Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, д.11В

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Астык Казахстан"
БИН 020940005155, Акмолинская область, г.Кокшетау,О.Куаньшева, д. 198 кв. 36

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Многоквартирный жилой дом со встроенными на первом этаже объектами общественного назначения, по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауэзова, д. 268

Акт выполненных работ №1
за июль 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	8998,85	2081,89	8999	2082	1853	3	3
				2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1853,36		1853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1411,94				1412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		441,42				441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		868,18		868				
		Сметная стоимость				11721				
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059	-	156059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6616,90		6617				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6616,90				6617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13014,07		13014				
		Сметная стоимость				175690				
3	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями	10	4300,08	232,7	43001	2327	17881	4	40
				3519,16	79,95	35192	799	42,8	0,08	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1788,05		17881				

	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1540,42				15404		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		247,64				2476		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		487,05		4871				
	Сметная стоимость				65752				
4 23-070201-0603 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	17802,72	-	178027	-	7548	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		754,84		7548				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,84				7548		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1484,60		14846				
	Сметная стоимость				200421				
5 24-040207-3986 РСНВ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/	10	928,2	-	9282	-	394	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		39,36		394				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				394		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		774				
	Сметная стоимость				10450				
6 13-080305-1001 РСНВ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	360,95	56,32	14438	2253	6307	0,34	14
			299,13	19,99	11965	799	42,8	0,02	1
	шт.								
	Накладные расходы -		157,68		6307				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		136,58				5463		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,10				844		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,49		1660				
	Сметная стоимость				22405				
7 23-070501-0502 РСНВ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DDZ1513/	40	16211,31	-	648452	-	27494	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		687,36		27494				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		687,36				27494		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1351,89		54076				
	Сметная стоимость				730022				
8 13-080304-0501 РСНВ	-Прибор или аппарат. Установка	40	887,43	-	35497	-	17206	1	40

РК 2015	шт.		879,79	-	35192	-	42,8	-	-
	Накладные расходы -		430,14		17206				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				15062		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				2144		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		4216				
	Сметная стоимость				56919				
9 23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	458,11	-	18324	-	777	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		19,42		777				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,42				777		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,20		1528				
	Сметная стоимость				20629				
10 13-080206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	50	447,31	25,47	22366	1274	7012	0,32	16
			266,84	5	13342	250	42,8	0,01	-
	м трассы								
	Накладные расходы -		140,25		7012				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		116,35				5817		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,90				1195		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,00		2350				
	Сметная стоимость				31729				
11 23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	131590,01	-	6711	-	285	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	км								
	Накладные расходы -		5579,42		285				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5579,42				285		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10973,55		560				
	Сметная стоимость				7555				
12 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1012,53	115,58	3038	347	1360	1	3
			879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	-
	шт.								
	Накладные расходы -		453,28		1360				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		393,66				1181		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,62				179		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,26		352				
	Сметная стоимость				4750				
13 23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа	3	7210,21	-	21631	-	917	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	ИЭК ГОСТ 12434-93 шт.							
		Накладные расходы -		305,71		917			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		305,71				917	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		601,27		1804			
		Сметная стоимость				24352			
14	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	40	2327,56	59,67	93103	2387	35705	2	80
				1759,58	19,99	70383	799	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		892,64		35705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		761,65				30466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,98				5239		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,62		10305				
		Сметная стоимость				139113				
15	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	40	1264,28	-	50571	-	2144	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		53,61		2144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,61				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,43		4217				
		Сметная стоимость				56932				
16	13-060304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	200	887,43	-	177485	-	86029	1	200
				879,79	-	175958	-	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		430,14		86029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				75310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				10719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		21081				
		Сметная стоимость				284595				
17	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	419,35	-	16774	-	711	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		17,78		711				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,78				711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,97		1399				
		Сметная стоимость				18884				
18	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р	120	3580,18	-	429622	-	18216	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	51327.1-2010 шт.							
		Накладные расходы -		151,80		18216			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				18216	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		35827			
		Сметная стоимость				483665			
19	23-070204-0301 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р	40	3580,18	-	143207	-	6072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	51327.1-2010 шт.								
		Накладные расходы -		151,80		6072				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				6072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		11942				
		Сметная стоимость				161221				
20	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 /шина силовая-А/	40	965,61	-	38624	-	1638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		40,94		1638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,94				1638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,52		3221				
		Сметная стоимость				43483				
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Астанинский кабельный завод"	-Шина нулевая N	40	146,56	-	5863	-	249	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,21		249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,21				249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,22		489				
		Сметная стоимость				6600				
22	24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим.	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная РЕ/	40	928,2	-	37128	-	1574	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		39,36		1574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				1574		

	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		3096				
	Сметная стоимость				41798				
23 13-080305-1401 РСНВ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	40	596,49	7,81	23860	312	11096	0,64	26
			563,07	2	22523	80	42,8	-	-
	комплект								
	Накладные расходы -		277,39		11096				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		241,85				9674		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,55				1422		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,91		2796				
	Сметная стоимость				37752				
24 23-070218-1101 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	40	704,95	-	28198	-	1196	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		29,89		1196				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,89				1196		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,79		2351				
	Сметная стоимость				31745				
25 13-080305-0306 РСНВ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	89	1290,96	524,26	114896	46659	44881	0,75	67
			659,84	347,77	58726	30952	42,8	0,45	40
	шт.								
	Накладные расходы -		504,28		44881				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		431,26				38382		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,02				6499		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,62		12782				
	Сметная стоимость				172559				
26 23-070101-0812 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	68	715,17	-	48632	-	2062	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
	Накладные расходы -		30,32		2062				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,32				2062		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,64		4055				
	Сметная стоимость				54749				
27 23-070101-1805 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала	-Светильники, тип НБЕ04-60-001 ГОСТ 17677-82	12	1741,29	-	20895	-	886	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								

	2017 года								
		Накладные расходы -		73,83		886			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,83				886	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,21		1743			
		Сметная стоимость				23523			
28	23-070106-0904 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные ССАВ-07	9	5597,67	-	50379	-	2136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		237,34		2136			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		237,34				2136	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		466,80		4201			
		Сметная стоимость				56716			
29	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	3	3962,32	-	11887	-	504	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		168,00		504			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,00				504	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		330,43		991			
		Сметная стоимость				13382			
30	13-060305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	30	1541,71	521,73	46251	15652	17860	0,96	29
				844,6	343,3	25338	10299	42,8	0,44	13
		шт.								
		Накладные расходы -		595,34		17860			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		508,42				15253	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,93				2608	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,96		5129			
		Сметная стоимость				69240			
31	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	30	1176,2	-	35286	-	1496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,87		1496			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,87				1496	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,09		2943			
		Сметная стоимость				39725			

32	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	2	6587,97	3057,22	13176	6114	3276	2,34	5
				2179,55	865,75	4359	1732	42,8	0,88	2
		шт.								
		Накладные расходы -		1637,98		3276				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1303,39				2607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		334,59				669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		658,08		1316				
		Сметная стоимость				17768				
33	23-070106-0321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	2	22591,11	-	45182	-	1916	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		957,86		1916				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		957,86				1916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1883,92		3768				
		Сметная стоимость				50866				
34	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /KL-G23/9Вт/	80	295,85	-	23668	-	1004	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		12,54		1004				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,54				1004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,67		1974				
		Сметная стоимость				26645				
35	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,3	549,78	-	165	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10 шт.								
		Накладные расходы -		23,31		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,31				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		14				
		Сметная стоимость				186				
36	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	30	136,64	-	4099	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	Накладные расходы -		5,79		174				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,79				174		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,39		342				
	Сметная стоимость				4615				
37 13-080206-1303 РСНВ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	5840	282,08	1,69	1647360	9867	419042	0,16	934
			133,42	0,6	779187	3502	42,8	-	4
	м								
	Накладные расходы -		71,75		419042				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,36				334991		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,39				84052		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,31		165312				
	Сметная стоимость				2231715				
38 13-080206-1301 РСНВ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	800	124,62	1,69	99698	1352	37181	0,11	88
			91,73	0,6	73382	480	42,8	-	-
	м								
	Накладные расходы -		46,48		37181				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		39,52				31613		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,96				5568		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,69		10950				
	Сметная стоимость				147829				
39 13-080206-2201 РСНВ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	410	59,18	0,56	24264	231	8692	0,05	21
			41,69	0,2	17095	82	42,8	-	-
	м								
	Накладные расходы -		21,20		8692				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,93				7352		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,27				1341		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,43		2637				
	Сметная стоимость				35593				
40 13-080206-2202 РСНВ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	340	69,58	1,13	23658	383	8653	0,06	20
			50,03	0,4	17011	136	42,8	-	-
	м								
	Накладные расходы -		25,45		8653				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,59				7339		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,87				1314		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,60		2585				
	Сметная стоимость				34896				

41	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	400	113,32	4,51	45330	1802	17089	0,1	40
				83,39	1,6	33356	640	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		42,72		17089				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	36,37				14550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,35				2539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,48		4993				
		Сметная стоимость				67412				
42	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,408	906734,4	-	369948	-	15686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		38445,54		15686				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38445,54				15686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75614,40		30851				
		Сметная стоимость				416484				
43	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3468	131590,01	-	45635	-	1935	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		5579,42		1935				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5579,42				1935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10973,55		3806				
		Сметная стоимость				51376				
44	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4692	90281,09	-	42360	-	1796	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		3827,92		1796				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3827,92				1796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7528,72		3532				
		Сметная стоимость				47689				
45	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,938	133303,97	-	258343	-	10954	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года	км							
		Накладные расходы -		5652,09		10954			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5652,09				10954	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11116,48		21544			
		Сметная стоимость				290840			
46	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4386	198613,35	-	87112	-	3694	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		8421,21		3694			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8421,21				3694	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16562,76		7264			
		Сметная стоимость				98070			
47	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	4,284	223057,73	-	955579	-	40517	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		9457,65		40517			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9457,65				40517	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18601,23		79688			
		Сметная стоимость				1075783			
48	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0612	375049,68	-	22953	-	973	-
				-	-	-	-	-	-
		км							
		Накладные расходы -		15902,11		973			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15902,11				973	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	31276,14		1914			
		Сметная стоимость				25840			

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	4976991	52767		1046
	Тенге	1162554	36346		35
Стоимость оборудования -	Тенге	156059	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6617	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	13014	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	175690	-	-	-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	7196145	-	-	-
Материалы -	Тенге	1173475	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1798352	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4173304	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1107446	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	769695	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	337751	-
Сметная прибыль -	Тенге	664287	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8967879	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1798352	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70749	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70749	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3000	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	5900	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	79648	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42534	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42534	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1803	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	3547	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	47885	-	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Радиаторы стальные. Установка	85,86	783,83	55,52	67299	4767	30452	0,61	52
		кВт		483,94	26,6	41551	2283	60,4	0,03	3
		Накладные расходы -		354,67		30452				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		308,36				26476		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,31				3976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,08		7820				
		Сметная стоимость				105571				
2	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	477	1941,15	-	925929	-	39259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		секция								
		Накладные расходы -		82,30		39259				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,30				39259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,88		77215				
		Сметная стоимость				1042403				
3	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	9,44	14068,67	103,8	132808	980	9254	0,7	7
		кВт		558,46	51,11	5272	482	60,4	0,06	1

	Накладные расходы -		980,30		9254				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		368,18				3476		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		612,12				5778		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1203,92		11365				
	Сметная стоимость				153427				
4 11-160301-0101 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	132	1018,41	11,57	134430	1527	27142	0,3	39
			253,53	4,47	33466	590	60,4	0,01	1
	м трубоп								
	Накладные расходы -		205,62		27142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				20570		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,79				6572		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,92		12926				
	Сметная стоимость				174498				
5 11-160301-0102 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1642	1118,98	11,57	1837358	18990	344636	0,3	488
			253,53	4,47	416303	7343	60,4	0,01	8
	м трубоп								
	Накладные расходы -		209,89		344636				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				255882		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,05				88753		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,31		174560				
	Сметная стоимость				2356553				
6 11-160301-0103 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	34	1122,86	11,57	38177	393	7142	0,3	10
			253,53	4,47	8620	152	60,4	0,01	-
	м трубоп								
	Накладные расходы -		210,05		7142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				5298		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,22				1843		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,63		3626				
	Сметная стоимость				48944				
7 11-160301-0104 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	45	1361,65	11,57	61274	520	9908	0,3	13
			253,53	4,47	11409	201	60,4	0,01	-
	м трубоп								
	Накладные расходы -		220,18		9908				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				7013		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,34				2895		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,55		5695				
	Сметная стоимость				76877				
8 11-160301-0105 РСНВ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	64	1473,24	11,57	94287	740	14394	0,3	19
			253,53	4,47	16226	286	60,4	0,01	-
	м трубоп								

		Накладные расходы -		224,91		14394			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84			9973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,07			4421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,85		8695			
		Сметная стоимость				117376			
9	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1946,96	30,3	116818	1818	26832	0,66	39
				568,36	10,82	34102	649	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		447,21		26832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		349,82			20989			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,38			5843			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,53		11492				
		Сметная стоимость				155142				
10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1917	55,46	1,97	106320	3776	66883	0,05	96
				51,68	-	99070	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		34,89		66883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21			59838			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,68			7045			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,23		13856				
		Сметная стоимость				187060				
11	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	60	59,81	1,97	3589	118	2104	0,05	3
				51,68	-	3101	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		35,07		2104				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21			1873			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,86			232			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,59		455				
		Сметная стоимость				6149				
12	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	120	7073,95	-	848874	-	35992	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		299,94		35992				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		299,94			35992			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		589,91		70789				
		Сметная стоимость				955656				
13	11-181101-	-Краны воздушные. Установка	143	123,6	-	17674	-	10824	0,12	18

	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		комплект		111,89	-	16001	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -			75,69		10824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4			67,58				9664		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			8,11				1159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		15,94		2280				
		Сметная стоимость					30778				
14	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005		143	227,55	-	32540	-	1380	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			9,65		1380				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			9,65				1380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		18,98		2714				
		Сметная стоимость					36633				
15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		110,4	511,02	-	56417	-	2392	-	-
			кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			21,67		2392				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			21,67				2392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		42,61		4705				
		Сметная стоимость					63514				
16	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		122	10795,57	-	1317060	-	55843	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -			457,73		55843				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24			457,73				55843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%		900,26		109832				
		Сметная стоимость					1482736				
17	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ		130	10994,06	-	1429228	-	60599	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

		21345-2005							
		шт.							
		Накладные расходы -		466,15		60599			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		466,15				60599	
		СП от ПЗ+НР (М30) - 8%		916,82		119186			
		Сметная стоимость				1609013			
18	23-040902-0503 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	41	12594,97	-	516394	-	21895	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		534,03		21895			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		534,03				21895	
		СП от ПЗ+НР (М30) - 8%		1050,32		43063			
		Сметная стоимость				581352			
19	23-040902-0505 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	17760,84	-	71043	-	3012	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		753,06		3012			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		753,06				3012	
		СП от ПЗ+НР (М30) - 8%		1481,11		5924			
		Сметная стоимость				79980			
20	23-040902-0507 РСНВ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	2	23914,5	-	47829	-	2028	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		1013,97		2028			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,97				2028	
		СП от ПЗ+НР (М30) - 8%		1994,28		3989			
		Сметная стоимость				53846			
21	11-181001-0101 РСНВ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	10	12744,07	117,54	127441	1175	9660	0,77	8
				644,18	31,95	6442	320	60,4	0,04	-
		фильтр							
		Накладные расходы -		966,05		9660			

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	02998	-	-	-
Материалы -	Тенге	70822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35262	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90135	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90423	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	4420	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	6003	-
Сметная прибыль -	Тенге	31474	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35262	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	262803	-	-	-
Материалы -	Тенге	388048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25616	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	3917636	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7895	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	314720	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	59072	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	55648	-
Сметная прибыль -	Тенге	486202	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	63724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1079
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5616	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	9253669	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6348
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85988	-	-

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Алтын Астык Казахстан»
БИН 020940005155

Директор_____ Сагиндыбаев Ж. А.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев Г. С.