Заказчик КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МаД"
Субподрядчик
Договор №3/783 от 12 сентября 2015 г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция бесхозных электрических сетей Бостандыкского района. Электроснабжение ул.Байшешек (Институт Педиатрии ТП-5600)

Наименование объекта: Кабельная линия 0,4 кВ

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	E0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	184,70	251,77	--	46502	--	1,77	327
					251,77	--	46502	--	--	--
2.	E0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	143,98	154,22	--	22204	--	1,12	161
					154,22	--	22204	--	--	--
3.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	143,98	630,00	--	90707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3	184,70	129,38	--	23896	--	0,95	176
					129,38	--	23896	--	--	--
5.	E010333-A 30-1Т.ч.1 ,	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	304,75	176,40	176,40	53759	53759	--	--
					--	35,28	--	10752	0,74	226
6.	E0134-101 -3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением муфтами	кан.-км	0,12	218073,38	--	26169	--	165,60	20
					25875,00	--	3105	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130802-55	Муфты асбестоцементные для безнапорных труб /ГОСТ 1839-80/, Dy труб 160 мм	шт	93,00	94,00 --	-- --	8742 --	-- --	-- --	-- --
8.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные/ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	3,14	11600,00 --	-- --	36424 --	-- --	-- --	-- --
9.	С143008-92	Песок природный	м3	37,65	990,00 --	-- --	37274 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Общестроительные работы								345676
		Раздел: КЛ-0,4кВ								
10.	Ц0108-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 400 А	шт	6,00	1442,96 668,15	43,81 7,82	8658 4009	263 47	3,45 0,05	21 0
11.	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт	5,00	3502,90 647,45	256,45 56,92	17514 3237	1282 285	3,45 0,33	17 2
12.	С151801-90	Выключатели нагрузки автоматические, тип ЗР 400А	шт	6,00	10600,00 --	-- --	63600 --	-- --	-- --	-- --
13.	75-6-56	Шкаф кабельный распределительный, типа ШК 4х400, габаритными размерами 625х325х1525 мм	шт	5,00	53000,00 --	-- --	265000 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	368,00	42,19 10,12	31,97 7,93	15526 3724	11765 2920	0,07 0,05	25 17
15.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель до 2-х, добавлять к расц. 8-142-1	м	368,00	12,88 3,79	9,09 2,30	4740 1397	3343 846	0,02 0,01	8 5
16.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель до 4-х, добавлять к расц. 8-142-1	м	59,00	25,76 7,59	18,17 4,60	1520 448	1072 271	0,05 0,03	3 2
17.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	368,00	37,24 9,89	27,26 6,79	13706 3640	10030 2497	0,07 0,04	25 14
18.	Ц0108-143	На покрытие кирпичом каждого	м	368,00	21,61	16,33	7951	6009	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	последующего кабеля до 2-х, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1			5,17	4,03	1904	1481	0,02	9
19.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля до 4-х, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	59,00	43,21 10,35	32,66 8,05	2549 611	1927 475	0,07 0,05	4 3
20.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ,прокладываемые по дну канала без креплений, масса1 м до 6 кг	м	775,00	37,52 20,36	11,27 2,53	29082 15775	8734 1961	0,13 0,01	98 11
21.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	124,00	68,55 44,51	17,94 4,37	8500 5519	2225 542	0,28 0,03	34 3
22.	Ц0108-147 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением наповоротах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг	м	30,00	53,00 38,52	9,78 1,96	1590 1156	293 59	0,24 0,01	7 0
23.	Ц0108-146 -5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по стене здания, с креплением накладными скобами, масса1 м до 6 кг	м	190,00	125,68 46,58	49,11 10,70	23879 8849	9330 2032	0,29 0,06	55 12
24.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабелянапряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	16,00	3233,35 1159,20	2048,15 453,09	51734 18547	32770 7249	6,90 2,63	110 42
25.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	10,00	65,84 26,45	3,80 0,46	658 264	38 5	0,16 0,00	2 0
26.	С151601-532	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	1,121	42315,00 --	-- --	1167393 --	-- --	-- --	-- --
27.	С151610-28	Муфты концевые для четырехжильных кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 1 кВ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-11У1, для сечения 70-150 мм2	шт	16,00	19100,00 --	-- --	305600 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КЛ-0,4кВ								1989200
		Раздел: Разные работы								
28.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	190,00	16,03	0,07	3046	13	0,11	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					15,96	--	3033	--	0,00	0
29.	С151803-7	Конструкции для крепления: консоль настенная, "Омега" УЗ	шт	380,00	584,00	--	221920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С11011-2159	Дюбель гвоздевой полипропиленовый состальным оцинкованным стержнем 4,5х40 мм	шт	120,00	1,42	--	170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0122-46-6	Продавливание грунта стальными трубами диам. 325 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	м	11,00	8421,84	855,80	92640	9414	3,22	35
					608,06	520,36	6689	5724	1,68	18
32.	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр труб диам. 160мм	м	24,00	306,37	0,43	7353	10	1,03	25
					179,84	0,16	4316	4	0,00	0
33.	С130804-18	Трубы из полиэтилена, Dн 160 мм	10м	2,40	12100,00	--	29040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. до 800 мм	футляр	6,00	4900,76	643,77	29405	3863	9,19	55
					1518,86	10,68	9113	64	0,02	0
35.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,90	469,33	195,05	11686	4857	1,78	44
					274,27	4,68	6829	117	0,02	0
36.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	24,92	1192,19	78,35	29709	1953	0,17	4
					24,59	14,68	613	366	0,05	1
37.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	124,59	121,79	20,50	15174	2554	0,05	6
					7,37	5,83	918	726	0,02	3
38.	Е0127-55-3	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, нижний слой из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см	м2	124,59	447,67	4,96	55775	618	0,10	13
					18,30	2,09	2280	261	0,01	1
39.	Е0127-55-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных, верхний слой из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	124,59	382,00	4,96	47593	618	0,10	13
					18,30	2,09	2280	261	0,01	1
40.	Е01031-А37-1	Погрузка разобранных строительных материалов,	т	44,82	122,80	122,80	5504	5504	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	85,96	--	3853	1,81	81
41.	E010333-A 30-1Т.ч.1 ,	Перевозка разобранных строительных материалов,	т	44,82	176,40	176,40	7906	7906	--	--
					--	35,28	--	1581	0,74	33
		Итого по разделу: Разные работы								556922

ИТОГО:		2891798	180152	1324
		200858	44379	485

Накладные расходы :

На монтажные работы	88210
На общестроительные работы	171267
Всего накладных расходов:	259477
Итого с накладными	3151275

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	173176
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3324451
Итого с временными, 2,24 %	3392983
Итого с зимними удорожаниями, 1,71 %	3446472
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3458984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3490264
Пересчет в текущих ценах, К-2,27019	7923567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	158471
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8082038
Налог на добавленную стоимость, 12 %	969845
Итого с НДС	9051882

Заказчик:
КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства" города Алматы
Заместитель Руководителя
Безіц Е.Д.

Технический надзор:
ТОО «Изыскатель-НС»

Подрядчик:
ТОО "МаД"
Директор
Пірімбет К.Ж.