Подрядчик: **ТОО "ENDEAVOUR ПВ" БИН 1411400119034**
Субподрядчик: **ТОО "СКЭР" БИН 971240003579**
Объект: **"Капитальный ремонт здания районного дома культуры с. Актогай Актогайского района Павлодарской области"**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ № 1 от 03.04.2024 год

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Отопление													
1.1 Отопление													
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72%	кВт	137,61	912,06	18,80	125 509	2 587	-	89 229	231 917	
						893,26	7,32	122 922	1 007	-	17 179		
2	2	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	1 секция	834	3 228,00	-	2 692 152	-	2 692 152	-	2 907 524	
						-	-	-	-	-	215 372		
3	3	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР=72%	шт.	59	1 976,12	-	116 591	-	2 951	81 821	214 285	
						1 926,10	-	113 640	-	-	15 873		

4	5	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	3	9 461,00	-	28 383	-	28 383	-	30 654	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 271		
5	6	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	1	12 953,00	-	12 953	-	12 953	-	13 989	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 036		
6	7	242-204-0305	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	1 шт.	2	14 887,00	-	29 774	-	29 774	-	32 156	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 382		
7	8	242-312-0202	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	3	85 480,00	-	256 440	-	256 440	-	276 955	
						-	-	-	-	-	20 515		

8	9	242-312-0204	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	1 шт.	1	118 308,00	-	118 308	-	118 308	-	127 773	
						-	-	-	-	-	9 465		
9	10	242-312-0205	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,2 до 0,6 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	1 шт.	2	130 111,00	-	260 222	-	260 222	-	281 040	
						-	-	-	-	-	20 818		
10	12	242-303-0202	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	16	2 876,00	-	46 016	-	46 016	-	49 697	
						-	-	-	-	-	3 681		
11	13	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	340	1 339,74	26,16	455 512	8 894	264 751	133 279	635 894	
						534,90	9,54	181 866	3 244	-	47 103		
12	14	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	206	1 359,12	26,16	279 979	5 389	164 400	80 751	389 588	
						534,90	9,54	110 189	1 965	-	28 858		

13	15	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	84	1 991,79	26,16	167 310	2 197	120 181	32 928	216 257	
						534,90	9,54	44 932	801	-	16 019		
14	16	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	142	2 337,75	26,16	331 961	3 715	252 290	55 664	418 635	
						534,90	9,54	75 956	1 355	-	31 010		
15	17	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	20	7 588,95	65,03	151 779	1 301	130 183	14 895	180 008	
						1 014,76	19,63	20 295	393	-	13 334		
16	18	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	1 шт.	2	3 780,00	-	7 560	-	7 560	-	8 165	
						-	-	-	-	-	605		
17	19	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72%	м трубопровода	90	876,92	99,75	78 923	8 978	34 434	28 486	116 002	
						394,57	45,03	35 511	4 053	-	8 593		

18	20	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 20 мм	1 м	26,4	225,00	-	5 940	-	5 940	-	6 415	Казахстан
						-	-	-	-	-	475		
19	21	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	1 м	66	383,00	-	25 278	-	25 278	-	27 300	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 022		
20	22	234-303-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 57 мм	1 м	6,6	586,00	-	3 868	-	3 868	-	4 177	Казахстан
						-	-	-	-	-	309		
21	23	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	386	708,00	-	273 288	-	273 288	-	295 151	
						-	-	-	-	-	21 863		
22	24	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72%	м2	67	93,37	2,19	6 256	147	3 747	1 718	8 612	
						35,25	0,36	2 362	24	-	638		

23	25	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР=72%	м2	67	125,47	3,01	8 406	202	5 233	2 156	11 407	
						44,35	0,36	2 971	24	-	845		

Всего	**9 624 739**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**176 785**
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.	**10 018 428**
НДС	1 231 248,12
Итого	**11 491 649,14**

Сдал:
ТОО "СКЭР"
Директор:

Харин В.М.

Принял:
ТОО "ENDEAVOUR ПВ"
Директор:

Шимолин М.В.