Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование стройки: "Строительство улицы №27 на участке от ул. Ш Бейсековой до пр. Туран"

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Май 2021г

Представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир		Орган.правов.норма		код
		номер	дата	Наименов	Код			
		372	26.05.2018			№	Дата	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге											
				из графы 3								
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги на		Налоги на добавленную стоимость	
	С начала строительства	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Отчисления в фонд занятости	Отчисления в дорожный фонд		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по стройке	7 972 289 077	7 487 342									802 215	

Заказчик:

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-траспортной инфраструктуры города Нур-Султан"

м.п.

Подрядчик:

ТОО "Казахдорстрой"

м.п.

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства: "Строительство улицы №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран"

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2021 год

на Земляные работы

Основание: СВОР

Сметная стоимость, тыс. тенге	3431,376
Сметная заработная плата, тыс. тенге	532,489
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,422

Составлена в ценах IV кв 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть					
1	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**7955,0000**		**134,81**	**1072434**
		Итого оплата труда:				**58,85**	**468169**
		Итого эксплуатация машин:				**127,35**	**1013032**
		Итого материалов:				**0,14**	**1114**
		Накладные расходы	%	--		41,90	333351
		Сметная прибыль	%	8		14,14	112463
		Сметная стоимость:				**190,85**	**1518248**
2	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,5 км/для возведения насыпи/**	**т**	**11723,0000**		**95,99**	**1125291**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		4,03	47262
		Сметная прибыль	%	8		8,00	93804
		Сметная стоимость:				**108,02**	**1266357**
3	**41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3948,3500**		**101,40**	**400363**
		Накладные расходы	%	--		4,26	16815
		Сметная прибыль	%	8		8,45	33374
		Сметная стоимость:				**114,11**	**450552**
4	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7955,0000**		**17,14**	**136348**
		Итого оплата труда:				**8,09**	**64320**
		Итого эксплуатация машин:				**14,14**	**112503**
		Итого материалов:				**0,14**	**1114**
		Накладные расходы	%	--		5,70	45336
		Сметная прибыль	%	8		1,83	14535
		Сметная стоимость:				**24,67**	**196219**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2734435**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2734435**
Материалы -			Тенге				**2228**
Всего заработная плата -			Тенге				**532489**
Транспортные расходы -			Тенге				**1525653**
		Накладные расходы -	Тенге				**442765**
		Сметная прибыль -	Тенге				**254176**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3431376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532489**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3431376**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**422**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**532489**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**2734435**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**81019**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1125535**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**451470**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				2228
		- перевозка грузов	Тенге				1525653
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				314701
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				3049136
	Накладные расходы II уровня		Тенге				128064
	ИТОГО:		Тенге				3177200
	Сметная прибыль		Тенге				254176
	ИТОГО по смете:		Тенге				3431376

	Всего:		**Тенге**				**3 431 376**
	Временные здания и сооружения 1.3%		**Тенге**	**1,30%**			**44 608**
	ИТОГО:		**Тенге**				**3 475 984**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		**Тенге**	**2,31%**			**80 295**
	ИТОГО:		**Тенге**				**3 556 279**
	ИТОГО в текущих ценах 2019 года к=1.112825		**Тенге**				**3 957 516**
	ИТОГО в текущих ценах 4 кв.2017 года		**Тенге**				**3 957 516**
	Тендерная скидка подрядчика 1.3%		**тенге**				**3 906 069**
	НДС 12%		**Тенге**	**12%**			**468 728**
	ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:		**Тенге**				**4 374 797**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства: "Строительство улицы №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран"

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2021 год

на Дренаж мелкого заложения

Основание: СВОР

Сметная стоимость, тыс. тенге	1540,733
Сметная заработная плата, тыс. тенге	266,325
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,281

Составлена в ценах IV кв 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-010101-0428 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	**м3 грунта**	**22,1700**		**112,81**	**2501**
		Итого оплата труда:				**47,28**	**1048**
		Итого эксплуатация машин:				**112,81**	**2501**
		Накладные расходы	%	--		33,85	750
		Сметная прибыль	%	8		11,73	260
		Сметная стоимость:				**158,39**	**3512**
2	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 (разравнивание на**	**м3 грунта**	**22,1700**		**30,15**	**668**
		Итого оплата труда:				**10,17**	**226**
		Итого эксплуатация машин:				**30,15**	**668**
		Накладные расходы	%	--		7,53	167
		Сметная прибыль	%	8		3,01	67
		Сметная стоимость:				**40,70**	**902**
3	**11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**2,4600**		**2097,72**	**5160**
		Итого оплата труда:				**2097,72**	**5160**
		Накладные расходы	%	--		1379,93	3395
		Сметная прибыль	%	8		278,21	684

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				3755,86	9239
4	11-010205-0904 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками	м3 грунта	9,7600		10045,33	98042
		Итого оплата труда:				8169,01	79729
		Итого эксплуатация машин:				3681,98	35936
		Накладные расходы	%	--		5452,56	53217
		Сметная прибыль	%	8		1239,83	12101
		Сметная стоимость:				16737,72	163360
5	11-010104-0212 РСНБ РК 2015 прим.	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (разравнивание на месте)	м3 грунта	9,7600		57,01	556
		Итого оплата труда:				19,23	188
		Итого эксплуатация машин:				57,01	556
		Накладные расходы	%	--		14,24	139
		Сметная прибыль	%	8		5,70	56
		Сметная стоимость:				76,95	751
6	11-270201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Дренажи продольные из трубофильтров. Устройство по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос	м дренажа	420,0000		362,90	152417
		Итого оплата труда:				344,80	144816
		Итого эксплуатация машин:				24,70	10373
		Накладные расходы	%	--		231,89	97393
		Сметная прибыль	%	8		47,58	19985
		Сметная стоимость:				642,37	269795
7	23-010803-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы дренажные поливинилхлоридные гофрированные диаметром 91/110 мм	м	428,4000		695,54	297969
		Накладные расходы	%	--		29,21	12515
		Сметная прибыль	%	8		57,98	24839
		Сметная стоимость:				782,73	335323
8	21-010201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	68,0200		3812,03	259294
		Накладные расходы	%	--		160,11	10890
		Сметная прибыль	%	8		317,77	21615
		Сметная стоимость:				4289,91	291799
9	11-270403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 прим.	Прослойка из из геотекстиля по контуру ровика и обмотки труб	м2 поверхности	1186,0900		40,53	48074
		Итого оплата труда:				29,64	35158

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**16,22**	**19244**
		Итого материалов:				**0,03**	**32**
		Накладные расходы	%	--		20,33	24110
		Сметная прибыль	%	8		4,87	5775
		Сметная стоимость:				**65,73**	**77958**
10	**21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м**	**м2**	**1382,1000**		**249,52**	**344862**
		Накладные расходы	%	--		10,48	14484
		Сметная прибыль	%	8		20,80	28748
		Сметная стоимость:				**280,80**	**388093**

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
Итого прямые затраты:	Тенге				**1209545**
в том числе:					
- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**238109**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**69278**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**28215**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**902157**
- перевозка грузов	Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге				**159558**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**1369102**
Накладные расходы II уровня	Тенге				**57502**
ИТОГО:	Тенге				**1426605**
Сметная прибыль	Тенге				**114128**
ИТОГО по смете:	Тенге				**1540733**

Всего:	**Тенге**				**1 540 733**
Временные здания и сооружения 1.3%	**Тенге**	**1,30%**			**20 030**
ИТОГО:	**Тенге**				**1 560 763**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	**Тенге**	**2,31%**			**36 054**
ИТОГО:	**Тенге**				**1 596 816**
ИТОГО в текущих ценах 2019 года к=1,112825	**Тенге**				**1 776 977**
ИТОГО в текущих ценах 4 кв.2017 года	**Тенге**				**1 776 977**
Тендерная скидка подрядчика 1,3%	**тенге**				**1 753 876**
НДС 12%	**Тенге**	**12%**			**210 465**
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС:	**Тенге**				**1 964 341**

Заказчик: _____ **Подрядчик:** _____

Заказчик: ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казахдорстрой"
Наименование строительства: "Строительство улицы №27 на участке от ул. Ш. Бейсековой до пр. Туран"

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2021 год

на Наружное освещение

Основание: ЭН.С

Сметная стоимость, тыс. тенге	900,595
Сметная заработная плата, тыс. тенге	102,98
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	,105

Составлена в ценах IV кв 2017 г.

№ п.п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Электроснабжение АСУНО №1					
		Земляные работы					
		Монтажные работы					
27	**24-040207-5010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**95,0000**		**2790,58**	**265105**
		Накладные расходы	%	--		117,20	11134
		Сметная прибыль	%	8		232,62	22099
		Сметная стоимость:				**3140,41**	**298339**
50	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**31,0000**		**1997,73**	**61930**
		Итого оплата труда:				**1050,25**	**32558**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,59**	**638**
		Итого материалов:				**926,89**	**28733**
		Накладные расходы	%	--		552,29	17121
		Сметная прибыль	%	8		204,00	6324
		Сметная стоимость:				**2754,02**	**85375**
51	**23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**31,0000**		**447,53**	**13873**
		Накладные расходы	%	--		18,80	583
		Сметная прибыль	%	8		37,31	1156
		Сметная стоимость:				**503,63**	**15613**
52	**23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /ЗНИ-35 PEN//**	**шт.**	**38,0000**		**928,94**	**35300**
		Накладные расходы	%	--		39,02	1483
		Сметная прибыль	%	8		77,44	2943
		Сметная стоимость:				**1045,39**	**39725**
53	**п.32 Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"**	**DIN-рейка 35мм**	**шт**	**19,0000**		**82,67**	**1571**
		Накладные расходы	%	--		3,47	66
		Сметная прибыль	%	8		6,89	131
		Сметная стоимость:				**93,03**	**1768**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**377778**
		В том числе:					
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**63500**
Материалы -			Тенге				**28733**
Всего заработная плата -			Тенге				**32558**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1571**
		Накладные расходы -	Тенге				**17187**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6455**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**87142**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32558**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				314278
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				314278
		Накладные расходы -	Тенге				13200
		Сметная прибыль -	Тенге				26198
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				353676
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				440818
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				32558
		РАЗДЕЛ 2.Электроснабжение АСУНО №2					
		Земляные работы					
		Разработка					
66	11-010101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**33,1740**		**207,06**	**6869**
		Итого оплата труда:				**96,66**	**3206**
		Итого эксплуатация машин:				**194,16**	**6441**
		Накладные расходы	%	--		68,22	2263
		Сметная прибыль	%	8		22,02	731
		Сметная стоимость:				**297,30**	**9863**
67	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,0260**		**2379,19**	**2441**
		Итого оплата труда:				**2379,19**	**2441**
		Накладные расходы	%	--		1565,08	1606
		Сметная прибыль	%	8		315,54	324
		Сметная стоимость:				**4259,82**	**4371**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8**	м3 грунта	3,8000		1608,25	6111
		Итого оплата труда:				1608,25	6111
		Накладные расходы	%	--		1057,94	4020
		Сметная прибыль	%	8		213,30	811
		Сметная стоимость:				2879,49	10942
		Лишний грунт					
69	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	12,4000		195,19	2420
		Итого оплата труда:				94,96	1177
		Итого эксплуатация машин:				174,62	2165
		Итого материалов:				0,11	1
		Накладные расходы	%	--		66,68	827
		Сметная прибыль	%	8		20,95	260
		Сметная стоимость:				282,82	3507
70	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	24,6800		101,40	2503
		Накладные расходы	%	--		4,26	105
		Сметная прибыль	%	8		8,45	209
		Сметная стоимость:				114,11	2816
71	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,4000		17,14	213
		Итого оплата труда:				8,09	100
		Итого эксплуатация машин:				14,14	175
		Итого материалов:				0,14	2
		Накладные расходы	%	--		5,70	71
		Сметная прибыль	%	8		1,83	23
		Сметная стоимость:				24,67	306
		Засыпка					
76	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/**	м3 грунта	24,4020		25,76	629

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,69	212
		Итого эксплуатация машин:				25,76	629
		Накладные расходы	%	--		6,43	157
		Сметная прибыль	%	8		2,58	63
		Сметная стоимость:				34,77	848
77	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**24,4020**		**142,41**	**3475**
		Итого оплата труда:				113,55	2771
		Итого эксплуатация машин:				56,74	1384
		Накладные расходы	%	--		75,91	1852
		Сметная прибыль	%	8		17,47	426
		Сметная стоимость:				235,78	5754
78	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /песок/**	**м3 грунта**	**8,5120**		**744,14**	**6334**
		Итого оплата труда:				744,14	6334
		Накладные расходы	%	--		489,51	4167
		Сметная прибыль	%	8		98,69	840
		Сметная стоимость:				1332,35	11341
79	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**31,1960**		**2168,68**	**67654**
		Накладные расходы	%	--		91,08	2841
		Сметная прибыль	%	8		180,78	5640
		Сметная стоимость:				2440,55	76135
		Монтажные работы					
80	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**3,4600**		**3432,18**	**11875**
		Итого оплата труда:				956,32	3309
		Итого эксплуатация машин:				127,49	441
		Итого материалов:				2385,55	8254
		Накладные расходы	%	--		762,97	2640
		Сметная прибыль	%	8		335,61	1161
		Сметная стоимость:				4530,75	15676

1	2	3	4	5	6	7	8
93	24-040207-5010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Зажимы прокалывающие SL9.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000		2790,58	111623
		Накладные расходы	%	--		117,20	4688
		Сметная прибыль	%	8		232,62	9305
		Сметная стоимость:				3140,41	125616
116	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15,0000		1997,73	29966
		Итого оплата труда:				1050,25	15754
		Итого эксплуатация машин:				20,59	309
		Итого материалов:				926,89	13903
		Накладные расходы	%	--		552,29	8284
		Сметная прибыль	%	8		204,00	3060
		Сметная стоимость:				2754,02	41310
117	23-070204-0606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	15,0000		447,53	6713
		Накладные расходы	%	--		18,80	282
		Сметная прибыль	%	8		37,31	560
		Сметная стоимость:				503,63	7554
118	23-061709-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2 /ЗНИ-35 PEN//	шт.	16,0000		928,94	14863
		Накладные расходы	%	--		39,02	624
		Сметная прибыль	%	8		77,44	1239
		Сметная стоимость:				1045,39	16726
119	п.32 Прайс-лист ТОО "Электрокомплект"	DIN-рейка 35мм	шт	8,0000		82,67	661

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3,47	28
		Сметная прибыль	%	8		6,89	55
		Сметная стоимость:				**93.03**	**744**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**274350**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**30627**
		Материалы -	Тенге				**13903**
		Всего заработная плата -	Тенге				**15754**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**661**
		Накладные расходы -	Тенге				**8312**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3115**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**42055**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15754**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**243723**
		Материалы -	Тенге				**8257**
		Всего заработная плата -	Тенге				**25663**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**200853**
		Транспортные расходы -	Тенге				**2503**
		Накладные расходы -	Тенге				**26143**
		Сметная прибыль -	Тенге				**21589**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**291456**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25663**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**333510**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41416**
		РАЗДЕЛ 3.Электроснабжение АСУНО №3					
		Земляные работы					
		Разработка					
132	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015. ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01. табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10,**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**21,7400**		**207,06**	**4501**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				96,66	2101
		Итого эксплуатация машин:				194,16	4221
		Накладные расходы	%	--		68,22	1483
		Сметная прибыль	%	8		22,02	479
		Сметная стоимость:				297,30	6463
133.	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью свыше до 5 м2, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6700		2379,19	1594
		Итого оплата труда:				2379,19	1594
		Накладные расходы	%	--		1565,08	1049
		Сметная прибыль	%	8		315,54	211
		Сметная стоимость:				4259,82	2854
134.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	2,4900		1608,25	4005
		Итого оплата труда:				1608,25	4005
		Накладные расходы	%	--		1057,94	2634
		Сметная прибыль	%	8		213,30	531
		Сметная стоимость:				2879,49	7170
		Лишний грунт					
135.	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,2100		195,19	1407
		Итого оплата труда:				94,96	685
		Итого эксплуатация машин:				174,62	1259
		Итого материалов:				0,11	1
		Накладные расходы	%	--		66,68	481
		Сметная прибыль	%	8		20,95	151
		Сметная стоимость:				282,82	2039

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				
		Сметная заработная плата -	Тенге				
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				746782
	в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				95127
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				19374
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				7853
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				628322
	- перевозка грузов		Тенге				3959
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				53491
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				800272
	Накладные расходы II уровня		Тенге				33611
	ИТОГО:		Тенге				833884
	Сметная прибыль		Тенге				66711
	ИТОГО по смете:		Тенге				900595

Всего:		Тенге				900 595
Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге	1,30%			11 708
ИТОГО:		Тенге				912 303
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-		Тенге	2,31%			21 074
ИТОГО:		Тенге				933 377
ИТОГО в текущих ценах 2019 года к=1.112825		Тенге				1 038 685
ИТОГО в текущих ценах 4 кв.2017 года		Тенге				1 038 685
Тендерная скидка подрядчика 1,3%		тенге				1 025 182
НДС 12%		Тенге	12%			123 022
ВСЕГО ПО АКТУ С НДС		Тенге				1 148 204

Заказчик: Подрядчик:

1	2	3	4	5	6	7	8
136	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	14,3600		101,40	1456
		Накладные расходы	%	--		4,26	61
		Сметная прибыль	%	8		8,45	121
		Сметная стоимость:				114,11	1639
137	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	7,2100		17,14	124
		Итого оплата труда:				8,09	58
		Итого эксплуатация машин:				14,14	102
		Итого материалов:				0,14	1
		Накладные расходы	%	--		5,70	41
		Сметная прибыль	%	8		1,83	13
		Сметная стоимость:				24,67	178
142	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	15,9950		25,76	412
		Итого оплата труда:				8,69	139
		Итого эксплуатация машин:				25,76	412
		Накладные расходы	%	--		6,43	103
		Сметная прибыль	%	8		2,58	41
		Сметная стоимость:				34,77	556
143	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15,9950		142,41	2278
		Итого оплата труда:				113,55	1816
		Итого эксплуатация машин:				56,74	908
		Накладные расходы	%	--		75,91	1214
		Сметная прибыль	%	8		17,47	279
		Сметная стоимость:				235,78	3771
144	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, вязухи котлованов и ямы. Засыпка ручную. Группа грунтов 1 /песок/	м3 грунта	6,8550		744,14	5101
		Итого оплата труда:				744,14	5101
		Накладные расходы	%	--		489,51	3356
		Сметная прибыль	%	8		98,69	677
		Сметная стоимость:				1332,35	9133

1	2	3	4	5	6	7	8
	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,1350		2168,68	54510
		Накладные расходы	%	--		91,08	2289
		Сметная прибыль	%	8		180,78	4544
		Сметная стоимость:				2440,55	61343
		Монтажные работы					
46	41-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,2700		3432,18	7791
		Итого оплата труда:				956,32	2171
		Итого эксплуатация машин:				127,49	289
		Итого материалов:				2385,55	5415
		Накладные расходы	%	--		762,97	1732
		Сметная прибыль	%	8		335,61	762
		Сметная стоимость:				4530,75	10285
47	41-240301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0980		117080,85	11474
		Итого оплата труда:				115673,40	11336
		Итого материалов:				1407,45	138
		Накладные расходы	%	--		79767,57	7817
		Сметная прибыль	%	8		15747,87	1543
		Сметная стоимость:				212596,29	20834
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				94653
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				94653
	Материалы -		Тенге				5555
	Всего заработная плата -		Тенге				29006
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				54510
	Транспортные расходы -		Тенге				1456
		Накладные расходы -	Тенге				22260
		Сметная прибыль -	Тенге				9353
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				126266
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31
		Сметная заработная плата -	Тенге				29006
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				126266