Генподрядчик : ТОО " Стройком+Сервис "

типовая форма КС

Субподрядчик : ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Наименование строительства: Капитальный ремонт кровли сельского клуба в с. Калиновка ,ул. Казахстанская ,Кобдинского района Актюбинской области.

Справка

Стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		7	19.02.2018г						

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге							
	с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	6 918 624,89			6 177 343,65			741 281,24	6 918 624,89
В т.ч. за отчетный месяц	6 918 624,89	6 177 343,65		6 177 343,65			741 281,24	6 918 624,89
Итого к оплате	6 918 624,89 (шесть миллионов девятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать четыре тенге 89 тиин)							

Генподрядчик
Руководитель
ТОО " Стройком+Сервис"

Жулумбетов У.Ж.

Субподрядчик
Директор
ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Уксумбаев А. У.

Форма 4

Генподрядчик: ТОО «Стройком+Сервис»
Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"
Наименование обьекта: Капитальный ремонт кровли сельского клуба в с. Калиновка ,ул. Казахстанская ,Кобдинского района Актюбинской об

Договор: № 7 от 20.05.2018г

Акт выполненных работ за май месяц 2018г
на Ремонтно-строительные работы смета №2-1-1

Составлена в текущих ценах 3 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы кровли					
1	**Е12-080101-0202**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**850,6300**		**69,95**	**59501**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=666,05)	чел-ч	0,1049	89,231	666,05	59432
		Итого оплата труда:				**69,87**	**59432**
1. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0025	2,127	32,26	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**69**
1. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,0052	4,423	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		41,29	35125
		НР второго уровня	%	4,24		4,72	4012
		Накладные расходы	%	--		46,01	39137
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,28	7891
		Сметная стоимость:				**125,23**	**106529**
2	**Е12-080101-0102 12-080101-0102 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м2 кровли**	**833,0000**		**166,50**	**138697**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=690,6)	чел-ч	0,2268	188,924	690,60	130471
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	2,416	821,97	1986
		Итого оплата труда:				**159,01**	**132457**
2. 3	697 С (31-050101-0101)	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	2,416	3405,24	8226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,416	821,97	1986
		Итого эксплуатация машин:				**9,88**	**8226**

2. 4	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,009	7,497	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		93,98	78282
		НР второго уровня	%	4,24		11,04	9200
		Накладные расходы	%	--		105,02	87482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,72	18094
		Сметная стоимость:				**293,25**	**244273**
3	**Е12-080101-0301 12-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные двускатные. Разборка**	**окн**	**7,0000**		**2317,07**	**16220**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=678,32)	чел-	3,413	23,891	678,32	16206
		Итого оплата труда:				**2315,11**	**16206**
3. 2	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш	0,061	0,427	32,26	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	ел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**14**
3. 3	147789 С (21-130816-3426)	Мусор строительный	т	0,225	1,575	--	--
		Итого материалов:				**0,00**	**0**
		НР первого уровня	%	59,1		1368,23	9578
		НР второго уровня	%	4,24		156,26	1094
		Накладные расходы	%	--		1524,48	10671
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,32	2151
		Сметная стоимость:				**4148,88**	**29042**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**214418**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**214418**
Всего заработная плата -			Тенге				**208095**
		Накладные расходы -	Тенге				**137290**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**122984**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**14306**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28137**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**379844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208095**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**379844**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**304**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**208095**

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы кровл

4	Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила,мауэрлат,стойка и т.п. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**13,7330**		**64663,23**	**888020**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=709,63)	чел-ч	22,1	303,499	709,63	215372
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	5,081	935,70	4755
		Итого оплата труда:				**16029,03**	**220127**
4. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	2,06	2814,43	5798
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	2,06	1102,51	2271
4. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	6,043	69,57	420
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	3,021	1734,30	5240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	3,021	821,97	2483
		Итого эксплуатация машин:				**834,32**	**11458**
4. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,521854	206463,41	107744
4. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	60,151	66,89	4023
4. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	2,197	25192,03	55354
4. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,82398	31355,89	25837
4.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,398	37137,43	423307
4.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	46,418	215,22	9990
4.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	98,878	196,54	19433
4.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,026917	575926,68	15502
		Итого материалов:				**48146,08**	**661190**
		НР первого уровня	%	59,8		9585,36	131636
		НР второго уровня	%	4,24		3148,14	43233
		Накладные расходы	%	--		12733,50	174869
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6191,74	85031
		Сметная стоимость:				**83588,46**	**1147920**

5	**Е11-100116-0103 11-100116-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**850,6300**		**48,32**	**41103**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=747,08)	чел-ч	0,0403	34,28	747,08	25610
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,510378	915,48	467
		Итого оплата труда:				**30,66**	**26077**
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,170126	2814,43	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,170126	1102,51	188
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,340252	1734,30	590
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,340252	821,97	280
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**1069**
5. 5	146897 С (21-130704-3604)	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,00009	0,076557	187968,66	14390
5. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0016	1,361	25,00	34
		Итого материалов:				**16,96**	**14424**
		НР первого уровня	%	59,8		18,33	15594
		НР второго уровня	%	4,24		2,83	2404
		Накладные расходы	%	--		21,16	17998
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,56	4728
		Сметная стоимость:				**75,04**	**63830**
6	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**850,6300**		**213,34**	**181477**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=747,08)	чел-ч	0,029	24,668	747,08	18429
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,671998	903,65	607
		Итого оплата труда:				**22,38**	**19036**
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,195645	2814,43	551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,195645	1102,51	216
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,476353	1734,30	826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,476353	821,97	392
		Итого эксплуатация машин:				**1,62**	**1377**
6. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,034025	67003,80	2280

6. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,051038	70961,10	3622
6. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,195645	795889,38	155712
6. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,671998	25,00	17
6. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,340252	120,36	41
		Итого материалов:				**190,06**	**161671**
		НР первого уровня	%	59,8		13,38	11384
		НР второго уровня	%	4,24		9,61	8177
		Накладные расходы	%	--		23,00	19561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,91	16083
		Сметная стоимость:				**255,25**	**217121**
7	**С121-100403-0301 21-100403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гидроизоляционная пленка**	**м2**	**850,6300**		**147,43**	**125408**
		НР второго уровня	%	4,24		6,25	5317
		Накладные расходы	%	--		6,25	5317
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,29	10458
		Сметная стоимость:				**165,98**	**141184**
8	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**850,6300**		**2557,11**	**2175154**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=737,25)	чел-ч	1,71	1454,577	737,25	1072387
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	16,587	863,69	14326
		Итого оплата труда:				**1277,54**	**1086713**
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	10,293	3545,28	36490
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	10,293	821,97	8461
8. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	2,467	2814,43	6943
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,467	1102,51	2720
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,828	1734,30	6639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,828	821,97	3147
		Итого эксплуатация машин:				**58,86**	**50072**

8.6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,340252	231040,56	78612
8.7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,042531	206463,41	8781
8.8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,085063	295123,74	25104
8.9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	4,593	25192,03	115717
8.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	4,253	32683,93	139010
8.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,090167	1215531,96	109601
8.12	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	1,106	940,797	612,11	575871
		Итого материалов:				**1237,55**	**1052696**
		НР первого уровня	%	56,4		720,53	612906
		НР второго уровня	%	4,24		138,97	118214
		Накладные расходы	%	--		859,50	731120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,33	232502
		Сметная стоимость:				**3689,94**	**3138777**
9	**С121-130814-0401 21-130814-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ерши металлические**	**кг**	**5,7000**		**190,42**	**1085**
		НР второго уровня	%	4,24		8,07	46
		Накладные расходы	%	--		8,07	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,88	91
		Сметная стоимость:				**214,37**	**1222**
10	**С121-100102-0212 21-100102-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**46,5000**		**500,96**	**23295**
		НР второго уровня	%	4,24		21,24	988
		Накладные расходы	%	--		21,24	988
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,78	1943
		Сметная стоимость:				**563,98**	**26225**

11	С121-060902-1301 21-060902-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**уголок размерами 50ммх50мм наружный и внутренний ГОСТ 52146-2003**	**м**	**499,0000**		**254,90**	**127195**
		НР второго уровня	%	4,24		10,81	5393
		Накладные расходы	%	--		10,81	5393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,26	10607
		Сметная стоимость:				**286,96**	**143195**
12	С121-100102-0103 21-100102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Планка карнизная для кровли**	**м**	**82,0000**		**481,61**	**39492**
		НР второго уровня	%	4,24		20,42	1674
		Накладные расходы	%	--		20,42	1674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,16	3293
		Сметная стоимость:				**542,19**	**44460**
13	С121-050307-0113 21-050307-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**76,4800**		**209,69**	**16037**
		НР второго уровня	%	4,24		8,89	680
		Накладные расходы	%	--		8,89	680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,49	1337
		Сметная стоимость:				**236,07**	**18054**
14	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**40,9000**		**496,36**	**20301**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=765,49)	чел-ч	0,5663	23,162	765,49	17730
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,18405	1033,93	190
		Итого оплата труда:				**438,15**	**17920**
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,13906	2814,43	391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,13906	1102,51	153
14. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,202	14,55	18

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,659	8,46	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,04499	1734,30	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0011	0,04499	821,97	37
		Итого эксплуатация машин:				**12,45**	**509**
14. 7	135062 С (21-100103-9901)	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	47,035	--	--
14. 8	145799 С (21-130208-0202)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,29039	4575,86	1329
14. 9	146031 С (21-130211-0414)	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	123,927	1,46	181
14.10	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,818	674,70	552
		Итого материалов:				**50,41**	**2062**
		НР первого уровня	%	56,4		247,12	10107
		НР второго уровня	%	4,24		31,52	1289
		Накладные расходы	%	--		278,64	11396
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	2536
		Сметная стоимость:				**837,00**	**34233**
15	**С121-050109-0211 21-050109-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**40,9000**		**1232,00**	**50389**
		НР второго уровня	%	4,24		52,24	2136
		Накладные расходы	%	--		52,24	2136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,74	4202
		Сметная стоимость:				**1386,98**	**56727**
16	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**10341,94**	**41368**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=728,05)	чел-ч	6,08	24,32	728,05	17706
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,88	962,24	847
		Итого оплата труда:				**4638,24**	**18553**
16. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,44	2814,43	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	1102,51	485

16. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш -ч	0,16	0,64	14,55	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш -ч	0,11	0,44	1734,30	763
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,44	821,97	362
		Итого эксплуатация машин:				**502,69**	**2011**
16. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,24	13243,12	3178
16. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,24	26004,97	6241
16. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,4	27826,69	11131
16. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	2	--	--
16.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	5,6	196,54	1101
		Итого материалов:				**5412,71**	**21651**
		НР первого уровня	%	59,8		2773,67	11095
		НР второго уровня	%	4,24		556,10	2224
		Накладные расходы	%	--		3329,77	13319
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1093,74	4375
		Сметная стоимость:				**14765,45**	**59062**
17	**С121-100403-0301 21-100403-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Гидроизоляционная пленка**	**м2**	**5,3000**		**147,43**	**781**
		НР второго уровня	%	4,24		6,25	33
		Накладные расходы	%	--		6,25	33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,29	65
		Сметная стоимость:				**165,98**	**880**
18	**Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**5,3000**		**2048,25**	**10856**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=737,25)	чел-ч	1,48	7,844	737,25	5783
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	0,10335	863,69	89
		Итого оплата труда:				**1107,97**	**5872**

18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	0,06413	3545,28	227
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,06413	821,97	53
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,01537	2814,43	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,01537	1102,51	17
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,02385	1734,30	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,02385	821,97	20
		Итого эксплуатация машин:				**58,86**	**312**
18. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,00212	231040,56	490
18. 7	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,000562	1215531,96	683
18. 8	248491 С (21-100101-9903)	Металлочерепица из стального листа неокрашенного СТ РК 2083-2011	м2	1,106	5,862	612,11	3588
		Итого материалов:				**898,26**	**4761**
		НР первого уровня	%	56,4		624,90	3312
		НР второго уровня	%	4,24		113,34	601
		Накладные расходы	%	--		738,24	3913
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,92	1181
		Сметная стоимость:				**3009,41**	**15950**
19	**С121-100102-0112 21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Планка конька круглого для кровли**	**м**	**4,0000**		**841,64**	**3367**
		НР второго уровня	%	4,24		35,69	143
		Накладные расходы	%	--		35,69	143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,19	281
		Сметная стоимость:				**947,51**	**3790**
20	**С121-100102-0101 21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,0000**		**953,28**	**7626**
		НР второго уровня	%	4,24		40,42	323
		Накладные расходы	%	--		40,42	323
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,50	636
		Сметная стоимость:				**1073,19**	**8586**

21	С121-100102-0102 21-100102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,0000**		**730,19**	**5842**
		НР второго уровня	%	4,24		30,96	248
		Накладные расходы	%	--		30,96	248
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,89	487
		Сметная стоимость:				**822,04**	**6576**
22	**Е11-080201-0802 11-080201-0802 РСНБ РК 2015**	**Кладка из силикатного кирпича парапета, заделка между стропил и тумб**	**м3 кладки**	**29,4**		**5540,32**	**163166**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=709,63)	чел-ч	3,73	109,851	709,63	77953
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	8,541	821,97	7020
		Итого оплата труда:				**2885,29**	**84974**
22. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,29	8,541	3545,28	30279
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	8,541	821,97	7020
		Итого эксплуатация машин:				**1028,13**	**30279**
22. 4	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,17	5,007	10809,91	54121
22. 5	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0011	0,032396	20532,55	665
22. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,2	5,89	25,00	147
		Итого материалов:				**1865,27**	**54933**
		НР первого уровня	%	50,8		1465,73	43167
		НР второго уровня	%	4,24		297,06	8749
		Накладные расходы	%	--		1762,78	51915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		584,25	17206
		Сметная стоимость:				**7887,35**	**232288**
23	**Е11-130501-0101 11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рубероидом в 1 слой**	**м2**	**111,5000**		**1736,35**	**193603**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=859,41)	чел-ч	0,94	104,81	859,41	90075
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	3,345	790,66	2645
		Итого оплата труда:				**831,57**	**92720**
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	1,115	3245,24	3618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	821,97	917

23. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л		маш -ч	0,01	1,115	791,36	882
		в т.ч. затраты труда машинистов	экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	728,05	812
23. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)		маш -ч	0,01	1,115	32,26	36
		в т.ч. затраты труда машинистов	экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т		маш -ч	0,01	1,115	1734,30	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов	экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	821,97	917
		Итого эксплуатация машин:					**58,03**	**6471**
23. 7	100393 С (21-010405-0101)	Песок кварцевый		т	0,004	0,446	727,43	324
23. 8	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93		м2	1,14	127,11	186,66	23726
23. 9	146097 С (21-130401-0333)	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-45		т	0,0002	0,0223	45265,56	1009
23.10	147626 С (21-130816-1501)	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А		т	0,00323	0,360145	20254,14	7294
23.11	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84		т	0,00003	0,003345	54217,08	181
23.12	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН		т	0,007	0,7805	82667,79	64522
		Итого материалов:					**870,48**	**97058**
		НР первого уровня		%	54,2		450,71	50254
		НР второго уровня		%	4,24		92,73	10340
		Накладные расходы		%	--		543,44	60594
		Сметная прибыль (Н30=8)		%	8		182,38	20336
		Сметная стоимость:					**2462,18**	**274533**
24	**Е11-130501-0102 11-130501-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция рубероидом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**		**м2**	**111,5000**		**864,22**	**96360**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=859,41)		чел-ч	0,4	44,6	859,41	38330
24. 2	3	Затраты труда машинистов		чел-ч	0,03	3,345	790,66	2645
		Итого оплата труда:					**367,48**	**40974**
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т		маш.-ч	0,01	1,115	3245,24	3618
		в т.ч. затраты труда машинистов	экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	821,97	917
24. 4	1007 С (31-030101-0601)	Растворосмесители передвижные, 65 л		маш.-ч	0,01	1,115	791,36	882

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	728,05	812
24. 5	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01	1,115	32,26	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	1,115	1734,30	1934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	1,115	821,97	917
		Итого эксплуатация машин:				**58,03**	**6471**
24. 7	135531 С (21-100401-0501)	Рубероид морозостойкий РПМ-300 ГОСТ 10923-93	м2	1,14	127,11	186,66	23726
24. 8	149365 С (22-040601-0201)	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	,00003	0,003345	54217,08	181
24. 9	249073 С (21-130104-9903)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН	т	0,003	0,3345	82667,79	27652
		Итого материалов:				**462,42**	**51560**
		НР первого уровня	%	54,2		199,18	22208
		НР второго уровня	%	4,24		45,09	5027
		Накладные расходы	%	--		244,26	27235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,68	9888
		Сметная стоимость:				**1197,16**	**133483**
25	**С121-100105-0201 21-100105-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм**	**т**	**0,0500**		**85120,02**	**4256**
		НР второго уровня	%	4,24		3609,09	180
		Накладные расходы	%	--		3609,09	180
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7098,33	355
		Сметная стоимость:				**95827,44**	**4791**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4216182**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4088987**
Материалы -			Тенге				**2122006**
Всего заработная плата -			Тенге				**1612967**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**277578**
		Накладные расходы -	Тенге				**1123690**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**911663**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**212028**
		Сметная прибыль -	Тенге				**417014**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**5629692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2171**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1612967**

		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				127195
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				127195
		Накладные расходы -	Тенге				5393
		Сметная прибыль -	Тенге				10607
		ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				143195
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5772887
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1612967

РАЗДЕЛ 3.Элементный на франтон здания и крыльца

26	**E12-0[illegible]0101-2505 12-08[illegible]101-2505 РСН[illegible]РК 2015**	**Обделка фронтонов из листовой стали**	**м**	**26,0000**		**644,94**	**16768**
26. 1	[illegible]71	Затраты труда рабочих-строителей(З=728,05)	чел-ч	0,4545	11,817	728,05	8603
26. 2	[illegible]3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,0208	763,27	16
		Итого оплата труда:				**331,51**	**8619**
26. 3	[illegible]569 С (31-0[illegible]0602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,013	1369,35	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,013	728,05	9
26. 4	[illegible]509 С (33-0[illegible]0201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0078	1734,30	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0078	821,97	6
		Итого эксплуатация машин:				**1,20**	**31**
26. 5	1[illegible]661 С (21-0[illegible]0104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00132	0,03432	231040,56	7929
26. 6	1[illegible]983 С (21-1[illegible]0209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	1,04	196,54	204
26. 7	1[illegible]7789 С	Мусор строительный	т	0,00162	0,04212	--	--
		Итого материалов:				**312,84**	**8134**
		НР первого уровня	%	59,1		195,92	5094
		НР второго уровня	%	4,24		35,65	927
		Накладные расходы	%	--		231,57	6021
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,12	1823
		Сметная стоимость:				**946,63**	**24612**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**16768**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**16768**
		Материалы -	Тенге				**8134**
		Всего заработная плата -	Тенге				**8619**
		Накладные расходы -	Тенге				**6021**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**5094**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**927**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1823**
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**24612**

Нормативная трудоемкость -	чел -ч	12
Сметная заработная плата -	Тенге	8619
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	24612
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	12
Сметная заработная плата -	Тенге	8619
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ		
Итого прямые затраты:	Тенге	4447368
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	1794088
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	118367
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	35593
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	2534913
- перевозка грузов	Тенге	0
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	0
Накладные расходы I уровня	Тенге	1039741
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге	5487109
Накладные расходы II уровня	Тенге	232653
ИТОГО:	Тенге	5719763
Сметная прибыль	Тенге	457581
ИТОГО по АКТУ:	Тенге	6177343,65
Итого	тенге	6177343,65
НДС 12%	тенге	741281,24
Всего с НДС		6918624,89

Подрядчик :
ТОО " Стройком+Сервис "

Жулумбетов У.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Уксумбаев А. У.