Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МИДЭС Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт): № АБК1/Под//2111 от 01.07.2021 г.

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-08 Земляные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		13614,65072	128,52	128,52	1749687	1749687	--	--	1749687
						--	19,29	--	262627		--	
2	1101-0102-0357 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		1593,82728	163,36	163,36	260360	260360	--	--	260360
						--	24,52	--	39081		--	
3	1101-0104-0103 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м3 грунта		145,064453	31,70	31,70	4598	4598	--	--	4598
						--	13,22	--	1918		--	
4	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (погрузка)	м3 грунта		145,064453	128,52	128,52	18643	18643	--	--	18643
						--	19,29	--	2798		--	
5	412-102-0201 РСНБ	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	т		22536,88649	152,00	--	3425607	--		--	3425607
						--	--	--	--		--	
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		46650,32015	11,47	9,54	535196	445044	1983	--	535196
						1,89	4,26	88169	198730		--	
7	1101-0102-0355 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (для обратной засыпки)	м3 грунта		6851	110,71	110,71	758474	758474	--	--	758474
						--	16,62	--	113829		--	
8	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км (во временный отвал для обратной засыпки, грунтовой подушки и вертикальной планировки)	т		11235,64	152,00	--	1707817	--		--	1707817
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8460382	3236806	1983	--	8460382
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					88169	618983	--	--	
		Материалы	Тенге					8460382				
		Всего заработная плата	Тенге					1983				
		Транспортные расходы	Тенге						707152			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					5133424				
			Тенге					8460382				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата	Тенге				707152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8460382				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата	Тенге				707152			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**8460382**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге			88169				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3236806			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				618983			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					1983		
		- Перевозка грузов	Тенге			5133424				
		ИТОГО БЕЗ НДС:	**Тенге**							**8 460 382**
		НДС-12%	**Тенге**							**1 015 246**
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**							**9 475 628**

Подрядчик	**Таранов И.В.**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**
Заказчик:		
Руководитель проекта	**Ергалиев Б.М**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**
Инженер ОУ	**Бенедиктова Я.**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**
Прораб	**Бекасылов А.**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**
Начальник Участка	**Жунусов С.**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**
Инженер ПТО	**Дарибаев С.**	
	(ФИО)	**Подпись** **(Дата)**

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «МИДЭС Строй» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

БСН/БИН 220741001221

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 497 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МИДЭС Строй"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект: Школа на 1500 мест. Пятно 1

(наименование)

Договор подряда (контракт): № АБК1/Под//2111 от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Общестроительные работы - КЖ0**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок 1										
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
1	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	м2	550,815		796,71	17,42	438837	9594	270235	149292	635180
						288,68	2,76	159008	1522		47050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					438837	9594	270235	149292	635180
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					438837				
		Материалы	Тенге					270236				
		Всего заработная плата	Тенге						160530			
		Накладные расходы	Тенге					149292				
		Сметная прибыль	Тенге					47050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						160530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						160530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					438837	9594	270235	149292	635180
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					438837				
		Материалы	Тенге					270236				
		Всего заработная плата	Тенге						160530			
		Накладные расходы	Тенге					149292				
		Сметная прибыль	Тенге					47050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						160530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
		Сметная заработная плата	Тенге						160530			
		ОТДЕЛ 2. Блок 2										
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										

2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	550,815	796,71	17,42	438837	9594	270235	149292	635180
					288,68	2,76	159008	1522		47050	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**438837**	**9594**	**270235**	**149292**	**635180**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438837				
	Материалы		Тенге				270236				
	Всего заработная плата		Тенге					160530			
		Накладные расходы	Тенге				149292				
		Сметная прибыль	Тенге				47050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					160530			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					160530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				**438837**	**9594**	**270235**	**149292**	**635180**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				438837				
	Материалы		Тенге				270236				
	Всего заработная плата		Тенге					160530			
		Накладные расходы	Тенге				149292				
		Сметная прибыль	Тенге				47050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					160530			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				635179				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата	Тенге					160530			
		ОТДЕЛ 3. Блок 3									
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты									
3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	456,195	796,71	17,42	363453	7945	223815	123647	526067
					288,68	2,76	131693	1260		38968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**363453**	**7945**	**223815**	**123647**	**526067**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363453				
	Материалы		Тенге				223815				
	Всего заработная плата		Тенге					132953			
		Накладные расходы	Тенге				123647				
		Сметная прибыль	Тенге				38968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					132953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				526068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					132953			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				**363453**	**7945**	**223815**	**123647**	**526067**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				363453				
	Материалы		Тенге				223815				
	Всего заработная плата		Тенге					132953			
		Накладные расходы	Тенге				123647				
		Сметная прибыль	Тенге				38968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				526068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					132953			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				526068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98

		Сметная заработная плата	Тенге					132953			
		ОТДЕЛ 4. Блок 4									
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты									
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.5)	м3	61,5	18934,23	992,83	1164455	61059	1022945	87243	1351834
					1308,15	250,73	80451	15420		100136	
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	375,8	6250,72	1838,20	2349021	690796	--	1656427	4325884
					4412,52	431,15	1658225	162024		320436	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	799,56	796,71	17,42	637013	13926	392272	216712	922023
					288,68	2,76	230815	2209		68298	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4150489	765781	1415217	1960382	6599741
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4150489				
	Материалы		Тенге				1415218				
	Всего заработная плата		Тенге					2149144			
		Накладные расходы	Тенге				1960382				
		Сметная прибыль	Тенге				488870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6599741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2149144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6599741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2149144			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				4150489	765781	1415217	1960382	6599741
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4150489				
	Материалы		Тенге				1415218				
	Всего заработная плата		Тенге					2149144			
		Накладные расходы	Тенге				1960382				
		Сметная прибыль	Тенге				488870				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6599741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2149144			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				6599741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1734
		Сметная заработная плата	Тенге					2149144			
		ОТДЕЛ 5. Блок 5									
		РАЗДЕЛ 5.Фундаменты									
13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)	м3	76,2	18934,23	992,83	1442788	75653	1267454	108096	1674955
					1308,15	250,73	99681	19106		124071	
14	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /В25/	м3	484	6250,72	1838,20	3025349	889689	--	2133344	5571388
					4412,52	431,15	2135660	208674		412695	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)	м2	998,46	796,71	17,42	795478	17389	489857	270621	1151387
					288,68	2,76	288232	2758		85288	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5263615	982731	1757311	2512061	8397730
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5263615				
	Материалы		Тенге				1757310				
	Всего заработная плата		Тенге					2754111			
		Накладные расходы	Тенге				2512061				
		Сметная прибыль	Тенге				622054				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8397730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	Тенге					2754111			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8397730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	Тенге					2754111			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5		**Тенге**				5263615	982731	1757311	2512061	8397730
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5263615				
	Материалы		Тенге				1757310				
	Всего заработная плата		Тенге					2754111			
		Накладные расходы	Тенге				2512061				
		Сметная прибыль	Тенге				622054				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8397730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	Тенге					2754111			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				8397730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2221
		Сметная заработная плата	Тенге					2754111			
		ОТДЕЛ 6. Блок 6									
		РАЗДЕЛ 6.Фундаменты									
22	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)**	**м3**	**16,26**	**18934,23**	**992,83**	**307871**	**16143**	**270457**	**23066**	**357412**
					1308,15	**250,73**	**21271**	**4077**		**26475**	
23	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки /В10/ (л.6)**	**м3**	**24,08**	**2300,98**	**992,83**	**55407**	**23908**	**--**	**34159**	**96732**
					1308,15	**250,73**	**31500**	**6038**		**7165**	
24	**1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /В25/**	**м3**	**245,11**	**4825,33**	**1638,51**	**1182737**	**401615**	**--**	**795718**	**2136732**
					3186,82	**380,62**	**781121**	**93294**		**158276**	
28	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов (в т.ч. стены)**	**м2**	**570,165**	**796,71**	**17,42**	**454253**	**9930**	**279729**	**154537**	**657493**
					288,68	**2,76**	**164594**	**1575**		**48703**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**2000268**	**451596**	**550186**	**1007480**	**3248369**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2000268**				
	Материалы		Тенге				**550187**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1103470**			
		Накладные расходы	Тенге				**1007480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3248367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**887**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1103470**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**3248367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**887**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1103470**			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6		**Тенге**				**2000268**	**451596**	**550186**	**1007480**	**3248369**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2000268**				
	Материалы		Тенге				**550187**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1103470**			
		Накладные расходы	Тенге				**1007480**				
		Сметная прибыль	Тенге				**240619**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3248367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**887**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1103470**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге				**3248367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**887**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1103470**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								**20042264**

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5941259					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2227241				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					519479				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4487002			
- Накладные расходы	Тенге								5902154	
- Сметная прибыль	Тенге								1484611	
ИТОГО БЕЗ НДС:	**Тенге**									**20 042 264**
НДС-12%	**Тенге**									**2 405 072**
ИТОГО С НДС:	**Тенге**									**22 447 336**

Подрядчик	**Таранов И.В.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Заказчик:			
Руководитель проекта	**Ергалиев Б.М**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ОУ	**Бенедиктова Я.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Прораб	**Бекасылов А.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Начальник Участка	**Жунусов С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ПТО	**Дарибаев С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МИДЭС Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт): № АБК1/Под//2111 от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка(л.5)										
		Снятие плодородной почвы										
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м	м3 грунта	10125		21,44	21,44	217080	217080	--	--	217080
						--	8,94	--	90558		--	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м	м3 грунта	3868		21,44	21,44	82930	82930	--	--	82930
						--	8,94	--	34595		--	
3	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	6257		99,70	96,17	623798	601724	--	--	623798
4	412-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	74042,1		30,00	--	2221263	--		--	2221263
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3145071	901734	--	--	3145071
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					22075	252546	--	--	
		Всего заработная плата	Тенге					3145071				
		Транспортные расходы	Тенге						274621			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2221263				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3145071				
		Сметная заработная плата	Тенге									345
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						274621			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3145071				
		Сметная заработная плата	Тенге									345
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						274621			
												3145071

В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					22075				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						901734			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						252546			
- Перевозка грузов	Тенге					2221263				
ИТОГО БЕЗ НДС:	**Тенге**									**3 145 071**
НДС-12%	**Тенге**									**377 409**
ИТОГО С НДС:	**Тенге**									**3 522 480**

Подрядчик	**Таранов И.В.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Заказчик:			
Руководитель проекта	**Ергалиев Б.М**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ОУ	**Бенедиктова Я.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Прораб	**Бекасылов А.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Начальник Участка	**Жунусов С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ПТО	**Дарибаев С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ТОО «МИДЭС Строй»
+7 778 487 68 37
ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BiGlobal"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "МИДЭС Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство средней школы на 1500 мест в с. Коккайнар Илийского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: Школа на 1500 мест. Пятно 1
(наименование)

Договор подряда (контракт): № АБК1/Под//2111 от 01.07.2021 г.

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2021 (месяц, год) на 02-01-08 Общестроительные работы - КЖ1**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Блок 1										
		РАЗДЕЛ 1. КЖ 0. БЛОК 1										
		Приямок Пр1 /2шт/ (л.6)										
1	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т		0,02408	793734,04	1275,64	19113	31	17307	1628	22400
						73703,50	586,73	1775	14		1659	
2	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,01768	438531,86	6669,14	7753	118	6510	1357	9839
						63625,14	1424,44	1125	25		729	
		Колонны (л.9)										
3	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2		357	1861,26	827,99	664471	295590	184119	231797	967969
						517,54	195,97	184762	69960		71701	
		Колонна К1 500х500 /19шт/ (л.12)										
4	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		1,9019	42695,06	2508,06	81202	4770	3675	67142	160212
						38254,71	539,35	72757	1026		11867	
7	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3		12,35	5811,51	3235,58	71772	39960	--	37636	118161
						2575,93	772,93	31813	9546		8753	
		Колонна К2 500х500 /6шт/ (л.12)										
8	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		0,6918	42695,06	2508,06	29536	1735	1336	24422	58275
						38254,71	539,35	26465	373		4317	
11	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3		3,9	5811,51	3235,58	22665	12618	--	11885	37314
						2575,93	772,93	10046	3014		2764	
		Колонна К3 500х500 /7шт/ (л.12)										
12	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т		1,5141	42695,06	2508,06	64645	3798	2926	53452	127544
						38254,71	539,35	57921	817		9448	
15	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3		4,55	5811,51	3235,58	26442	14722	--	13866	43533
						2575,93	772,93	11720	3517		3225	
		Колонна К4 500х500 /1шт/ (л.12)										

16	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1292	42695,06	2508,06	5516	324	249	4561	10883
					38254,71	539,35	4943	70		806	
19	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	5811,51	3235,58	3777	2103	--	1981	6219
					2575,93	772,93	1674	502		461	
		Колонна К1-1 500х500 /19шт/ (л.13)									
20	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	2,0539	42695,06	2508,06	87691	5152	3968	72508	173015
					38254,71	539,35	78571	1108		12816	
23	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	5811,51	3235,58	71772	39960	--	37636	118161
					2575,93	772,93	31813	9546		8753	
		Колонна К1-2 500х500 /16шт/ (л.13)									
24	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	1,8624	42695,06	2508,06	79515	4671	3598	65748	156884
					38254,71	539,35	71246	1004		11621	
27	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	10,4	5811,51	3235,58	60440	33650	--	31694	99504
					2575,93	772,93	26790	8038		7371	
		Колонна К1-3 500х500 /2шт/ (л.13)									
28	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	42695,06	2508,06	10563	620	479	8734	20841
					38254,71	539,35	9464	133		1544	
31	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	5811,51	3235,58	7555	4206	--	3962	12438
					2575,93	772,93	3349	1005		921	
		Колонна К1-4 500х500 /4шт/ (л.13)									
32	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5188	42695,06	2508,06	22150	1301	1002	18315	43702
					38254,71	539,35	19847	280		3237	
35	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	2,6	5811,51	3235,58	15110	8413	--	7923	24876
					2575,93	772,93	6697	2010		1843	
		Колонна К1-5 500х500 /1шт/ (л.14)									
36	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1282	42695,06	2508,06	5474	321	249	4526	10800
					38254,71	539,35	4904	69		800	
40	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	5811,51	3235,58	3777	2103	--	1981	6219
					2575,93	772,93	1674	502		461	
		Колонна К2-1 500х500 /3шт/ (л.14)									
41	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3699	42695,06	2508,06	15793	928	715	13058	31160
					38254,71	539,35	14150	200		2308	
44	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	5811,51	3235,58	11332	6309	--	5943	18657
					2575,93	772,93	5023	1507		1382	
		Колонна К2-2 500х500 /7шт/ (л.14)									
45	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0143	42695,06	2508,06	43306	2544	1960	35807	85442

48	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	38254,71 5811,51 2575,93	3235,58 772,93	38802 26442 11720	547 14722 3517	--	6329 13866 3225	43533
		Ригели (л.29)									
		Ригели Рм1 /4шт/ (л.30)									
49	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	34450 25801	8649 2246	--	25523 4798	64771
		Ригели Рм1а /3шт/ (л.30)									
52	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	25838 19351	6486 1684	--	19142 3598	48579
		Ригели Рм1б /2шт/ (л.30)									
55	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	17225 12901	4324 1123	--	12761 2399	32385
		Ригели Рм2 /5шт/ (л.30)									
58	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	48189 36091	12097 3141	--	35702 6711	90602
		Ригели Рм2а /3шт/ (л.30)									
61	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,41	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	28913 21655	7259 1885	--	21421 4027	54361
		Ригели Рм3 /4шт/ (л.31)									
64	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,64	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	115654 86619	29034 7539	--	85684 16107	217445
		Ригели Рм4 /3шт/ (л.31)									
67	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	35680 26723	8958 2326	--	26435 4969	67084
		Ригели Рм4а /1шт/ (л.31)									
70	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	0,58	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	11893 8908	2986 775	--	8812 1656	22361
		Ригели Рм5 /2шт/ (л.32)									
73	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	41012 30716	10296 2674	--	30384 5712	77108
		Ригели Рм5а /3шт/ (л.32)									
76	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	61518 46074	15444 4010	--	45577 8568	115662
		Ригели Рм6 /3шт/ (л.33)									
79	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	1,23	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	25222 18890	6332 1644	--	18686 3513	47421
		Ригели Рм6а /2шт/ (л.33)									
82	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,82	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	16815 12594	4221 1096	--	12458 2342	31614
		Ригели Рм7 /1шт/ (л.33)									
85	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	17020 12747	4273 1110	--	12610 2370	32000
		Стены									

88	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонн индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4153,38	1617,98	4568719	1779773	1244214	1796366	6874291
					1404,30	390,27	1544732	429296		509207	
89	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2226,08	1158,78	2448690	1274657	--	1348699	4101181
					1067,30	280,05	1174033	308054		303791	
		Стена по осям А-Б с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.17)									
90	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	4,85593	35454,37	1516,11	172164	7362	6111	145937	343549
					32679,88	345,74	158691	1679		25448	
94	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	5988,70	3459,29	232960	134566	--	137593	400197
					2529,41	1357,50	98394	52807		29644	
		Стена по осям 20-21 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.18)									
95	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,69663	35454,37	1516,11	60153	2573	2134	50989	120034
					32679,88	345,74	55446	587		8891	
99	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	10,34	5988,70	3459,29	61923	35769	--	36574	106376
					2529,41	1357,50	26154	14037		7880	
		Стена по осям Ж-И с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.22)									
100	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	4,88388	35454,37	1516,11	173155	7405	6145	146777	345526
					32679,88	345,74	159605	1689		25595	
104	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	5988,70	3459,29	229966	132837	--	135824	395054
					2529,41	1357,50	97129	52128		29263	
		Стена по оси 1/1 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.23)									
105	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51755	35454,37	1516,11	18349	785	651	15554	36615
					32679,88	345,74	16913	179		2712	
109	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	5988,70	3459,29	32698	18888	--	19313	56171
					2529,41	1357,50	13811	7412		4161	
		Стена шахты лифта с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.23)									
110	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,25924	35454,37	1516,11	9191	393	326	7791	18341
					32679,88	345,74	8472	90		1359	
113	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	5988,70	3459,29	14852	8579	--	8772	25514
					2529,41	1357,50	6273	3367		1890	
		Диафрагма жесткости Д1 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /9шт/ (л.24)									
114	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,96307	35454,37	1516,11	105054	4492	3729	89050	209632
					32679,88	345,74	96833	1024		15528	
118	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	5988,70	3459,29	119654	69117	--	70671	205551
					2529,41	1357,50	50538	27123		15226	
		Диафрагма жесткости Д2 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.25)									
119	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,28881	35454,37	1516,11	10240	438	364	8680	20433
					32679,88	345,74	9438	100		1514	
123	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Диафрагма жесткости Д3, Д3" с отм. -2,700 до отм. -0,100 /2шт/ (л.24)									

124	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонн индустриальной опалубке. Армирование	т	0,96898	35454,37	1516,11	34355	1469	1220	29121	68554
					32679,88	345,74	31666	335		5078	
128	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	5988,70	3459,29	26590	15359	--	15705	45678
					2529,41	1357,50	11231	6027		3384	
		Диафрагма жесткости Д4, Д4" с отм. -2,700 до отм. -0,100 /2шт/ (л.25)									
129	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,81584	35454,37	1516,11	28925	1237	1026	24519	57719
					32679,88	345,74	26662	282		4276	
133	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	5988,70	3459,29	26590	15359	--	15705	45678
					2529,41	1357,50	11231	6027		3384	
		Диафрагма жесткости Д5 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.26)									
134	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39257	35454,37	1516,11	13918	595	494	11798	27773
					32679,88	345,74	12829	136		2057	
138	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
				Перекрытия							
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.30,37)									
139	1106-1906-0201 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	м2 перекрытия	1140	2603,49	54,47	2967979	62094	1206075	1560310	4890552
					1491,06	13,00	1699810	14816		362263	
140	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	903,10	27,46	1029533	31308	--	915272	2100389
					875,64	6,64	998225	7568		155584	
141	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	28,3061	28326,95	1037,80	801825	29376	186522	539606	1448745
					20699,68	248,93	585927	7046		107314	
145	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,19	5065,86	2839,99	1201570	673617	--	721746	2077181
					2225,87	1117,98	527954	265174		153865	
				Лестницы							
		Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.40)									
146	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	10607,82	145,58	32884	451	17146	14005	50640
					4931,28	33,19	15287	103		3751	
147	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	2698,10	135,05	8364	418	--	7322	16941
					2563,06	32,64	7945	101		1255	
148	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	15909,57	7227,58	49320	22405	--	29372	84988
					8681,99	1730,07	26914	5363		6295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16443452	4967710	2904250	9045398	27527955
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16443452				
		Материалы	Тенге				2904254				
		Всего заработная плата	Тенге					9939655			
		Накладные расходы	Тенге				9045398				
		Сметная прибыль	Тенге				2039110				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27527960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7903
		Сметная заработная плата	Тенге					9939655			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27527960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7903
		Сметная заработная плата	Тенге					9939655			
		РАЗДЕЛ 2.КЖ 1. БЛОК 1									
		Колонны (л.2-4, 6)									
163	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1581	1861,26	827,99	2942655	1309045	815380	1026530	4286719
					517,54	195,97	818230	309825		317535	
164	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1581	442,07	314,72	698910	497574	--	292641	1070875
					127,35	76,06	201336	120248		79324	
		Колонна 1К1 500х500 /64+66шт/ (л.6)									
165	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,784	42695,06	2508,06	759289	44604	34363	627821	1498079
					38254,71	539,35	680322	9592		110969	
168	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	117	5811,51	3235,58	679947	378563	--	356554	1119421
					2575,93	772,93	301384	90433		82920	
		Колонна 1К1-1 500х500 /3+2шт/ (л.6)									
169	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,787	42695,06	2508,06	33601	1973	1522	27783	66295
					38254,71	539,35	30106	424		4911	
172	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	5811,51	3235,58	26152	14560	--	13714	43055
					2575,93	772,93	11592	3478		3189	
		Колонна 1К1-2 500х500 /5+2шт/ (л.6)									
173	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1578	42695,06	2508,06	49432	2903	2238	40873	97530
					38254,71	539,35	44291	624		7224	
176	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	5811,51	3235,58	36613	20384	--	19199	60277
					2575,93	772,93	16228	4869		4465	
		Колонна 1К1-3 500х500 /5шт/ (л.6)									
177	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,733	42695,06	2508,06	31295	1838	1416	25877	61746
					38254,71	539,35	28041	395		4574	
180	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	4,5	5811,51	3235,58	26152	14560	--	13714	43055
					2575,93	772,93	11592	3478		3189	
		Колонна 1К2 500х500 /1шт/ (л.7)									
181	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1536	42695,06	2508,06	6558	385	297	5422	12939
					38254,71	539,35	5876	83		958	
184	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
185	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,4998	42695,06	2508,06	21339	1254	965	17644	42102
					38254,71	539,35	19120	270		3119	
188	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	2,7	5811,51	3235,58	15691	8736	--	8228	25833
					2575,93	772,93	6955	2087		1914	
		Колонна 1К3-1 500х500 /2шт/ (л.7)									
189	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,437	42695,06	2508,06	18658	1096	845	15427	36812
					38254,71	539,35	16717	236		2727	

193	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
	Колонна 1К3-2 500х500 /1шт/ (л.7)										
194	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1736	42695,06	2508,06	7412	436	335	6129	14624
					38254,71	539,35	6641	94		1083	
197	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
	Колонна 1К4 500х500 /1шт/ (л.7)										
198	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,2114	42695,06	2508,06	9026	530	409	7463	17808
					38254,71	539,35	8087	114		1319	
201	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
	Колонна 2К1-1 500х500 /6шт/ (л.8)										
202	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,927	42695,06	2508,06	39578	2325	1791	32726	78088
					38254,71	539,35	35462	500		5784	
205	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	5,4	5811,51	3235,58	31382	17472	--	16456	51665
					2575,93	772,93	13910	4174		3827	
	Колонна 2К1-2 500х500 /2шт/ (л.8)										
206	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3488	42695,06	2508,06	14892	875	674	12314	29382
					38254,71	539,35	13343	188		2176	
209	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
	Колонна 2К3 500х500 /7шт/ (л.8)										
210	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4161	42695,06	2508,06	60460	3552	2736	49992	119288
					38254,71	539,35	54172	764		8836	
213	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	6,3	5811,51	3235,58	36613	20384	--	19199	60277
					2575,93	772,93	16228	4869		4465	
	Колонна 3К1 500х500 /62шт/ (л.9)										
214	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	7,3284	42695,06	2508,06	312886	18380	14160	258712	617325
					38254,71	539,35	280346	3953		45728	
217	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	55,8	5811,51	3235,58	324282	180546	--	170049	533877
					2575,93	772,93	143737	43130		39546	
	Колонна 3К1-1 500х500 /6шт/ (л.9)										
218	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9234	42695,06	2508,06	39425	2316	1785	32598	77785
					38254,71	539,35	35324	498		5762	
221	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	5811,51	3235,58	31382	17472	--	16456	51665
					2575,93	772,93	13910	4174		3827	
	Колонна 3К1-2 500х500 /5шт/ (л.9)										
222	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6795	42695,06	2508,06	29011	1704	1313	23988	57239

225	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	4,5	38254,71		25994	366		4240	
					5811,51	3235,58	26152	14560	--	13714	43055
					2575,93	772,93	11592	3478		3189	
		Колонна 3К2 500х500 /3шт/ (л.10)									
226	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,4962	42695,06	2508,06	21185	1245	958	17517	41798
					38254,71	539,35	18982	268		3096	
229	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	5811,51	3235,58	15691	8736	--	8228	25833
					2575,93	772,93	6955	2087		1914	
		Колонна 3К3 500х500 /7шт/ (л.10)									
230	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2404	42695,06	2508,06	52959	3111	2397	43789	104488
					38254,71	539,35	47451	669		7740	
233	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	5811,51	3235,58	36613	20384	--	19199	60277
					2575,93	772,93	16228	4869		4465	
		Колонна 3К4 500х500 /2шт/ (л.10)									
234	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3956	42695,06	2508,06	16890	992	764	13966	33324
					38254,71	539,35	15134	213		2468	
237	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
		Колонна 3К5 500х500 /2шт/ (л.10)									
238	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,3726	42695,06	2508,06	15908	935	719	13154	31387
					38254,71	539,35	14254	201		2325	
241	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
		Ригели									
242	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	20506,00	5147,98	77513	19459	--	57427	145735
					15358,02	1336,75	58053	5053		10795	
		Ригели 1Рм2 /8+7шт/ (л.29)									
245	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,2	20506,00	5147,98	147643	37066	--	109384	277589
					15358,02	1336,75	110578	9625		20562	
		Ригели 1Рм3 /4+4шт/ (л.30)									
248	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	28,8	20506,00	5147,98	590573	148261	--	437537	1110358
					15358,02	1336,75	442311	38498		82249	
		Ригели 1Рм4 /5шт/ (л.31)									
251	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	20506,00	5147,98	256325	64349	--	189903	481926
					15358,02	1336,75	191975	16709		35698	
		Ригели 1Рм5 /1+1шт/ (л.31)									
254	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	3	20506,00	5147,98	61518	15444	--	45577	115662
					15358,02	1336,75	46074	4010		8568	
		Ригели 1Рм6 /5+5шт/ (л.32)									
257	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	20506,00	5147,98	102530	25740	--	75961	192771
					15358,02	1336,75	76790	6684		14279	
		Ригели 1Рм7 (л.32)									

260	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
	Ригели 1Рм8 /1+1шт/ (л.32)										
263	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,8	20506,00	5147,98	57417	14414	--	42538	107952
					15358,02	1336,75	43002	3743		7996	
	Ригели 1Рм9 /8+10шт/ (л.33)										
266	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	10,8	20506,00	5147,98	221465	55598	--	164076	416385
					15358,02	1336,75	165867	14437		30843	
	Ригели 1Рм9а /2шт/ (л.33)										
269	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	1,2	20506,00	5147,98	24607	6177	--	18231	46265
					15358,02	1336,75	18430	1604		3427	
	Балка 1Б1 /2шт/ (л.33)										
272	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	22677,67	5688,55	36284	9101	--	26680	68001
					16989,12	1335,21	27183	2136		5037	
	Консоль 1КС1 (л.33)										
275	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	0,3	20506,00	5147,98	6152	1544	--	4558	11566
					15358,02	1336,75	4607	401		857	
	Ригели 2Рм1 /9шт/ (л.34)										
278	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	20506,00	5147,98	77513	19459	--	57427	145735
					15358,02	1336,75	58053	5053		10795	
	Ригели 2Рм2 /1шт/ (л.34)										
281	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,48	20506,00	5147,98	9843	2471	--	7292	18506
					15358,02	1336,75	7372	642		1371	
	Ригели 2Рм4 /5шт/ (л.35)										
284	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	12,5	20506,00	5147,98	256325	64349	--	189903	481926
					15358,02	1336,75	191975	16709		35698	
	Ригели 2Рм7 /1шт/ (л.36)										
287	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
	Балка 2Б1 /2шт/ (л.36)										
290	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	22677,67	5688,55	36284	9101	--	26680	68001
					16989,12	1335,21	27183	2136		5037	
	Ригели 3Рм1 /5шт/ (л.37)										
293	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,1	20506,00	5147,98	43063	10811	--	31904	80964
					15358,02	1336,75	32252	2807		5997	
	Ригели 3Рм1а /4шт/ (л.37)										
296	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	20506,00	5147,98	34450	8649	--	25523	64771
					15358,02	1336,75	25801	2246		4798	
	Ригели 3Рм2 /10шт/ (л.37)										
299	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	20506,00	5147,98	98429	24710	--	72923	185060
					15358,02	1336,75	73719	6416		13708	
	Ригели 3Рм3 /4шт/ (л.38)										
302	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	20506,00	5147,98	295286	74131	--	218768	555179
					15358,02	1336,75	221156	19249		41124	
	Ригели 3Рм4 /5шт/ (л.39)										

305	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	20506,00	5147,98	256325	64349	--	189903	481926
					15358,02	1336,75	191975	16709		35698	
		Ригели 3Рм5 /1шт/ (л.39)									
308	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	20506,00	5147,98	30759	7722	--	22788	57831
					15358,02	1336,75	23037	2005		4284	
		Ригели 3Рм6 /5шт/ (л.40)									
311	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	20506,00	5147,98	51265	12870	--	37981	96385
					15358,02	1336,75	38395	3342		7140	
		Ригели 3Рм7 (л.40)									
314	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
		Ригели 3Рм8 (л.40)									
317	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	20506,00	5147,98	28708	7207	--	21269	53975
					15358,02	1336,75	21501	1871		3998	
		Ригели 3Рм9 /10шт/ (л.40)									
320	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	20506,00	5147,98	123036	30888	--	91153	231325
					15358,02	1336,75	92148	8021		17135	
				Стены							
323	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1371	4153,38	1617,98	5694285	2218244	1550743	2238925	8567866
					1404,30	390,27	1925298	535059		634657	
324	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1371	2226,08	1158,78	3051958	1588687	--	1680970	5111562
					1067,30	280,05	1463272	383948		378634	
		Стена по осям 1/1 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.11)									
325	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03265	35454,37	1516,11	36612	1566	1299	31035	73058
					32679,88	345,74	33747	357		5412	
329	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 1Д1 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /9шт/ (л.12)									
330	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,6728	35454,37	1516,11	165671	7085	5879	140433	330592
					32679,88	345,74	152707	1616		24488	
334	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 1Д2 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.13)									
335	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,63705	35454,37	1516,11	22586	966	801	19145	45070
					32679,88	345,74	20819	220		3339	
339	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 1Д3, 1Д3" с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.14)									
340	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03828	35454,37	1516,11	36812	1574	1307	31204	73457
					32679,88	345,74	33931	359		5441	

344	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 1Д5 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.14)									
345	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67353	35454,37	1516,11	23880	1021	848	20242	47652
					32679,88	345,74	22011	233		3530	
349	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 1Д4, 1Д4" с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.15)									
350	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	1,25904	35454,37	1516,11	44638	1909	1584	37838	89074
					32679,88	345,74	41145	435		6598	
354	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
		Стена по оси 21 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.16)									
355	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,647	35454,37	1516,11	22939	981	814	19444	45774
					32679,88	345,74	21144	224		3391	
359	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 21 с отм.+3,500 до отм. +7,100 (л.17)									
360	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,6303	35454,37	1516,11	22347	956	793	18943	44593
					32679,88	345,74	20598	218		3303	
364	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 21 с отм.+7,100 до отм. +10,700 (л.18)									
365	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59191	35454,37	1516,11	20986	898	744	17789	41877
					32679,88	345,74	19344	205		3102	
369	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по осям 1/1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.19)									
370	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,89919	35454,37	1516,11	31880	1363	1132	27024	63616
					32679,88	345,74	29385	311		4712	
374	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 2Д1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /9шт/ (л.20)									
375	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,44718	35454,37	1516,11	122218	5226	4339	103599	243883
					32679,88	345,74	112653	1192		18065	
379	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 2Д2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.21)									
380	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,50706	35454,37	1516,11	17977	768	638	15239	35873
					32679,88	345,74	16571	175		2657	
384	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 2Д3, 2Д3" с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.22)									

385	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,86308	35454,37	1516,11	30600	1308	1087	25938	61061
					32679,88	345,74	28205	298		4523	
389	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 2Д5 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.22)									
390	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,47393	35454,37	1516,11	16803	719	596	14243	33530
					32679,88	345,74	15488	164		2484	
394	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 2Д4, 2Д4" с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.23)									
395	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99896	35454,37	1516,11	35417	1514	1257	30022	70674
					32679,88	345,74	32646	345		5235	
399	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
		Стена по осям 1/1 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.24)									
400	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85753	35454,37	1516,11	30403	1300	1079	25772	60669
					32679,88	345,74	28024	296		4494	
404	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 3Д1 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /9шт/ (л.25)									
405	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3823	35454,37	1516,11	84463	3612	2998	71596	168544
					32679,88	345,74	77853	824		12485	
408	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 3Д2 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.26)									
409	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30952	35454,37	1516,11	10974	469	390	9302	21898
					32679,88	345,74	10115	107		1622	
412	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 3Д3, 3Д3" с отм. +7,100 до отм. +10,700 /2шт/ (л.27)									
413	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52008	35454,37	1516,11	18439	789	654	15630	36795
					32679,88	345,74	16996	180		2726	
416	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 3Д5 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.27)									
417	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,27911	35454,37	1516,11	9896	423	352	8388	19747
					32679,88	345,74	9121	96		1463	
420	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	

		Диафрагма жесткости 3Д4, 3Д4" с отм. +7,100 до отм. +10,[illegible]шт/ (л.28)									
421	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,61276	35454,37	15[illegible]	21725	929	771	18415	43352
					32679,88	345,74	20025	212		3211	
424	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
				Перекрытия							
425	1106-1906-0201 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	м2 перекрытия	3526	2603,49	54,47	9179908	192055	3730370	4826011	15126392
					1491,06	13,00	5257483	45826		1120473	
426	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3526	903,10	27,46	3184329	96836	--	2830919	6496468
					875,64	6,64	3087493	23407		481220	
		Плита перекрытия на отм. +3,500 (л.46)									
427	1106-1906-0401 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	т	26,7622	28326,95	1037,80	758091	27774	176348	510174	1369726
					20699,68	248,93	553969	6662		101461	
431	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,37	5065,86	2839,99	1202482	674128	--	722294	2078758
					2225,87	1117,98	528355	265375		153982	
		Плита перекрытия на отм. +7,100 (л.47,54)									
432	1106-1906-0401 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	т	26,5336	28326,95	1037,80	751616	27537	174842	505816	1358027
					20699,68	248,93	549237	6605		100595	
436	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	234,6	5065,86	2839,99	1188450	666261	--	713865	2054500
					2225,87	1117,98	522189	262278		152185	
		Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.55,63)									
437	1106-1906-0401 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	т	21,0972	28326,95	1037,80	597619	21895	139019	402181	1079784
					20699,68	248,93	436705	5252		79984	
441	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,205	376747,74	1308,75	77233	268	46226	28055	113711
					149948,50	438,87	30739	90		8423	
442	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	241,6	5065,86	2839,99	1223911	686141	--	735165	2115802
					2225,87	1117,98	537770	270104		156726	
		Парапет на отм. +10,700 (л.55,63)									
443	1106-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	61,1	11953,15	3341,46	730337	204163	--	522236	1352779
					8611,69	780,87	526174	47711		100206	
		Плита перекрытия на отм. +11,550 (л.64)									
				Лестницы							
		Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.66,67)									
452	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	16,02	10607,82	145,58	169937	2332	88606	72373	261695
					4931,28	33,19	78999	532		19385	
453	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	16,02	2698,10	135,05	43224	2164	--	37841	87550
					2563,06	32,64	41060	523		6485	
454	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	14	15909,57	7227,58	222734	101186	--	132650	383814
					8681,99	1730,07	121548	24221		28431	
455	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /пенобетон/	м3 бетона	2,02	15909,57	7227,58	32137	14600	--	19139	55379

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			8681,99	1	17538	3495		4102	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39508035	10569942	6820583	22814456	67308285
		Материалы	Тенге				39508035				
		Всего заработная плата	Тенге				6820584				
		Накладные расходы	Тенге					25070820			
		Сметная прибыль	Тенге				22814456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4985793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67308284				
		Сметная заработная плата	Тенге								20103
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25070820			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67308284				
		Сметная заработная плата	Тенге								20103
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					25070820			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				55951487	15537652	9724833	31859854	94836240
		Материалы	Тенге				55951487				
		Всего заработная плата	Тенге				9724838				
		Накладные расходы	Тенге					35010475			
		Сметная прибыль	Тенге				31859854				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7024903				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94836244				
		Сметная заработная плата	Тенге								28006
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					35010475			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				94836244				
		Сметная заработная плата	Тенге								28006
								35010475			

ОТДЕЛ 2. БЛОК 2

РАЗДЕЛ 3. КЖ 0. БЛОК 2

480	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,02408	793734,04	1275,64	19113	31	17307	1628	22400
					73703,50	586,73	1775	14		1659	
481	1107-0107-0103 РСНБ	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	элементов	0,01768	438531,86	6669,14	7753	118	6510	1357	9839
					63625,14	1424,44	1125	25		729	
		Колонны (л.9)		**Каркас**							
482	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м2	357	1861,26	827,99	664471	295590	184119	231797	967969
					517,54	195,97	184762	69960		71701	
483	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м2	357	442,07	314,72	157818	112356	--	66080	241810
					127,35	76,06	45463	27153		17912	
		Колонна К1 500х500 /19шт/ (л.11)									
484	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,9019	42695,06	2508,06	81202	4770	3675	67142	160212
					38254,71	539,35	72757	1026		11867	
487	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	12,35	5811,51	3235,58	71772	39960	--	37636	118161
					2575,93	772,93	31813	9546		8753	
		Колонна К2 500х500 /6шт/ (л.11)									
488	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями**	т	0,6918	42695,06	2508,06	29536	1735	1336	24422	58275
					38254,71	539,35	26465	373		4317	
491	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/**	м3	3,9	5811,51	3235,58	22665	12618	--	11885	37314
					2575,93	772,93	10046	3014		2764	

		Колонна К3 500х500 /7шт/ (л.11)									
492	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,5141	42695,06	2508,06	64645	3798	2926	53452	127544
					38254,71	539,35	57921	817		9448	
495	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	5811,51	3235,58	26442	14722	--	13866	43533
					2575,93	772,93	11720	3517		3225	
		Колонна К4 500х500 /1шт/ (л.11)									
496	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1292	42695,06	2508,06	5516	324	249	4561	10883
					38254,71	539,35	4943	70		806	
499	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	5811,51	3235,58	3777	2103	--	1981	6219
					2575,93	772,93	1674	502		461	
		Колонна К1-1 500х500 /19шт/ (л.12)									
500	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,0539	42695,06	2508,06	87691	5152	3968	72508	173015
					38254,71	539,35	78571	1108		12816	
503	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,35	5811,51	3235,58	71772	39960	--	37636	118161
					2575,93	772,93	31813	9546		8753	
		Колонна К1-2 500х500 /16шт/ (л.12)									
504	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,8624	42695,06	2508,06	79515	4671	3598	65748	156884
					38254,71	539,35	71246	1004		11621	
507	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	10,4	5811,51	3235,58	60440	33650	--	31694	99504
					2575,93	772,93	26790	8038		7371	
		Колонна К1-3 500х500 /2шт/ (л.12)									
508	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	42695,06	2508,06	10563	620	479	8734	20841
					38254,71	539,35	9464	133		1544	
511	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	5811,51	3235,58	7555	4206	--	3962	12438
					2575,93	772,93	3349	1005		921	
		Колонна К1-4 500х500 /4шт/ (л.12)									
512	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5188	42695,06	2508,06	22150	1301	1002	18315	43702
					38254,71	539,35	19847	280		3237	
515	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	5811,51	3235,58	15110	8413	--	7923	24876
					2575,93	772,93	6697	2010		1843	
		Колонна К1-5 500х500 /1шт/ (л.13)									
516	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1282	42695,06	2508,06	5474	321	249	4526	10800
					38254,71	539,35	4904	69		800	

519	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	5811,51	3235,58	3777	2103	--	1981	6219
					2575,93	772,93	1674	502		461	
		Колонна К2-1 500х500 /3шт/ (л.13)									
520	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3699	42695,06	2508,06	15793	928	715	13058	31160
					38254,71	539,35	14150	200		2308	
523	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	1,95	5811,51	3235,58	11332	6309	--	5943	18657
					2575,93	772,93	5023	1507		1382	
		Колонна К2-2 500х500 /7шт/ (л.13)									
524	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0143	42695,06	2508,06	43306	2544	1960	35807	85442
					38254,71	539,35	38802	547		6329	
527	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	5811,51	3235,58	26442	14722	--	13866	43533
					2575,93	772,93	11720	3517		3225	
		Ригели (л.28)									
		Ригели Рм1 /4шт/ (л.29)									
528	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	1,68	20506,00	5147,98	34450	8649	--	25523	64771
					15358,02	1336,75	25801	2246		4798	
		Ригели Рм1а /3шт/ (л.29)									
531	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	20506,00	5147,98	25838	6486	--	19142	48579
					15358,02	1336,75	19351	1684		3598	
		Ригели Рм1б /2шт/ (л.29)									
534	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	20506,00	5147,98	17225	4324	--	12761	32385
					15358,02	1336,75	12901	1123		2399	
		Ригели Рм2 /5шт/ (л.29)									
537	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	20506,00	5147,98	48189	12097	--	35702	90602
					15358,02	1336,75	36091	3141		6711	
		Ригели Рм2а /3шт/ (л.29)									
540	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,41	20506,00	5147,98	28913	7259	--	21421	54361
					15358,02	1336,75	21655	1885		4027	
		Ригели Рм3 /4шт/ (л.30)									
543	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5,64	20506,00	5147,98	115654	29034	--	85684	217445
					15358,02	1336,75	86619	7539		16107	
		Ригели Рм4 /3шт/ (л.30)									
546	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,74	20506,00	5147,98	35680	8958	--	26435	67084
					15358,02	1336,75	26723	2326		4969	
		Ригели Рм4а /1шт/ (л.30)									
549	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,58	20506,00	5147,98	11893	2986	--	8812	22361
					15358,02	1336,75	8908	775		1656	
		Ригели Рм5 /2шт/ (л.31)									
552	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	20506,00	5147,98	41012	10296	--	30384	77108
					15358,02	1336,75	30716	2674		5712	
		Ригели Рм5а /3шт/ (л.31)									

555	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	20506,00	5147,98	61518	15444	--	45577	115662
					15358,02	1336,75	46074	4010		8568	
	Ригели Рм6 /3шт/ (л.32)										
558	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,23	20506,00	5147,98	25222	6332	--	18686	47421
					15358,02	1336,75	18890	1644		3513	
	Ригели Рм6а /2шт/ (л.32)										
561	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,82	20506,00	5147,98	16815	4221	--	12458	31614
					15358,02	1336,75	12594	1096		2342	
	Ригели Рм7 /1шт/ (л.32)										
564	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	0,83	20506,00	5147,98	17020	4273	--	12610	32000
					15358,02	1336,75	12747	1110		2370	
				Стены							
567	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1100	4153,38	1617,98	4568719	1779773	1244214	1796366	6874291
					1404,30	390,27	1544732	429296		509207	
568	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1100	2226,08	1158,78	2448690	1274657	--	1348699	4101181
					1067,30	280,05	1174033	308054		303791	
	Стена по осям А-Б с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.16)										
569	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,85593	35454,37	1516,11	172164	7362	6111	145937	343549
					32679,88	345,74	158691	1679		25448	
573	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,9	5988,70	3459,29	232960	134566	--	137593	400197
					2529,41	1357,50	98394	52807		29644	
	Стена по осям 20-21 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.17)										
574	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,69663	35454,37	1516,11	60153	2573	2134	50989	120034
					32679,88	345,74	55446	587		8891	
578	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,34	5988,70	3459,29	61923	35769	--	36574	106376
					2529,41	1357,50	26154	14037		7880	
	Стена по осям Ж-И с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.21)										
579	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	4,88388	35454,37	1516,11	173155	7405	6145	146777	345526
					32679,88	345,74	159605	1689		25595	
583	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	38,4	5988,70	3459,29	229966	132837	--	135824	395054
					2529,41	1357,50	97129	52128		29263	
	Стена по оси 1/2 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.22)										
584	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,51755	35454,37	1516,11	18349	785	651	15554	36615
					32679,88	345,74	16913	179		2712	
588	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	5988,70	3459,29	32698	18888	--	19313	56171
					2529,41	1357,50	13811	7412		4161	
	Стена шахты лифта с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.22)										
589	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	35454,37	1516,11	9191	393	326	7791	18341
					32679,88	345,74	8472	90		1359	
592	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,48	5988,70	3459,29	14852	8579	--	8772	25514

					2529,41	1[illegible]	6273	3367		1890	
		Диафрагма жесткости Д1 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /9шт/ (л.23)									
593	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	2,96307	35454,37	1516,11	105054	4492	3729	89050	209632
					32679,88	345,74	96833	1024		15528	
597	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,98	5988,70	3459,29	119654	69117	--	70671	205551
					2529,41	1357,50	50538	27123		15226	
		Диафрагма жесткости Д2 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.24)									
598	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,28881	35454,37	1516,11	10240	438	364	8680	20433
					32679,88	345,74	9438	100		1514	
602	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Диафрагма жесткости Д3, Д3" с отм. -2,700 до отм. -0,100 /2шт/ (л.23)									
603	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,96898	35454,37	1516,11	34355	1469	1220	29121	68554
					32679,88	345,74	31666	335		5078	
607	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	4,44	5988,70	3459,29	26590	15359	--	15705	45678
					2529,41	1357,50	11231	6027		3384	
		Диафрагма жесткости Д4, Д4" с отм. -2,700 до отм. -0,100 /2шт/ (л.25)									
608	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,81584	35454,37	1516,11	28925	1237	1026	24519	57719
					32679,88	345,74	26662	282		4276	
612	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,44	5988,70	3459,29	26590	15359	--	15705	45678
					2529,41	1357,50	11231	6027		3384	
		Диафрагма жесткости Д5 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.26)									
613	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,39257	35454,37	1516,11	13918	595	494	11798	27773
					32679,88	345,74	12829	136		2057	
617	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.38)		Перекрытия							
618	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1140	2603,49	54,47	2967979	62094	1206075	1560310	4890552
					1491,06	13,00	1699810	14816		362263	
619	1106-1906-0301 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	м2 перекрытия	1140	903,10	27,46	1029533	31308	--	915272	2100389
					875,64	6,64	998225	7568		155584	
620	1106-1906-0401 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	т	28,3061	28326,95	1037,80	801825	29376	186522	539606	1448745
					20699,68	248,93	585927	7046		107314	
624	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	237,19	5065,86	2839,99	1201570	673617	--	721746	2077181
					2225,87	1117,98	527954	265174		153865	
		Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.39)		Лестницы							
625	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	10607,82	145,58	32884	451	17146	14005	50640
					4931,28	33,19	15287	103		3751	
626	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	3,1	2698,10	135,05	8364	418	--	7322	16941

627	1106-1909-0301 РСНБ	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной	м3 бетона	3,1	2563,06	[illegible]	7945	101		1255	
					15909,57	722[illegible]	49320	22405	--	29372	84988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			8681,99	1730,07	26914	5363		6295	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16601270	5080066	2904250	9111478	27769765
		Материалы	Тенге				16601270				
		Всего заработная плата	Тенге				2904254				
		Накладные расходы	Тенге					10012271			
		Сметная прибыль	Тенге				9111478				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2057022				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27769770				
		Сметная заработная плата	Тенге								7962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10012271			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27769770				
		Сметная заработная плата	Тенге					10012271			7962

РАЗДЕЛ 4.КЖ 1. БЛОК 2

Каркас

		Колонны (л.2-4, 6)									
642	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1581	1861,26	827,99	2942655	1309045	815380	1026530	4286719
					517,54	195,97	818230	309825		317535	
643	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1581	442,07	314,72	698910	497574	--	292641	1070875
					127,35	76,06	201336	120248		79324	
		Колонна 1К1 500х500 /64+66шт/ (л.6)									
644	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	17,784	42695,06	2508,06	759289	44604	34363	627821	1498079
					38254,71	539,35	680322	9592		110969	
647	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	117	5811,51	3235,58	679947	378563	--	356554	1119421
					2575,93	772,93	301384	90433		82920	
		Колонна 1К1-1 500х500 /3+2шт/ (л.6)									
648	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,787	42695,06	2508,06	33601	1973	1522	27783	66295
					38254,71	539,35	30106	424		4911	
651	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	5811,51	3235,58	26152	14560	--	13714	43055
					2575,93	772,93	11592	3478		3189	
		Колонна 1К1-2 500х500 /5+2шт/ (л.6)									
652	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,1578	42695,06	2508,06	49432	2903	2238	40873	97530
					38254,71	539,35	44291	624		7224	
655	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	5811,51	3235,58	36613	20384	--	19199	60277
					2575,93	772,93	16228	4869		4465	
		Колонна 1К1-3 500х500 /5шт/ (л.6)									
656	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,733	42695,06	2508,06	31295	1838	1416	25877	61746
					38254,71	539,35	28041	395		4574	

659	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	5811,51	3235,58	26152	14560	--	13714	43055
					2575,93	772,93	11592	3478		3189	
		Колонна 1К2 500х500 /1шт/ (л.7)									
660	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1536	42695,06	2508,06	6558	385	297	5422	12939
					38254,71	539,35	5876	83		958	
663	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
		Колонна 1К3 500х500 /3шт/ (л.7)									
664	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4998	42695,06	2508,06	21339	1254	965	17644	42102
					38254,71	539,35	19120	270		3119	
667	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	5811,51	3235,58	15691	8736	--	8228	25833
					2575,93	772,93	6955	2087		1914	
		Колонна 1К3-1 500х500 /2шт/ (л.7)									
668	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,437	42695,06	2508,06	18658	1096	845	15427	36812
					38254,71	539,35	16717	236		2727	
671	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
		Колонна 1К3-2 500х500 /1шт/ (л.7)									
672	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,1736	42695,06	2508,06	7412	436	335	6129	14624
					38254,71	539,35	6641	94		1083	
675	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
		Колонна 1К4 500х500 /1шт/ (л.7)									
676	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2114	42695,06	2508,06	9026	530	409	7463	17808
					38254,71	539,35	8087	114		1319	
679	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
		Колонна 2К1-1 500х500 /6шт/ (л.8)									
680	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,927	42695,06	2508,06	39578	2325	1791	32726	78088
					38254,71	539,35	35462	500		5784	
683	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	5,4	5811,51	3235,58	31382	17472	--	16456	51665
					2575,93	772,93	13910	4174		3827	
		Колонна 2К1-2 500х500 /2шт/ (л.8)									
684	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3488	42695,06	2508,06	14892	875	674	12314	29382
					38254,71	539,35	13343	188		2176	
687	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222

		Колонна 2К3 500х500 /7шт/ (л.8)			2575,93		4637	1391		1276	
688	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,4161	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	60460 54172	3552 764	2736	49992 8836	119288
691	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	36613 16228	20384 4869	--	19199 4465	60277
		Колонна 3К1 500х500 /62шт/ (л.9)									
692	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	7,3284	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	312886 280346	18380 3953	14160	258712 45728	617325
695	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	55,8	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	324282 143737	180546 43130	--	170049 39546	533877
		Колонна 3К1-1 500х500 /6шт/ (л.9)									
696	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,9234	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	39425 35324	2316 498	1785	32598 5762	77785
699	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	31382 13910	17472 4174	--	16456 3827	51665
		Колонна 3К1-2 500х500 /5шт/ (л.9)									
700	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,6795	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	29011 25994	1704 366	1313	23988 4240	57239
703	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,5	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	26152 11592	14560 3478	--	13714 3189	43055
		Колонна 3К2 500х500 /3шт/ (л.10)									
704	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,4962	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	21185 18982	1245 268	958	17517 3096	41798
707	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	15691 6955	8736 2087	--	8228 1914	25833
		Колонна 3К3 500х500 /7шт/ (л.10)									
708	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2404	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	52959 47451	3111 669	2397	43789 7740	104488
711	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	6,3	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	36613 16228	20384 4869	--	19199 4465	60277
		Колонна 3К4 500х500 /2шт/ (л.10)									
712	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3956	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	16890 15134	992 213	764	13966 2468	33324
715	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	10461 4637	5824 1391	--	5485 1276	17222

		Колонна 3К5 500х500 /2шт/ (л.10)									
716	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3726	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	15908 14254	935 201	719	13154 2325	31387
719	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	10461 4637	5824 1391	--	5485 1276	17222
		Ригели									
		Ригели 1Рм1 /9шт/ (л.29)									
720	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	3,78	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	77513 58053	19459 5053	--	57427 10795	145735
		Ригели 1Рм2 /8+7шт/ (л.29)									
723	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	7,2	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	147643 110578	37066 9625	--	109384 20562	277589
		Ригели 1Рм3 /4+4шт/ (л.30)									
726	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	28,8	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	590573 442311	148261 38498	--	437537 82249	1110358
		Ригели 1Рм4 /5шт/ (л.31)									
729	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	12,5	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	256325 191975	64349 16709	--	189903 35698	481926
		Ригели 1Рм5 /1+1шт/ (л.31)									
732	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	61518 46074	15444 4010	--	45577 8568	115662
		Ригели 1Рм6 /5+5шт/ (л.32)									
735	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	5	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	102530 76790	25740 6684	--	75961 14279	192771
		Ригели 1Рм7 (л.32)									
738	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	18455 13822	4633 1203	--	13673 2570	34698
		Ригели 1Рм8 /1+1шт/ (л.32)									
741	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	2,8	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	57417 43002	14414 3743	--	42538 7996	107952
		Ригели 1Рм9 /8+10шт/ (л.33)									
744	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	221465 165867	55598 14437	--	164076 30843	416385
		Ригели 1Рм9а /2шт/ (л.33)									
747	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	24607 18430	6177 1604	--	18231 3427	46265
		Балка 1Б1 /2шт/ (л.33)									
750	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	22677,67 16989,12	5688,55 1335,21	36284 27183	9101 2136	--	26680 5037	68001
		Консоль 1КС1 (л.33)									
753	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	20506,00 15358,02	5147,98 1336,75	6152 4607	1544 401	--	4558 857	11566
		Ригели 2Рм1 /9шт/ (л.34)									

756	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3,78	20506,00	5147,98	77513	19459	--	57427	145735
					15358,02	1336,75	58053	5053		10795	
		Ригели 2Рм2 /1шт/ (л.34)									
759	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,48	20506,00	5147,98	9843	2471	--	7292	18506
					15358,02	1336,75	7372	642		1371	
		Ригели 2Рм4 /5шт/ (л.35)									
762	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	12,5	20506,00	5147,98	256325	64349	--	189903	481926
					15358,02	1336,75	191975	16709		35698	
		Ригели 2Рм7 /1шт/ (л.36)									
765	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
		Балка 2Б1 /2шт/ (л.36)									
768	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	22677,67	5688,55	36284	9101	--	26680	68001
					16989,12	1335,21	27183	2136		5037	
		Ригели 3Рм1 /5шт/ (л.37)									
771	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,1	20506,00	5147,98	43063	10811	--	31904	80964
					15358,02	1336,75	32252	2807		5997	
		Ригели 3Рм1а /4шт/ (л.37)									
774	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,68	20506,00	5147,98	34450	8649	--	25523	64771
					15358,02	1336,75	25801	2246		4798	
		Ригели 3Рм2 /10шт/ (л.37)									
777	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	4,8	20506,00	5147,98	98429	24710	--	72923	185060
					15358,02	1336,75	73719	6416		13708	
		Ригели 3Рм3 /4шт/ (л.38)									
780	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	14,4	20506,00	5147,98	295286	74131	--	218768	555179
					15358,02	1336,75	221156	19249		41124	
		Ригели 3Рм4 /5шт/ (л.39)									
783	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	12,5	20506,00	5147,98	256325	64349	--	189903	481926
					15358,02	1336,75	191975	16709		35698	
		Ригели 3Рм5 /1шт/ (л.39)									
786	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	20506,00	5147,98	30759	7722	--	22788	57831
					15358,02	1336,75	23037	2005		4284	
		Ригели 3Рм6 /5шт/ (л.40)									
789	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,5	20506,00	5147,98	51265	12870	--	37981	96385
					15358,02	1336,75	38395	3342		7140	
		Ригели 3Рм7 (л.40)									
792	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
		Ригели 3Рм8 (л.40)									
795	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,4	20506,00	5147,98	28708	7207	--	21269	53975
					15358,02	1336,75	21501	1871		3998	
		Ригели 3Рм9 /10шт/ (л.40)									
798	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	6	20506,00	5147,98	123036	30888	--	91153	231325
					15358,02	1336,75	92148	8021		17135	

				Стены							
801	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1371	4153,38	1617,98	5694285	2218244	1550743	2238925	8567866
					1404,30	390,27	1925298	535059		634657	
802	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1371	2226,08	1158,78	3051958	1588687	--	1680970	5111562
					1067,30	280,05	1463272	383948		378634	
		Стена по оси 1/2 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.11)									
803	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03265	35454,37	1516,11	36612	1566	1299	31035	73058
					32679,88	345,74	33747	357		5412	
807	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 1Д1 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /9шт/ (л.12)									
808	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	4,6728	35454,37	1516,11	165671	7085	5879	140433	330592
					32679,88	345,74	152707	1616		24488	
812	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 1Д2 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.13)									
813	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,63705	35454,37	1516,11	22586	966	801	19145	45070
					32679,88	345,74	20819	220		3339	
817	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 1Д3, 1Д3" с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.14)									
818	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,03828	35454,37	1516,11	36812	1574	1307	31204	73457
					32679,88	345,74	33931	359		5441	
822	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 1Д5 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.14)									
823	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,67353	35454,37	1516,11	23880	1021	848	20242	47652
					32679,88	345,74	22011	233		3530	
827	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 1Д4, 1Д4" с отм. -0,100 до отм. +3,500 /2шт/ (л.15)									
828	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,25904	35454,37	1516,11	44638	1909	1584	37838	89074
					32679,88	345,74	41145	435		6598	
832	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
		Стена по оси 21 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.16)									
833	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,647	35454,37	1516,11	22939	981	814	19444	45774
					32679,88	345,74	21144	224		3391	

837	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 21 с отм.+3,500 до отм. +7,100 (л.17)									
838	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6303	35454,37	1516,11	22347	956	793	18943	44593
					32679,88	345,74	20598	218		3303	
842	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 21 с отм.+7,100 до отм. +10,700 (л.18)									
843	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,59191	35454,37	1516,11	20986	898	744	17789	41877
					32679,88	345,74	19344	205		3102	
847	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по осям 1/2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.19)									
848	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,89919	35454,37	1516,11	31880	1363	1132	27024	63616
					32679,88	345,74	29385	311		4712	
852	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 2Д1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /9шт/ (л.20)									
853	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,44718	35454,37	1516,11	122218	5226	4339	103599	243883
					32679,88	345,74	112653	1192		18065	
857	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 2Д2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.21)									
858	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,50706	35454,37	1516,11	17977	768	638	15239	35873
					32679,88	345,74	16571	175		2657	
862	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 2Д3, 2Д3" с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.22)									
863	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,86308	35454,37	1516,11	30600	1308	1087	25938	61061
					32679,88	345,74	28205	298		4523	
867	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 2Д5 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.22)									
868	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47393	35454,37	1516,11	16803	719	596	14243	33530
					32679,88	345,74	15488	164		2484	
872	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 2Д4, 2Д4" с отм. +3,500 до отм. +7,100 /2шт/ (л.23)									

873	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99896	35454,37	1516,11	35417	1514	1257	30022	70674
					32679,88	345,74	32646	345		5235	
877	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
		Стена по оси 1/2 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.24)									
878	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,85753	35454,37	1516,11	30403	1300	1079	25772	60669
					32679,88	345,74	28024	296		4494	
882	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 3Д1 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /9шт/ (л.25)									
883	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,3823	35454,37	1516,11	84463	3612	2998	71596	168544
					32679,88	345,74	77853	824		12485	
886	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	28,35	5988,70	3459,29	169780	98071	--	100277	291661
					2529,41	1357,50	71709	38485		21604	
		Диафрагма жесткости 3Д2 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.26)									
887	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,30952	35454,37	1516,11	10974	469	390	9302	21898
					32679,88	345,74	10115	107		1622	
890	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,42	5988,70	3459,29	14493	8371	--	8560	24897
					2529,41	1357,50	6121	3285		1844	
		Диафрагма жесткости 3Д3, 3Д3" с отм. +7,100 до отм. +10,700 /2шт/ (л.27)									
891	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52008	35454,37	1516,11	18439	789	654	15630	36795
					32679,88	345,74	16996	180		2726	
894	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Диафрагма жесткости 3Д5 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.27)									
895	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27911	35454,37	1516,11	9896	423	352	8388	19747
					32679,88	345,74	9121	96		1463	
898	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
899	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61276	35454,37	1516,11	21725	929	771	18415	43352
					32679,88	345,74	20025	212		3211	
902	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,2	5988,70	3459,29	31141	17988	--	18393	53497
					2529,41	1357,50	13153	7059		3963	
				Перекрытия							
903	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	3526	2603,49	54,47	9179908	192055	3730370	4826011	15126392

904	1106-1906-0301 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	м2 перекрытия	3526	1491,06		5257483	45826		1120473	
					903,10		3184329	96836	--	2830919	6496468
		Плита перекрытия на отм. +3,500 (л.46)			875,64	6,64	3087493	23407		481220	
905	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,671	28326,95	1037,80	755508	27679	175748	508435	1365059
					20699,68	248,93	552081	6639		101115	
909	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	236,55	5065,86	2839,99	1198328	671799	--	719799	2071577
					2225,87	1117,98	526529	264458		153450	
		Плита перекрытия на отм. +7,100 (л.47,54)									
910	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,5336	28326,95	1037,80	751616	27537	174842	505816	1358027
					20699,68	248,93	549237	6605		100595	
914	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	234,6	5065,86	2839,99	1188450	666261	--	713865	2054500
					2225,87	1117,98	522189	262278		152185	
		Плита перекрытия на отм. +10,700 (л.55,63)									
915	1106-1906-0401 РСНБ	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной	т	21,0972	28326,95	1037,80	597619	21895	139019	402181	1079784
					20699,68	248,93	436705	5252		79984	
919	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,205	376747,74	1308,75	77233	268	46226	28055	113711
					149948,50	438,87	30739	90		8423	
920	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	241,6	5065,86	2839,99	1223911	686141	--	735165	2115802
					2225,87	1117,98	537770	270104		156726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				38302929	10243073	6731377	22025983	65155220
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				38302929				
		Материалы	Тенге				6731377				
		Всего заработная плата	Тенге					24204365			
		Накладные расходы	Тенге				22025983				
		Сметная прибыль	Тенге				4826306				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				65155218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19402
		Сметная заработная плата	Тенге					24204365			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				65155218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19402
		Сметная заработная плата	Тенге					24204365			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				54904199	15323139	9635627	31137461	92924985
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54904199				
		Материалы	Тенге				9635631				
		Всего заработная плата	Тенге					34216636			
		Накладные расходы	Тенге				31137461				
		Сметная прибыль	Тенге				6883328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				92924988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27364
		Сметная заработная плата	Тенге					34216636			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				92924988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27364
		Сметная заработная плата	Тенге					34216636			

ОТДЕЛ 3. БЛОК 3

РАЗДЕЛ 5.КЖ0. БЛОК 3

958	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03612	793734,04	1275,64	28670	46	25962	2442	33601
					73703,50	586,73	2662	21		2489	
959	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02652	438531,86	6669,14	11630	177	9766	2036	14759
					63625,14	1424,44	1687	38		1093	
		Колонны (л.9)		Каркас							
960	1106-1905-0205 РСНБ	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения	м2	289	1861,26	827,99	537905	239288	149048	187645	783594
					517,54	195,97	149569	56635		58044	
961	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	289	442,07	314,72	127758	90955	--	53493	195752
					127,35	76,06	36803	21981		14500	
		Колонна К1 500х500 /38шт/ (л.11)									
962	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,8038	42695,06	2508,06	162403	9541	7349	134284	320422
					38254,71	539,35	145513	2052		23735	
965	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	24,7	5811,51	3235,58	143544	79918	--	75272	236322
					2575,93	772,93	63626	19091		17505	
		Колонна К1-1 500х500 /2шт/ (л.11)									
966	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2474	42695,06	2508,06	10563	620	479	8734	20841
					38254,71	539,35	9464	133		1544	
969	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	1,3	5811,51	3235,58	7555	4206	--	3962	12438
					2575,93	772,93	3349	1005		921	
		Колонна К1-2 500х500 /4шт/ (л.11)									
970	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,4716	42695,06	2508,06	20135	1182	912	16649	39726
					38254,71	539,35	18041	254		2943	
973	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	5811,51	3235,58	15110	8413	--	7923	24876
					2575,93	772,93	6697	2010		1843	
		Колонна К1-3 500х500 /4шт/ (л.11)									
974	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,47	42695,06	2508,06	20067	1178	909	16592	39592
					38254,71	539,35	17980	253		2933	
977	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,6	5811,51	3235,58	15110	8413	--	7923	24876
					2575,93	772,93	6697	2010		1843	
		Колонна К1-4 500х500 /2шт/ (л.11)									
978	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	0,2374	42695,06	2508,06	10136	595	459	8381	19998
					38254,71	539,35	9082	128		1481	
981	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,3	5811,51	3235,58	7555	4206	--	3962	12438
					2575,93	772,93	3349	1005		921	
		Колонна К1-5 500х500 /1шт/ (л.12)									
982	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1392	42695,06	2508,06	5943	349	269	4914	11726
					38254,71	539,35	5325	75		869	

985	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,65	5811,51	3235,58	3777	2103	--	1981	6219
					2575,93	772,93	1674	502		461	
		Колонна К2 500х500 /8шт/ (л.12)									
986	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,9024	42695,06	2508,06	81223	4771	3676	67160	160253
					38254,71	539,35	72776	1026		11871	
989	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	5,2	5811,51	3235,58	30220	16825	--	15847	49752
					2575,93	772,93	13395	4019		3685	
		Колонна К3 500х500 /7шт/ (л.12)									
990	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,0143	42695,06	2508,06	43306	2544	1960	35807	85442
					38254,71	539,35	38802	547		6329	
993	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	4,55	5811,51	3235,58	26442	14722	--	13866	43533
					2575,93	772,93	11720	3517		3225	
		Колонна К3-1 500х500 /3шт/ (л.12)									
994	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,3459	42695,06	2508,06	14768	868	668	12211	29138
					38254,71	539,35	13232	187		2158	
997	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,95	5811,51	3235,58	11332	6309	--	5943	18657
					2575,93	772,93	5023	1507		1382	
		Подколонник ПК1 500х500 /1шт/ (л.12)									
998	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,06	42695,06	2508,06	2562	150	117	2118	5055
					38254,71	539,35	2295	32		374	
1001	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,56	5811,51	3235,58	3254	1812	--	1707	5357
					2575,93	772,93	1443	433		397	
		Ригели (л.28)									
		Ригели Рм1 /3шт/ (л.28)									
1002	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,26	20506,00	5147,98	25838	6486	--	19142	48579
					15358,02	1336,75	19351	1684		3598	
		Ригели Рм1а /2шт/ (л.28)									
1005	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	20506,00	5147,98	17225	4324	--	12761	32385
					15358,02	1336,75	12901	1123		2399	
		Ригели Рм1б /2шт/ (л.28)									
1008	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,84	20506,00	5147,98	17225	4324	--	12761	32385
					15358,02	1336,75	12901	1123		2399	
1011	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,35	20506,00	5147,98	48189	12097	--	35702	90602
					15358,02	1336,75	36091	3141		6711	
		Ригели Рм2а /1шт/ (л.29)									
1014	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,47	20506,00	5147,98	9638	2419	--	7140	18121
					15358,02	1336,75	7218	628		1342	

		Ригели Рм3 /2шт/ (л.30)									
1017	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,82	20506,00	5147,98	57827	14518	--	42842	108723
					15358,02	1336,75	43310	3770		8054	
		Ригели Рм4 /3шт/ (л.30)									
1020	1106-0701-0401 РСНБ	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.	м3	1,74	20506,00	5147,98	35680	8958	--	26435	67084
					15358,02	1336,75	26723	2326		4969	
		Ригели Рм5 /3шт/ (л.31)									
1023	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	20506,00	5147,98	61518	15444	--	45577	115662
					15358,02	1336,75	46074	4010		8568	
		Ригели Рм5а /1шт/ (л.31)									
1026	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	20506,00	5147,98	20506	5148	--	15192	38554
					15358,02	1336,75	15358	1337		2856	
		Ригели Рм5б /1шт/ (л.31)									
1029	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	20506,00	5147,98	20506	5148	--	15192	38554
					15358,02	1336,75	15358	1337		2856	
		Ригели Рм6 /3шт/ (л.32)									
1032	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,23	20506,00	5147,98	25222	6332	--	18686	47421
					15358,02	1336,75	18890	1644		3513	
		Ригели Рм7 /1шт/ (л.32)									
1035	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,83	20506,00	5147,98	17020	4273	--	12610	32000
					15358,02	1336,75	12747	1110		2370	
		Ригели Рм8 /1шт/ (л.32)									
1038	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1	20506,00	5147,98	20506	5148	--	15192	38554
					15358,02	1336,75	15358	1337		2856	
				Стены							
1041	1106-1904-0201 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м2	811	4153,38	1617,98	3368392	1312178	917325	1324411	5068228
					1404,30	390,27	1138889	316508		375424	
1042	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	811	2226,08	1158,78	1805353	939770	--	994359	3023689
					1067,30	280,05	865582	227120		223977	
		Стена по осям А-Б с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.16)									
1043	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	4,00867	35454,37	1516,11	142125	6078	5044	120474	283607
					32679,88	345,74	131003	1386		21008	
1047	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	30,45	5988,70	3459,29	182356	105335	--	107704	313265
					2529,41	1357,50	77021	41336		23205	
		Стена по осям 16-17 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.17)									
1048	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,63965	35454,37	1516,11	58133	2486	2063	49277	116003
					32679,88	345,74	53584	567		8593	
1052	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	10,34	5988,70	3459,29	61923	35769	--	36574	106376
					2529,41	1357,50	26154	14037		7880	
		Стена по осям Ж-И с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.21)									
1053	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,95142	35454,37	1516,11	140095	5991	4972	118753	279556
					32679,88	345,74	129132	1366		20708	
1057	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	30,85	5988,70	3459,29	184751	106719	--	109119	317380
					2529,41	1357,50	78032	41879		23510	
		Стена по оси 1/3 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.22)									

1058	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонн индустриальной опалубке. Армирование	т	0,72841	35454,37	1516,11	25825	1105	916	21891	51533
					32679,88	345,74	23804	252		3817	
1062	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,46	5988,70	3459,29	32698	18888	--	19313	56171
					2529,41	1357,50	13811	7412		4161	
		Стена шахты лифта Ст1 с отм. -2,700 до отм. -0,100 (л.22)									
1063	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25924	35454,37	1516,11	9191	393	326	7791	18341
					32679,88	345,74	8472	90		1359	
1066	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,48	5988,70	3459,29	14852	8579	--	8772	25514
					2529,41	1357,50	6273	3367		1890	
		Диафрагма жесткости Д1 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /7шт/ (л.23)									
1067	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,34353	35454,37	1516,11	83088	3553	2949	70431	165800
					32679,88	345,74	76586	810		12282	
1071	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	15,54	5988,70	3459,29	93064	53758	--	54966	159873
					2529,41	1357,50	39307	21096		11842	
		Диафрагма жесткости Д2 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.24)									
1072	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48638	35454,37	1516,11	17244	737	612	14617	34410
					32679,88	345,74	15895	168		2549	
1076	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Диафрагма жесткости Д3 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.25)									
1077	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48449	35454,37	1516,11	17177	735	609	14561	34277
					32679,88	345,74	15833	168		2539	
1081	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Диафрагма жесткости Д4 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.26)									
1082	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,48638	35454,37	1516,11	17244	737	612	14617	34410
					32679,88	345,74	15895	168		2549	
1086	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Диафрагма жесткости Д5 с отм. -2,700 до отм. -0,100 /1шт/ (л.27)									
1087	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,48638	35454,37	1516,11	17244	737	612	14617	34410
					32679,88	345,74	15895	168		2549	
1091	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,22	5988,70	3459,29	13295	7680	--	7852	22839
					2529,41	1357,50	5615	3014		1692	
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.33)		Перекрытия							
1092	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	2603,49	54,47	2436867	50982	990251	1281096	4015401
					1491,06	13,00	1395634	12165		297437	

1093	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	936	903,10	27,46	845301	25706	--	751486	1724530
					875,64	6,64	819595	6214		127743	
1094	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	21,9691	28326,95	1037,80	622318	22800	144765	418802	1124410
					20699,68	248,93	454753	5469		83290	
1098	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	189,5	5065,86	2839,99	959980	538177	--	576630	1659539
					2225,87	1117,98	421802	211857		122929	
		Лестницы									
		Лестница Л1, Л2 /2шт/ (л.38)									
1099	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	3,1	10607,82	145,58	32884	451	17146	14005	50640
					4931,28	33,19	15287	103		3751	
1100	1106-1909-0201 РСНБ	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной	м3 бетона	3,1	2698,10	135,05	8364	418	--	7322	16941
					2563,06	32,64	7945	101		1255	
1101	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство /В25/	м3 бетона	3,1	15909,57	7227,58	49320	22405	--	29372	84988
					8681,99	1730,07	26914	5363		6295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12996837	3889017	2289776	7182452	21793639
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12996837				
		Материалы	Тенге				2289774				
		Всего заработная плата	Тенге					7892299			
		Накладные расходы	Тенге				7182452				
		Сметная прибыль	Тенге				1614347				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21793636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6280
		Сметная заработная плата	Тенге					7892299			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				21793636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6280
		Сметная заработная плата	Тенге					7892299			
		РАЗДЕЛ 6. КЖ 1. БЛОК 3									
		Каркас									
		Колонны									
1116	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	1283,4	1861,26	827,99	2388744	1062636	661898	833301	3479808
					517,54	195,97	664210	251505		257764	
1117	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	1283,4	442,07	314,72	567350	403913	--	237555	869298
					127,35	76,06	163437	97613		64392	
		Колонна 1К1 500х500 /40+44шт/ (л.6)									
1118	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	11,4912	42695,06	2508,06	490617	28821	22203	405669	967989
					38254,71	539,35	439593	6198		71703	
1121	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	75,6	5811,51	3235,58	439350	244610	--	230388	723318
					2575,93	772,93	194741	58434		53579	
		Колонна 1К1-1 500х500 /7шт/ (л.6)									
1122	1106-1905-0112 РСНБ	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры	т	1,2509	42695,06	2508,06	53407	3138	2416	44160	105372
					38254,71	539,35	47853	675		7805	

1125	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	6,3	5811,51	3235,58	36613	20384	--	19199	60277
					2575,93	772,93	16228	4869		4465	
	Колонна 1К1-2 500х500 /8+5шт/ (л.6)										
1126	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,9058	42695,06	2508,06	81368	4780	3682	67280	160540
					38254,71	539,35	72906	1028		11892	
1129	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	11,7	5811,51	3235,58	67995	37856	--	35655	111942
					2575,93	772,93	30138	9043		8292	
	Колонна 1К1-3 500х500 /3шт/ (л.6)										
1130	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,549	42695,06	2508,06	23440	1377	1061	19381	46247
					38254,71	539,35	21002	296		3426	
1133	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	5811,51	3235,58	15691	8736	--	8228	25833
					2575,93	772,93	6955	2087		1914	
	Колонна 1К2 500х500 /8шт/ (л.7)										
1134	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,9928	42695,06	2508,06	85083	4998	3851	70351	167869
					38254,71	539,35	76234	1075		12435	
1137	1106-1905-0406 РСНБ	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0	м3	7,2	5811,51	3235,58	41843	23296	--	21942	68888
					2575,93	772,93	18547	5565		5103	
	Колонна 1К3 500х500 /3+3шт/ (л.7)										
1138	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,134	42695,06	2508,06	48416	2845	2190	40033	95525
					38254,71	539,35	43381	612		7076	
1141	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	5,4	5811,51	3235,58	31382	17472	--	16456	51665
					2575,93	772,93	13910	4174		3827	
	Колонна 1К4 400х400 /1шт/ (л.7)										
1142	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,0717	42695,06	2508,06	3061	180	138	2531	6040
					38254,71	539,35	2743	39		447	
1145	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,6	6520,70	3235,58	3912	1942	--	2216	6618
					3285,12	772,93	1971	464		490	
	Колонна 2К1-1 500х500 /9шт/ (л.8)										
1146	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,6677	42695,06	2508,06	71203	4182	3224	58874	140483
					38254,71	539,35	63797	899		10406	
1149	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	8,1	5811,51	3235,58	47073	26208	--	24684	77498
					2575,93	772,93	20865	6261		5741	
	Колонна 2К2 500х500 /8шт/ (л.8)										
1150	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,7432	42695,06	2508,06	74426	4372	3368	61539	146843

1153	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	38254,71 5811,51 2575,93	3235,58 772,93	66686 41843 18547	940 23296 5565	--	10877 21942 5103	68888
		Колонна 3К1 500х500 /27шт/ (л.9)									
1154	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	3,1914	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	136257 122086	8004 1721	6167	112665 19914	268835
1157	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	24,3	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	141220 62595	78624 18782	--	74053 17222	232495
		Колонна 3К1-1 500х500 /21шт/ (л.9)									
1158	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,688	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	114764 102829	6742 1450	5193	94893 16773	226430
1161	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	18,9	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	109838 48685	61152 14608	--	57597 13395	180830
		Колонна 3К1-2 500х500 /3шт/ (л.9)									
1162	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,4542	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	19392 17375	1139 245	878	16034 2834	38261
1165	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,7	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	15691 6955	8736 2087	--	8228 1914	25833
		Колонна 3К2 500х500 /8шт/ (л.10)									
1166	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,3976	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	59671 53465	3505 754	2701	49339 8721	117731
1169	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	41843 18547	23296 5565	--	21942 5103	68888
		Колонна 3К3 500х500 /8шт/ (л.10)									
1170	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	1,2928	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	55196 49456	3242 697	2498	45639 8067	108902
1173	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	7,2	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	41843 18547	23296 5565	--	21942 5103	68888
		Колонна 3К4 500х500 /1шт/ (л.10)									
1174	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,1978	42695,06 38254,71	2508,06 539,35	8445 7567	496 107	382	6983 1234	16662
1177	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51 2575,93	3235,58 772,93	5230 2318	2912 696	--	2743 638	8611

		Колонна 3К5 500х500 /1шт/ (л.10)									
1178	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2019	42695,06	2508,06	8620	506	390	7128	17007
					38254,71	539,35	7724	109		1260	
1181	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,9	5811,51	3235,58	5230	2912	--	2743	8611
					2575,93	772,93	2318	696		638	
		Ригели									
		Ригели 1Рм1 /7шт/ (л.29)									
1182	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	20506,00	5147,98	60288	15135	--	44665	113349
					15358,02	1336,75	45153	3930		8396	
		Ригели 1Рм2 /4шт/ (л.29)									
1185	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,92	20506,00	5147,98	39372	9885	--	29169	74024
					15358,02	1336,75	29487	2567		5483	
		Ригели 1Рм2а /2шт/ (л.29)									
1188	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,96	20506,00	5147,98	19686	4942	--	14585	37012
					15358,02	1336,75	14744	1283		2742	
		Ригели 1Рм10 (л.29)									
1191	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,1	20506,00	5147,98	22557	5662	--	16711	42410
					15358,02	1336,75	16894	1470		3141	
		Ригели 1Рм3 /3шт/ (л.30)									
1194	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10,8	20506,00	5147,98	221465	55598	--	164076	416385
					15358,02	1336,75	165867	14437		30843	
		Ригели 1Рм4 /4шт/ (л.31)									
1197	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	10	20506,00	5147,98	205060	51480	--	151922	385541
					15358,02	1336,75	153580	13368		28559	
		Ригели 1Рм5 /2шт/ (л.31)									
1200	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	3	20506,00	5147,98	61518	15444	--	45577	115662
					15358,02	1336,75	46074	4010		8568	
		Ригели 1Рм6 /4шт/ (л.32)									
1203	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2	20506,00	5147,98	41012	10296	--	30384	77108
					15358,02	1336,75	30716	2674		5712	
		Ригели 1Рм7 /1шт/ (л.32)									
1206	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,9	20506,00	5147,98	18455	4633	--	13673	34698
					15358,02	1336,75	13822	1203		2570	
		Ригели 1Рм8 /1+1+1шт/ (л.33)									
1209	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,5	20506,00	5147,98	30759	7722	--	22788	57831
					15358,02	1336,75	23037	2005		4284	
		Ригели 1Рм9 /6+8шт/ (л.33)									
1212	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	8,4	20506,00	5147,98	172250	43243	--	127615	323854
					15358,02	1336,75	129007	11229		23989	
		Ригели 1Рм9а /2шт/ (л.33)									
1215	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,2	20506,00	5147,98	24607	6177	--	18231	46265

					15358,02	1[illegible]	18430	1604		3427	
		Ригели 1Рм11 (л.33)									
1218	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,3	20506,00	5147,98	6152	1544	--	4558	11566
					15358,02	1336,75	4607	401		857	
		Балка 1Б1 /2шт/ (л.33)									
1221	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /В25/	м3	1,6	22677,67	5688,55	36284	9101	--	26680	68001
					16989,12	1335,21	27183	2136		5037	
		Консоль 1КС1 (л.33)									
1224	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,2	20506,00	5147,98	4101	1029	--	3038	7711
					15358,02	1336,75	3072	267		571	
		Ригели 2Рм1 /7шт/ (л.34)									
1227	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	2,94	20506,00	5147,98	60288	15135	--	44665	113349
					15358,02	1336,75	45153	3930		8396	
		Ригели 2Рм2 /4шт/ (л.34)									
1230	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	1,92	20506,00	5147,98	39372	9885	--	29169	74024
					15358,02	1336,75	29487	2567		5483	
		Ригели 2Рм2а /2шт/ (л.34)									
1233	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство /В25/	м3	0,08778	20506,00	5147,98	1800	452	--	1334	3384
					15358,02	1336,75	1348	117		251	
				Стены							
1278	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	182,49	4153,38	1617,98	757950	295264	206415	298017	1140444
					1404,30	390,27	256271	71220		84477	
1279	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	182,49	2226,08	1158,78	406238	211465	--	223749	680386
					1067,30	280,05	194772	51106		50399	
		Стена по осям 1/3 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.11)									
1280	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,99542	35454,37	1516,11	35292	1509	1253	29916	70424
					32679,88	345,74	32530	344		5217	
1284	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 1Д1 с отм. -0,100 до отм. +3,500 /7шт/ (л.12)									
1285	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	3,23806	35454,37	1516,11	114803	4910	4074	97314	229087
					32679,88	345,74	105819	1120		16969	
1289	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	5988,70	3459,29	132051	76277	--	77993	226847
					2529,41	1357,50	55774	29933		16803	
		Диафрагма жесткости 1Д2 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.13)									
1290	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,73085	35454,37	1516,11	25912	1108	920	21964	51707
					32679,88	345,74	23884	253		3830	
1294	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571,6749	8995	--	9196	26749

					2529,41		6576	3530		1981	
		Диафрагма жесткости 1Д3 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.14)									
1295	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5845	35454,37	1516,11	20723	886	736	17566	41352
					32679,88	345,74	19101	202		3063	
1299	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 1Д5 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.14)									
1300	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,74663	35454,37	1516,11	26471	1132	939	22439	52823
					32679,88	345,74	24400	258		3913	
1304	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Диафрагма жесткости 1Д4 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.15)									
1305	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,73085	35454,37	1516,11	25912	1108	920	21964	51707
					32679,88	345,74	23884	253		3830	
1309	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Стена по осям 1/3 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.16)									
1310	1106-1904-0101 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	т	0,79073	35454,37	1516,11	28035	1198	996	23764	55943
					32679,88	345,74	25841	273		4144	
1314	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 2Д1 с отм. +3,500 до отм. +7,100 /7шт/ (л.17)									
1315	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,2316	35454,37	1516,11	79120	3384	2808	67067	157882
					32679,88	345,74	72928	772		11695	
1319	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	5988,70	3459,29	132051	76277	--	77993	226847
					2529,41	1357,50	55774	29933		16803	
		Диафрагма жесткости 2Д2 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.18)									
1320	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,66683	35454,37	1516,11	23642	1011	839	20040	47177
					32679,88	345,74	21792	231		3495	
1324	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Диафрагма жесткости 2Д3 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.19)									
1325	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43154	35454,37	1516,11	15300	654	543	12969	30531
					32679,88	345,74	14103	149		2262	
1329	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 2Д5 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.19)									
1330	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,52119	35454,37	1516,11	18478	790	656	15663	36873
					32679,88	345,74	17032	180		2731	
1334	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406

					2529,41	1	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 2Д4 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.20)									
1335	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,66683	35454,37	1516,11	23642	1011	839	20040	47177
					32679,88	345,74	21792	231		3495	
1339	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Стена по осям 1/3 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.21)									
1340	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,76754	35454,37	1516,11	27213	1163	967	23067	54303
					32679,88	345,74	25083	265		4022	
1344	1106-1904-0402 РСНБ	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в	м3	7,74	5988,70	3459,29	46353	26775	--	27377	79628
					2529,41	1357,50	19578	10507		5898	
		Диафрагма жесткости 3Д1 с отм. +7,100 до отм. +10,700 /7шт/ (л.24)									
1345	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,86928	35454,37	1516,11	66274	2834	2352	56178	132248
					32679,88	345,74	61088	646		9796	
1348	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,05	5988,70	3459,29	132051	76277	--	77993	226847
					2529,41	1357,50	55774	29933		16803	
		Диафрагма жесткости 3Д2 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.25)									
1349	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35129	35454,37	1516,11	12455	532	443	10557	24853
					32679,88	345,74	11480	121		1841	
1353	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Диафрагма жесткости 3Д3 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.24)									
1354	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,25966	35454,37	1516,11	9206	394	326	7804	18370
					32679,88	345,74	8486	90		1361	
1357	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 3Д5 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.24)									
1358	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,26673	35454,37	1516,11	9457	404	336	8016	18871
					32679,88	345,74	8717	92		1398	
1361	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,15	5988,70	3459,29	18864	10897	--	11142	32406
					2529,41	1357,50	7968	4276		2400	
		Диафрагма жесткости 3Д4 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.25)									
1362	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,35129	35454,37	1516,11	12455	532	443	10557	24853
					32679,88	345,74	11480	121		1841	
1366	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,6	5988,70	3459,29	15571	8995	--	9196	26749
					2529,41	1357,50	6576	3530		1981	
		Стена по оси 17 с отм. -0,100 до отм. +3,500 (л.26)									
1367	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,647	35454,37	1516,11	22939	981	814	19444	45774

1371	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/			32679,88	3	21144	224		3391	
			м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 17 с отм. +3,500 до отм. +7,100 (л.27)									
1372	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6303	35454,37	1516,11	22347	956	793	18943	44593
					32679,88	345,74	20598	218		3303	
1376	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
		Стена по оси 17 с отм. +7,100 до отм. +10,700 (л.31)									
1377	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5834	35454,37	1516,11	20684	885	734	17533	41274
					32679,88	345,74	19065	202		3057	
1381	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,3	5988,70	3459,29	37729	21793	--	22284	64814
					2529,41	1357,50	15935	8552		4801	
				Перекрытия							
1382	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1805,9	2603,49	54,47	4701643	98363	1910572	2471722	7747235
					1491,06	13,00	2692708	23470		573869	
1383	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1805,9	903,10	27,46	1630907	49596	--	1449903	3327274
					875,64	6,64	1581311	11988		246465	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				15429897	3591022	2861958	9021393	26407400
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15429897				
		Материалы	Тенге				2861961				
		Всего заработная плата	Тенге					9913631			
		Накладные расходы	Тенге				9021393				
		Сметная прибыль	Тенге				1956099				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26407389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7945
		Сметная заработная плата	Тенге					9913631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				26407389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7945
		Сметная заработная плата	Тенге					9913631			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				28426734	7480039	5151734	16203845	48201039
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28426734				
		Материалы	Тенге				5151735				
		Всего заработная плата	Тенге					17805930			
		Накладные расходы	Тенге				16203845				
		Сметная прибыль	Тенге				3570446				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48201025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14225
		Сметная заработная плата	Тенге					17805930			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				48201025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14225
		Сметная заработная плата	Тенге					17805930			

ОТДЕЛ 4. БЛОК 4.

РАЗДЕЛ 7. КЖ 0. БЛОК 4

Каркас

Колонны (л.7)

1457	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	147	1861,26	827,99	273606	121714	75814	95446	398576
					517,54	195,97	76078	28807		29524	
1458	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	147	442,07	314,72	64984	46264	--	27209	99569
					127,35	76,06	18720	11181		7375	
		Колонна К1 400х400 /35шт/ (л.9)									
1459	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,05905	42695,06	2508,06	87911	5165	3978	72690	173449
					38254,71	539,35	78768	1111		12848	
1462	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	11,2	6520,70	3235,58	73032	36239	--	41360	123543
					3285,12	772,93	36793	8657		9151	
		Колонна К1а 500х500 /3шт/ (л.9)									
1463	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,17649	42695,06	2508,06	7535	442	341	6231	14867
					38254,71	539,35	6752	95		1101	
1466	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,62	5811,51	3235,58	9415	5241	--	4937	15500
					2575,93	772,93	4173	1252		1148	
		Колонна К2 400х400 /2шт/ (л.9)									
1467	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,27192	42695,06	2508,06	11610	682	526	9599	22906
					38254,71	539,35	10402	147		1697	
1470	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	6520,70	3235,58	4173	2071	--	2363	7059
					3285,12	772,93	2102	495		523	
		Колонна К3 400х400 /3шт/ (л.9)									
1471	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,21825	42695,06	2508,06	9318	548	421	7705	18385
					38254,71	539,35	8349	118		1362	
1474	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	6520,70	3235,58	6260	3106	--	3545	10590
					3285,12	772,93	3154	742		784	
		Колонна К4 400х400 /1шт/ (л.9)									
1475	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,14352	42695,06	2508,06	6128	360	278	5067	12090
					38254,71	539,35	5490	77		896	
1478	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	6520,70	3235,58	2087	1035	--	1182	3530
					3285,12	772,93	1051	247		261	
		Колонна К5 400х400 /4шт/ (л.9)									
1479	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,40944	42695,06	2508,06	17481	1027	791	14454	34490
					38254,71	539,35	15663	221		2555	

1482	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,28	6520,70	3235,58	8346	4141	--	4727	14119
					3285,12	772,93	4205	989		1046	
		Ригели (л.23)									
1483	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	437	4558,44	1914,26	1992038	836531	392285	878492	3100173
					1746,50	462,60	763222	202154		229642	
1484	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	437	2345,46	1441,99	1024964	630150	--	497869	1644660
					903,47	348,50	394814	152294		121827	
		Ригели Рм1 /1шт/ (л.24)									
1485	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3394	28065,06	5274,66	9525	1791	2478	5150	15849
					15485,59	1189,34	5256	404		1174	
1488	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,1	5269,82	2678,49	11067	5625	--	6968	19478
					2591,33	1054,92	5442	2215		1443	
		Ригели Рм2 /1шт/ (л.25)									
1489	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,4955	20760,25	5274,66	10287	2613	--	7519	19230
					15485,59	1189,34	7673	589		1424	
1492	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,4	5269,82	2678,49	12648	6429	--	7963	22260
					2591,33	1054,92	6219	2532		1649	
		Ригели Рм3 /1шт/ (л.26)									
1493	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,21748	20760,25	5274,66	25275	6422	--	18474	47249
					15485,59	1189,34	18853	1448		3500	
1496	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,8	5269,82	2678,49	25295	12857	--	15927	44520
					2591,33	1054,92	12438	5064		3298	
		Ригели Рм4 /1шт/ (л.27)									
1497	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0246	20760,25	5274,66	21271	5405	--	15547	39764
					15485,59	1189,34	15867	1219		2945	
1500	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,1	5269,82	2678,49	21606	10982	--	13604	38027
					2591,33	1054,92	10624	4325		2817	
		Ригели Рм5 /1шт/ (л.28)									
1501	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2557	20760,25	5274,66	5308	1349	--	3880	9923
					15485,59	1189,34	3960	304		735	
1504	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,3	5269,82	2678,49	6851	3482	--	4314	12058
					2591,33	1054,92	3369	1371		893	

		Ригели Рм6 /1шт/ (л.28)									
1505	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1233	20760,25	5274,66	2560	651	--	1871	4785
					15485,59	1189,34	1909	147		354	
1508	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,8	5269,82	2678,49	4216	2143	--	2654	7420
					2591,33	1054,92	2073	844		550	
		Ригели Рм7 /1шт/ (л.29)									
1509	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1645	20760,25	5274,66	3415	868	--	2496	6384
					15485,59	1189,34	2547	196		473	
1512	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,8	5269,82	2678,49	4216	2143	--	2654	7420
					2591,33	1054,92	2073	844		550	
		Ригели Рм8 /2шт/ (л.29)									
1513	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5088	20760,25	5274,66	10563	2684	--	7721	19746
					15485,59	1189,34	7879	605		1463	
1516	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,74	5269,82	2678,49	14439	7339	--	9092	25413
					2591,33	1054,92	7100	2890		1882	
		Ригели Рм9 /2шт/ (л.30)									
1517	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0858	20760,25	5274,66	22541	5727	--	16476	42139
					15485,59	1189,34	16814	1291		3121	
1520	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	5,72	5269,82	2678,49	30143	15321	--	18979	53052
					2591,33	1054,92	14822	6034		3930	
		Ригели Рм10 /3шт/ (л.31)									
1521	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,10082	20760,25	5274,66	22853	5806	--	16704	42722
					15485,59	1189,34	17047	1309		3165	
1524	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,1	5269,82	2678,49	11067	5625	--	6968	19478
					2591,33	1054,92	5442	2215		1443	
		Ригель консольный РК1 /1шт/ (л.31)									
1525	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,02389	20760,25	5274,66	496	126	--	363	927
					15485,59	1189,34	370	28		69	
1528	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,1	5269,82	2678,49	527	267	--	332	928
					2591,33	1054,92	259	105		69	
		Ригели Рм11 /1шт/ (л.32)									
1529	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,49112	20760,25	5274,66	10196	2590	--	7452	19060
					15485,59	1189,34	7605	584		1412	

1532	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,8	5269,82	2678,49	14756	7500	--	9291	25970
					2591,33	1054,92	7256	2954		1924	
				Стены							
1533	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	644	4153,38	1617,98	2674777	1041976	728431	1051690	4024585
					1404,30	390,27	904370	251333		298117	
1534	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	644	2226,08	1158,78	1433597	746254	--	789602	2401055
					1067,30	280,05	687343	180352		177856	
		Стена по оси Г с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.10)									
1535	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56303	35454,37	1516,11	19962	854	708	16921	39834
					32679,88	345,74	18400	195		2951	
1538	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,8	5988,70	3459,29	46712	26983	--	27589	80245
					2529,41	1357,50	19729	10589		5944	
		Стена по оси Е с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.12)									
1539	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,0605	35454,37	1516,11	37599	1608	1334	31872	75028
					32679,88	345,74	34657	367		5558	
1543	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	11,23	5988,70	3459,29	67253	38848	--	39722	115533
					2529,41	1357,50	28405	15245		8558	
		Стена по оси И с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.13)									
1544	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,45792	35454,37	1516,11	16235	694	576	13762	32397
					32679,88	345,74	14965	158		2400	
1548	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	5988,70	3459,29	19463	11243	--	11496	33435
					2529,41	1357,50	8221	4412		2477	
		Стена по оси К с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.15)									
1549	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,38174	35454,37	1516,11	48989	2095	1739	41526	97756
					32679,88	345,74	45155	478		7241	
1553	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	19,1	5988,70	3459,29	114384	66072	--	67558	196498
					2529,41	1357,50	48312	25928		14555	
		Стена по оси Л с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.16)									
1554	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,47265	35454,37	1516,11	16758	716	596	14205	33440
					32679,88	345,74	15446	163		2477	
1557	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7	5988,70	3459,29	41921	24216	--	24760	72015
					2529,41	1357,50	17706	9503		5334	
		Стена по оси 2 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.17)									
1558	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,00059	35454,37	1516,11	35475	1517	1259	30071	70790
					32679,88	345,74	32699	346		5244	

1562	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобет[illegible] в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /[illegible]/	м3	13,15	5988,70	3459,29	78751	45489	--	46513	135285
					2529,41	1357,50	33262	17851		10021	
		Стена по оси 3 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.18)									
1563	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,56277	35454,37	1516,11	19953	854	708	16913	39815
					32679,88	345,74	18391	195		2949	
1567	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси 5 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.19)									
1568	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31369	35454,37	1516,11	11122	475	396	9427	22193
					32679,88	345,74	10251	108		1644	
1572	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси 8 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.20)									
1573	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,27607	35454,37	1516,11	9788	418	348	8297	19532
					32679,88	345,74	9022	95		1447	
1577	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси 9 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.21)									
1578	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,7694	35454,37	1516,11	27279	1166	969	23123	54434
					32679,88	345,74	25144	266		4032	
1582	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	6,44	5988,70	3459,29	38567	22278	--	22779	66254
					2529,41	1357,50	16289	8742		4908	
		Стена по оси 10 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.22)									
1583	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,37323	35454,37	1516,11	13233	566	470	11217	26406
					32679,88	345,74	12197	129		1956	
1587	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
				Перекрытия							
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.37)									
1588	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1116,2	2603,49	54,47	2906016	60797	1180896	1527735	4788451
					1491,06	13,00	1664323	14507		354700	
1589	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1116,2	903,10	27,46	1008040	30655	--	896163	2056539
					875,64	6,64	977385	7410		152336	

1590	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опо поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,2678	28326,95	1037,80	489144	17920	113786	329180	883790
					20699,68	248,93	357438	4298		65466	
1594	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	238,6	5065,86	2839,99	1208713	677621	--	726037	2089530
					2225,87	1117,98	531092	266750		154780	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14360876	4676332	2509128	7698989	23824656
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14360876				
		Материалы	Тенге				2509126				
		Всего заработная плата	Тенге					8460423			
		Накладные расходы	Тенге				7698989				
		Сметная прибыль	Тенге				1764790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23824655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6758
		Сметная заработная плата	Тенге					8460423			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				23824655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6758
		Сметная заработная плата	Тенге					8460423			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				14360876	4676332	2509128	7698989	23824656
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14360876				
		Материалы	Тенге				2509126				
		Всего заработная плата	Тенге					8460423			
		Накладные расходы	Тенге				7698989				
		Сметная прибыль	Тенге				1764790				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				23824655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6758
		Сметная заработная плата	Тенге					8460423			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				23824655				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6758
		Сметная заработная плата	Тенге					8460423			
		ОТДЕЛ 5. БЛОК 5									
		РАЗДЕЛ 9. КЖ 0. БЛОК 5									
		Каркас									
		Колонны (л.7)									
1752	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	161	1861,26	827,99	299663	133306	83033	104536	436535
					517,54	195,97	83324	31551		32336	
1753	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	161	442,07	314,72	71173	50670	--	29801	109052
					127,35	76,06	20503	12245		8078	
		Колонна К1 400х400 /38шт/ (л.9)									
1754	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	2,23554	42695,06	2508,06	95447	5607	4320	78920	188317
					38254,71	539,35	85520	1206		13949	
1757	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	12,16	6520,70	3235,58	79292	39345	--	44905	134133
					3285,12	772,93	39947	9399		9936	
		Колонна К1а 400х400 /1шт/ (л.9)									
1758	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07126	42695,06	2508,06	3042	178	138	2516	6002
					38254,71	539,35	2726	38		445	

1761	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	6520,70	3235,58	2087	1035	--	1182	3530
					3285,12	772,93	1051	247		261	
		Колонна К2 400х400 /4шт/ (л.9)									
1762	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,41804	42695,06	2508,06	17848	1048	808	14758	35214
					38254,71	539,35	15992	225		2608	
1765	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,28	6520,70	3235,58	8346	4141	--	4727	14119
					3285,12	772,93	4205	989		1046	
		Колонна К3 400х400 /8шт/ (л.9)									
1766	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями диаметром от 12 до 18 мм	т	0,77184	42695,06	2508,06	32954	1936	1491	27248	65018
					38254,71	539,35	29527	416		4816	
1767	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29568	349485,00	--	103336	--	103336	--	111603
					--	--	--	--		8267	
1768	214-210-0502 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,47616	334486,00	--	159269	--	159269	--	172011
					--	--	--	--		12742	
1769	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,56	6544,38	3235,58	16754	8283	61	9454	28304
					3285,12	772,93	8410	1979		2097	
		Колонна К4 400х400 /2шт/ (л.9,10)									
1770	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,21318	42695,06	2508,06	9102	535	412	7526	17958
					38254,71	539,35	8155	115		1330	
1773	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	6520,70	3235,58	4173	2071	--	2363	7059
					3285,12	772,93	2102	495		523	
		Колонна К5 400х400 /3шт/ (л.9,10)									
1774	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,07485	42695,06	2508,06	3196	187	146	2642	6305
					38254,71	539,35	2863	40		467	
1777	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,96	6520,70	3235,58	6260	3106	--	3545	10590
					3285,12	772,93	3154	742		784	
		Колонна К6 600х400 /3шт/ (л.9,10)									
1778	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,5589	42695,06	2508,06	23862	1401	1080	19731	47080
					38254,71	539,35	21381	301		3487	
1781	1106-1905-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром от 1,6 до 2,0 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,8	5811,51	3235,58	10461	5824	--	5485	17222
					2575,93	772,93	4637	1391		1276	
		Колонна К7 400х400 /6шт/ (л.9,10)									

1782	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой армат[illegible] отдельными стержнями	т	0,6072	42695,06	2508,06	25924	1522	1174	21436	51149
					38254,71	539,35	23228	327		3789	
1785	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,92	6520,70	3235,58	12520	6212	--	7090	21179
					3285,12	772,93	6307	1484		1569	
		Ригели (л.23)									
1786	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	424	4558,44	1914,26	1932778	811646	380615	852359	3007948
					1746,50	462,60	740517	196140		222811	
1787	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	424	2345,46	1441,99	994473	611404	--	483058	1595734
					903,47	348,50	383069	147764		118203	
		Ригели Рм1 /2шт/ (л.24)									
1788	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,3988	28065,06	5274,66	11192	2103	2913	6051	18623
					15485,59	1189,34	6176	474		1380	
1791	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,04	5269,82	2678,49	10750	5464	--	6769	18920
					2591,33	1054,92	5286	2152		1402	
		Ригели Рм3 /1шт/ (л.24)									
1792	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,5922	28065,06	5274,66	16620	3123	4326	8986	27655
					15485,59	1189,34	9171	704		2049	
1795	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,3	5269,82	2678,49	12121	6160	--	7632	21333
					2591,33	1054,92	5960	2426		1580	
		Ригели Рм2 /2шт/ (л.25)									
1796	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,649	28065,06	5274,66	46279	8698	12045	25022	77005
					15485,59	1189,34	25536	1961		5704	
1799	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	7,8	5269,82	2678,49	41105	20892	--	25881	72345
					2591,33	1054,92	20212	8228		5359	
		Ригели Рм4 /3шт/ (л.26)									
1800	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1978	28065,06	5274,66	61681	11593	16054	33350	102633
					15485,59	1189,34	34034	2614		7602	
1803	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,2	5269,82	2678,49	53752	27320	--	33844	94604
					2591,33	1054,92	26432	10760		7008	
		Ригели Рм5 /1шт/ (л.27)									
1804	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1447	28065,06	5274,66	4061	763	1057	2196	6757
					15485,59	1189,34	2241	172		501	

1807	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	3162 1555	1607 633	--	1991 412	5565
		Ригели Рм6 /1шт/ (л.27)									
1808	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,1112	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	3121 1722	586 132	813	1687 385	5193
1811	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,5	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	2635 1296	1339 527	--	1659 344	4638
		Ригели Рм7 /3шт/ (л.28)									
1812	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,8576	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	52134 28766	9798 2209	13570	28188 6426	86747
1815	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,7	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	45847 22545	23303 9178	--	28867 5977	80692
		Ригели Рм8 /1шт/ (л.28)									
1816	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2687	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	7541 4161	1418 320	1962	4077 929	12548
1819	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	9486 4664	4821 1899	--	5973 1237	16695
		Ригели Рм9 /3шт/ (л.29)									
1820	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,8587	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	80230 44269	15079 3400	20882	43378 9889	133497
1823	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	14,4	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	75885 37315	38571 15191	--	47780 9893	133559
		Ригели Рм10 /2шт/ (л.30)									
1824	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,872	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	24473 13503	4599 1037	6371	13232 3016	40721
1827	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	22133 10884	11250 4431	--	13936 2886	38954
		Ригели Рм11 /2шт/ (л.30)									
1828	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,8066	28065,06 15485,59	5274,66 1189,34	22637 12491	4254 959	5892	12239 2790	37667
1831	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,2	5269,82 2591,33	2678,49 1054,92	22133 10884	11250 4431	--	13936 2886	38954

1832	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,9058	28065,06	5274,66	53486	10053	13921	28919	88997
					15485,59	1189,34	29512	2267		6592	
1835	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9,6	5269,82	2678,49	50590	25713	--	31854	89039
					2591,33	1054,92	24877	10127		6596	
				Стены							
1836	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	509,4	4153,38	1617,98	2115732	824196	576185	831881	3183422
					1404,30	390,27	715351	198803		235809	
1837	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	509,4	2226,08	1158,78	1133966	590282	--	624570	1899219
					1067,30	280,05	543684	142657		140683	
		Стена по оси Е с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.12)									
1838	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,68087	35454,37	1516,11	59594	2548	2115	50516	118919
					32679,88	345,74	54931	581		8809	
1842	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	16,33	5988,70	3459,29	97795	56490	--	57761	168000
					2529,41	1357,50	41305	22168		12444	
		Стена по оси И с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.13)									
1843	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,31338	35454,37	1516,11	11111	475	395	9418	22171
					32679,88	345,74	10241	108		1642	
1847	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси Л с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.14)									
1848	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,17841	35454,37	1516,11	6325	271	224	5362	12622
					32679,88	345,74	5830	62		935	
1851	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	2,4	5988,70	3459,29	14373	8302	--	8489	24691
					2529,41	1357,50	6071	3258		1829	
		Стена по оси Н с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.15)									
1852	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,44932	35454,37	1516,11	15930	681	565	13504	31788
					32679,88	345,74	14684	155		2355	
1856	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси Р с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.17)									
1857	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,26219	35454,37	1516,11	44750	1913	1589	37933	89298
					32679,88	345,74	41248	436		6615	
1860	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	18,5	5988,70	3459,29	110791	63997	--	65436	190325
					2529,41	1357,50	46794	25114		14098	
		Стена по оси 13 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.19)									

1861	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобет[illegible] в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,88536	35454,37	1516,11	31390	1342	1115	26608	62638
					32679,88	345,74	28933	306		4640	
1862	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02225	349485,00	--	7776	--	7776	--	8398
					--	--	--	--		622	
1865	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	10,25	5988,70	3459,29	61384	35457	--	36255	105450
					2529,41	1357,50	25926	13914		7811	
		Стена по оси 14 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.20)									
1866	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38282	35454,37	1516,11	13573	580	482	11505	27084
					32679,88	345,74	12511	132		2006	
1867	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
1870	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	5988,70	3459,29	19463	11243	--	11496	33435
					2529,41	1357,50	8221	4412		2477	
		Стена по оси 17 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.21)									
1871	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,38282	35454,37	1516,11	13573	580	482	11505	27084
					32679,88	345,74	12511	132		2006	
1872	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
1875	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	5988,70	3459,29	19463	11243	--	11496	33435
					2529,41	1357,50	8221	4412		2477	
		Стена по оси 19 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.22)									
1876	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,43155	35454,37	1516,11	15300	654	543	12970	30531
					32679,88	345,74	14103	149		2262	
1877	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00432	349485,00	--	1510	--	1510	--	1631
					--	--	--	--		121	
1880	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,25	5988,70	3459,29	19463	11243	--	11496	33435
					2529,41	1357,50	8221	4412		2477	
				Перекрытия							
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.32)									
1881	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	2603,49	54,47	4244731	88804	1724900	2231517	6994348
					1491,06	13,00	2431027	21189		518100	
1882	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1630,4	903,10	27,46	1472413	44776	--	1308999	3003925
					875,64	6,64	1427637	10823		222513	
1883	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	23,5073	28326,95	1037,80	665890	24396	154901	448125	1203136

1887	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/			20699,68	248,93	486593	5852		89121	
			м3	328,2	5065,86	2839,99	1662614	932084	--	998681	2874198
					2225,87	1117,98	730530	366921		212904	
		Разные работы									
		Вход в подвал (л.37)									
		Лестница ЛН1 (л.37)									
1888	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,85	2300,98	992,83	1956	844	--	1206	3415
					1308,15	250,73	1112	213		253	
1889	1106-0101-0118 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	1,76	6702,30	1909,70	11796	3361	--	8445	21860
					4792,61	480,34	8435	845		1619	
		Стенка Ст1 (л.37)									
1891	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки /В10/	м3	0,84	2300,98	992,83	1933	834	--	1192	3375
					1308,15	250,73	1099	211		250	
1892	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /В20/	м3	6,9	13127,42	2314,69	90579	15972	--	71600	175153
					10812,72	590,38	74608	4074		12974	
1895	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,5875	796,71	17,42	6842	150	4213	2328	9903
					288,68	2,76	2479	24		734	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				16658618	4694210	3315704	9083801	27801808
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16658618				
		Материалы	Тенге				3040790				
		Всего заработная плата	Тенге					9982137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274911				
		Накладные расходы	Тенге				9083801				
		Сметная прибыль	Тенге				2059399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27801818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8007
		Сметная заработная плата	Тенге					9982137			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				27801818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8007
		Сметная заработная плата	Тенге					9982137			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				16658618	4694210	3315704	9083801	27801808
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16658618				
		Материалы	Тенге				3040790				
		Всего заработная плата	Тенге					9982137			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				274911				
		Накладные расходы	Тенге				9083801				
		Сметная прибыль	Тенге				2059399				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27801818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8007
		Сметная заработная плата	Тенге					9982137			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге				27801818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8007
		Сметная заработная плата	Тенге					9982137			
		ОТДЕЛ 6. БЛОК 6									
		РАЗДЕЛ 11. КЖ 0. БЛОК 6									
		Каркас									
		Колонны (л.6)									
2139	1106-1905-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного сечения высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	103	1861,26	827,99	191710	85283	53120	66877	279274
					517,54	195,97	53307	20185		20687	

2140	1106-1905-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции колонн квадратного и прямоугольного се высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриа ой опалубке. Демонтаж опалубки	м2	103	442,07	314,72	45533	32416	--	19065	69766
					127,35	76,06	13117	7834		5168	
		Колонна К1 400х400 /10шт/ (л.9)									
2141	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,2495	42695,06	2508,06	10652	626	481	8808	21017
					38254,71	539,35	9545	135		1557	
2142	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2331	349485,00	--	81465	--	81465	--	87982
					--	--	--	--		6517	
2144	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	3,2	6520,70	3235,58	20866	10353	--	11817	35298
					3285,12	772,93	10512	2473		2615	
		Колонна К2 400х400 /2шт/ (л.9)									
2145	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,18614	42695,06	2508,06	7947	466	360	6571	15680
					38254,71	539,35	7121	100		1161	
2146	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04662	349485,00	--	16293	--	16293	--	17596
					--	--	--	--		1303	
2148	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	6520,70	3235,58	4173	2071	--	2363	7059
					3285,12	772,93	2102	495		523	
		Колонна К3 400х400 /4шт/ (л.9)									
2149	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,53344	42695,06	2508,06	22775	1338	1030	18832	44935
					38254,71	539,35	20407	288		3329	
2150	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09324	349485,00	--	32586	--	32586	--	35193
					--	--	--	--		2607	
2152	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,28	6520,70	3235,58	8346	4141	--	4727	14119
					3285,12	772,93	4205	989		1046	
		Колонна К3-1 400х400 /1шт/ (л.9)									
2153	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,12534	42695,06	2508,06	5351	315	241	4425	10558
					38254,71	539,35	4795	68		782	
2154	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0435	349485,00	--	15203	--	15203	--	16419
					--	--	--	--		1216	
2156	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	6520,70	3235,58	2087	1035	--	1182	3530
					3285,12	772,93	1051	247		261	
		Колонна К4 400х400 /5шт/ (л.9)									
2157	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,57335	42695,06	2508,06	24479	1438	1108	20241	48297
					38254,71	539,35	21933	309		3578	
2158	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11655	349485,00	--	40732	--	40732	--	43991

2160	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	1,6	--	--	--	--		3259	
					6520,70	3235,58	10433	5177	--	5909	17649
					3285,12	772,93	5256	1237		1307	
		Колонна К5 400х400 /7шт/ (л.9)									
2161	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,96418	42695,06	2508,06	41166	2418	1864	34038	81220
					38254,71	539,35	36884	520		6016	
2162	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32466	349485,00	--	113464	--	113464	--	122541
					--	--	--	--		9077	
2164	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	2,24	6520,70	3235,58	14606	7247	--	8272	24708
					3285,12	772,93	7359	1731		1830	
		Колонна К5-1 400х400 /1шт/ (л.10)									
2165	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,151	42695,06	2508,06	6447	378	293	5331	12720
					38254,71	539,35	5776	81		942	
2166	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05964	349485,00	--	20843	--	20843	--	22510
					--	--	--	--		1667	
2168	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,32	6520,70	3235,58	2087	1035	--	1182	3530
					3285,12	772,93	1051	247		261	
		Колонна К6 400х400 /2шт/ (л.10)									
2169	1106-1905-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции колонн. Армирование с установкой арматуры отдельными стержнями	т	0,32384	42695,06	2508,06	13826	813	625	11432	27279
					38254,71	539,35	12388	175		2021	
2170	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14112	349485,00	--	49319	--	49319	--	53265
					--	--	--	--		3946	
2172	1106-1905-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции колонн квадратного сечения периметром до 1,6 м высотой до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование по схеме "Кран-бадья" /В25/	м3	0,64	6520,70	3235,58	4173	2071	--	2363	7059
					3285,12	772,93	2102	495		523	
		Ригели (л.16)									
2173	1106-1907-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	241,15	4558,44	1914,26	1099268	461624	216475	484779	1710771
					1746,50	462,60	421169	111555		126724	
2174	1106-1907-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	241,15	2345,46	1441,99	565607	347736	--	274739	907574
					903,47	348,50	217871	84041		67228	
		Ригели Рм1 /1шт/ (л.17)									
2175	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,61638	28065,06	5274,66	17299	3251	4503	9353	28784
					15485,59	1189,34	9545	733		2132	
2176	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0252	349485,00	--	8807	--	8807	--	9512

2179	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,8	--	--	--	--		705	
					5269,82	2678,49	9486	4821	--	5973	16695
					2591,33	1054,92	4664	1899		1237	
		Ригели Рм4 /5шт/ (л.17)									
2180	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,75705	28065,06	5274,66	77377	14542	20140	41836	128750
					15485,59	1189,34	42695	3279		9537	
2181	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1365	349485,00	--	47705	--	47705	--	51521
					--	--	--	--		3816	
2184	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	9	5269,82	2678,49	47428	24106	--	29863	83474
					2591,33	1054,92	23322	9494		6183	
		Ригели Рм2 /1шт/ (л.18)									
2185	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2427	28065,06	5274,66	6811	1281	1772	3683	11333
					15485,59	1189,34	3758	289		840	
2186	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098	349485,00	--	3425	--	3425	--	3699
					--	--	--	--		274	
2189	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	5269,82	2678,49	3162	1607	--	1991	5565
					2591,33	1054,92	1555	633		412	
		Ригели Рм3 /1шт/ (л.18)									
2190	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,2252	28065,06	5274,66	6320	1188	1645	3417	10516
					15485,59	1189,34	3487	268		779	
2191	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00966	349485,00	--	3376	--	3376	--	3646
					--	--	--	--		270	
2194	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	5269,82	2678,49	3162	1607	--	1991	5565
					2591,33	1054,92	1555	633		412	
		Ригели Рм5 /2шт/ (л.19)									
2195	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,4846	28065,06	5274,66	69730	13105	18150	37702	116026
					15485,59	1189,34	38475	2955		8595	
2196	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32472	349485,00	--	113485	--	113485	--	122564
					--	--	--	--		9079	
2199	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	8,4	5269,82	2678,49	44267	22499	--	27872	77910
					2591,33	1054,92	21767	8861		5771	
		Ригели Рм6 /1шт/ (л.20)									
2200	1106-1907-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,2423	28065,06	5274,66	34865	6553	9074	18851	58013
					15485,59	1189,34	19238	1478		4297	

2201	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06688	349485,00	--	23374	--	23374	--	25244
					--	--	--	--		1870	
2204	1106-1907-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Конструкции балок на высоте от опорной поверхности до 6 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	4,9	5269,82	2678,49	25822	13125	--	16259	45447
					2591,33	1054,92	12698	5169		3366	
		Стены									
2205	1106-1904-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м2	320	4153,38	1617,98	1329082	517752	361953	522579	1999794
					1404,30	390,27	449377	124886		148133	
2206	1106-1904-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м2	320	2226,08	1158,78	712346	370810	--	392349	1193071
					1067,30	280,05	341537	89616		88376	
		Стена по оси Р с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.11)									
2207	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,6922	35454,37	1516,11	24542	1049	872	20803	48972
					32679,88	345,74	22621	239		3628	
2208	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0359	349485,00	--	12547	--	12547	--	13551
					--	--	--	--		1004	
		Стена по оси Е с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.12)									
2211	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,13188	35454,37	1516,11	4676	200	166	3963	9331
					32679,88	345,74	4310	46		691	
2212	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02112	349485,00	--	7381	--	7381	--	7971
					--	--	--	--		590	
2214	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	1,4	5988,70	3459,29	8384	4844	--	4952	14403
					2529,41	1357,50	3541	1901		1067	
		Стена по оси Ж с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.13)									
2215	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,167	35454,37	1516,11	5921	253	210	5019	11815
					32679,88	345,74	5458	58		875	
2216	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00496	349485,00	--	1733	--	1733	--	1872
					--	--	--	--		139	
2218	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,22	5988,70	3459,29	19284	11139	--	11389	33127
					2529,41	1357,50	8145	4371		2454	
		Стена по оси 25 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.15)									
2219	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,5228	35454,37	1516,11	53990	2308	1917	45765	107736
					32679,88	345,74	49765	526		7980	
2220	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03196	349485,00	--	11170	--	11170	--	12064
					--	--	--	--		894	
2221	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,4908	349459,00	--	520973	--	520973	--	562651
					--	--	--	--		41678	

2222	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобе[illegible] в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	22,27	5988,70	3459,29	133368	77039	--	78771	229110
					2529,41	1357,50	56330	30232		16971	
		Стена по оси 22 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.15)									
2223	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,06594	35454,37	1516,11	2338	100	83	1982	4665
					32679,88	345,74	2155	23		346	
2224	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00792	349485,00	--	2768	--	2768	--	2989
					--	--	--	--		221	
2226	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	0,6	5988,70	3459,29	3593	2076	--	2122	6172
					2529,41	1357,50	1518	815		457	
		Стена по оси Ст1 с отм. -2,600 до отм. -0,100 (л.15)									
2227	1106-1904-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,32183	35454,37	1516,11	11410	488	405	9672	22769
					32679,88	345,74	10517	111		1687	
2228	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00399	349485,00	--	1394	--	1394	--	1506
					--	--	--	--		112	
2230	1106-1904-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции стен высотой до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	3,7	5988,70	3459,29	22158	12800	--	13087	38065
					2529,41	1357,50	9359	5023		2820	
				Перекрытия							
		Плита перекрытия на отм. -0,100 (л.24)									
2231	1106-1906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	2603,49	54,47	2073680	43384	842666	1090164	3416951
					1491,06	13,00	1187630	10352		253108	
2232	1106-1906-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	796,5	903,10	27,46	719319	21875	--	639486	1467509
					875,64	6,64	697444	5288		108704	
2233	1106-1906-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	11,5507	28326,95	1037,80	327196	11987	76113	220194	591181
					20699,68	248,93	239096	2875		43791	
2234	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4982	349485,00	--	174113	--	174113	--	188042
					--	--	--	--		13929	
2235	214-210-0501 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	10,9245	349459,00	--	3817665	--	3817665	--	4123078
					--	--	--	--		305413	
2237	1106-1906-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом /В25/	м3	159,3	5065,86	2839,99	806991	452410	--	484734	1395063
					2225,87	1117,98	354581	178094		103338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				13825360	2606180	6735087	4738775	20049262
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13825360				
		Материалы	Тенге				1615269				
		Всего заработная плата	Тенге					5207446			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5119821				

Накладные расходы	Тенге				4738775				
Сметная прибыль	Тенге				1485132				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				20049267				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
Сметная заработная плата	Тенге								4169
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					5207446			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20049267				
Сметная заработная плата	Тенге								4169
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	**Тенге**					5207446			
Стоимость общестроительных работ	Тенге				13825360	2606180	6735087	4738775	20049262
Материалы	Тенге				13825360				
Всего заработная плата	Тенге				1615269				
Стоимость материалов и конструкций	Тенге					5207446			
Накладные расходы	Тенге				5119821				
Сметная прибыль	Тенге				4738775				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1485132				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20049267				
Сметная заработная плата	Тенге								4169
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					5207446			
Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20049267				
Сметная заработная плата	Тенге								4169
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					5207446			
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				96737587				307637997
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50317552			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13945460			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37072121		
- Накладные расходы	Тенге							100722725	
- Сметная прибыль	Тенге							22787998	
ИТОГО БЕЗ НДС:	**Тенге**								**307 637 997**
НДС-12%	**Тенге**								**36 916 560**
ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**344 554 557**

Подрядчик	**Таранов И.В.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Заказчик:			
Руководитель проекта	**Ергалиев Б.М**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ОУ	**Бенедиктова Я.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Прораб	**Бекасылов А.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Начальник Участка	**Жунусов С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**
Инженер ПТО	**Дарибаев С.**		
	(ФИО)	**Подпись**	**(Дата)**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«МИДЭС Строй»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Город Алматы Республика Казахстан