Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ " Управление строительства Туркестанской области "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каратау ЛТД "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство учебного корпуса на 300 мест, столовой, спортивного зала для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в селе Бескубыр, сельского округа Кошкарата, Келесского района, Туркестанской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **договор № 91 от 19.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2022 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1 на Земляные работы											
РАЗДЕЛ 1.Землянные работы											
1	**Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**16563,0303**	**114,12**	**108,59**	**1890098**	**1798497**	**--**	**358256**	**2428223**
		НР - 72%; СП - 8%			**5,53**	**24,51**	**91602**	**405976**		**179868**	
2	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**935,009775**	**33,08**	**33,08**	**30933**	**30933**	**--**	**8848**	**42964**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**13,14**	**--**	**12289**		**3182**	
3	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**11,7339**	**2018,02**	**--**	**23679**	**--**	**--**	**17049**	**43986**
		НР - 72%; СП - 8%			**2018,02**	**--**	**23679**	**--**		**3258**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1944710**	**1829430**	**--**	**384153**	**2515173**
							115281	**418266**	**--**	**186308**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2515173**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1 Трансформаторная подстанция и сети электроснабжения											
РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция											
		Площадка под трансформатор									
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,496	1681,68	--	10924	--	--	7865	20293
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	10924	--		1503	
2	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,816	799,16	--	4648	--	--	3346	8634
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	4648	--		640	
		Лишний грунт объемом 0,68м3									
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м /Разравнивание лишнего грунта на территории/. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,68	30,18	30,18	21	21	--	5	28
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	8		2	
4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,272	17128,78	1111,53	4659	302	4009	377	5439
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	348	67		403	
5	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,816	20338,23	1359,04	16596	1109	12834	2643	20778
		НР - 91%; СП - 8%			3251,46	307,72	2653	251		1539	
6	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01678	15334,38	1406,22	257	24	--	221	517
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	233	10		38	
7	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01678	247045,00	--	4145	--	4145	--	4477
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
8	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,006024	902007,64	1328,64	5434	8	3945	1351	7328
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	1481	3		543	
		Трансформаторная подстанция									
9	Е11-330208-0203 1133-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	14970,88	8369,12	14971	8369	2265	6835	23551
		НР - 80%; СП - 8%			4336,76	4207,40	4337	4207		1744	
10	Е11-330208-0204 1133-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	57475,04	16961,38	57475	16961	27667	15240	78533
		НР - 80%; СП - 8%			12847,41	6203,02	12847	6203		5817	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	51-080102-0417 5108-0102-0417 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1524103,00	--	1524103	--		--	1524103
					--	--	--	--	1524103	--	
12	51-080101-0107 5108-0101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	1529166,00	--	1529166	--		--	1529166
					--	--	--	--	1529166	--	
13	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1330,01	81,25	1330	81	28	903	2412
		НР - 72%; СП - 8%			1221,48	32,81	1221	33		179	
14	С123-070501-1107 2307-0501-1107 РСНБ РК 2015 прим.	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,5 /ЦЭ6850М/	шт.	1	47283,00	--	47283	--	47283	--	51066
		СП - 8%			--	--	--	--		3783	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3221012	26875	102176	38786	3276325
							38693	10782	3053269	16523	
	Стоимость оборудования		Тенге				3053269				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3053269				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3276323				
		РАЗДЕЛ 3.Сети ВЛ-10кВ									
22	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,18	165598,51	93999,26	29808	16920	645	14216	47546
		НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	12243	5527		3522	
23	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,54	282479,00	--	152539	--	152539	--	164742
		СП - 8%			--	--	--	--		12203	
24	Е11-330209-0101 1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	210	251,90	49,39	52900	10372	532	35866	95868
		НР - 80%; СП - 8%			199,98	13,51	41996	2837		7101	
25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,155	228894,00	--	35479	--	35479	--	38317
		СП - 8%			--	--	--	--		2838	
		Устройство ответвления /1шт/									
26	Е11-330206-0103 1133-0206-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ. Устройство с помощью механизмов. /Устройство ответвительное УОК/	ответвление	1	4811,73	858,77	4812	859	687	2927	8357
		НР - 80%; СП - 8%			3266,46	391,79	3266	392		619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса ТМ-66	шт	1	4339,55	--	4340	--	4340	--	4687
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
28	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-51	шт	1	1099,23	--	1099	--	1099	--	1187
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
29	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
30	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	3	3112,33	--	9337	--	9337	--	10084
		СП - 8%			--	--	--	--		747	
31	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	866,00	--	5196	--	5196	--	5612
		СП - 8%			--	--	--	--		416	
32	С124-040204-1911 2404-0204-1911 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы соединительные прессуемые SJ10/P ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7200,00	--	7200	--	7200	--	7776
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
		Опора П10-3.1с /1шт/									
33	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7376,42	3128,75	7376	3129	648	4134	12431
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	3599	1569		921	
34	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	38867,00	--	38867	--	38867	--	41976
		СП - 8%			--	--	--	--		3109	
35	ТОО "Инвольт" стр.	Оголовок ОГs-54	шт	1	18394,61	--	18395	--	18395	--	19866
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
36	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
37	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
38	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
39	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	3112,33	--	18674	--	18674	--	20168
		СП - 8%			--	--	--	--		1494	
40	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Разрядник длинноискровой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
		Опора Кр10-3.1с /2шт/									
41	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	14913,99	7232,40	29828	14465	1298	17057	50636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	14065	7257		3751	
42	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	4	38867,00	--	155468	--	155468	--	167905
		СП - 8%			--	--	--	--		12437	
43	ТОО "Инвольт" стр.	**Траверса ТМ-73**	шт	2	6379,55	--	12759	--	12759	--	13780
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
44	ТОО "Инвольт" стр.	**Траверса TMs-60a**	шт	2	3109,18	--	6218	--	6218	--	6716
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
45	ТОО "Инвольт" стр.	**Накладка ОГ-52**	шт	2	1503,59	--	3007	--	3007	--	3248
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
46	ТОО "Инвольт" стр.	**Хомут Х-51**	шт	4	1099,23	--	4397	--	4397	--	4749
		СП - 8%			--	--	--	--		352	
47	ТОО "Инвольт" стр.	**Крепление подкоса У-52**	шт	2	4599,11	--	9198	--	9198	--	9934
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
48	ТОО "Инвольт" стр.	**Проводник заземляющий ЗП21**	м	4	1040,95	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
49	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2**	шт.	14	866,00	--	12124	--	12124	--	13094
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
50	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15**	шт.	14	394,00	--	5516	--	5516	--	5957
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
51	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37**	шт.	2	10777,00	--	21554	--	21554	--	23278
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
52	С124-040207-4713	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	4	3202,83	--	12811	--	12811	--	13836
		СП - 8%			--	--	--	--		1025	
53	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98**	шт.	24	651,00	--	15624	--	15624	--	16874
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
54	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
		СП - 8%			--	--	--	--		13994	
55	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
56	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	5395,00	--	32370	--	32370	--	34960
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743,00	--	4458	--	4458	--	4815
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
58	С124-040109-1301 2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SD197 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17604,00	--	105624	--	105624	--	114074
		СП - 8%			--	--	--	--		8450	
59	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3654,63	643,58	3655	644	309	2120	6236
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	2702	242		462	
60	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный /Монтаж привода ПРНЗ/. Монтаж оборудования	шт.	2	6761,24	198,31	13522	397	2317	7878	23112
		НР - 72%; СП - 8%			5404,00	66,74	10808	133		1712	
61	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
62	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн КМ-1	шт	2	1748,57	--	3497	--	3497	--	3777
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
63	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00176	499537,00	--	879	--	879	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
64	С124-040206-0718 2404-0206-0718 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	765,00	--	9180	--	9180	--	9914
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
65	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-1	м	2	8938,66	--	17877	--	17877	--	19308
		СП - 8%			--	--	--	--		1430	
66	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-2	м	2	2313,21	--	4626	--	4626	--	4997
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
67	ТОО "Инвольт" стр.	Вал привода РА-3	м	6	7217,41	--	43304	--	43304	--	46769
		СП - 8%			--	--	--	--		3464	
68	ТОО "Инвольт" стр.	Кронштейн РА-5	м	2	971,73	--	1943	--	1943	--	2099
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
69	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-7	шт	6	925,29	--	5552	--	5552	--	5996
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
70	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-8	шт	2	925,29	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП-1	м	9	925,29	--	8328	--	8328	--	8994
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		Опора УА10-1.2с /2шт/									
72	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	22875,80	11642,69	45752	23285	1299	26282	77796
		НР - 80%; СП - 8%			10584,00	5842,11	21168	11684		5763	
73	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А СТ РК 2387-2013	шт.	4	38867,00	--	155468	--	155468	--	167905
		СП - 8%			--	--	--	--		12437	
74	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса ТМ-73	шт	2	6379,55	--	12759	--	12759	--	13780
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
75	ТОО "Инвольт" стр.	Траверса TMs-60	шт	2	3044,52	--	6089	--	6089	--	6576
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
76	ТОО "Инвольт" стр.	Накладка ОГ-52	шт	2	1503,59	--	3007	--	3007	--	3248
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
77	ТОО "Инвольт" стр.	Хомут Х-51	шт	4	1387,93	--	5552	--	5552	--	5996
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
78	ТОО "Инвольт" стр.	Крепление подкоса У-52	шт	4	4599,11	--	18396	--	18396	--	19868
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
79	ТОО "Инвольт" стр.	Крепление изолятор КИsI	шт	2	3125,00	--	6250	--	6250	--	6750
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
80	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	4	1040,95	--	4164	--	4164	--	4497
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
81	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	10	866,00	--	8660	--	8660	--	9353
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
82	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	10	394,00	--	3940	--	3940	--	4255
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
83	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37	шт.	6	10777,00	--	64662	--	64662	--	69835
		СП - 8%			--	--	--	--		5173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	С124-040207-4713	Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98	комплект	12	3398,33	--	40780	--	40780	--	44042
		СП - 8%			--	--	--	--		3262	
85	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	651,00	--	15624	--	15624	--	16874
		СП - 8%			--	--	--	--		1250	
86	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577,00	--	174924	--	174924	--	188918
		СП - 8%			--	--	--	--		13994	
87	С124-040207-3228 2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO235 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	6913,00	--	82956	--	82956	--	89592
		СП - 8%			--	--	--	--		6636	
88	С124-040207-5007 2404-0207-5007 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SL25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	5395,00	--	32370	--	32370	--	34960
		СП - 8%			--	--	--	--		2590	
89	С124-040207-5203 2404-0207-5203 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	743,00	--	4458	--	4458	--	4815
		СП - 8%			--	--	--	--		357	
90	С124-040109-1301 2404-0109-1301 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI97 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	17604,00	--	105624	--	105624	--	114074
		СП - 8%			--	--	--	--		8450	
		Опора УП10-3.1с /1шт/									
91	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
92	С121-040405-0102 2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	38867,00	--	77734	--	77734	--	83953
		СП - 8%			--	--	--	--		6219	
93	ТОО "Инвольт" стр.	Оголовок ОГs-58	шт	1	16710,70	--	16711	--	16711	--	18048
		СП - 8%			--	--	--	--		1337	
94	ТОО "Инвольт" стр.	Крепление подкоса У-52	шт	1	4599,11	--	4599	--	4599	--	4967
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
95	ТОО "Инвольт" стр.	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1040,95	--	2082	--	2082	--	2248
		СП - 8%			--	--	--	--		167	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные SL37.2**	шт.	3	866,00	--	2598	--	2598	--	2806
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
97	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	**Кожух защитный для зажима SP15**	шт.	3	394,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
98	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37**	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
99	С124-040207-4713	**Вязка спиральная SO115.9573 ГОСТ Р 51177-98**	комплект	6	3202,83	--	19217	--	19217	--	20754
		СП - 8%			--	--	--	--		1537	
100	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	**Разрядник длинноискровой SDI97 ГОСТ Р 55189-2012**	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2394171	77302	2110159	119009	2707048
							116879	33270	89830	193866	
	Стоимость оборудования		Тенге				89830				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				89830				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					**8 498 543**				
		Оборудование					**3 143 099**				
		Всего прямые затраты					**5 355 444**				
	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения 2,9%**					**155 308**				
		Итого					**5 510 752**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%**					**38 575**				
		Итого					**5 549 327**				
	ГН ОССС	**Непреведенные работы и затраты-2%**					**110 987**				
		Итого					**5 660 314**				
		Оборудование					**3 143 099**				
		Итого					**8 803 413**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2020 год - 54 %, К=1**					**4 753 843**				
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	**в том числе в текущих ценах на 2021 год - 46 %, К=1,0501698**					**4 252 736**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах на 2021 год					**9 006 579**				
		Понижающий коэффициент К=0,95					**8 556 250**				
	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость - 12 %**					**1 026 750**				
		Всего к оплате					**9 583 000**				

Директор ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Егембердиев Д.С.**

М.П.

Директор ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Сірнебаев Т.Ж.**

М.П.

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы"

_____ **Самбетов А.К.**

ГИП ТОО "НПТЦ "САМИ"

_____ **Джанаев А.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Турсынбеков К.А.**

М.П.

Главный инженер ТОО "Қаратау ЛТД"

_____ **Байтуров Д.К.**