Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Актобе «13» 12 2019 года

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", руководитель Досов Н.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Декларации о соответствии (прилагается) от 13.12.2019 года, ТОО «Актобе Нефте Газ Строй", Актюбинская область, г.Актобе, ул. Мишина, 4,2директор Естемисов Серик Мырзабаевич**,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)от 13.12.2019 года, ТОО «Актам Инжиниринг", Актюбинская область, г.Актобе, пр-кт А.Молдагуловой 42, директор Ешимкулов Нургали Таттигалиевич,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)от 13_.12.2019 года, ТОО «Инженерное проектирование», Актюбинская область, г.Актобе, ул. Е.Батыра 158, директор Какуша Павел Николаевич,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2»**
наименование объекта, вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), **уровень ответственности II (нормальный), не относящийся к технически сложным**, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: город Актобе, ж/м Жана-Коныс-2,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"_19_" _06___2017 года №3059 ГУ «Акимат города Актобе»;**
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» KZ17REA00127439 от 24.04.2019 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование» Рабочий проект **Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) Государственное учреждение «Отдел строительства города Актобе» №03-8/179 от 03.04.2018 года_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель **2019 год**;
месяц, год
окончание работ декабрь **2019 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___12_____;
фактически, месяц: 8_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопроводов	м м	28 318,00		25 684,5	
ПГБ-15-2НВ-У1	ед	1		1	
КЛ-0,22 кВ	метр	123		123	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2» г. Актобе» разработан на основании технических условий №340 от 06.03.2017г., выданы АПФ АО«КазТрансГаз-Аймак».
Точка подключения – проектриуемый подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления II категории диаметром 225 мм.
Газопровод высокого давления II категории уложен подземным и надземным способом. Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода из труб диаметром 225х20,5 мм ВК 11 СТ РК ИСО 4437-2004 (СТ РК ГОСТ Р 50838-2011). Надземная прокладка из труб стальных электросварных диаметрами 219х4,0 мм - 8,0 м, 57х3,0 мм - 5,0 м по ГОСТ 10704-91 до проектируемого ПГБ. Укладка газопровода осуществлена на песчаное основание толщиной не менее 10 см. Контроль качества сварных стыков согласно табл.22 СП РК 4.03-101-2013 для подземного газопровода высокого давления составляет - 100%.

Для понижения давления с высокого 6,0 кгс/см^2 до среднего 3,0 кгс/см^2 и низкого 0,03 кгс/см^2, а также поддержания его на заданном уровне установлено ПГБ-15-2НВ-У1 с узлом учета газа «Delta» С-650 и двумя линиями редуцирования и разными регуляторами на среднее и низкое выходное давление, на базе РДГ-80В и РДГ-80Н в ограждении.
Газопровод среднего давления уложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 диаметром 63х5,8мм СТ РК ИСО 4437-2004 (СТ РК ГОСТ Р 50838-2011) и надземным из труб стальных электросварных диаметром 57х4,0 мм ГОСТ 10704-91.

Контроль качества сварных стыков согласно табл.22 СП РК 4.03-101-2013 для подземного газопровода среднего давления составляет - 50%.
Газопровод низкого давления уложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 СТ РК ИСО 4434-2004 диаметрами 355х21,1 мм, 225х13,4 мм., 160х9,5 мм, 110х6,6 мм, 63х3,8 мм и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91 диаметрами 325х7,0 мм, 57х3,0 мм. Контроль качества сварных стыков согласно табл 22 СП РК 4.03-101-2013 для полиэтиленового газопровода низкого давления со средней степенью автоматизации составляет-10 %. Контроль качества сварных стыков согласно табл.14 МСН 4.03-01-2003 для надземного стального газопровода составляет-5 %.
Строительство и монтаж газопровода велся согласно , СН РК 4.03-01-2011, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения» СН РК 4.03-101-2013, МСН 4.03-103-2005, "Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", и Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения)и
приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **410 234,589** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 337 134,976 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 726,118ятысяч тенге; прочие затраты 62 373,495тысяч тенге._____

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге; прочие затраты _____тысяч тенге_____

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство сетей газоснабжения жилого массива «Жанаконыс-2»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Досов Нурлан Жубанышевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

Ешимкулов Нургали Таттигалиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Булайчиков Юрий Георгиевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперт Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Естемисов Серик Мырзабаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 15

к акту приемки объекта

в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	Протяженность трубопровода	м	25 684,6
	Протяженность воздушной прокладки:	м	
	1) на эстакадах	м	
	2) на опорах	м	
	3) безопорная прокладка	м	
	Количество опор (УВГЗ)	шт	1 067
	Протяженность подземной прокладки:	м	22 464
	1) в проходных каналах	м	
	2) в полупроходных каналах	м	
	3) бесканальная прокладка	м	
2	Количество колодцев (камер)	шт	
3	Количество компенсаторов	шт	
4	Количество вводов	шт	
5	Количество задвижек d =300-1, d.=200-2, d.=50-1	шт	4

6	Вентили (клапан) d =	шт	
	d =	шт	
7	Кран проходной d =50	шт	1 067
	d =100 ПЭ	шт	33
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	
9	Переходники	шт	6
10	Затворы поворотные	шт	
11	Регуляторы давления (ПГБ)	шт	1
12	Скважины	шт	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Досов Нурлан Жубанышевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Булайчиков Юрий Георгиевич** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)