Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС),РК, г. Алматы, ул. Первая, д. 58** — **190340000423**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 от 03.06.2022 года

Номер документа	Дата составления
25	25.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» со строительством пристроек лечебных корпусов на 360 коек со сносом существующих строений», 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Демченко 83б			работа	1,00	65 403 796,70	65 403 796,70
				Итого	1	x	65 403 796,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС) БИН 190340000423

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360 коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		9	03.06.2022							

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б	65 403 796,70	58 396 247,05							7 007 549,65	65 403 796,70
Итого										65 403 796,70
Удержания аванса 30%										19 621 139,01
Итого к оплате										**45 782 657,69**

Заказчик:
ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)
БИН 190340000423
Управляющий директор

_____ **Рулал Наджхаван**

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница"
БИН 990240000864
Директор

_____ **Ахметова Э.А.**

Авторский надзор
ТОО «Проектный институт «Здравпроект»
БИН 971040000736
Эксперт

_____ **Гаврилова С.В.**

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита»
БИН 060640001000
Эксперт

_____ **Кыдыралиев М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.06.2022

РЕЕСТР
актов выполненных работ за август 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-01	Конструкции железобетонные (КЖ)	65 403 796,70
		Итого:	**65 403 796,70**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **август 2022 (месяц, год) на 02-01-01 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы /КЖ-2/									
1	1	**Е11-010102-0344 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**1749,114**	**297,7**	**297,7**	**520711**	**520711**	**0**	**98167**	**668388**
				м3 грунта		**0**	**77,95**	**0**	**136343**		**49510**	
2	2	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		**91828,485**	**48**		**4407767**				**4760388**
				т·км							**352621**	
3	3	**Е11-010102-0602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		**1749,114**	**41,84**	**36,64**	**73176**	**64087**	**210**	**20787**	**101480**
				м3 грунта		**5,08**	**11,43**	**8879**	**19992**		**7517**	
	3.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,07	2946				206,12		
4	4	**Е11-010101-0344 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**1811,756**	**222,68**	**222,68**	**403442**	**403441**	**0**	**76063**	**517865**
				м3 грунта		**0**	**58,31**	**0**	**105643**		**38360**	
5	5	**Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**110,13**	**3261,2**	**0**	**359156**	**0**	**0**	**258592**	**667168**
				м3 грунта		**3261,2**	**0**	**359156**	**0**		**49420**	
6	6	**Е11-010104-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		**1729,6974**	**61,27**	**61,27**	**105979**	**105979**	**0**	**23687**	**140039**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		**0**	**19,02**	**0**	**32899**		**10373**	
7	**7**	**Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		**1729,6974**	**259,47**	**121,25**	**448802**	**209726**	**0**	**243495**	**747681**
				м3 уплотненного грунта		**138,22**	**57,3**	**239076**	**99112**		**55384**	
8	**8**	**Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		**192,1886**	**1417,18**	**0**	**272365**	**0**	**0**	**196103**	**505945**
				м3 грунта		**1417,18**	**0**	**272365**	**0**		**37477**	
9	**9**	**Е11-010201-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**		**1965**	**730,17**	**727,57**	**1434792**	**1429675**	**236**	**338680**	**1915350**
				м3 грунтовой подушки		**2,48**	**236,9**	**4881**	**465508**		**141878**	
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,86	31				243,66		
10	**10**	**Е11-010201-0908 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 10-14 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м**		**971,73**	**1261,3**	**1058,66**	**1225642**	**1028732**	**42387**	**343113**	**1694255**
				м2 уплотненной поверхности основания		**159,02**	**331,39**	**154524**	**322022**		**125500**	
	10.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3807	17385				41389,14		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы /КЖ-2/									**11718559**
			Раздел: 2. Фундаменты									
11	**11**	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**62,6**	**6013,01**	**1666,42**	**376414**	**104318**	**142857**	**140150**	**557889**
				м3		**2064,53**	**395,72**	**129239**	**24772**		**41325**	
12	**12**	**С1212-101-1813**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**		**63,852**	**20307**		**1296643**		**1296643**		**1400374**
				м3							**103731**	
13	**13**	**Е11-060101-0121 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**		**337,2**	**10375,59**	**2641,36**	**3498648**	**890666**	**912160**	**1727533**	**5644276**
				м3		**5029,13**	**600,73**	**1695822**	**202566**		**418095**	
14	**14**	**С1212-101-2302**	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		**342,258**	**24562**		**8406541**		**8406541**		**9079064**
				м3							**672523**	
15	**15**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**14,52546**	**408502**		**5933679**		**5933679**		**6408373**
				т							**474694**	
16	**16**	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		**0,1344**	**383607**		**51557**		**51557**		**55682**
				т							**4125**	
17	**17**	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		**17,29949**	**369145**		**6386020**		**6386020**		**6896902**
				т							**510882**	
18	**18**	**Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		**449,6**	**1238,35**	**28,51**	**556762**	**12818**	**339093**	**192339**	**809029**
				м2 поверхности		**455,63**	**4,37**	**204851**	**1965**		**59928**	
	18.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1079,04	295				318316,8		
19	**19**	**Е11-060301-0406 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**		**4,4621**	**121100,72**	**26383,83**	**540364**	**117728**	**8714**	**422134**	**1039498**
				т		**92763,9**	**11196,88**	**413922**	**49962**		**77000**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,10632	369145		1146682		1146682	91735	1238417
21	21	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,99522	408502		406549		406549	32524	439073
22	22	С1214-208-0103	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	т	0,27632	578162		159758		159758	12781	172539
23	23	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,08424	498437		41988		41988	3359	45347
24	24	Е11-060401-0105 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	м3	49,83	30901,97 17600,39	4194,88 1027,13	1539845 877028	209031 51182	453787	844671 190761	2575277
	24.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4002	125436				175638,37		
25	25	С1212-101-2302	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	50,57745	24562		1242283		1242283	99383	1341666
26	26	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,302146	369145		849826		849826	67986	917812
27	27	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,32578	408502		541584		541584	43327	584911
28	28	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4224	408502		172551		172551	13804	186355
29	29	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	3,22	6013,01 2064,53	1666,42 395,72	19362 6648	5366 1274	7348	7209 2126	28697
30	30	С1212-101-1813	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м3	3,2844	20307		66696		66696	5336	72032
31	31	Е11-060101-0120 Кзтр и Кэм=1,08	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	32,844	13282,94 6963,41	2975,27 680,46	436265 228706	97720 22349	109839	228460 53178	717903
32	32	С1212-101-2302	**Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	м3	3,2683	24562		80276		80276	6422	86698
33	33	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,790832	383607		303369		303369	24269	327638
34	34	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		0,966	369145		356594		356594		385122

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т							28528	
35	35	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,211232	408502		86289		86289		93192
				т							6903	
36	36	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		218,96	1238,35	28,51	271149	6243	165142	93671	394006
				м2 поверхности		455,63	4,37	99765	957		29186	
	36.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	525,504	295				155023,68		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									41497772
			Раздел: 3. Каркас /КЖ-6/									
37	37	Е11-060501-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		42,5	70695,75	42468,86	3004569	1804926	140156	1357848	4711410
				м3		24929,11	10180,08	1059487	432653		348993	
38	38	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		43,1375	22442		968092		968092		1045539
				м3							77447	
39	39	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		3,19116	408502		1303595		1303595		1407883
				т							104288	
40	40	С1214-210-0102	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**		0,32834	394084		129394		129394		139745
				т							10351	
41	41	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		6,0362	369145		2228233		2228233		2406492
				т							178259	
42	42	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		0,288	383607		110479		110479		119317
				т							8838	
			Итого по разделу: 3. Каркас /КЖ-6/									9830386
			Раздел: 4. Ригели монолитные Рм1-1, Рм1, РМ2-1, Рм2 (2шт. + 9шт. + 2шт. +2шт.) /КЖ-6,11-14/									
			Раздел: 5. Перекрытия на отм.+3.200/КЖ-15/									
			Раздел: 6. Крыша /КЖ-16/									
			Раздел: 7. Стены. Перегородки									
			ИТОГО:					51763888	7011167	34590607	6612702	63046717
								5754349	1969199		4670127	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		945 701				
			Итого с временными									63 992 418
			Зимние удорожания			0,7 %		447 947				
			Итого с зимними удорожаниями									64 440 365
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 288 807				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65 729 172
			НДС			12 %		7 887 501				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**73 616 673**
			Скидка подрядчика			**11,16%**						**8 212 876,3**
			Итого с вычетом скидки									**65 403 796,7**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ахметова Эльмира Акылбековна
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)