Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС),РК, г. Алматы, ул. Первая, д. 58** ИИН/БИН **190340000423**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №9 от 03.06.2022 года

Номер документа	Дата составления
28	26.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» со строительством пристроек лечебных корпусов на 360 коек со сносом существующих строений», 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Демченко 83б			работа	1,00	68 472 461,60	68 472 461,60
				Итого	1	x	68 472 461,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) упр. директор _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС) БИН 190340000423

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360 коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		9	03.06.2022							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б	133 876 258,30	61 136 126,43							7 336 335,17	68 472 461,60
Итого										68 472 461,60
Удержания аванса 30%										20 541 738,48
Итого к оплате										**47 930 723,12**

Заказчик:

ТОО «International Academy of medicine and sciences»
(ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)
БИН 190340000423

Управляющий директор

_____ **Рупал Наджхаван**

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница"
БИН 990240006864
Директор

_____ **Ахметова Э.А.**

Авторский надзор

ТОО «Проектный
институт «Здравпроект»
БИН 971040000736

Эксперт

_____ **Гаврилова С.В.**

Технический надзор

ТОО «Сейсмостройзащита»
БИН 060640001000

Эксперт

_____ **Кыдыралиев М.М.**

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

Директор

_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.06.2022

РЕЕСТР
актов выполненных работ за сентябрь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-01	Конструкции железобетонные (КЖ)	61 801 705,10
2	02-01-02	Архитектурные решения (АР)	6 670 756,50
		Итого:	**68 472 461,60**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) **на** **02-01-01 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы /КЖ-2/										
			Раздел: 2. Фундаменты										
			Раздел: 3. Каркас /КЖ-6/										
			Раздел: 4. Ригели монолитные Рм1-1, Рм1, РМ2-1, Рм2 (2шт. + 9шт. + 2шт. +2шт.) /КЖ-6,11-14/										
1	43	Е11-060701-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	80,45	35957,65 24236,53	8612,92 2109,78	2892793 1949829	692910 169732	250055	1928800 385727	5207320	
2	44	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	81,65675	22442		1832541		1832541	146603	1979144	Казахстан
3	45	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	5,54196	408502		2263902		2263902	181112	2445014	Казахстан
4	46	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	8,87611	369145		3276572		3276572	262126	3538698	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Ригели монолитные Рм1-1, Рм1, РМ2-1, Рм2 (2шт. + 9шт. + 2шт. +2шт.) /КЖ-6,11-14/									13170176	
			Раздел: 5. Перекрытия на отм.+3.200/КЖ-15/										
5	47	Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	168,7	56061,53 29062,8	2776,15 689,13	9457580 4902894	468336 116256	4086349	4567427 1122001	15147008	
	47.1	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,0122	973588				985465,77			Казахстан 100%
	47.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	10,4931	139191				1460550,65			
	47.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	4,6393	125436				581928,96			
6	48	С1212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	171,2305	22442		3842755		3842755	307420	4150175	Казахстан
7	49	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	3,1349	408502		1280613		1280613	102449	1383062	Казахстан
8	50	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	16,55896	383607		6352133		6352133	508171	6860304	Казахстан
9	51	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,93361	369145		344637		344637	27571	372208	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Перекрытия на отм.+3.200/КЖ-15/									27912757	
			Раздел: 6. Крыша /КЖ-16/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	52	**Е11-100110-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркас из брусьев. Установка**		**12,6856**	**249227,8**	**2021,08**	**3161604**	**25639**	**2035272**	**1000841**	**4495441**	
				м3		**86767,2**	**894,88**	**1100694**	**11352**		**332996**		
	52.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,1039	141888				1007963,27			
	52.2	215-202-0202	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,2159	141888				881967,86			
11	53	**Е11-100114-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**		**1,501**	**182118,06**	**2025,08**	**273359**	**3040**	**225108**	**41941**	**340524**	
				м3 древесины в конструкции		**30120,98**	**926,06**	**45212**	**1390**		**25224**		
	53.1	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,531	141888				217233,37			
12	54	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стропила. Установка с изготовлением**		**9,977**	**202963,1**	**1171,45**	**2024963**	**11688**	**1623076**	**355473**	**2570871**	
				м3 древесины в конструкции		**39109,9**	**478,17**	**390199**	**4771**		**190435**		
	54.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,5963	141888				226498,65			
	54.2	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	8,2809	141728				1173636,81			
13	55	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**24,1636**	**11941,5**	**89,96**	**288550**	**2174**	**251263**	**32510**	**346745**	
				м3 древесины в конструкции		**1453,14**	**41,78**	**35113**	**1010**		**25685**		
	55.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1619	1512552				244876,3			
			Итого по разделу: 6. Крыша /КЖ-16/									**7753581**	
			Раздел: 7. Стены. Перегородки										
14	81	**Е11-080301-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м**		**75,425**	**13557,3**	**653,21**	**1022560**	**49268**	**268719**	**666888**	**1824604**	
				м3		**9341,36**	**165,88**	**704572**	**12511**		**135156**		
	81.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0656	1012800				66459,68			Казахстан 100%
	81.2	234-102-0101	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 С добавкой антипирена марки ПСБ-С-15	м3	5,6569	17422				98554,08			Казахстан 100%
	81.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1847,9125	41				75764,41			Казахстан 100%
15	82	**С1213-301-0101**	**Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В1,5, D400**		**73,16225**	**31697**		**2319024**		**2319024**		**2504546**	**Казахстан**
				м3							**185522**		
			Итого по разделу: 7. Стены. Перегородки									**4329150**	
			Раздел: 8. Прочие работы										
16	142	**Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**		**12,4**	**6013,01**	**1666,42**	**74561**	**20664**	**28298**	**27761**	**110508**	
				м3		**2064,53**	**395,72**	**25600**	**4907**		**8186**		
17	143	**С1212-101-0405**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**		**12,648**	**18674**		**236189**		**236189**		**255084**	**Казахстан**
				м3							**18895**		
18	144	**Е11-061301-0302 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**		**25,2**	**48602,19**	**9896,14**	**1224775**	**249383**	**320118**	**691828**	**2069931**	
				м3		**26002,94**	**4165,74**	**655274**	**104977**		**153328**		
	144.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3608	125436				170693,31			
19	145	**С1212-101-0605**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8**		**25,578**	**20036**		**512481**		**512481**		**553479**	**Казахстан**
				м3							**40998**		
20	146	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,8236**	**456152**		**375687**		**375687**		**405742**	**Казахстан**
				т							**30055**		
21	147	**Е11-070201-0205 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях**		**8,327**	**33782,44**	**11593,51**	**281306**	**96539**	**50163**	**206918**	**527282**	
				м3 сборных железобетонных конструкций		**16164,81**	**4893,68**	**134604**	**40750**		**39058**		
	147.1	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1232	125436				15458,68			
	147.2	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1907	125436				23919,18			
22	148	**С1225-202-1103**	**Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**		**8,327**	**106256**		**884794**		**884794**		**955577**	**Казахстан**
				м3							**70783**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	149	Е11-161201-0101 Ктр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм		3	3695,32	0	11086	0	657	10220	23011	
				сальник		3476,3	0	10429	0		1705		
	149.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0019	173781				333,66			
24	150	С1261-107-0711	Набивки сальниковые ГОСТ 5152-84		20,4	1016		20726		20726		22384	
				кг							1658		
25	151	Е11-080101-0313 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3 мм		252	519,35	76,44	130875	19263	19298	92883	241659	
				м2 поверхности		366,33	30	92314	7560		17901		
26	152	С1235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций		317	1288		408296		408296		440960	Казахстан
				кг							32664		
27	153	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		252	1238,35	28,51	312064	7184	190061	107806	453460	
				м2 поверхности		455,63	4,37	114819	1101		33590		
	153.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	604,8	295				178416			
28	154	Е11-060101-0101 Ктр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,25684	24615,77	1666,42	6322	428	5364	575	7449	
				м3		2064,53	395,72	530	102		552		
	154.1	212-101-0305	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м3	0,262	18238				4777,93			Казахстан 100%
29	155	Е11-061301-0103 Ктр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство		1,76	39582,39	7743,9	69665	13629	9575	47468	126504	
				м3		26398,36	3239,72	46461	5702		9371		
30	156	С1212-101-0605	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W8		1,7864	20036		35792		35792		38655	Казахстан
				м3							2863		
31	157	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,06295	456152		28715		28715		31012	Казахстан
				т							2297		
32	158	Е11-080201-0703 Ктр и Кэм=1,08	Решетки приямков металлические (крышка). Установка		0,07576	134995,16	14432,19	10227	1094	2935	6148	17685	
				т металлических изделий		81820,04	5434,87	6199	412		1310		
33	159	С1222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т		0,07576	923992		70002		70002		75602	Казахстан
				т							5600		
34	160	Е11-060301-0408 Ктр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03058	118345,44	2022,96	3619	62	0	3263	7433	
				т		116322,48	926,06	3557	28		551		
35	161	С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями		0,03058	814490		24907		24907		26900	Казахстан
				т							1993		
36	162	С1261-102-0124	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,03058	144002		4404		4404		4756	
				т							352		
37	163	Е11-080101-0307 Ктр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		7,616	1238,35	28,51	9431	217	5744	3258	13704	
				м2 поверхности		455,63	4,37	3470	33		1015		
	163.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	18,2784	295				5392,13			
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									6408777	
			ИТОГО:					45369510	1661518	33486225	9792008	59574441	
								10221770	482594		4412923		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		893 617					
			Итого с временными									60 468 058	
			Зимние удорожания			0,7 %		423 276					
			Итого с зимними удорожаниями									60 891 334	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 217 827					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62 109 161	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**7 453 099**					
			Итого с НДС									**69 562 260**	
			Скидка подрядчика			**11,16%**						**7 760 554,9**	
			Итого с вычетом скидки									**61 801 705,1**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ахметова Эльмира Акылбековна
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат КZ16VUE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 071040000738
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Архитектурные решения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
			Раздел: 2. Перегородки /АР-16/										
			Раздел: 3. Полы /АР-19/										
1	82	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**104**	**311,41**	**45,37**	**32387**	**4718**	**15632**	**13122**	**49150**	
				м2 площади уплотнения		**115,73**	**18,5**	**12036**	**1924**		**3641**		
	82.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	5,304	2946				15625,58			Казахстан 100%
2	83	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**10,4**	**31395,11**	**10,48**	**326509**	**109**	**264962**	**57752**	**415002**	
				м3 подстилающего слоя		**5907,53**	**0**	**61438**	**0**		**30741**		
	83.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,608	21705				230246,64			Казахстан 100%
3	84	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,14976**	**24619,45**	**2139,8**	**3687**	**321**	**6**	**3191**	**7428**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**3360**	**147**		**550**		
	84.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0419	150				6,29			
4	85	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,14976**	**456152**		**68313**		**68313**		**73778**	**Казахстан**
				т							**5465**		
5	86	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**104**	**992,4**	**36,56**	**103210**	**3802**	**42805**	**55391**	**171289**	
				м2 стяжки		**544,25**	**22,35**	**56602**	**2324**		**12688**		
	86.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,1216	20123				42692,96			Казахстан 100%
6	90	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**445**	**311,41**	**45,37**	**138578**	**20189**	**66888**	**56149**	**210305**	
				м2 площади уплотнения		**115,73**	**18,5**	**51500**	**8232**		**15578**		
	90.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	22,695	2946				66859,47			Казахстан 100%
7	91	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**44,5**	**31395,11**	**10,48**	**1397083**	**466**	**1133731**	**247112**	**1775731**	
				м3 подстилающего слоя		**5907,53**	**0**	**262885**	**0**		**131536**		
	91.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	45,39	21705				985189,95			Казахстан 100%
8	92	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,6408**	**24619,45**	**2139,8**	**15776**	**1371**	**27**	**13655**	**31785**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**14378**	**627**		**2354**		
	92.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1794	150				26,91			
9	93	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,6408**	**456152**		**292302**		**292302**		**315686**	**Казахстан**
				т							**23384**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	**94**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**445**	**992,4**	**36,56**	**441619**	**16269**	**183158**	**237010**	**732919**	
				м2 стяжки		**544,25**	**22,35**	**242192**	**9946**		**54290**		
	94.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,078	20123				182676,59			Казахстан 100%
11	**95**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**445**	**462,33**	**24,9**	**205735**	**11080**	**182677**	**17441**	**241030**	
				м2 стяжки		**26,92**	**14,78**	**11977**	**6577**		**17854**		
	95.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	9,078	20123				182676,59			Казахстан 100%
12	**96**	**Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		**445**	**1106,78**	**58,24**	**492515**	**25917**	**199729**	**254379**	**806646**	
				м2 изолируемой поверхности		**599,71**	**8,42**	**266869**	**3747**		**59752**		
	96.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,7832	199509				156255,45			
	96.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,2537	77199				19581,53			
13	**97**	**Е11-110101-0406 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405**		**445**	**414,86**	**30,18**	**-184614**	**-13430**	**-81128**	**-86619**	**-292932**	
				м2 изолируемой поверхности		**202,37**	**4,7**	**-90056**	**-2091**		**-21699**		
	97.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,3471	199509				69249,57			
14	**101**	**Е11-110101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		**146,2**	**311,41**	**45,37**	**45528**	**6633**	**21975**	**18447**	**69093**	
				м2 площади уплотнения		**115,73**	**18,5**	**16920**	**2705**		**5118**		
	101.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	7,4562	2946				21965,97			Казахстан 100%
15	**102**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**14,62**	**31395,11**	**10,48**	**458997**	**153**	**372475**	**81186**	**583398**	
				м3 подстилающего слоя		**5907,53**	**0**	**86368**	**0**		**43215**		
	102.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,9124	21705				323673,64			Казахстан 100%
16	**103**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,210528**	**24619,45**	**2139,8**	**5183**	**450**	**9**	**4486**	**10443**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**4724**	**206**		**774**		
	103.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0589	150				8,84			
17	**104**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,210528**	**456152**		**96033**		**96033**		**103716**	**Казахстан**
				т							**7683**		
18	**105**	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**146,2**	**992,4**	**36,56**	**145089**	**5346**	**60174**	**77867**	**240793**	
				м2 стяжки		**544,25**	**22,35**	**79570**	**3268**		**17837**		
	105.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,9825	20123				60016,45			Казахстан 100%
19	**106**	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**146,2**	**693,48**	**37,35**	**101387**	**5460**	**90024**	**8595**	**118781**	
				м2 стяжки		**40,37**	**22,17**	**5903**	**3241**		**8799**		
	106.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,4737	20123				90024,67			Казахстан 100%
20	**107**	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**146,2**	**2495,36**	**115,36**	**364822**	**16866**	**192167**	**149089**	**555024**	
				м2 изолируемой поверхности		**1065,59**	**19,26**	**155790**	**2816**		**41113**		
	107.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	163,744	405				66316,32			Казахстан 100%
	107.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5059	199509				100922,03			
21	**108**	**Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**		**146,2**	**1542,52**	**57,23**	**225516**	**8367**	**123152**	**89867**	**340614**	
				м2 изолируемой поверхности		**642,94**	**10,98**	**93998**	**1605**		**25231**		
	108.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	163,744	405				66316,32			Казахстан 100%
	108.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2208	199509				44044,01			
22	**112**	**Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		**2,72**	**31395,11**	**10,48**	**85395**	**29**	**69298**	**15104**	**108539**	
				м3 подстилающего слоя		**5907,53**	**0**	**16068**	**0**		**8040**		
	112.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7744	21705				60218,35			Казахстан 100%
23	**113**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,054128**	**24619,45**	**2139,8**	**1333**	**116**	**2**	**1153**	**2685**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**1215**	**53**		**199**		
	113.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0152	150				2,27			
24	**114**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,054128**	**456152**		**24691**		**24691**		**26666**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1975		
25	115	**Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**		**27,2**	**1063,58**	**123,08**	**28929**	**3347**	**14396**	**11868**	**44061**	
				м2 покрытия		**411,25**	**52,92**	**11186**	**1439**		**3264**		
	115.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,5549	21052				11681,33			Казахстан 100%
26	116	**Е11-110101-1504 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**		**27,2**	**128,16**	**5,35**	**3486**	**146**	**2920**	**480**	**4283**	
				м2 покрытия		**15,44**	**3,34**	**420**	**91**		**317**		
	116.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,1387	21052				2920,33			Казахстан 100%
27	117	**Е11-110101-1503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**		**2,6**	**1063,58**	**123,08**	**2765**	**320**	**1376**	**1134**	**4211**	
				м2 покрытия		**411,25**	**52,92**	**1069**	**138**		**312**		
	117.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,053	21052				1116,6			Казахстан 100%
28	118	**Е11-110101-1504 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503**		**2,6**	**128,16**	**5,35**	**333**	**14**	**279**	**46**	**409**	
				м2		**15,44**	**3,34**	**40**	**9**		**30**		
	118.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м3	0,0133	21052				279,15			Казахстан 100%
29	119	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		**11,5**	**992,4**	**36,56**	**11413**	**420**	**4733**	**6125**	**18941**	
				м2 стяжки		**544,25**	**22,35**	**6259**	**257**		**1403**		
	119.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2346	20123				4720,86			Казахстан 100%
30	120	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		**11,5**	**231,16**	**12,45**	**2658**	**143**	**2360**	**225**	**3114**	
				м2 стяжки		**13,46**	**7,39**	**155**	**85**		**231**		
	120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1173	20123				2360,43			Казахстан 100%
31	121	**Е11-110101-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**		**0,575**	**9903,56**	**1464,17**	**5695**	**842**	**2078**	**2949**	**9336**	
				м3 подстилающего слоя		**4826,1**	**630,55**	**2775**	**363**		**692**		
	121.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,644	3222				2074,97			Казахстан 100%
32	122	**Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		**11,5**	**2495,36**	**115,36**	**28697**	**1326**	**15116**	**11727**	**43658**	
				м2 изолируемой поверхности		**1065,59**	**19,26**	**12254**	**221**		**3234**		
	122.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	12,88	405				5216,4			Казахстан 100%
	122.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0398	199509				7938,46			
33	123	**Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**		**11,5**	**1403,31**	**132,79**	**16138**	**1527**	**8264**	**6581**	**24536**	
				м2 покрытия		**551,9**	**56,85**	**6347**	**654**		**1817**		
	123.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3519	20227				7117,88			Казахстан 100%
34	124	**Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**		**11,5**	**1741,73**	**74,9**	**20030**	**861**	**16608**	**2913**	**24778**	
				м2 покрытия		**222,62**	**46,81**	**2560**	**538**		**1835**		
	124.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8211	20227				16608,39			Казахстан 100%
35	125	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,012535**	**24619,45**	**2139,8**	**309**	**27**	**1**	**267**	**622**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**281**	**12**		**46**		
	125.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0035	150				0,53			
36	126	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,012535**	**456152**		**5718**		**5718**		**6175**	**Казахстан**
				т							457		
37	127	**Е11-070112-0302 Кзтр и Кэм=1,08**	**Прокладки резиновые толщиной 50 мм. Укладка**		**0,68**	**26312,85**	**80,63**	**17893**	**55**	**17623**	**285**	**19632**	
				м2 площади прокладок		**316,22**	**39,07**	**215**	**27**		**1454**		
	127.1	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	29,92	589				17622,88			
			Итого по разделу: 3. Полы /АР-19/									**6901325**	
			Раздел: 4. Двери /АР-20,20.1/										
			Раздел: 5. Окна /АР-20.2/										
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
			Раздел: 7. Наружная отделка										
			ИТОГО:					**5031138**	**123259**	**3510574**	**1358977**	**6901325**	
								1397298	**49160**		**511210**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**103 520**					
			Итого с временными									**7 004 845**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**49 034**					
			Итого с зимними удорожаниями									**7 053 879**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**141 078**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 194 957**	
			НДС			**12 %**		**863 395**					
			Итого с НДС									**8 058 352**	
			Скидка подрядчика			**17,22%**						**1 387 595,5**	
			Итого с вычетом скидки									**6 670 756,5**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор :

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ахметова Эльмира Акылбековна
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат КZ16VIB00041132 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)
Место печати (при наличии)