Форма по ОКУД коды 1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

**Заказчик** Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, Г. Кокшетау пр. Аблай хана, д. 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик** Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К" БИН 030340000977, Акмолинская область, г. Кокшетау, Ауельбекова, 179а
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка** Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения (без наружных инженерных сетей и сметной документации), по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, пр. Абылайхана, д.1Г
(наименование, адрес)

**Объект** № 2-1-1 общестроительные работы - КЖ
(наименование)

# Акт выполненных работ

за **Август 2020** (месяц, год) на **№ 2-1-1 общестроительные работы - КЖ** работы

Составлен в ценах на 31.08.2020 г.

| Номер п/п | Номер по смете | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| | | | **Подземная часть** | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 2: Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 44 | 21097,04 | 1201,15 | 928270 | 52851 | 83614 | 1,35 | 59 | | |
| | | | м3 | | 1752,3 | 535,95 | 77101 | 14782 | 91 | 0,18 | 8 | | |
| 2 | 14 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | 225 | 26395,92 | 1953,48 | 5939082 | 439533 | 978541 | 2,6 | 585 | | |
| | | | м3 | | 4269,2 | 510 | 960570 | 114750 | 91 | 0,27 | 61 | | |
| 3 | 15 | 214-219-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,067 | 402525 | | 26969 | | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4 | 16 | 214-219-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 2,022 | 402525 | | 813906 | | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 5 | 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетонной класс. кирпич. бетону | 650 | 986,31 | 20,95 | 641102 | 13617 | 235997 | 0,21 | 136 | | |
| | | | м2 поверхности | | 386,69 | 3,71 | 251348 | 2411 | 93 | 0 | 2 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Фундаменты** | | | | 8349329 | 506001 | 1298152 | | 782 | | |
| | | | | | | | 1289019 | 131943 | | | 70 | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 3: Каркас** | | | | | | | | | | |
| 6 | 18 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 | Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство | 13,6 | 36068,57 | 5402,35 | 490533 | 69592 | 118099 | 5,05 | 69 | | |
| | | | м3 | | 8140,6 | 1401,98 | 110712 | 19067 | 91 | 0,75 | 10 | | |
| 7 | 19 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,126 | 402525 | | 50718 | | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 8 | 20 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,3276 | 402525 | | 131867 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **Итого по разделу 3: Каркас** | | | | 673118 | 69392 | 118099 | | 69 | |
| | | | | | | | 118712 | 19067 | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 4: Стены, перегородки** | | | | | | | | | |
| 9 | 21 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Стены подвала и подпорные стены железобетонные толщиной до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство | 57 | 36963,57 | 2785,3 | 2106923 | 158762 | 792725 | 8,99 | 512 | |
| | | | м3 | | 14491,88 | 791,04 | 826037 | 45089 | 91 | 0,42 | 24 | |
| 10 | 22 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,3856 | 402525 | | 155214 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 23 | 1126-0201-0203 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах | 0,6 | 20458,45 | 98,68 | 12275 | 59 | 1089 | 0,91 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1686,23 | 42,25 | 1012 | 25 | 105 | 0,02 | 0 | |
| 12 | 24 | 241-211-0612 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | 0,6 | 4374 | | 2624 | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 25 | 241-211-0612 РСНБ РК 2015 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | 0,6 | 4374 | | 2624 | | | | | |
| | | | шт. | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 26 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | 0,5 | 177572,68 | 1517,69 | 88786 | 759 | 44712 | 75,58 | 38 | |
| | | | м3 заделки | | 105660,84 | 796,79 | 52830 | 398 | 84 | 0,43 | 0 | |
| 15 | 27 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | 0,4 | 28499,79 | 2194,9 | 11400 | 878 | 2362 | 3,6 | 1 | |
| | | | м3 | | 5911,2 | 577,68 | 2364 | 231 | 91 | 0,31 | 0 | |
| 16 | 28 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | 2,3988 | 1221,63 | 14,06 | 2930 | 34 | 1338 | 0,38 | 1 | |
| | | | м2 поверхности | | 592,48 | 7,41 | 1421 | 18 | 93 | 0 | 0 | |
| | | | **Итого по разделу 4: Стены, перегородки** | | | | 2382776 | 160492 | 842226 | | 553 | |
| | | | | | | | 883664 | 45761 | | | 24 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 5: Перекрытие** | | | | | | | | | |
| 17 | 29 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 100 | 59925,5 | 2011,92 | 5999550 | 201192 | 2297626 | 15,6 | 1560 | |
| | | | м3 | | 24663,6 | 585,04 | 2466360 | 58504 | 91 | 0,31 | 31 | |
| 18 | 30 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,294 | 402525 | | 118342 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 31 | 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,0471 | 100371,5 | 1597,5 | 4727 | 75 | 4267 | 58 | 3 | |
| | | | т | | 98774 | 786,18 | 4652 | 37 | 91 | 0,36 | 0 | |
| 20 | 32 | СТП2041-132 | Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) | 0,0471 | 96678 | | 4525 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 33 | 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | 0,1 | 132346,01 | 855,92 | 13235 | 86 | 6515 | 56,16 | 6 | |
| | | | м3 заделки | | 77113,68 | 444,72 | 7711 | 44 | 84 | 0,24 | 0 | |
| | | | **Итого по разделу 5: Перекрытие** | | | | 6140379 | 201352 | 2308408 | | 1569 | |
| | | | | | | | 2478723 | 58585 | | | 31 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Раздел 6: Разные работы** | | | | | | | | | |
| 22 | 34 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | 1,68 | 50106,87 | 6277,51 | 84180 | 10546 | 58460 | 12,49 | 21 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 | | 22487,06 | 2750,09 | 37644 | 4620 | 93 | 1,25 | 2 | |
| 23 | 35 | 1106-0501-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | 0,06112 | 338791,5 | 1597,5 | 20707 | 98 | 18798 | 198 | 12 | |
| | | | т | | 337194 | 786,18 | 20609 | 48 | 91 | 0,36 | 0 | |
| 24 | 36 | СТ12043-152 | Металлизация закладных деталей | 0,06112 | 96078 | | 5872 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 37 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | 0,1264 | 930560,74 | 18884,45 | 117623 | 1376 | 8707 | 42,3 | 5 | |
| | | | т металлических изделий | | 69456,6 | 4613,97 | 8779 | 583 | 93 | 2,49 | 0 | |
| 26 | 38 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону | 11,92 | 986,31 | 20,95 | 11757 | 250 | 4328 | 0,21 | 3 | |
| | | | м2 поверхности | | 386,69 | 3,71 | 4609 | 44 | 93 | 0 | 0 | |
| 27 | 39 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | 0,66 | 21097,04 | 1201,15 | 13924 | 793 | 1254 | 1,55 | 1 | |
| | | | м3 | | 1751,3 | 535,95 | 1157 | 222 | 93 | 0,18 | 0 | |
| 28 | 40 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 350 мм. Устройство | 5,14 | 3696,57 | 2785,4 | 189993 | 14316 | 71454 | 8,99 | 46 | |
| | | | м3 | | 14491,88 | 793,04 | 74486 | 4066 | 93 | 0,42 | 2 | |
| 29 | 41 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,09528 | 402525 | | 37548 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 42 | 1106-0501-0404 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании | 0,00384 | 293168,78 | 2435,05 | 1126 | 10 | 200 | 53,1 | 0 | |
| | | | т | | 56369,3 | 984,21 | 216 | 4 | 93 | 0,37 | 0 | |
| 31 | 43 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпич, бетону | 10 | 986,31 | 20,95 | 9863 | 209 | 3631 | 0,21 | 2 | |
| | | | м2 поверхности | | 386,69 | 3,71 | 3867 | 37 | 93 | 0 | 0 | |
| 32 | 44 | 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж | 0,36124 | 126760,85 | 23745,49 | 45791 | 8577 | 26980 | 62,15 | 22 | |
| | | | т конструкций | | 100185,8 | 8054,91 | 36191 | 2910 | 69 | 5,61 | 1 | |
| 33 | 45 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам | 0,048 | 102745,6 | 1599,32 | 4932 | 77 | 1159 | 13,8 | 1 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 25571,4 | 786,18 | 1227 | 38 | 90 | 0,36 | 0 | |
| 34 | 46 | 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита | 0,048 | 8873,4 | 51,84 | 426 | 2 | 152 | 1,88 | 0 | |
| | | | м3 древесины в конструкции | | 3030,56 | 25,41 | 145 | 1 | 90 | 0,61 | 0 | |
| 35 | 47 | 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам | 8,4 | 2071,88 | 63,7 | 17404 | 536 | 5295 | 0,42 | 4 | |
| | | | м2 кровли | | 669,86 | 24,35 | 5551 | 205 | 92 | 0,91 | 0 | |
| 36 | 48 | 261-107-0982 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 | 0,00384 | 526783 | | 2023 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 49 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 3,36 | 57141,32 | 2011,92 | 191995 | 6760 | 77200 | 15,6 | 52 | |
| | | | м3 | | 24863,6 | 585,04 | 82870 | 1966 | 93 | 0,51 | 1 | |
| 38 | 50 | 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | 1,05 | 64680,64 | 3133,15 | 67915 | 3290 | 27947 | 18 | 19 | |
| | | | м3 | | 28458 | 790,17 | 29881 | 830 | 93 | 0,42 | 0 | |
| 39 | 51 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 0,00264 | 402525 | | 1063 | | | | | |
| | | | т | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **Итого по разделу 6: Разные работы** | | | | 824142 | 46840 | 285555 | | 188 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 397234 | 15574 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Итого по подземной части** | | | | 18369744 | 984077 | 4852440 | | 3161 | |
| | | | | | | | 5869352 | 270930 | | | 141 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | 18369744 | 984077 | 4852440 | | 3161 | |
| | | | | | | | 5869352 | 270930 | | | 141 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Накладные расходы:** | | | | | | | | | |
| | | | **на общестроительные работы** | | | | **4852440** | | | | | |
| | | | **на металломонтажные работы** | | | | **26980** | | | | | |
| | | | **Всего накладных расходов** | | | | **4852440** | | | | | |
| | | | **Итого с накладными** | | | | **23222184** | | | | | |
| | | | **Всего** | | | | **23222184** | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**
**ТОО "Кайргожа и К"**
**БИН 030340000977**

**Директор**_____ **Искаков Л. Д.**

**Принял (Генеральный подрядчик)**
**ТОО "К.Г.С. САулА"**
**БИН 040840004286**

**Директор**_____ **Копишев С. Е.**