Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС),РК, г. Алматы, ул. Первая, д. 58**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **190340000423**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940000576

Договор (контракт) Договор №9 от 03.06.2022 года

Номер документа	Дата составления
35	**11.11.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная клиническая больница» со строительством пристроек лечебных корпусов на 360 коек со сносом существующих строений», 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул. Демченко 83б			работа	1,00	66 307 002,50	66 307 002,50
				Итого	1	x	66 307 002,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) упр. директор / _____ / Надтхавани Дурпал
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2022

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС) БИН 190340000423

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360 коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		9	03.06.2022							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б	244 798 518,00	59 202 680,80							7 104 321,70	66 307 002,50
Итого										
Удержания аванса 30%										66 307 002,50
Итого к оплате										19 892 100,75
										46 414 901,75

Заказчик:
ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)
БИН 190340000423
Управляющий директор
_____ **Рупал Наджхаван**

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница"
БИН 990240006664
И.о. Директора
_____ **Кузикеев М. А.**

Авторский надзор
ТОО «Проектный институт «Здравпроект»
БИН 971040000736
Эксперт
_____ **Гаврилова С.В.**

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита»
БИН 060640001000
Эксперт
_____ **Кыдыралиев М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.06.2022

РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-01	Конструкции железобетонные (КЖ)	6 496 668,30
2	02-01-02	Архитектурные решения (АР)	55 363 122,80
3	02-01-03	Вентиляция	1 706 507,70
4	02-01-08	Системы пожарной и охранной сигнализации	1 494 042,30
5	02-01-09	Электроснабжение	1 246 661,40
		Итого:	**66 307 002,50**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Крыша /КЖ-16/										
1	**59**	**Е11-100116-0203 Кзтр и Кэм=1.08**	**Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами**		**50**	**454,35**	**2,07**	**22718**	**103**	**15956**	**6036**	**31054**	
				м2 перекрытия		**133,15**	**0,97**	**6658**	**48**		**2300**		
	59.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,02	797818				15956,36			
			Итого по разделу: 6. Крыша /КЖ-16/									**31054**	
			Раздел: 7. Стены. Перегородки										
2	**83**	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**12,75**	**34795,99**	**4444,3**	**443649**	**56665**	**252805**	**138659**	**628892**	
				м3 кладки		**10523,83**	**1169,92**	**134179**	**14917**		**46585**		
	83.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	3,06	15732				48139,92			Казахстан 100%
	83.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,845	42239				204647,95			Казахстан 100%
3	**84**	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,839433**	**112597,76**	**3504,37**	**94518**	**2942**	**0**	**86087**	**195053**	
				т металлических изделий		**109093,39**	**1178,65**	**91577**	**989**		**14448**		
4	**85**	**С1222-512-0501**	**Стойки фахверка**		**0,71799**	**979936**		**703584**		**703584**		**759871**	**Казахстан**
				т							**56287**		
5	**86**	**С1222-512-0601**	**Ригели фахверка**		**0,094947**	**979936**		**93042**		**93042**		**100485**	**Казахстан**
				т							**7443**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	87	С1214-210-0501	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	**0,009936**	**383607**		**3812**		**3812**	**305**	**4116**	**Казахстан**
7	88	С1222-512-0401	**Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)**	т	**0,01656**	**975844**		**16160**		**16160**	**1293**	**17453**	**Казахстан**
8	90	С1217-101-0301	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100**	шт.	**83**	**29**		**2407**		**2407**	**192**	**2599**	
9	91	С1217-101-0302	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	**88**	**33**		**2904**		**2904**	**232**	**3136**	
10	92	С1236-203-0109	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115**	т	**0,0032592**	**539649**		**1759**		**1759**	**141**	**1900**	**Казахстан**
11	93	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	**0,0455112**	**112597,76**	**3504,37**	**5125**	**160**	**0**	**4667**	**10575**	
						109093,39	**1178,65**	**4965**	**54**		**783**		
12	94	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,0455112**	**456152**		**20760**		**20760**	**1661**	**22421**	**Казахстан**
13	95	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**7,22**	**48580,58**	**7033,97**	**350752**	**50785**	**182628**	**117199**	**505387**	
						16251,84	**1586,15**	**117338**	**11452**		**37436**		
	95.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,3283	20227				148229,52			Казахстан
14	96	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,212268**	**408502**		**86712**		**86712**	**6937**	**93649**	**Казахстан**
15	97	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,698896**	**389901**		**272500**		**272500**	**21800**	**294300**	**Казахстан**
16	98	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой**	м3	**11,52**	**58562,92**	**9469,49**	**674645**	**109089**	**320586**	**246707**	**995060**	
						21264,77	**2268,8**	**244970**	**26137**		**73708**		
	98.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,6928	20227				236510,27			Казахстан
17	99	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,15216**	**408502**		**62158**		**62158**	**4973**	**67131**	**Казахстан**
18	100	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01008**	**408502**		**4118**		**4118**	**329**	**4447**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	**101**	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**134,8**	**6181,31**	**408,87**	**833240**	**55116**	**336974**	**423485**	**1357263**	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			**3272,63**	**105,42**	**441150**	**14211**		**100538**		
	101.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	3,1004	16125				49993,95			Казахстан
	101.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	6,7939	42239				286968,39			Казахстан 100%
20	**102**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	**0,094942**	**456152**		**43308**		**43308**	**3465**	**46773**	**Казахстан**
21	**103**	**Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		**0,03826**	**112597,76**	**3504,37**	**4308**	**134**	**0**	**3924**	**8891**	
			т металлических изделий			**109093,39**	**1178,65**	**4174**	**45**		**659**		
22	**104**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,036**	**391464**		**14093**		**14093**	**1127**	**15220**	**Казахстан**
23	**105**	**С1222-519-0301**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	т	**0,00226**	**929500**		**2101**		**2101**	**168**	**2269**	**Казахстан**
24	**107**	**С1217-101-0302**	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100**	шт.	**4**	**33**		**132**		**132**	**11**	**143**	
25	**108**	**Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	**м3**	**0,9**	**58562,92**	**9469,49**	**52707**	**8523**	**25046**	**19274**	**77739**	
	108.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9135	**21264,77** 20227	**2268,8**	**19138**	**2042**	18477,36	**5758**		Казахстан
26	**109**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0423**	**408502**		**17280**		**17280**	**1382**	**18662**	**Казахстан**
27	**110**	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,1827**	**391464**		**71520**		**71520**	**5722**	**77242**	**Казахстан**
28	**111**	**Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,08**	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**	**м3**	**0,16**	**58562,92**	**9469,49**	**9370**	**1515**	**4453**	**3426**	**13820**	
	111.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1624	**21264,77** 20227	**2268,8**	**3402**	**363**	3284,86	**1024**		Казахстан
29	**112**	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,00752**	**408502**		**3072**		**3072**		**3318**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							246		
30	113	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,03024	391464		11838		11838		12785	Казахстан
				т							947		
31	114	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**		1,6478	48580,58	7033,97	80051	11591	41681	26748	115343	
				м3		16251,84	1586,15	26780	2614		8544		
	114.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6725	20227				33830			Казахстан
32	115	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0749749	408502		30627		30627		33077	Казахстан
				т							2450		
33	116	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,2933084	389901		114361		114361		123510	Казахстан
				т							9149		
34	117	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		44,5	6181,31	408,87	275068	18195	111242	139800	448057	
			м2 перегородок (за вычетом проемов)			3272,63	105,42	145632	4691		33189		
	117.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98	м3	1,0235	16125				16503,94			Казахстан
	117.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,2428	42239				94733,63			Казахстан 100%
35	118	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,027454	456152		12523		12523		13525	Казахстан
				т							1002		
36	119	Е11-080201-0701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,0173	112597,76	3504,37	1948	60	0	1774	4020	
			т металлических изделий			109093,39	1178,65	1887	20		298		
37	120	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,006	391464		2349		2349		2537	Казахстан
				т							188		
38	121	С1222-519-0301	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**		0,0113	929500		10503		10503		11343	Казахстан
				т							840		
39	122	Е11-060501-0115 Кзтр и Кэм=1,08	**Колонны в деревянной опалубке со стальными сердечниками (жесткой арматурой) периметром до 2 м, при отношении объема сердечника или жесткой арматуры к объему колонн до 10%. Устройство**		0,4	58562,92	9469,49	23425	3788	11131	8566	34550	
				м3		21264,77	2268,8	8506	908		2559		
	122.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,406	20227				8212,16			Казахстан
40	123	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,0183	408502		7476		7476		8074	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							598		
41	124	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,0588	391464		23018		23018		24859	Казахстан
				т							1841		
42	125	Е11-060701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство**		0,33	48580,58	7033,97	16032	2321	8347	5357	23100	
				м3		16251,84	1586,15	5363	523		1711		
	125.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,335	20227				6775,03			Казахстан
43	126	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,015015	408502		6134		6134		6625	Казахстан
				т							491		
44	127	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,05874	389901		22903		22903		24735	Казахстан
				т							1832		
45	128	Е11-060701-0109 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки. Устройство**		0,088	76580,23	6491,65	6739	572	4020	2072	9516	
				м3		24405,3	1473,4	2148	130		705		
	128.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0893	20930				1869,47			Казахстан
	128.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,	м3	0,0076	139191				1053,4			
	128.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной	м3	0,0022	125436				277,06			
46	129	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,004004	408502		1636		1636		1767	Казахстан
				т							131		
47	130	С1214-210-0502	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		0,015664	369145		5782		5782		6245	Казахстан
				т							463		
			Итого по разделу: 7. Стены. Перегородки									6231483	
			ИТОГО:					4564866	321557	2985441	1233781	6262536	
								1257867	79143		463891		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		93 938					
			Итого с временными									6 356 474	
			Зимние удорожания			0,7 %		44 495					
			Итого с зимними удорожаниями									6 400 969	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		128 019					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 528 988	
			НДС			12 %		783 479					
			Итого с НДС									7 312 467	
			Скидка подрядчика			11,16%						815 798,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с вычетом скидки									**6 496 668,3**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузбеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	**1**	**Е11-120101-0212 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**175,968**	**506,59** / **234,86**	**21,92** / **8,35**	**89143** / **41327**	**3857** / **1470**	**43959**	**39373** / **10282**	**138798**	
	1.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	42,2323	592				25001,53			Казахстан 100%
	1.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	110,8598	171				18957,03			
2	**2**	**С1235-103-0210**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**202,3632**	**989**		**200138**		**200138**	**16011**	**216149**	**Казахстан**
3	**3**	**С1235-103-0212**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**202,3632**	**1142**		**231098**		**231098**	**18488**	**249586**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	**4**	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**300,204**	**260,9**	**18,63**	**78323**	**5593**	**33172**	**37788**	**125401**	
			м2 изолируемой поверхности			**131,77**	**5,05**	**39558**	**1516**		**9289**		
	4.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	150,102	221				33172,54			Казахстан 100%
5	**5**	**С1235-103-0210**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**330,2244**	**989**		**326592**		**326592**		**352719**	**Казахстан**
6	**6**	**Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**		**12,096**	**43489,25**	**2128,81**	**526046**	**25750**	**433148**	**26127** / **68820**	**642455**	
			м3 утеплителя			**5551,29**	**632,98**	**67148**	**7656**		**47589**		
	6.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	12,5798	33460				420921,45			Казахстан 100%
7	**7**	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,5067878**	**24619,45**	**2139,8**	**12477**	**1084**	**22**	**10799**	**25138**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**11371**	**496**		**1862**		
	7.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1419	150				21,29			
8	**8**	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,5067878**	**456152**		**231172**		**231172**	**18494**	**249666**	**Казахстан**
9	**9**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		**175,968**	**265,81**	**0,87**	**46775**	**153**	**35940**	**10111**	**61436**	
			м2 изолируемой поверхности			**60,7**	**0,42**	**10682**	**74**		**4550**		
	9.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,069	521019				35939,61			
10	**10**	**Е11-120101-1301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**		**175,968**	**956,78**	**80,45**	**168362**	**14156**	**94397**	**58416**	**244921**	
			м2 утепляемого покрытия			**339,89**	**20,95**	**59810**	**3686**		**18142**		
	10.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	353,6957	221				78166,75			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	**11**	**С1234-102-0203**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	**3,6249408**	**47286**		**171409**		**171409**	**13712**	**185121**	**Казахстан**
12	**12**	**Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**66,24**	**1480,02**	**77,45**	**98036**	**5130**	**35534**	**54001**	**164200**	
						866,13	**19,99**	**57372**	**1324**		**12163**		
	12.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	133,1424	221				29424,47			Казахстан 100%
13	**13**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**3,41136**	**15739**		**53691**		**53691**	**4296**	**57987**	**Казахстан**
14	**14**	**Е11-120101-0408 Кзтр и Кэм=1,08**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	**261,381859**	**2870,93**	**36,28**	**750409**	**9483**	**521407**	**204667**	**1031483**	
						839,84	**11,27**	**219519**	**2946**		**76406**		
	14.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,5228	691811				361653,69			Казахстан 100%
	14.2	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	17,5126	2960				51837,25			
15	**15**	**С1235-103-0212**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	**392,072789**	**1142**		**447747**		**447747**	**35820**	**483567**	**Казахстан**
16	**16**	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**330,084**	**260,9**	**18,63**	**86119**	**6150**	**36474**	**41549**	**137882**	
						131,77	**5,05**	**43495**	**1667**		**10213**		
	16.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	165,042	221				36474,28			Казахстан 100%
17	**17**	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**287,520045**	**693**		**199251**		**199251**	**15940**	**215191**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	**18**	**Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,08**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		**414,36**	**2474,55**	**1711,4**	**1025356**	**709136**	**126914**	**323615**	**1456888**	
				м планки		**456,86**	**392,05**	**189305**	**162450**		**107917**		
	18.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	426,7908	264				112672,77			
19	**19**	**С1224-105-0203**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**		**414,36**	**910**		**377068**		**377068**		**407233**	**Казахстан**
				м							**30165**		
20	**20**	**Е11-120101-2101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**		**3**	**4198,37**	**183,3**	**12595**	**551**	**11285**	**819**	**14487**	
				1 воронка		**253,2**	**43,65**	**760**	**131**		**1073**		
	20.1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	3680				11040			Казахстан 100%
21	**21**	**Е11-120101-0901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Желоба настенные. Устройство**		**12,6**	**13406,71**	**226,74**	**168925**	**2858**	**148799**	**16778**	**200559**	
				м желобов		**1370,52**	**76,83**	**17268**	**968**		**14856**		
	21.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5607	125436				70331,97			
	21.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1021	691811				70606,23			Казахстан 100%
22	**22**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		**2,4384134**	**435218**		**1061241**		**1061241**		**1146141**	**Казахстан**
				т							**84900**		
23	**23**	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		**134,1**	**260,9**	**18,63**	**34987**	**2498**	**14818**	**16880**	**56015**	
				м2 изолируемой поверхности		**131,77**	**5,05**	**17671**	**677**		**4149**		
	23.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	67,05	221				14818,05			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	**24**	**С1235-103-0210**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	**147,51**	**989**		**145887**		**145887**	**11671**	**157559**	**Казахстан**
25	**25**	**Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**848,484**	**938,78**	**147,74**	**796538**	**125355**	**355871**	**323137**	**1209249**	
						371,62	**42,34**	**315311**	**35924**		**89574**		
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	25,9636	3222				83654,75			Казахстан 100%
	25.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,9818	20123				261232,87			Казахстан 100%
26	**26**	**Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	**м2 стяжки**	**848,484**	**361,34**	**32,89**	**306595**	**27906**	**261231**	**23726**	**356747**	
						20,57	**9,82**	**17456**	**8332**		**26426**		
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,9818	20123				261232,87			Казахстан 100%
27	**27**	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1696,968**	**265,81**	**0,87**	**451079**	**1476**	**346589**	**97503**	**592469**	
						60,7	**0,42**	**103014**	**713**		**43887**		
	27.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,6652	521019				346587,81			
28	**28**	**Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**848,484**	**1480,02**	**77,45**	**1255771**	**65715**	**455161**	**691709**	**2103278**	
						866,13	**19,99**	**734895**	**16961**		**155798**		
	28.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	1705,4528	221				376905,08			Казахстан 100%
29	**29**	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**м3**	**174,787704**	**19969**		**3490336**		**3490336**	**279227**	**3769563**	**Казахстан**
30	**30**	**Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**848,484**	**4704,75**	**119,55**	**3991905**	**101436**	**1239440**	**2565065**	**7081528**	
						3124,43	**91,65**	**2651029**	**77764**		**524558**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	30.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	984,2414	740				728338,67			Казахстан 100%
	30.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	424,242	536				227393,71			
31	**31**	**Е11-110101-0502 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**848,484**	**2746,75**	**106,88**	**2330573**	**90686**	**384168**	**1812528**	**4474549**	
						2187,1	**85,45**	**1855719**	**72503**		**331448**		
	31.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,1867	521019				97256,78			
	31.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	424,242	536				227393,71			
32	**32**	**Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	**м снегозадержателя**	**259,2**	**459,44**	**5,35**	**119086**	**1386**	**5101**	**103941**	**240870**	
						434,41	**1,47**	**112599**	**381**		**17843**		
	32.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	4,5593	1119				5101,89			Казахстан 100%
33	**33**	**С1224-105-0214**	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**259,2**	**1175**		**304560**		**304560**		**328925**	**Казахстан**
34	**34**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,216**	**203238,49**	**1684,08**	**43899**	**365**	**34960**	**7871**	**55913**	
						39706,2	**785,76**	**8576**	**170**		**4142**		
	34.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2009	141888				28502,46			
35	**35**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,216**	**11941,5**	**89,96**	**2579**	**20**	**2246**	**291**	**3100**	
						1453,14	**41,78**	**314**	**9**		**230**		
	35.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0014	1512552				2188,97			
36	**36**	**Е11-090401-0205 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**11,52**	**2415,2**	**658,03**	**27824**	**7580**	**10965**	**8676**	**39419**	
						805,41	**286,04**	**9278**	**3295**		**2920**		
	36.1	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0749	99634				7460,59			
	36.2	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт.	25,5744	137				3503,69			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	**37**	**С1222-502-0309**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	**м2**	**12,096**	**24664**		**298336**		**298336**	**23867**	**322203**	**Казахстан**
38	**38**	**Е11-200701-0406 Кзтр и Кэм=1,04**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1**	**43139,86** **3222,37**	**228,55** **72,06**	**43140** **3223**	**229** **72**	**39689**	**3229** **3710**	**50078**	
	38.1	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт.	1	39068				39068			Казахстан 100%
39	**39**	**С1214-201-0302**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**	**т**	**0,1044**	**394960**		**41234**		**41234**	**3299**	**44532**	
40	**40**	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,327456**	**435218**		**142515**		**142515**	**11401**	**153916**	**Казахстан**
41	**41**	**С1214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,053694**	**628340**		**33738**		**33738**	**2699**	**36437**	**Казахстан**
42	**42**	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,9244384**	**121,24** **70,41**	**3,08** **0,42**	**2537** **1473**	**65** **9**	**999**	**1022** **284**	**3844**	
	42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0019	467116				879,67			Казахстан 100%
43	**43**	**Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**20,9244384**	**198,57** **82,26**	**4,45** **0,84**	**4155** **1722**	**94** **18**	**2341**	**1200** **428**	**5783**	
	43.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0038	539649				2032,53			Казахстан 100%
44	**44**	**Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		**5,58**	**1832,23**	**21,48**	**10224**	**121**	**193**	**9149**	**20922**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 покрытия			**1776,19**	**5,89**	**9911**	**33**		**1550**		
45	**45**	**С1214-105-0103**	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**	**т**	**0,035046**	**628340**		**22021**		**22021**		**23783**	**Казахстан**
											1761		
46	**46**	**Е11-110101-0902 Кзтр и Кэм=1,04**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**		**118,08**	**518,38**	**37,32**	**61211**	**4406**	**44058**	**14067**	**81300**	
			м2 изолируемой поверхности			**107,94**	**18,79**	**12746**	**2219**		**6022**		
	46.1	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	0,1216	362255				44058,32			
47	**47**	**Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		**59,04**	**1480,02**	**77,45**	**87380**	**4572**	**31671**	**48131**	**146352**	
			м2 утепляемого покрытия			**866,13**	**19,99**	**51136**	**1180**		**10841**		
	47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	118,6704	221				26226,16			Казахстан 100%
48	**48**	**С1234-101-0207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м3**	**3,04056**	**58760**		**178664**		**178664**		**192956**	**Казахстан**
											14293		
49	**49**	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		**0,162**	**203238,49**	**1684,08**	**32925**	**273**	**26220**	**5904**	**41935**	
			м3 древесины в конструкции			**39706,2**	**785,76**	**6432**	**127**		**3106**		
	49.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,1507	141888				21376,85			
50	**50**	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		**0,162**	**11941,5**	**89,96**	**1934**	**15**	**1685**	**218**	**2324**	
			м3 древесины в конструкции			**1453,14**	**41,78**	**236**	**7**		**172**		
	50.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0011	1512552				1641,72			
51	**51**	**Е11-080201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**0,567**	**34795,99**	**4444,3**	**19729**	**2520**	**11243**	**6166**	**27967**	
			м3 кладки			**10523,83**	**1169,92**	**5967**	**663**		**2072**		
	51.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,1361	15732				2140,81			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	51.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2155	42239				9100,81			Казахстан 100%
52	52	Е11-200701-0403 Кзтр и Кэм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами**		8	2052	76,78	16416	614	3687	12037	30730	
				зонт		1514,31	21,02	12115	168		2276		
53	53	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,014256	628340		8958		8958		9674	Казахстан
				т							716		
54	54	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		3,1185	1832,23	21,48	5714	67	108	5113	11693	
				м2 покрытия		1776,19	5,89	5539	18		866		
55	55	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,019602	628340		12317		12317		13302	Казахстан
				т							986		
56	56	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**		0,005103	498437		2543		2543		2747	Казахстан
				т							203		
			Итого по разделу: 1. Кровля									29498666	
			Раздел: 2. Перегородки /АР-16/										
57	67	Е11-100402-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**		320,88	4347,35	44,73	1394978	14353	697568	620415	2176625	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2128,7	19,61	683058	6292		161232		
	67.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	448,1089	358				160422,99			Казахстан 100%
	67.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	815,5807	448				365380,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	**68**	**С1232-101-0402**	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**725,1888**	**1196**		**867326**		**867326**	**69386**	**936712**	**Казахстан**
59	**69**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**16,52532**	**15739**		**260092**		**260092**	**20808**	**280900**	**Казахстан**
60	**70**	**Е11-100402-0602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**351,89**	**4347,35**	**44,73**	**1529790**	**15740**	**764981**	**680373**	**2386976**	
						2128,7	**19,61**	**749069**	**6901**		**176813**		
	70.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	491,4144	358				175926,35			Казахстан 100%
	70.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	894,3988	448				400690,67			Казахстан 100%
61	**71**	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**795,2714**	**693**		**551123**		**551123**	**44090**	**595213**	**Казахстан**
62	**72**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**18,122335**	**15739**		**285228**		**285228**	**22818**	**308046**	**Казахстан**
63	**73**	**Е11-100402-0702 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**156,31**	**5025,77**	**83,13**	**785579**	**12993**	**324547**	**408454**	**1289555**	
						2866,34	**37,1**	**448038**	**5799**		**95523**		
	73.1	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	397,2931	448				177987,32			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	**74**	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**701,8319**	**693**		**486370**		**486370**	**38910**	**525279**	**Казахстан**
65	**75**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**12,0749475**	**15739**		**190048**		**190048**	**15204**	**205252**	**Казахстан**
66	**76**	**Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**12,6**	**6548,97**	**408,87**	**82517**	**5152**	**36130**	**39584**	**131869**	
						3272,63	**105,42**	**41235**	**1329**		**9768**		
	76.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2898	16125				4673,02			Казахстан 100%
	76.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,635	42239				26823,45			Казахстан 100%
	76.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0113	408502				4632,41			Казахстан 100%
67	**77**	**Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**25,62**	**2681,32**	**20,74**	**68695**	**531**	**27598**	**36718**	**113846**	
						1583,39	**9,01**	**40566**	**231**		**8433**		
	77.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	19,917	201				4003,31			Казахстан 100%
	77.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	53,8174	306				16468,12			Казахстан 100%
68	**78**	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**26,901**	**693**		**18642**		**18642**	**1492**	**20134**	**Казахстан**
69	**79**	**Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,281**	**79708,46**	**3854,94**	**102106**	**4938**	**41136**	**44050**	**157849**	
						43740,91	**1506,05**	**56032**	**1929**		**11693**		
	79.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0641	139191				8915,18			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,1537	183058				28139,68			
70	**80**	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	**1,17852**	**15739**		**18549**		**18549**	**1484**	**20033**	**Казахстан**
71	**81**	**Е11-260301-0802 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**25,62**	**812,17**	**11,26**	**20808**	**288**	**13534**	**5415**	**28321**	
						272,65	**5,46**	**6985**	**140**		**2098**		
	81.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	1,9018	5445				10355,15			
	81.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0295	107893				3178,85			
			Итого по разделу: 2. Перегородки /АР-16/									**9176609**	
			Раздел: 3. Полы /АР-19/										
			Раздел: 4. Двери /АР-20,20.1/										
72	**128**	**Е11-100402-0502 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	**м2 проемов**	**11,81898**	**3748,69**	**205,36**	**44306**	**2427**	**1958**	**36931**	**87736**	
						3377,71	**94,16**	**39921**	**1113**		**6499**		
	128.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0059	286428				1692,64			
73	**129**	**С1223-207-0101**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м2**	**11,81898**	**55181**		**652183**		**652183**	**52175**	**704358**	
74	**130**	**Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**99,684**	**3322,85**	**278,13**	**331235**	**27725**	**132656**	**166825**	**537905**	
						1713,96	**145,53**	**170854**	**14507**		**39845**		
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	67,7851	1957				132655,48			Казахстан 100%
75	**131**	**С1223-203-0403**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный**	**м2**	**95,904**	**45185**		**4333423**		**4333423**	**346674**	**4680096**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	**132**	**С1223-203-0602**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**м2**	**3,78**	**60867**		**230077**		**230077**	**18406**	**248483**	
77	**133**	**Е11-100501-0602 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	**м2**	**5,67**	**3238,71** **2645,49**	**41,35** **8,29**	**18364** **15000**	**234** **47**	**3129**	**13542** **2552**	**34458**	
78	**134**	**С1223-301-0204**	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**5,67**	**89152**		**505492**		**505492**	**40440**	**545932**	
79	**135**	**Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доводчики дверные. Установка**	**шт.**	**1**	**2075,93** **2073,55**	**2,38** **0**	**2076** **2074**	**3** **0**	**0**	**1431** **281**	**3787**	
80	**136**	**С1223-502-0104**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**1**	**6319**		**6319**		**6319**	**506**	**6825**	
81	**137**	**Е11-100501-0801 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	**м2**	**3,78**	**2926,2** **2226,55**	**53,84** **24,77**	**11061** **8417**	**203** **94**	**2441**	**7659** **1498**	**20218**	
	137.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,2474	1957				2441,16			Казахстан 100%
82	**138**	**С1223-205-0101**	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	**м2**	**3,78**	**105217**		**397720**		**397720**	**31818**	**429538**	
83	**139**	**Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доводчики дверные. Установка**		**1**	**2075,93**	**2,38**	**2076**	**3**	**0**	**1431**	**3787**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		**2073,55**	**0**	**2074**	**0**		**281**		
84	**140**	**С1223-502-0104**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	**комплект**	**1**	**6319**		**6319**		**6319**	**506**	**6825**	
85	**141**	**Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**129,654**	**3322,85**	**278,13**	**430821**	**36060**	**172538**	**216981**	**699626**	
						1713,96	**145,53**	**222222**	**18869**		**51824**		
	141.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	88,1647	1957				172538,36			Казахстан 100%
86	**142**	**С1223-203-0208**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м2**	**4,536**	**41639**		**188875**		**188875**	**15110**	**203985**	**Казахстан**
87	**143**	**С1223-203-0106**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м2**	**2,268**	**44943**		**101930**		**101930**	**8155**	**110085**	**Казахстан**
88	**144**	**С1223-203-0103**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**м2**	**58,59**	**42599**		**2495876**		**2495876**	**199670**	**2695546**	
89	**145**	**С1223-203-0204**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	**м2**	**49,14**	**38739**		**1903634**		**1903634**	**152291**	**2055925**	
90	**146**	**С1223-203-0202**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**	**м2**	**15,12**	**44578**		**674019**		**674019**	**53922**	**727941**	
			Итого по разделу: 4. Двери /АР-20,20.1/									**13803055**	
			Раздел: 5. Окна /АР-20.2/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	**155**	**Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**8,1**	**11929,71**	**630,52**	**96631**	**5107**	**80**	**65191**	**174768**	
						11289,26	**374,82**	**91443**	**3036**		**12946**		
	155.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,0462	316				14,59			
	155.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				65,87			Казахстан 100%
92	**156**	**С1223-301-0104**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом**	**м2**	**8,1**	**89166**		**722245**		**722245**		**780025**	
											57780		
93	**157**	**Е11-100106-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2**	**0,82717**	**5866,39**	**718,7**	**4853**	**594**	**1586**	**2562**	**8008**	
						3230,67	**210,5**	**2672**	**174**		**593**		
	157.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	0,9761	289				282,08			
	157.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,5724	1957				1120,19			Казахстан 100%
94	**158**	**С1223-101-0101**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**0,833568**	**31739**		**26457**		**26457**		**28574**	
											2117		
95	**159**	**С1217-402-0101**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	**м2**	**0,833568**	**8333**		**-6946**		**-6946**		**-7502**	**Казахстан**
											-556		
96	**160**	**С1261-103-0109**	**Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78**	**м3**	**0,0208099**	**443636**		**9232**		**9232**		**9971**	
											739		
97	**161**	**С1215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,016**	**141888**		**2270**		**2270**		**2452**	
											182		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	**162**	**Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Наличники. Установка и крепление**		**5,48**	**137,56**	**1,8**	**754**	**10**	**26**	**651**	**1517**	
				м коробок		**131,08**	**0,87**	**718**	**5**		**112**		
99	**163**	**С1261-103-0139**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88**		**6,1376**	**399**		**2449**		**2449**		**2645**	**Казахстан**
				м							**196**		
100	**164**	**Е11-100106-0801 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м**		**0,82717**	**2991,24**	**79,27**	**2474**	**66**	**698**	**1555**	**4351**	
				м2 проемов		**2067,93**	**21,17**	**1711**	**18**		**322**		
	164.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	м3	0,0052	19716				102,74			Казахстан 100%
	164.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0046	25378				117,55			
	164.3	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,0007	531405				391,21			
101	**165**	**С1261-103-0109**	**Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78**		**0,01113**	**443636**		**4938**		**4938**		**5333**	
				м3							**395**		
102	**166**	**Е11-340108-0703 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**		**0,265**	**5412,2**	**13,42**	**1434**	**3**	**1021**	**312**	**1886**	
				м2 поверхности		**1545,98**	**4,8**	**410**	**1**		**140**		
	166.1	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0003	3715098				1014,04			
103	**167**	**Е11-100106-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Приборы оконные. Установка**		**1**	**851,37**	**6,48**	**851**	**7**	**0**	**763**	**1743**	
				комплект		**844,89**	**2,84**	**845**	**3**		**129**		
104	**168**	**С1223-502-0401**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**		**1**	**1575**		**1575**		**1575**		**1701**	
				шт.							**126**		
105	**169**	**С1261-107-0629**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**		**2**	**1090**		**2180**		**2180**		**2354**	
				шт.							**174**		
106	**170**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		**4**	**389**		**1556**		**1556**		**1680**	
				шт.							**124**		
107	**172**	**Е11-100106-0201 Кзтр и Кэм=1,08**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**		**2,81316**	**5866,39**	**718,7**	**16503**	**2022**	**5393**	**8713**	**27233**	
				м2		**3230,67**	**210,5**	**9088**	**592**		**2017**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	172.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	3,3195	289				959,34			
	172.2	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,9467	1957				3809,71			Казахстан 100%
108	**173**	**С1223-101-0101**	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м2**	**2,81316**	**31739**		**89287**		**89287**	**7143**	**96430**	
109	**174**	**С1217-402-0101**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	**м2**	**2,81316**	**8333**		**-23442**		**-23442**	**-1875**	**-25317**	**Казахстан**
110	**175**	**С1261-103-0109**	**Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78**	**м3**	**0,059699**	**443636**		**26485**		**26485**	**2119**	**28604**	
111	**176**	**С1215-202-0502**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,16**	**141888**		**22702**		**22702**	**1816**	**24518**	
112	**177**	**Е11-100111-0401 Кзтр и Кэм=1,08**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**36,62**	**137,56**	**1,8**	**5037**	**66**	**171**	**4349**	**10137**	
						131,08	**0,87**	**4800**	**32**		**751**		
113	**178**	**С1261-103-0139**	**Наличники, тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**41,0144**	**399**		**16365**		**16365**	**1309**	**17674**	**Казахстан**
114	**179**	**Е11-100106-0801 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 1 м**	**м2 проемов**	**2,81316**	**2991,24**	**79,27**	**8415**	**223**	**2374**	**5289**	**14800**	
						2067,93	**21,17**	**5817**	**60**		**1096**		
	179.1	212-402-0106	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:3	м3	0,0177	19716				349,42			Казахстан 100%
	179.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0158	25378				399,8			
	179.3	261-107-0466	Войлок строительный	т	0,0025	531405				1330,49			
115	**180**	**С1261-103-0109**	**Плита столярная необлицованная сорт А/В, толщина 19 мм ГОСТ 13715-78**	**м3**	**0,0567**	**443636**		**25154**		**25154**	**2012**	**27166**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	**181**	**Е11-340108-0703 Кзтр и Кэм=1,08**	**Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм**		**2,65**	**5412,2**	**13,42**	**14342**	**36**	**10210**	**3123**	**18862**	
			м2 поверхности			**1545,98**	**4,8**	**4097**	**13**		**1397**		
	181.1	261-107-0846	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000 м2	0,0027	3715098				10140,36			
117	**182**	**Е11-100106-0402 Кзтр и Кэм=1,08**	**Приборы оконные. Установка**		**10**	**851,37**	**6,48**	**8514**	**64**	**0**	**7630**	**17435**	
				комплект		**844,89**	**2,84**	**8449**	**28**		**1291**		
118	**183**	**С1223-502-0401**	**Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ**		**10**	**1575**		**15750**		**15750**		**17010**	
				шт.							**1260**		
119	**184**	**С1261-107-0629**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**		**10**	**1090**		**10900**		**10900**		**11772**	
				шт.							**872**		
120	**185**	**С1261-107-0997**	**Петля накладная**		**20**	**389**		**7780**		**7780**		**8402**	
				шт.							**622**		
121	**186**	**Е11-150404-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**		**6,188952**	**2042,45**	**3,74**	**12641**	**24**	**1018**	**9289**	**23684**	
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			**1874,19**	**1,86**	**11599**	**12**		**1754**		
	186.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2537	579				146,92			Казахстан 100%
	186.2	261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,0003	951137				306,1			
	186.3	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,2872	1829				525,23			
			Итого по разделу: 5. Окна /АР-20.2/									**1337916**	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
122	**187**	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		**32,72**	**3502,46**	**20,76**	**114600**	**679**	**48574**	**59077**	**187572**	
			м2 потолка			**1997,15**	**9,01**	**65347**	**295**		**13894**		
	187.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	58,2416	104				6057,13			Казахстан 100%
	187.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	22,2431	201				4470,85			Казахстан 100%
	187.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	93,6904	306				28669,28			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
123	**188**	**С1232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**33,7016**	**577**		**19446**		**19446**	**1556**	**21001**	**Казахстан**
124	**189**	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**1,36**	**3502,46**	**20,76**	**4763**	**28**	**2019**	**2456**	**7797**	
						1997,15	**9,01**	**2716**	**12**		**578**		
	189.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	2,4208	104				251,76			Казахстан 100%
	189.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	0,9245	201				185,83			Казахстан 100%
	189.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,8942	306				1191,63			Казахстан 100%
125	**190**	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**1,4008**	**693**		**971**		**971**	**78**	**1048**	**Казахстан**
126	**193**	**Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**32,66**	**991,29**	**2,37**	**32376**	**77**	**5413**	**21531**	**58219**	
						823,19	**0,86**	**26885**	**28**		**4313**		
	193.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	44,8748	91				4083,61			Казахстан 100%
	193.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	3,8212	262				1001,16			Казахстан 100%
127	**202**	**Е11-150203-0602 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**75,42**	**1462,92**	**32,51**	**110334**	**2452**	**74638**	**28068**	**149474**	
						440,78	**24,41**	**33244**	**1841**		**11072**		
	202.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1151,6634	63				72554,79			Казахстан 100%
128	**203**	**Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**14,38**	**785,89**	**6,17**	**11301**	**89**	**4183**	**5651**	**18309**	
						488,84	**2,41**	**7030**	**35**		**1356**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	203.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	39,5306	91				3597,29			Казахстан 100%
129	207	Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		**350,22**	**632,43**	**2,37**	**221489**	**830**	**58042**	**130335**	**379970**	
			м2 отделываемой поверхности			**464,33**	**0,86**	**162617**	**301**		**28146**		
	207.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	481,2023	91				43789,41			Казахстан 100%
	207.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	40,9757	262				10735,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									**823390**	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
130	214	Е11-150201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		**138,513**	**1709,59**	**47,51**	**236801**	**6581**	**52339**	**146985**	**414488**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1284,22**	**42,23**	**177882**	**5849**		**30703**		
	214.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6179	19987				52323,88			Казахстан 100%
131	215	Е11-150213-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		**138,513**	**5124,86**	**32,68**	**709860**	**4527**	**172504**	**427395**	**1228236**	
				м2		**3846,78**	**10,21**	**532829**	**1414**		**90980**		
	215.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	1468,2378	81				118927,26			Казахстан 100%
132	216	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		**13,8513**	**41869**		**579940**		**579940**		**626336**	**Казахстан**
				м3							**46395**		
133	217	С1214-401-0207	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**		**138,513**	**2460**		**340742**		**340742**		**368002**	**Казахстан**
				м2							**27260**		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									**2637060**	
			ИТОГО:					43198944	1365436	31503797	9835033	57276704	
			В том числе :					10329718	476628		4242724		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**859 151**					
			Итого с временными									**58 135 855**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**406 951**					
			Итого с зимними удорожаниями									**58 542 806**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1 170 856**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59 713 662**	
			НДС			**12 %**		**7 165 639**					
			Итого с НДС									**66 879 301**	
			Скидка подрядчика			**17,22%**						**11 516 178,2**	
			Итого с вычетом скидки									**55 363 122,8**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Куликов Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Системстройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	18	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,5	36240,28 30753,22	2304,73 1113,17	163081 138389	10371 5009	14320	108983 21765	293829	
2	19	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	5,58	22818		127324		127324	10186	137510	
3	20	С1234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	9	3677		33093		33093	2647	35740	
4	21	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	223		669		669	54	723	Казахстан
5	22	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32	790		25280		25280	2022	27302	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	23	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		2	11753,14	223,28	23506	446	1944	20794	47844	
				вентилятор		10558,08	51,04	21116	102		3544		
7	25	Е11-201001-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка**		2	38275,38	72,18	76551	144	70669	5663	88791	
				глушитель шума		2868,47	21,02	5737	42		6577		
8	36	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		3,06	36240,28	2304,73	110895	7052	9738	74108	199803	
				м3 изоляции		30753,22	1113,17	94105	3406		14800		
9	37	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**		3,7944	22818		86581		86581		93507	
				м3							6926		
10	38	С1234-304-2702	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**		6	3677		22062		22062		23827	
				рулон							1765		
11	39	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**		2	223		446		446		482	Казахстан
				шт.							36		
12	40	С1246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**		33	790		26070		26070		28156	Казахстан
				кг							2086		
13	43	Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		2	11753,14	223,28	23506	446	1944	20794	47844	
				вентилятор		10558,08	51,04	21116	102		3544		
14	45	Е11-201001-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		2	24299,3	63,32	48599	127	44411	4021	56830	
				глушитель шума		2030,28	21,02	4061	42		4210		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	**56**	**Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**		**2,04**	**36240,28**	**2304,73**	**73930**	**4702**	**6492**	**49406**	**133203**	
				м3 изоляции		**30753,22**	**1113,17**	**62737**	**2271**		**9867**		
16	**57**	**С1234-202-0204**	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**		**2,5296**	**22818**		**57720**		**57720**		**62338**	
				м3							**4618**		
17	**58**	**С1234-304-2702**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**		**4**	**3677**		**14708**		**14708**		**15885**	
				рулон							**1177**		
18	**59**	**С1246-301-0701**	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**		**4**	**223**		**892**		**892**		**963**	**Казахстан**
				шт.							**71**		
19	**60**	**С1246-301-0501**	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**		**27**	**790**		**21330**		**21330**		**23036**	**Казахстан**
				кг							**1706**		
20	**61**	**Е11-201401-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		**1**	**11753,14**	**223,28**	**11753**	**223**	**972**	**10397**	**23922**	
				вентилятор		**10558,08**	**51,04**	**10558**	**51**		**1772**		
21	**63**	**Е11-201001-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		**2**	**24299,3**	**63,32**	**48599**	**127**	**44411**	**4021**	**56830**	
				глушитель шума		**2030,28**	**21,02**	**4061**	**42**		**4210**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	71	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,9	36240,28	2304,73	32616	2074	2864	21797	58766	
						30753,22	1113,17	27678	1002		4353		
23	72	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	1,116	22818		25465		25465	2037	27502	
24	73	С1234-304-2702	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	2	3677		7354		7354	588	7942	
25	74	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	3	223		669		669	54	723	Казахстан
26	75	С1246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	13	790		10270		10270	822	11092	Казахстан
27	83	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,72	36240,28	2304,73	26093	1659	2291	17437	47012	
						30753,22	1113,17	22142	801		3482		
28	84	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,8928	22818		20372		20372	1630	22002	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	85	С1234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,5	3677		5516		5516	441	5957	
30	86	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223		446		446	36	482	Казахстан
31	87	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	13	790		10270		10270	822	11092	Казахстан
32	92	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,23	36240,28 / 30753,22	2304,73 / 1113,17	8335 / 7073	530 / 256	732	5570 / 1112	15017	
33	93	С1234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	0,2852	22818		6508		6508	521	7029	
34	94	С1234-304-2702	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,5	3677		1838		1838	147	1985	
35	95	С1246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223		446		446	36	482	Казахстан
36	96	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	790		3160		3160	253	3413	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	105	Е11-260101-1101 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,2	36240,28	2304,73	7248	461	636	4844	13059	
						30753,22	1113,17	6151	223		967		
38	106	С1234-202-0204	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50**	м3	0,248	22818		5659		5659	453	6112	
39	107	С1234-304-2702	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	0,5	3677		1838		1838	147	1985	
40	108	С1246-301-0701	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	3	223		669		669	54	723	Казахстан
41	109	С1246-301-0501	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	5	790		3950		3950	316	4266	Казахстан
			ИТОГО:					1175317	28362	722029	347835	1645007	
								424924	13349		121854		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		24 675					
			Итого с временными									1 669 682	
			Зимние удорожания			0,7 %		11 688					
			Итого с зимними удорожаниями									1 681 370	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		33 627					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1 714 997	
			НДС			12 %		205 800					
			Итого с НДС									1 920 797	
			Скидка подрядчика			11,16%						214 289,3	
			Итого с вычетом скидки									1 706 507,7	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**1 669 682**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**11 688**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1 681 370**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**33 627**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 714 997**	
			НДС			**12 %**		**205 800**					
			Итого с НДС									**1 920 797**	
			Скидка подрядчика			**11,16%**						**214 289,3**	
			Итого с вычетом скидки									**1 706 507,7**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙЕНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Руназ Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.О. директора Казикеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от **15.08.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Системы пожарной и охранной сигнализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	45	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кэм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава										
				м	780	129,07	1,17	100675	913	18860	58542	171954	
						103,72	0,52	80902	406		12737		
2	46	СПрайс-лист#	Кабели парной скрутки, марка КПСЭнг(А) FRLS, сечение 1х2х1,5 мм2										
				м	612	291,43		178355		178355		192623	
											14268		
3	47	СПрайс-лист#	Кабели парной скрутки, марка КПСЭнг(А) FRLS, сечение 1х2х0,75 мм2										
				м	153	173,95		26614		26614		28743	
											2129		
4	48	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E										
				км	0,0306	139810		4278		4278		4620	Казахстан
											342		
5	49	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования										
				м	800	361,78	2,4	289424	1920	12608	198029	526449	
						343,62	0,18	274896	144		38996		
6	50	С1243-907-0602	Миниканал типа ТМС 25х17										
				м	800	597		477600		477600		515808	
											38208		
			ИТОГО:					1076946	2833	718315	256571	1440198	
								355798	550		106680		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**21 603**				**1 461 801**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**10 233**				**1 472 034**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**29 441**				**1 501 475**	
			Итого с непредвиденными работами и										
			НДС			**12 %**		**180 177**				**1 681 652**	
			Итого с НДС									**187 609,7**	
			Скидка подрядчика			**11,16%**						**1 494 042,3**	
			Итого с вычетом скидки										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙЕНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхавая
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузнецов Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуженов У.М. Аттестат KZ02VJE00047400 от 12.06.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	77	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		1660	462,72	191,19	768108	317376	95118	344607	1201733	
				м кабеля		214,23	74,1	355615	123006		89017		
			ИТОГО:					768109	317375	95118	344607	1201733	
								355615	123006		89017		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		18 026				1 219 759	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		8 538				1 228 297	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24 566				1 252 863	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		150 344				1 403 207	
			Итого с НДС									156 545,6	
			Скидка подрядчика			11,16%							

№ гл/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с вычетом скидки									**1 246 661,4**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Надахаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузнецов Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуженов У.М. Аттестат KZ02VJE00047400 от 12.06.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)