Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС) БИН 190340000423

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360 коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код	
		9	03.06.2022							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б	497 489 516,00	225 616 962,50							27 074 035,50	252 690 998,00
Итого										252 690 998,00
Удержания аванса 30%										75 807 299,40
Итого к оплате										**176 883 698,60**

Заказчик:
ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)
БИН 190340000423
Управляющий директор
_____ **Рупал Наджхаван**

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница"
БИН 990240006664
И.о. Директора
_____ **Кузикеев М. А.**

Авторский надзор
ТОО «Проектный институт «Здравпроект»
БИН 971040000736
Эксперт
_____ **Гаврилова С.В.**

Технический надзор
ТОО «Сейсмостройзащита»
БИН 060640001000
Эксперт
_____ **Кыдыралиев М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Заказчик ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС)

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №9 от 03.06.2022

РЕЕСТР

актов выполненных работ за декабрь 2022 года.

№ пп	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	01-01	Подготовительные работы	81 006 858,00
2	02-01-01	Конструкции железобетонные (КЖ)	10 007 534,00
3	02-01-02	Архитектурные решения (АР)	62 917 011,00
4	02-01-03	Вентиляция	3 523 855,00
5	02-01-04	Отопление	16 440 577,00
6	02-01-05	Водоснабжение	7 611 957,00
7	02-01-06	Канализация	8 531 129,00
8	02-01-07	Системы сязи	6 715 594,00
9	02-01-08	Системы пожарной и охранной сигнализации	5 269 459,00
10	02-01-09	Электроснабжение	14 313 877,00
11	02-01-10	Центральная система медицинского газоснабжения	10 561 507,00
12	07-01	Благоустройство территории	15 770 802,00
13	2-4	Наружные сети	10 020 838,00
		Итого:	**252 690 998,00**

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 01-01 Подготовительные работы работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-460601-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения		103,5	2753,26	2153,16	284963	222852	0	100132	415903	
			м3 строительного объема, включая подвал			600,1	551,63	62111	57094		30808		
2	2	Е11-460601-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения		130,5	2753,26	2153,16	359301	280988	0	126253	524398	
			м3 строительного объема, включая подвал			600,1	551,63	78313	71988		38844		
3	3	Е11-460601-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения		18315	2753,26	2153,16	50425994	39435125	0	17718936	73596524	
			м3 строительного объема, включая подвал			600,1	551,63	10990868	10103103		5451594		
4	4	Е11-460601-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения		598,4	2753,26	2153,16	1647552	1288451	0	578925	2404595	
			м3 строительного объема, включая подвал			600,1	551,63	359101	330095		178118		
5	5	Е11-460601-0901 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные отапливаемые. Разборка методом обрушения		463	2753,26	2153,16	1274760	996913	0	447932	1860507	
			м3 строительного объема, включая подвал			600,1	551,63	277847	255405		137815		
6	6	Е11-460601-0902 Кзтр и Кзм=1,08	Здания кирпичные неотапливаемые. Разборка методом обрушения		67	2575,28	2153,16	172544	144262	0	54803	245535	
			м3 строительного объема, включая подвал			422,12	551,63	28282	36959		18188		
7	7	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		6245,9	170		1061803				1146747	
				т							84944		
8	8	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		187377	48		8994096				9713624	
				т·км							719528		
			ИТОГО:					64221013	42368591		19026981	89907833	
								11796522	10854644		6659839		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		1348617					
			Итого с временными									91256449	
			Зимние удорожания			0,7 %		638795					
			Итого с зимними удорожаниями									91895244	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1837905					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									93733149	
			НДС			12 %		11247978					
			Итого с НДС									104981127,1	
			Скидка подрядчика			22,83%						23 974 269,1	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с вычетом скидки									**81 006 858,0**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

Исп. директора Гусаков Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кадыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С. В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению К-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	131	**Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**		18,4	6013,01	1666,42	110639	30662	41990	41194	163980	
				м3		2064,53	395,72	37987	7281		12147		
2	132	**С1212-101-0414**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		18,768	18753		351956		351956		380113	Казахстан
				м3							28157		
3	133	**Е11-060401-0102 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**		44	29115,71	3789,1	1281091	166720	363345	720742	2161980	
				м3		17068,77	931,78	751026	40998		160147		
	133.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,968	125436				121422,05			
4	134	**С1212-101-0614**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		44,66	20121		898604		898604		970492	Казахстан
				м3							71888		
5	135	**Е11-060101-0118 Ктр и Кзм=1,08**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство**		23,8	14751,52	3127,29	351086	74430	96642	180232	573823	
				м3		7563,63	758,1	180014	18043		42505		
6	136	**С1212-101-0614**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**		24,157	20121		486063		486063		524948	Казахстан
				м3							38885		
7	137	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		2,15028	456152		980855		980855		1059323	
				т							78468		
8	138	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**		1,6564	383607		635407		635407		686240	Казахстан
				т							50833		
9	139	**Е11-060301-0601 Ктр и Кзм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**		1,6564	32615,54	1385,7	54024	2295	636	47294	109423	
				т		30845,84	530,05	51093	878		8105		
	139.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,9692	128				636,06			
10	140	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,33565	408502		137114		137114		148083	Казахстан
				т							10969		
11	141	**Е11-080101-0307 Ктр и Кзм=1,08**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**		352	1238,35	28,51	435899	10035	265482	150586	633404	
				м2 поверхности		455,63	4,37	160382	1538		46919		
	141.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	844,8	295				249216			
12	164	**Е11-080101-0202 Ктр и Кзм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		16,6299999	7669,54	2700,45	127544	44909	58942	40790	181801	
				м3 основании		1424,74	1212,69	23693	20167		13466		
	164.1	211-202-0404	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	19,1245	3078				58865,21			Казахстан 100%
13	165	**Е11-060101-0101 Ктр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная (отмостка). Устройство**		24,9449998	26644,55	1666,42	664648	41569	571579	55847	778135	
				м3		2064,53	395,72	51500	9871		57640		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	165.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25.4439	20227				514653.77			Казахстан 100%
14	166	**Е11-060301-0410 Kтгр и Kзм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		**0,3668**	**24619,45**	**2139,8**	**9031**	**785**	**15**	**7816**	**18195**	
				т		**22437,65**	**979,06**	**8230**	**359**		**1348**		
	166.1	261-102-0220	Проволока из низкоглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0.1027	150				15.41			
15	167	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,3668**	**456152**		**167316**		**167316**		**180701**	
				т							**13385**		
			ИТОГО:					**6691277**	**371404**	**5055946**	**1244501**	**8570641**	
								1263925	**99135**		**634862**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**128560**					
			Итого с временными									**8699202**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**60894**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8760096**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**175202**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8935298**	
			НДС			**12 %**		**1072236**					
			Итого с НДС									**10007534**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхавар
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кудиксев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-02 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля										
1	1	**Е11-120101-0212 Кзтр и Кзм=1,08**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	19,552	506,59	21,92	9905	429	4884	4375	15422	
						234,86	8,35	4592	163		1142		
	1.1	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	4,6925	592				2777,95			Казахстан 100%
	1.2	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	12,3178	171				2106,34			
2	2	**С1235-103-0210**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	22,4848	989		22238		22238	1779	24017	**Казахстан**
3	3	**С1235-103-0212**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	22,4848	1142		25678		25678	2054	27732	**Казахстан**
4	4	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	33,356	260,9	18,63	8703	621	3686	4199	13933	
						131,77	5,05	4395	168		1032		
	4.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	16,678	221				3685,84			Казахстан 100%
5	5	**С1235-103-0210**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	**м2**	36,6916	989		36288		36288	2903	39191	**Казахстан**
6	6	**Е11-120101-1401 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном**	**м3 утеплителя**	1,344	43489,25	2128,81	58450	2861	48128	7647	71384	
						5551,29	632,98	7461	851		5288		
	6.1	212-201-0103	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В7,5	м3	1,3978	33460				46769,05			Казахстан 100%
7	7	**Е11-060301-0410 Кзтр и Кзм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,0563098	24619,45	2139,8	1386	121	2	1200	2793	
						22437,65	979,06	1264	55		207		
	7.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0158	150				2,37			
8	8	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,0563098	456152		25686		25686	2055	27741	**Казахстан**
9	9	**Е11-110101-0503 Кзтр и Кзм=1,04**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	19,552	265,81	0,87	5197	17	3993	1123	6826	
						60,7	0,42	1187	8		506		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0077	521019				3993,29			
10	10	**Е11-120101-1301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	19,552	956,78 339,89	80,45 20,95	18707 6646	1573 410	10489	6491 2016	27213	
	10.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	39,2995	221				8685,19			Казахстан 100%
11	11	**С1234-102-0203**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3**	**м3**	0,4027712	47286		19045		19045	1524	20569	**Казахстан**
12	12	**Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	7,36	1480,02 866,13	77,45 19,99	10893 6375	570 147	3948	6000 1351	18244	
	12.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	14,7936	221				3269,39			Казахстан 100%
13	13	**С1234-101-0201**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м3**	0,37904	15739		5966		5966	477	6443	**Казахстан**
14	14	**Е11-120101-0408 Кзтр и Кзм=1,08**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	**м примыканий**	29,0424288	2870,93 839,84	36,28 11,27	83379 24391	1054 327	57934	22741 8490	114609	
	14.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0581	691811				40183,74			Казахстан 100%
	14.2	261-105-0507	Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	1,9458	2960				5759,69			
15	15	**С1235-103-0212**	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка**	**м2**	43,5636432	1142		49750		49750	3980	53730	**Казахстан**
16	16	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	36,676	260,9 131,77	18,63 5,05	9569 4833	683 185	4053	4617 1135	15320	
	16.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	18,338	221				4052,7			Казахстан 100%
17	17	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	31,9466717	693		22139		22139	1771	23910	**Казахстан**
18	18	**Е11-120101-2002 Кзтр и Кзм=1,08**	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м планки**	46,04	2474,55 456,86	1711,4 392,05	113928 21034	78793 18050	14102	35957 11991	161876	
	18.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	47,4212	264				12519,2			
19	19	**С1224-105-0203**	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	46,04	910		41896		41896	3352	45248	**Казахстан**
20	20	**Е11-120101-2101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	1	4198,37 253,2	183,3 43,65	4198 253	184 44	3762	273 358	4829	
	20.1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	1	3680				3680			Казахстан 100%
21	21	**Е11-120101-0901 Кзтр и Кзм=1,08**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	1,4	13406,71 1370,52	226,74 76,83	18769 1919	318 108	16533	1864 1651	22284	
	21.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0623	125436				7814,66			
	21.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0113	691811				7845,14			Казахстан 100%
22	22	**С1214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	0,2709348	435218		117916		117916	9433	127349	**Казахстан**
23	23	**Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	14,9	260,9 131,77	18,63 5,05	3887 1963	278 75	1646	1876 461	6224	
	23.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	7,45	221				1646,45			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	24	С1235-103-0210	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	м2	16,39	989		16210		16210	1297	17507	Казахстан
25	25	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	94,276	938,78	147,74	88504	13928	39541	35904	134361	
						371,62	42,34	35035	3992		9953		
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,8848	3222				9294,97			Казахстан 100%
	25.2	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4424	20123				29025,87			Казахстан 100%
26	26	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м2 стяжки	94,276	361,34	32,89	34066	3101	29026	2636	39639	
						20,57	9,82	1940	926		2936		
	26.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,4424	20123				29025,87			Казахстан 100%
27	27	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	188,552	265,81	0,87	50120	164	38510	10834	65830	
						60,7	0,42	11446	79		4876		
	27.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0739	521019				38509,76			
28	28	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	94,276	1480,02	77,45	139530	7302	50573	76857	233698	
						866,13	19,99	81655	1885		17311		
	28.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	189,4948	221				41878,34			Казахстан 100%
29	29	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	19,420856	19969		387815		387815	31025	418840	Казахстан
30	30	Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберойдом. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	94,276	4704,75	119,55	443545	11271	137716	285007	786836	
						3124,43	91,65	294559	8640		58284		
	30.1	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	109,3602	740				80926,52			Казахстан 100%
	30.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	47,138	536				25265,97			
31	31	Е11-110101-0502 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой руберойдом. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности	94,276	2746,75	106,88	258953	10076	42685	201392	497172	
						2187,1	85,45	206191	8056		36828		
	31.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0207	521019				10806,31			
	31.2	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	47,138	536				25265,97			
32	32	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,08	**Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство**	м снегозадержателя	28,8	459,44	5,35	13232	154	567	11549	26763	
						434,41	1,47	12511	42		1983		
	32.1	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,5066	1119				566,88			Казахстан 100%
33	33	С1224-105-0214	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	28,8	1175		33840		33840	2707	36547	Казахстан
34	34	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,024	203238,49	1684,08	4878	41	3884	875	6213	
						39706,2	785,76	953	19		460		
	34.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0223	141888				3166,94			
35	35	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,024	11941,5	89,96	287	2	250	32	344	
						1453,14	41,78	35	1		26		
	35.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0002	1512552				243,22			
36	36	Е11-090401-0205 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж**	м2 покрытия	1,28	2415,2	658,03	3092	842	1218	964	4380	
						805,41	286,04	1031	366		324		
	36.1	261-201-0612	Лента герметизирующая самоклеящаяся Герлен-Д, ширина 100 мм	1000 м	0,0083	99634				828,95			
	36.2	217-107-0102	Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм	шт	2,8416	137				389,3			Казахстан 100%
37	37	С1222-502-0309	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	м2	1,344	24664		33148		33148	2652	35800	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-200701-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами**		1	43139,86	228,55	43140	229	39689	3229	50078	
				зонт		3222,37	72,06	3223	72		3710		
	38.1	246-301-0414	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 3200 мм	шт	1	39068				39068			Казахстан 100%
39	39	С1214-201-0302	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм**		0,0116	394960		4582		4582		4948	
				т							367		
40	40	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**		0,036384	435218		15835		15835		17102	Казахстан
				т							1267		
41	41	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,005966	628340		3749		3749		4049	Казахстан
				т							300		
42	42	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		2,3249376	121,24	3,08	282	7	111	114	427	
				м2		70,41	0,42	164	1		32		
	42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	467116				97,74			Казахстан 100%
43	43	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**		2,3249376	198,57	4,45	462	10	260	133	643	
				м2		82,26	0,84	191	2		48		
	43.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	539649				225,84			Казахстан 100%
44	44	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		0,62	1832,23	21,48	1136	13	21	1017	2325	
				м2 покрытия		1776,19	5,89	1101	4		172		
45	45	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,003894	628340		2447		2447		2643	Казахстан
				т							196		
46	46	Е11-110101-0902 Кзтр и Кзм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**		13,12	518,38	37,32	6801	490	4895	1563	9033	
				м2 изолируемой поверхности		107,94	18,79	1416	247		669		
	46.1	215-302-0101	Плита ДВП мокрого способа производства мягкая М-1 СТ РК EN 622-4-2012 толщиной 12 мм	1000 м2	0,0135	362255				4895,37			
47	47	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**		6,56	1480,02	77,45	9709	508	3519	5348	16261	
				м2 утепляемого покрытия		866,13	19,99	5682	131		1205		
	47.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	13,1856	221				2914,02			Казахстан 100%
48	48	С1234-101-0207	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**		0,33784	58760		19852		19852		21440	Казахстан
				м3							1588		
49	49	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,018	203238,49	1684,08	3658	30	2913	656	4659	
				м3 древесины в конструкции		39706,2	785,76	715	14		345		
	49.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0167	141888				2375,21			
50	50	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,018	11941,5	89,96	215	2	187	24	258	
				м3 древесины в конструкции		1453,14	41,78	26	1		19		
	50.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0001	1512552				182,41			
51	51	Е11-080201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		0,063	34795,99	4444,3	2192	280	1249	685	3107	
				м3 кладки		10523,83	1169,92	663	74		230		
	51.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,0151	15732				237,87			Казахстан 100%
	51.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт	0,0239	42239				1011,2			Казахстан 100%
52	52	Е11-200701-0403 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр до 1600 мм. Установка над шахтами**		1	2052	76,78	2052	77	461	1505	3841	
				зонт		1514,31	21,02	1514	21		285		
53	53	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,001584	628340		995		995		1075	Казахстан
				т							80		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	54	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**		0,3465	1832,23	21,48	635	7	12	568	1299	
				м2 покрытия		1776,19	5,89	615	2		96		
55	55	С1214-105-0103	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм**		0,002178	628340		1369		1369		1478	Казахстан
				т							110		
56	56	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**		0,000567	498437		283		283		305	Казахстан
				т							23		
57	57	Е11-090601-0102 Кзтр и Кзм=1,08	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**		1,46217	94291,65	3519,84	137870	5146	8213	86709	242545	
				т конструкций		85154,98	788,86	124511	1153		17966		
	57.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	813201				3923,83			Казахстан 100%
	57.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,1933	398				872,92			
	57.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	623062				546,61			Казахстан 100%
	57.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0028	504496				1431,06			Казахстан 100%
58	58	С1222-509-0701	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**		1,46217	977889		1429840		1429840		1544227	Казахстан
				т							114387		
59	59	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**		43,8651	121,24	3,08	5318	135	2095	2144	8059	
				м2		70,41	0,42	3088	18		597		
	59.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0039	467116				1844,11			Казахстан 100%
60	60	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		43,8651	198,57	4,45	8710	195	4907	2515	12123	
				м2		82,26	0,84	3609	37		898		
	60.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0079	539649				4260,92			Казахстан 100%
61	61	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,0876	113229,86	36510,7	9919	3198	1370	4522	15596	
				т конструкций		61081,88	13736,71	5351	1203		1155		
	61.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0012	813201				954,57			Казахстан 100%
	61.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	289955				101,6			
	61.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	504496				85,74			Казахстан 100%
62	62	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**		0,0876	1004968		88035		88035		95078	Казахстан
				т							7043		
63	63	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		2,628	198,57	4,45	522	11	294	151	727	
				м2		82,26	0,84	216	2		54		
	63.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0005	539649				255,28			Казахстан 100%
64	64	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,08	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		0,042	203238,49	1684,08	8536	71	6798	1531	10872	
				м3 древесины в конструкции		39706,2	785,76	1668	33		805		
	64.1	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,0391	141888				5542,15			
65	65	Е11-100115-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		0,042	11941,5	89,96	502	4	437	57	604	
				м3 древесины в конструкции		1453,14	41,78	61	2		45		
	65.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0003	1512552				425,63			
66	66	С1214-402-0102	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм**		1,44	1212		1745		1745		1885	
				м2							140		
			Итого по разделу: 1. Кровля									5257501	
			Раздел: 2. Перегородки /АР-16/										
67	67	Е11-100402-0602 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**		137,52	4347,35	44,73	597848	6151	298958	265892	932839	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2128,7	19,61	292739	2697		69099		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	67.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	192,0467	358				68752,71			Казахстан 100%
	67.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	349,5346	448				156591,49			Казахстан 100%
68	68	С1232-101-0402	**Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	310,7952	1196		371711		371711	29737	401448	Казахстан
69	69	С1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	7,08228	15739		111468		111468	8918	120386	Казахстан
70	70	Е11-100402-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	150,81	4347,35	44,73	655624	6746	327849	291588	1022990	
						2128,7	19,61	321029	2957		75777		
	70.1	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	210,6062	358				75397,01			Казахстан 100%
	70.2	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	383,3138	448				171724,57			Казахстан 100%
71	71	С1232-101-0202	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	340,8306	693		236196		236196	18896	255091	Казахстан
72	72	С1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	7,766715	15739		122240		122240	9779	132020	Казахстан
73	73	Е11-100402-0702 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	66,99	5025,77	83,13	336677	5569	139091	175052	552666	
						2866,34	37,1	192016	2485		40938		
	73.1	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	170,2685	448				76280,28			Казахстан 100%
74	74	С1232-101-0202	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	300,7851	693		208444		208444	16676	225120	Казахстан
75	75	С1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	5,1749775	15739		81449		81449	6516	87965	Казахстан
76	76	Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,4	6548,97	408,87	35364	2208	15484	16965	56515	
						3272,63	105,42	17672	569		4186		
	76.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,1242	16125				2002,73			Казахстан 100%
	76.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,2722	42239				11495,77			Казахстан 100%
	76.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0049	408502				1985,32			Казахстан 100%
77	77	Е11-100404-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	10,98	2681,32	20,74	29441	228	11828	15736	48791	
						1583,39	9,01	17386	99		3614		
	77.1	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	8,5359	201				1715,71			Казахстан 100%
	77.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	23,0646	306				7057,76			Казахстан 100%
78	78	С1232-101-0202	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	11,529	693		7990		7990	639	8629	Казахстан
79	79	Е11-260201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м2 изоляции	0,549	79708,46	3854,94	43760	2116	17630	18879	67650	
						43740,91	1506,05	21011	827		5011		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	79.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0275	139191				3820,79			
	79.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,0659	183058				12059,86			
80	80	С1234-101-0201	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	м3	0,50508	15739		7949		7949	636	8585	Казахстан
81	81	Е11-260301-0802 Кзтр и Кэм=1,08	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка**	м2 поверхности покрытия изоляции	10,98	812,17	11,26	8918	124	5800	2321	12137	
						272,65	5,46	2994	60		899		
	81.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,815	5445				4437,92			
	81.2	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0126	107893				1362,36			
			Итого по разделу: 2. Перегородки /АР-16/									3932830	
			Раздел: 3. Полы /АР-19/										
82	87	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	104	2862,22	27,65	297671	2876	34486	245884	587039	
						2502,97	12,21	260309	1270		43484		
	87.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	416	53				22048			Казахстан 100%
	87.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	26	262				6812			Казахстан 100%
83	88	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	106,08	2551		270610		270610	21649	292259	
84	89	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	135,5	2476,47	17,55	335562	2378	274065	56477	423402	
						436,3	7,11	59119	963		31363		
	89.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	136,855	1934				264677,57			
85	98	Е11-110101-3602 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	445	1049,35	31,22	466961	13893	169144	273861	800088	
						638,03	16,67	283923	7418		59266		
	98.1	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	222,5	759				168877,5			
86	99	С1233-101-0108	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 41, 42, 43**	м2	453,9	5256		2385698		2385698	190856	2576554	
87	100	Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	449,6	401,66	1,3	180585	584	93409	81663	283228	
						192,6	0,63	86592	283		20980		
	100.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	454,096	167				75834,03			
88	109	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	146,2	2862,22	27,65	418456	4042	48480	345656	825241	
						2502,97	12,21	365934	1785		61129		
	109.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	584,8	53				30994,4			Казахстан 100%
	109.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	36,55	262				9576,1			Казахстан 100%
89	110	С1233-202-0104	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	м2	149,124	2551		380415		380415	30433	410848	
90	111	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	216,4	2476,47	17,55	535908	3798	437695	90197	676193	
						436,3	7,11	94415	1539		50088		
	111.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	218,564	1934				422702,78			
			Итого по разделу: 3. Полы /АР-19/									6874852	
			Раздел: 4. Двери /АР-20,20.1/										
91	128	Е11-100402-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	1,31322	3748,69	205,36	4923	270	218	4103	9748	
						3377,71	94,16	4436	124		722		
	128.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	286428				188,07			
92	129	С1223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	1,31322	55181		72465		72465	5797	78262	
93	130	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**		11,076	3322,85	278,13	36804	3081	11740	18536	59767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		1713,96	145,53	18984	1612		4427		
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,5317	1957				14739,5			Казахстан 100%
94	131	С1223-203-0403	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-10, однопольный**	м2	10,656	45185		481491		481491	38519	520011	
95	132	С1223-203-0602	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей глухой с заполнением панелям или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	м2	0,42	60867		25564		25564	2045	27609	
96	133	Е11-100501-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	0,63	3238,71 2645,49	41,35 8,29	2040 1667	26 5	348	1505 284	3829	
97	134	С1223-301-0204	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом**	м2	0,63	89152		56166		56166	4493	60659	
98	135	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	2075,93 2073,55	2,38 0	2076 2074	3 0	0	1431 281	3787	
99	136	С1223-502-0104	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	комплект	1	6319		6319		6319	506	6825	
100	137	Е11-100501-0801 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей**	м2	0,42	2926,2 2226,55	53,84 24,77	1229 935	23 10	271	851 166	2246	
	137.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,1386	1957				271,24			Казахстан 100%
101	138	С1223-205-0101	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09**	м2	0,42	105217		44191		44191	3535	47726	
102	139	Е11-090403-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	2075,93 2073,55	2,38 0	2076 2074	3 0	0	1431 281	3787	
103	140	С1223-502-0104	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	комплект	1	6319		6319		6319	506	6825	
104	141	Е11-100501-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	14,406	3322,85 1713,96	278,13 145,53	47869 24691	4007 2097	19171	24109 5758	77736	
	141.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,7961	1957				19170,93			Казахстан 100%
105	142	С1223-203-0208	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	0,504	41639		20986		20986	1679	22665	**Казахстан**
106	143	С1223-203-0106	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	м2	0,252	44943		11326		11326	906	12232	**Казахстан**
107	144	С1223-203-0103	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	м2	6,51	42599		277320		277320	22186	299505	
108	145	С1223-203-0204	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный**	м2	5,46	38739		211515		211515	16921	228436	
109	146	С1223-203-0202	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный**		1,68	44578		74891		74891		80882	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							5991		
			Итого по разделу: 4. Двери /АР-20,20.1/									1552536	
			Раздел: 5. Окна /АР-20.2/										
110	171	**Е11-150404-0103 Кзтр и Кэм=1,04**	**Заполнения проемов оконных. Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**		1,819774	2042,45	3,74	3717	6	299	2731	6964	
			м2 окрашиваемой поверхности или покрытия			1874,19	1,86	3411	3		516		
	171.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0746	579				43,2			Казахстан 100%
	171.2	261-201-0382	Эмаль МС-17 песочная СТ РК 3262-2018	т	0,0001	951137				90			
	171.3	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,0844	1829				154,44			
			Итого по разделу: 5. Окна /АР-20.2/									6964	
			Раздел: 6. Внутренняя отделка										
111	187	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		130,88	3502,46	20,76	458402	2717	194298	236310	750288	
				м2 потолка		1997,15	9,01	261386	1179		55577		
	187.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	232,9664	104				24228,51			Казахстан 100%
	187.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	88,9722	201				17883,42			Казахстан 100%
	187.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	374,7618	306				114677,11			Казахстан 100%
112	188	**С1232-101-0102**	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**		134,8064	577		77783		77783		84006	**Казахстан**
				м2							6222		
113	189	**Е11-100403-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**		5,44	3502,46	20,76	19054	113	8076	9822	31186	
				м2 потолка		1997,15	9,01	10865	49		2310		
	189.1	222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт	9,6832	104				1007,05			Казахстан 100%
	189.2	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3,6981	201				743,32			Казахстан 100%
	189.3	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	15,5769	306				4766,53			Казахстан 100%
114	190	**С1232-101-0202**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**		5,6032	693		3883		3883		4194	**Казахстан**
				м2							310		
115	192	**Е11-150405-0104 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**		29	1155,9	7,49	33521	218	6348	21651	59586	
			м2 окрашиваемой поверхности			929,51	3,71	26956	108		4414		
	192.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,02	313969				6282,52			Казахстан 100%
116	193	**Е11-150206-0207 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		130,64	991,29	2,37	129502	310	21651	86123	232876	
			м2 отделываемой поверхности			823,19	0,86	107542	112		17250		
	193.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	179,4994	91				16334,44			Казахстан 100%
	193.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	15,2849	262				4004,64			Казахстан 100%
117	194	**Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		163,3	554,95	1,14	90623	186	15848	59749	162402	
			м2 окрашиваемой поверхности			456,76	0,6	74589	98		12030		
	194.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	40,825	262				10696,15			Казахстан 100%
	194.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,596	262				5134,15			Казахстан 100%
118	195	**Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**		163,3	290,7	0,49	47471	80	6429	32802	86695	
			м2 окрашиваемой поверхности			250,84	0,25	40962	41		6422		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	195.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	24,495	262				6417,69			Казахстан 100%
119	196	**Е11-150203-0602 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены (потолки) внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**		536,1	1462,92	32,51	784273	17428	530541	199512	1062488	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			440,78	24,41	236304	13086		78703		
	196.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	8186,247	63				515733,56			Казахстан 100%
120	197	**Е11-150206-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**		536,1	1131,1	6,17	606382	3308	155941	358740	1042332	
			м2 отделываемой поверхности			834,05	2,41	447134	1292		77210		
	197.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	1473,7389	91				134110,24			Казахстан 100%
121	198	**Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		536,1	554,95	1,14	297507	611	52029	196152	533152	
			м2 окрашиваемой поверхности			456,76	0,6	244868	322		39493		
	198.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	134,025	262				35114,55			Казахстан 100%
	198.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	64,332	262				16854,98			Казахстан 100%
122	199	**Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,04**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**		536,1	290,7	0,49	155843	263	21106	107686	284611	
			м2 окрашиваемой поверхности			250,84	0,25	134474	134		21082		
	199.1	236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ	кг	80,415	262				21068,73			Казахстан 100%
123	201	**Е11-150405-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**		105,8	435,38	3,74	46063	396	17971	22314	73847	
			м2 окрашиваемой поверхности			261,78	1,86	27696	197		5470		
	201.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,055	313969				17273,32			Казахстан 100%
124	202	**Е11-150203-0602 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 15 мм механизированным способом**		301,68	1462,92	32,51	441334	9808	298551	112271	597894	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			440,78	24,41	132975	7364		44289		
	202.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	4606,6536	63				290219,18			Казахстан 100%
125	203	**Е11-150206-0201 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**		57,52	785,89	6,17	45205	354	16731	22606	73235	
			м2 отделываемой поверхности			488,84	2,41	28118	138		5425		
	203.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	158,1225	91				14389,15			Казахстан 100%
126	204	**Е11-150405-0111 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		71,9	468,02	1,14	33651	82	6043	22055	60162	
			м2 окрашиваемой поверхности			382,83	0,6	27526	43		4456		
	204.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	17,975	210				3774,75			Казахстан 100%
	204.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	8,628	262				2260,54			Казахстан 100%
127	205	**Е11-150405-0112 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**		71,9	233,14	0,49	16763	35	2270	11581	30612	
			м2 окрашиваемой поверхности			201,08	0,25	14458	18		2268		
	205.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	10,785	210				2264,85			Казахстан 100%
128	206	**Е11-150403-0308 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		305,2	1127,67	5,04	344166	1538	66775	221290	610692	
			м2 окрашиваемой поверхности			903,84	2,49	275853	760		45236		
	206.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0229	851834				19498,48			
	206.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	34,4876	579				19968,32			Казахстан 100%
	206.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	56,0652	474				26574,92			
129	207	**Е11-150206-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		1400,88	632,43	2,37	885957	3320	232168	521339	1519880	
			м2 отделываемой поверхности			464,33	0,86	650469	1205		112584		
	207.1	232-501-0201	Смесь сухая шпатлевочная на полимерной основе СТ РК 1168-2006	кг	1924,8091	91				175157,63			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	207.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	163,903	262				42942,58			Казахстан 100%
130	208	Е11-150405-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		36	642,86	4,61	23143	166	7202	12686	38695	
			м2 окрашиваемой поверхности			438,19	2,28	15775	82		2866		
	208.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0227	313969				7120,82			Казахстан 100%
131	209	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**		365,3	468,02	1,14	170969	416	30703	112055	305666	
			м2 окрашиваемой поверхности			382,83	0,6	139849	219		22642		
	209.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	91,325	210				19178,25			Казахстан 100%
	209.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	43,836	262				11485,03			Казахстан 100%
132	210	Е11-150405-0112 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**		365,3	233,14	0,49	85168	179	11533	58838	155526	
			м2 окрашиваемой поверхности			201,08	0,25	73456	91		11520		
	210.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	54,795	210				11506,95			Казахстан 100%
133	211	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		1349,8	1127,67	5,04	1522133	6803	295323	978695	2700894	
			м2 окрашиваемой поверхности			903,84	2,49	1220008	3361		200066		
	211.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1012	851834				86235,41			
	211.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	152,5274	579				88313,36			Казахстан 100%
	211.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	247,9583	474				117532,22			
134	212	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**		515,68	5223,32	22,15	2693560	11422	1196202	1193220	4197722	
			м2 поверхности облицовки			2881,51	10,84	1485936	5590		310942		
	212.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	525,9936	1901				999913,83			
135	213	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**		14	1127,67	5,04	15787	71	3063	10151	28013	
			м2 окрашиваемой поверхности			903,84	2,49	12654	35		2075		
	213.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0011	851834				894,43			
	213.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,582	579				915,98			Казахстан 100%
	213.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5718	474				1219,03			
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка									**14726654**	
			Раздел: 7. Наружная отделка										
136	214	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		92,342	1709,59	47,51	157867	4387	34892	97990	276326	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1284,22	42,23	118588	3900		20469		
	214.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,7453	19987				34882,59			Казахстан 100%
137	215	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		92,342	5124,86	32,68	473240	3018	115003	284930	818824	
				м2		3846,78	10,21	355220	943		60654		
	215.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	978,8252	81				79284,84			Казахстан 100%
138	216	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		9,2342	41869		386627		386627		417557	**Казахстан**
				м3							30930		
139	217	С1214-401-0207	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**		230,855	2460		567904		567904		613336	**Казахстан**
				м2							45433		
140	218	Е11-150109-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**		461,71	341,13	0,31	157503	143	131680	20599	192350	
			м2 поверхности облицовки			55,62	0,15	25680	69		14248		
	218.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	1865,3084	40				74612,34			
	218.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	475,5613	120				57067,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	219	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		438,69	1709,59	47,51	749981	20842	165763	465521	1312742	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1284,22	42,23	563376	18526		97240		
	219.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,2912	19987				165717,03			Казахстан 100%
142	220	Е11-150213-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		438,69	5124,86	32,68	2248226	14336	546345	1353619	3889993	
				м2		3846,78	10,21	1687545	4479		288148		
	220.1	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	4650,114	81				376659,23			Казахстан 100%
143	221	С1234-101-0204	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**		43,869	41869		1836751		1836751		1983691	**Казахстан**
				м3							146940		
144	222	С1214-401-0207	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**		438,69	2460		1079177		1079177		1165511	**Казахстан**
				м2							86334		
145	223	Е11-150109-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**		438,69	341,13	0,31	149650	136	125114	19572	182760	
			м2 поверхности облицовки			55,62	0,15	24400	66		13538		
	223.1	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	1772,3076	40				70892,3			
	223.2	261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	451,8507	120				54222,08			
146	224	Е11-150402-0201 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая**		438,69	980,17	5,28	429990	2316	311803	93581	565457	
			м2 окрашиваемой поверхности			264,13	2,52	115871	1105		41886		
	224.1	236-101-0110	Грунтовка химостойкая ХС-04 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0658	1017469				66953,02			
	224.2	261-201-0330	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	258,8271	605				156590,4			
	224.3	261-201-0341	Шпатлевка ХВ-005 ГОСТ 10277-90	кг	52,6428	1232				64855,93			
147	225	Е11-150109-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек**		74,07	7950,56	542,67	588898	40196	57522	393882	1061402	
			м2 поверхности облицовки			6631,3	15,82	491180	1172		78622		
	225.1	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт	618,4845	50				30924,23			
	225.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт	247,3938	40				9895,75			
	225.3	261-105-0707	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2	м2	75,181	194				14585,12			
148	226	С1231-301-0101	**Плитка фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**		74,07	12672		938615		938615		1013704	**Казахстан**
				м2							75089		
149	227	С1231-102-0105	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка**		74,07	10842		803067		803067		867312	
				м2							64245		
150	228	Е11-150201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**		79,58	1709,59	47,51	136049	3781	30070	84447	238136	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			1284,22	42,23	102198	3361		17640		
	228.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,5041	19987				30061,69			Казахстан 100%
151	229	Е11-150106-0401 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		79,58	9499,48	123	755968	9789	59729	551703	1412285	
			м2 поверхности облицовки			8625,93	39,93	686451	3178		104614		
	229.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	2,8649	20123				57649,98			Казахстан 100%
152	230	С1213-306-0102	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая**		80,7737	4120		332788		332788		359411	**Казахстан**
				м2							26623		
			Итого по разделу: 7. Наружная отделка									16370797	
			Раздел: 8. Прочие работы										
153	231	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,08	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**		0,02112	113229,86	36510,7	2391	771	330	1090	3760	
				т конструкций		61081,88	13736,71	1290	290		279		
	231.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0003	813201				230,14			Казахстан 100%
	231.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	289955				24,5			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	231.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	504496				20,67			Казахстан 100%
154	232	С1222-503-0301	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	0,9	17399		15659		15659	1253	16912	
155	233	С1222-503-0301	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	1,8	17399		31318		31318	2505	33823	
156	234	С1241-101-0406	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	1,5	2549		3824		3824	306	4130	**Казахстан**
157	235	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	285,52	6725,94	199,55	1920391	56976	1385629	474447	2586425	
						1673,39	94,37	477787	26945		191587		
	235.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	2184,228	94				205317,43			Казахстан 100%
	235.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	291,2304	3913				1139584,56			
158	236	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	202,3333333	992,4	36,56	200796	7397	83278	107764	333245	
						544,25	22,35	110120	4522		24685		
	236.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,1276	20123				83059,69			Казахстан 100%
159	237	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	1349,8	231,16	12,45	312017	16805	277046	26452	365546	
						13,46	7,39	18165	9975		27077		
	237.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	13,768	20123				277052,66			Казахстан 100%
160	238	Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	24,26	31395,11	10,48	761645	254	618074	134718	968072	
						5907,53	0	143317	0		71709		
	238.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,7452	21705				537094,57			Казахстан 100%
161	239	Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,465696	24619,45	2139,8	11465	997	20	9924	23100	
						22437,65	979,06	10449	456		1711		
	239.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1304	150				19,56			
162	240	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,465696	456152		212428		212428		229422	**Казахстан**
											16994		
163	241	Е11-070519-0104 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	31,22	1095,1	123,26	34189	3848	2957	34346	74018	
						877,12	55,18	27384	1723		5483		
164	242	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2482614	1004968		249495		249495		269455	**Казахстан**
											19960		
165	243	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,9025	198,57	4,45	775	17	437	224	1079	
						82,26	0,84	321	3		80		
	243.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0007	539649				379,08			Казахстан 100%
166	244	Е11-110101-2707 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	27,84	6725,94	199,55	187250	5555	135108	46262	252193	
						1673,39	94,37	46587	2627		18681		
	244.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	212,976	94				20019,74			Казахстан 100%
	244.2	231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	28,3968	3913				111116,68			
			Итого по разделу: 8. Прочие работы									5161179	
			ИТОГО:					38311496	454311	24199518	11580471	53883325	
			В том числе :					13657676	193282		3991363		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		808250					
			Итого с временными									54691574	
			Зимние удорожания			0,7 %		382841					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									55074415	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1101488					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									56175903	
			НДС			12 %		6 741 108					
			Итого с НДС									62 917 011	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кусаиев Марат Аитпрольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-202501-0109 Кзтр и Кзм=1,04**	**Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**		1	**122188,76**	**7467,95**	**122189**	**7468**	**10292**	**105097**	**245469**	
				камера		**104428,58**	**2813,4**	**104429**	**2813**		**18183**		
	1.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0067	813201				5456,58			Казахстан 100%
	1.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	694126				666,36			
	1.3	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,001	967586				967,59			Казахстан 100%
	1.4	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2.72	589				1602,08			
2	2	**514-401-0102 РСНБ РК 2022**	**Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS030s-R-FHCVS расход воздуха 3000 м3/ч, 500 Па**		1	**1594935**		**1594935**				**1594935**	
				комплект						**1594935**			
			Отпускная цена			1594935		1594935					
			Сметная стоимость оборудования					***1594935***					
3	3	**Е11-201101-0103 Кзтр и Кзм=1,04**	**Двери герметические неутепленные, размер 1250х500 мм. Установка**		1	**52552,44**	**441,11**	**52552**	**441**	**47583**	**4561**	**61682**	
				дверь		**4528,16**	**126,11**	**4528**	**126**		**4569**		
	3.1	246-301-0202	Дверь стальная для вентиляционных камер неутепленная размерами 1250х500 мм	шт.	1	44053				44053			Казахстан 100%
4	10	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		20	**2338,35**	**72,86**	**46767**	**1457**	**4715**	**40195**	**93919**	
				решетка		**2029,75**	**21,02**	**40595**	**420**		**6957**		
5	11	**С1261-302-0123**	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**		0,4	**63348**		**25339**		**25339**		**27366**	
				м2							**2027**		
6	12	**Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 (300) мм. Установка**		8	**2338,35**	**72,86**	**18707**	**583**	**1886**	**16078**	**37568**	
				решетка		**2029,75**	**21,02**	**16238**	**168**		**2783**		
7	13	**С1261-302-0124**	**Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 (100х300) мм**		0,24	**50265**		**12064**		**12064**		**13029**	
				м2							**965**		
8	14	**Е11-200301-0209 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х600 (500) мм. Установка**		2	**2343,79**	**72,86**	**4688**	**146**	**482**	**4020**	**9405**	
				решетка		**2029,75**	**21,02**	**4059**	**42**		**697**		
9	15	**С1261-302-0127**	**Решетки регулирующие марки РР-5, размер 200х600 (200х500) мм**		0,2	**28015**		**5603**		**5603**		**6051**	
				м2							**448**		
10	16	**СПрайс-лист**	**Дроссель-клапан круглый диаметром 250 мм**		1	**5245,71**		**5246**		**5246**		**5666**	
				шт.							**420**		
11	17	**СПрайс-лист**	**Дроссель-клапан круглый диаметром 280 мм**		1	**6120**		**6120**		**6120**		**6610**	
				шт.							**490**		
12	24	**514-104-0302 РСНБ РК 2022**	**Вентилятор общего назначения канальный круглый шумоизолированный К 315**		2	**58781**		**117562**				**117562**	
				шт.						**117562**			
			Отпускная цена			58781		117562					
			Сметная стоимость оборудования					***117562***					
13	26	**Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		5	2338,35	72,86	11692	364	1179	10049	23480	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				решетка		2029,75	21,02	10149	105		1739		
14	27	С1261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм		0,1	63348		6335		6335		6842	
				м2							507		
15	28	Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 (300) мм. Установка		7	2338,35	72,86	16368	510	1650	14068	32871	
				решетка		2029,75	21,02	14208	147		2435		
16	29	С1261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 (100х300) мм		0,21	50265		10556		10556		11400	
				м2							844		
17	34	Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка		1	4389,62	147,96	4390	148	684	3537	8561	
				клапан		3557,64	51,04	3558	51		634		
	34.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	34.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
18	35	СПрайс-лист	Фильтр антибактерицидный ФАВ 305х305х150		1	35254,66		35255		35255		38075	
				шт							2820		
19	41	Е11-200501-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР (КВК) с ручным приводом, диаметр до 355 мм. Установка		2	2954,31	65,53	5909	131	1301	4428	11164	
				заслонка		2238,41	21,02	4477	42		827		
	41.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0006	813201				487,92			Казахстан 100%
	41.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,38	589				812,82			
20	42	С1246-302-0507	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм		2	7897		15794		15794		17058	Казахстан
				шт.							1264		
21	44	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200		2	41658		83316				83316	
				шт.						83316			
			Отпускная цена			41658		83316					
			Сметная стоимость оборудования					*83316*					
22	46	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка		10	2338,35	72,86	23383	728	2357	20098	46959	
				решетка		2029,75	21,02	20297	210		3478		
23	47	С1261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм		0,2	63348		12670		12670		13684	
				м2							1014		
24	48	СПрайс-лист	Дроссель-клапан круглый диаметром 140 мм		1	3825		3825		3825		4131	
				шт.							306		
25	49	СПрайс-лист	Дроссель-клапан круглый диаметром 160 мм		1	3934,29		3934		3934		4249	
				шт.							315		
26	50	Е11-200501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка		2	2566,58	63,32	5133	127	985	3982	9844	
				заслонка		2010,78	21,02	4022	42		729		
	50.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0004	813201				325,28			Казахстан 100%
	50.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1,12	589				659,68			
27	51	С1246-302-0504	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм		2	5366		10732		10732		11591	Казахстан
				шт.							859		
28	54	Е11-200401-0107 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка		1	4389,62	147,96	4390	148	684	3537	8561	
				клапан		3557,64	51,04	3558	51		634		
	54.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0005	813201				406,6			Казахстан 100%
	54.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,471	589				277,42			
29	55	СПрайс-лист	Фильтр антибактерицидный ФАВ 305х305х150		1	35254,66		35255		35255		38075	
				шт							2820		
30	62	514-104-0207 РСНБ РК 2022	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200		1	41658		41658				41658	
				шт.						41658			
			Отпускная цена			41658		41658					
			Сметная стоимость оборудования					*41658*					
31	64	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка		9	2338,35	72,86	21045	656	2122	18088	42264	
				решетка		2029,75	21,02	18268	189		3131		
32	65	С1261-302-0123	Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм		0,18	63348		11403		11403		12315	
				м2							912		
33	66	Е11-200301-0206 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 2, размер 100х400 (300) мм. Установка		1	2338,35	72,86	2338	73	236	2010	4696	
				решетка		2029,75	21,02	2030	21		348		
34	67	С1261-302-0124	Решетки регулирующие марки РР-2, размер 100х400 (100х300) мм		0,03	50265		1508		1508		1629	
				м2							121		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	68	СПрайс-лист	**Дроссель-клапан круглый диаметром 160 мм**		1	3934,29		3934		3934		4249	
				шт.							315		
36	76	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
				вентилятор		10558,08	51,04	10558	51		1772		
	76.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
37	77	514-104-0205 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160**		1	33980		33980				33980	
				шт.						33980			
			Отпускная цена			33980		33980					
			Сметная стоимость оборудования					*33980*					
38	78	Е11-201001-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		2	24299,3	63,32	48599	127	44411	4021	56830	
				глушитель шума		2030,28	21,02	4061	42		4210		
	78.1	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт	2	22045				44090			Казахстан 100%
39	79	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		9	2338,35	72,86	21045	656	2122	18088	42264	
				решетка		2029,75	21,02	18268	189		3131		
40	80	С1261-302-0123	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**		0,18	63348		11403		11403		12315	
				м2							912		
41	88	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		2	8044,95	309,85	16090	619	127	15260	33858	
				вентилятор		7671,72	114,1	15343	228		2508		
	88.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	813201				32,53			Казахстан 100%
	88.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	589				94,24			
42	89	С1246-409-0401	**Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт**		2	4151		8302		8302		8966	Казахстан
				шт.							664		
43	97	Е11-201401-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**		1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
				вентилятор		10558,08	51,04	10558	51		1772		
	97.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	694126				971,78			
44	98	514-104-0205 РСНБ РК 2022	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160**		1	33980		33980				33980	
				шт.						33980			
			Отпускная цена			33980		33980					
			Сметная стоимость оборудования					*33980*					
45	99	Е11-201001-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка**		1	24299,3	63,32	24299	63	22206	2010	28414	
				глушитель шума		2030,28	21,02	2030	21		2105		
	99.1	246-201-0102	Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые круглого сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТК 1-2, d обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг	шт	1	22045				22045			Казахстан 100%
46	100	СПрайс-лист	**Дроссель-клапан круглый диаметром 160 мм**		1	3934,29		3934		3934		4249	
				шт.							315		
47	101	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		2	2338,35	72,86	4677	146	471	4020	9393	
				решетка		2029,75	21,02	4059	42		696		
48	102	С1261-302-0123	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**		0,04	63348		2534		2534		2737	
				м2							203		
49	110	Е11-200701-0303 Кзтр и Кзм=1,04	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**		1	6854,99	65,16	6855	65	5826	965	8446	
				зонт		963,65	21,02	964	21		626		
	110.1	246-301-0303	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 315 мм	шт	1	5593				5593			Казахстан 100%
50	111	Е11-201501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**		3	8044,95	309,85	24135	929	190	22890	50787	
				вентилятор		7671,72	114,1	23015	342		3762		
	111.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0001	813201				48,79			Казахстан 100%
	111.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,24	589				141,36			
51	112	С1246-409-0401	**Вентилятор канальный вытяжной мощностью 12 Вт**		3	4151		12453		12453		13449	Казахстан
				шт.							996		
52	115	Е11-200301-0205 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**		2	2338,35	72,86	4677	146	471	4020	9393	
				решетка		2029,75	21,02	4059	42		696		
53	116	С1261-302-0123	**Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм**		0,04	63348		2534		2534		2737	
				м2							203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	117	С1246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,1	790		79		79	6	85	Казахстан
			ИТОГО:					2665677	16178	400736	341816	3095658	
								343331	5456	1905431	88168		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1905431			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		17853					
			Итого с временными									3113511	
			Зимние удорожания			0,7 %		8457					
			Итого с зимними удорожаниями									3121968	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		24331					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3146299	
			НДС			12 %		377 556					
			Итого с НДС									3 523 855	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алмасинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузиксев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-04 Отопление работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	Е11-180301-0102 Кзтр и Кзм=1,04	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	квт	66,142	1613,98 1121,1	119,65 62,53	106752 74152	7914 4136	24686	76722 14678	198152	
	1.1	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	29,2348	727				21253,67			
2	2	С1245-104-0928	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 400 мм**	комплект	4	16140		64560		64560	5165	69725	
3	3	С1245-104-0929	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 500 мм**	комплект	1	21448		21448		21448	1716	23164	
4	4	С1245-104-0930	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 600 мм**	комплект	1	24218		24218		24218	1937	26155	
5	5	С1245-104-0931	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 700 мм**	комплект	6	26812		160872		160872	12870	173742	
6	6	С1245-104-0932	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 800 мм**	комплект	3	29587		88761		88761	7101	95862	
7	7	С1245-104-0936	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1200 мм**	комплект	1	41007		41007		41007	3281	44288	
8	8	С1245-104-0938	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1400 мм**	комплект	2	47226		94452		94452	7556	102008	
9	9	С1245-104-0939	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1500 мм**	комплект	2	50345		100690		100690	8055	108745	
10	10	С1245-104-0940	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1600 мм**	комплект	4	53457		213828		213828	17106	230934	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1245-104-0941	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1700 мм**	комплект	4	56576		226304		226304	18104	244408	
12	12	С1245-104-0942	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 1800 мм**	комплект	4	59337		237348		237348	18988	256336	
13	13	С1245-104-0946	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 20 высотой 500 мм, длиной 2200 мм**	комплект	1	69896		69896		69896	5592	75488	
14	14	С1245-104-1133	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 900 мм**	комплект	8	47458		379664		379664	30373	410037	
15	15	С1245-104-1134	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1000 мм**	комплект	4	51770		207080		207080	16566	223646	
16	16	С1245-104-1135	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1100 мм**	комплект	3	56326		168978		168978	13518	182496	
17	17	С1245-104-1137	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1300 мм**	комплект	1	65672		65672		65672	5254	70926	
18	18	С1245-104-1141	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1700 мм**	комплект	1	83887		83887		83887	6711	90598	
19	19	С1245-104-1143	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 1900 мм**	комплект	1	92753		92753		92753	7420	100173	
20	20	С1245-104-1144	**Радиатор отопления стальной панельный нижнего подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 500 мм, длиной 2000 мм**	комплект	2	97311		194622		194622	15570	210192	
21	21	С1245-201-0201	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	18360		18360		18360	1469	19829	
22	22	Е11-180301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	1,298	22975,5	224,84	29822	292	27851	1798	34150	
						1293,73	119,8	1679	156		2530		
	22.1	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1,298	21230				27556,54			Казахстан 100%
23	23	С1245-101-0107	**Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм**	квт	1,298	22442		29130		29130	2330	31460	**Казахстан**
24	24	Е11-180301-0407 Кзтр и Кэм=1,04	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка**	м труб нитки регистра	6	3854,59	46,64	23128	280	20078	2842	28048	
						461,57	21,68	2769	130		2078		
	24.1	261-302-0208	Регистры отопительные из стальных электросварных труб, диаметр нитки 89 мм, толщина стенки трубы 3 мм ГОСТ 31311-2005	м	6	3248				19488			
25	25	Е11-160301-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	560	2231,15	28,03	1249444	15696	884167	348702	1725998	
						624,25	11,14	349580	6238		127852		
	25.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	560	1569				878640			
26	26	Е11-160301-0103 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	120	1834,52	28,03	220142	3364	141869	74722	318453	
						624,25	11,14	74910	1337		23589		
	26.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	120	1172				140640			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		70	2615,16	28,03	183061	1962	137402	43588	244781	
				м трубопровода		624,25	11,14	43697	780		18132		
	27.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	70	1952				136640			
28	28	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		55	2790,08	28,03	153454	1542	117579	34247	202717	
				м трубопровода		624,25	11,14	34334	613		15016		
	28.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	55	2126				116930			
29	29	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		10	3983,84	68,32	39838	683	27308	11835	55807	
				м трубопровода		1184,75	22,91	11847	229		4134		
	29.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	10	2701				27010			
30	30	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		815	135,44	1,4	110381	1141	611	106456	234184	
				м трубопровода		133,29	0	108628	0		17347		
	30.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,163	579				94,38			Казахстан 100%
	30.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,15	31				252,65			
	30.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4075	474				193,16			
31	31	Е11-160602-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**		56	727,15	0,87	40721	49	1092	38811	85895	
				шт.		706,78	0,42	39580	24		6363		
	31.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,56	579				324,24			Казахстан 100%
	31.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,12	474				530,88			
32	32	С1245-510-0201	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**		56	6419		359464		359464		388221	
				шт.							28757		
33	33	Е11-160601-0301 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка**		56	4900,62	123,35	274434	6907	59107	206559	519472	
				шт.		3721,79	42,04	208420	2354		38479		
	33.1	241-116-0304	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	56	784				43904			Казахстан 100%
	33.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0694	165506				11492,74			
34	34	С1245-510-0204	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**		56	8726		488656		488656		527748	
				шт.							39092		
35	35	Е11-160602-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**		52	436,83	0,87	22715	45	507	21741	48013	
				шт.		426,21	0,42	22163	22		3557		
	35.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,26	579				150,54			Казахстан 100%
	35.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,52	474				246,48			
36	36	С1245-405-2101	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**		52	5593		290836		290836		314103	
				шт.							23267		
37	37	Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны воздушные. Установка**		56	291,19	0	16307	0	1092	14910	33714	
				шт.		271,69	0	15215	0		2497		
38	38	С1242-207-3801	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		56	320		17920		17920		19354	
				шт.							1434		
39	39	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**		16	1051		16816		16816		18161	
				шт.							1345		
40	40	С1261-301-0405	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**		14	120		1680		1680		1814	
				шт.							134		
41	41	Е11-160602-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**		4	931,33	2,87	3725	12	343	3307	7595	
				шт.		842,69	0,92	3371	4		563		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	41.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,36	708				254,88			
	41.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,08	474				37,92			
42	42	С1245-507-0111	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1/2", Kvs 2,56 м3/ч, DN 15, PN 25**	шт.	3	24916		74748		74748	5980	80728	
43	43	С1245-507-0113	**Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 с дренажем, G 1", Kvs 8,59 м3/ч, DN 25, PN 25**	шт.	1	30224		30224		30224	2418	32642	
44	44	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м2 изолируемой поверхности	10	2973,26 1360,15	193,7 93,86	29733 13602	1937 939	14194	11050 3263	44046	
	44.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,5	5983				8974,5			
	44.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	2,6	1938				5038,8			
45	45	С1234-304-0106	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	м2	11	5200		57200		57200	4576	61776	Казахстан
46	46	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	58	708		41064		41064	3285	44349	
47	47	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	80	121,24 70,41	3,08 0,42	9699 5633	247 34	3820	3910 1089	14698	
	47.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0072	467116				3363,24			Казахстан 100%
48	48	Е11-150403-1004 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	83	1348,42 1203,27	1,57 0,81	111919 99871	130 67	11917	79951 15350	207220	
	48.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	20,418	474				9678,13			
			Итого по разделу: 1. Отопление									8282051	
			Раздел: 2. Тепловой пункт										
49	49	Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2615,16 624,25	28,03 11,14	10461 2497	113 45	7852	2491 1036	13988	
	49.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	4	1952				7808			
50	50	Е11-160301-0105 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	2790,08 624,25	28,03 11,14	30691 6867	309 123	23516	6849 3003	40543	
	50.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	11	2126				23386			
51	51	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	3983,84 1184,75	68,32 22,91	43822 13032	752 252	30038	13019 4547	61388	
	51.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	11	2701				29711			
52	52	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	26	135,44 133,29	1,4 0	3521 3465	36 0	20	3396 553	7470	
	52.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0052	579				3,01			Казахстан 100%
	52.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,26	31				8,06			
	52.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,013	474				6,16			
53	53	Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	3	3983,84 1184,75	68,32 22,91	11952 3554	205 69	8192	3551 1240	16743	
	53.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2701				8103			
54	54	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		3	135,44	1,4	406	4	2	392	862	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		**133,29**	**0**	**400**	**0**		**64**		
	54.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0006	579				0,35			Казахстан 100%
	54.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	31				0,93			
	54.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0015	474				0,71			
55	55	**Е11-260101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем**	**м3 изоляции**	**0,280716**	**111612,73** **79231,28**	**3108,23** **1506,05**	**31331** **22241**	**873** **423**	**8217**	**17225** **3885**	**52441**	
	55.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,7383	6088				4494,67			
	55.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0055	628340				3432,45			Казахстан 100%
56	56	**С1234-301-0607**	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 34 мм**	**м**	**4,1296**	**2420**		**9994**		**9994**	**799**	**10793**	**Казахстан**
57	57	**С1234-301-0609**	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 42 мм**	**м**	**11,3564**	**2626**		**29822**		**29822**	**2386**	**32208**	**Казахстан**
58	58	**С1234-301-0613**	**Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной от 40 до 60 мм, плотностью 100 кг/м3 диаметром 57 мм**	**м**	**11,3564**	**3012**		**34205**		**34205**	**2736**	**36941**	**Казахстан**
59	59	**С1234-304-2702**	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	**рулон**	**1**	**3677**		**3677**		**3677**	**294**	**3971**	
60	60	**Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**4,2**	**121,24** **70,41**	**3,08** **0,42**	**509** **296**	**13** **2**	**201**	**205** **57**	**771**	
	60.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0004	467116				176,57			Казахстан 100%
61	61	**Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**4,2**	**323,28** **61,8**	**8,04** **1,26**	**1358** **260**	**33** **5**	**1064**	**183** **123**	**1664**	
	61.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,756	1353				1022,87			Казахстан 100%
62	62	**Е11-180801-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка**	**узел**	**1**	**90348,39** **19967,48**	**1488,3** **657,56**	**90348** **19967**	**1489** **658**	**68893**	**20213** **8845**	**119406**	
	62.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	10	790				7900			Казахстан 100%
	62.2	261-302-0257	Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми, N узла 1,2; длина 2,5 м, высота 0,8 м	комплект	1	53842				53842			
63	63	**Е11-180501-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**31281,16** **26012,48**	**587,78** **213,18**	**31281** **26012**	**588** **213**	**4681**	**25701** **4559**	**61541**	
	63.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	308830				679,43			
	63.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1620				1620			
	63.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1484				1484			
64	64	**513-201-0301 РСНБ РК 2022**	**Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 90-120 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт**	**комплект**	**1**	**5335973**		**5335973**		**5335973**		**5335973**	
			Отпускная цена			5335973		5335973					
			Сметная стоимость оборудования					*5335973*					
			Итого по разделу: 2. Тепловой пункт									**5796703**	
			Раздел: 3. Теплоснабжение										
65	65	**Е11-160301-0104 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34**	**2615,16** **624,25**	**28,03** **11,14**	**88915** **21224**	**953** **379**	**66738**	**21171** **8807**	**118893**	
	65.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	34	1952				66368			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**34**	**135,44**	**1,4**	**4605**	**48**	**26**	**4441**	**9770**	
						133,29	**0**	**4532**	**0**		**724**		
	66.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0068	579				3,94			Казахстан 100%
	66.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,34	31				10,54			
	66.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,017	474				8,06			
67	67	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхности**	**5**	**2973,26**	**193,7**	**14866**	**968**	**7097**	**5525**	**22022**	
						1360,15	**93,86**	**6801**	**469**		**1631**		
	67.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,75	5983				4487,25			
	67.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука. Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	1,3	1938				2519,4			
68	68	С1234-304-0106	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм**	**м2**	**5,5**	**5200**		**28600**		**28600**		**30888**	**Казахстан**
											2288		
69	69	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4**	**3261,38**	**118,73**	**13046**	**475**	**1215**	**11211**	**26198**	
						2838,98	**21,02**	**11356**	**84**		**1941**		
	69.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,008	41747				333,98			
	69.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0044	165506				728,23			
70	70	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1051**		**2102**		**2102**		**2270**	
											168		
71	71	С1242-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**2**	**1051**		**2102**		**2102**		**2270**	
											168		
72	72	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5**	**708**		**3540**		**3540**		**3823**	
											283		
73	73	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5**	**121,24**	**3,08**	**606**	**15**	**239**	**244**	**918**	
						70,41	**0,42**	**352**	**2**		**68**		
	73.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0005	467116				210,2			Казахстан 100%
74	74	Е11-130301-1421 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**5**	**323,28**	**8,04**	**1616**	**40**	**1267**	**218**	**1981**	
						61,8	**1,26**	**309**	**6**		**147**		
	74.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,9	1353				1217,7			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Теплоснабжение									**219033**	
			ИТОГО:					**12416762**	**49115**	**5779061**	**1217186**	**14297787**	
								1252616	**19793**	**5335973**	**663839**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**5335973**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**134427**					
			Итого с временными									**14432215**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**63674**					
			Итого с зимними удорожаниями									**14495889**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**183198**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14679087**	
			НДС			**12 %**		**1761490**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**16440577**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

КГП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузнецов Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-05 Водоснабжение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	**Е11-160301-0206 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		6	4362,6	56,55	26176	339	20376	5489	34198	
				м трубопровода		910,09	23,33	5461	140		2533		
	1.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	6	3376				20256			
2	2	**Е11-160501-0201 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		200	2226,26	16,92	445252	3384	2162	430941	946288	
				м трубопровода		2198,53	0,15	439706	30		70095		
	2.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	192	8				1536			Казахстан 100%
	2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1	626				626			Казахстан 100%
3	3	**Е11-160501-0202 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**		115	2405,37	20,51	276617	2359	1342	267487	587632	
				м трубопровода		2373,19	0,26	272916	30		43528		
	3.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	87,86	12				1054,32			Казахстан 100%
	3.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,46	626				287,96			Казахстан 100%
4	4	**С1241-205-1102**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**		198	261		51678		51678		55812	**Казахстан**
				м							4134		
5	5	**С1241-205-1103**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**		113,85	443		50436		50436		54471	**Казахстан**
				м							4035		
6	6	**Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		321	135,44	1,4	43475	449	241	41929	92236	
				м трубопровода		133,29	0	42785	0		6832		
	6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0642	579				37,17			Казахстан 100%
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,21	31				99,51			
	6.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1605	474				76,08			
7	7	**Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**		0,315	96181,4	0	30297	0	653	29348	64417	
				км трубопровода		94109,04	0	29644	0		4772		
	7.1	217-602-0102	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,717	156				542,68			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1241-208-0302	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	5	478		2390		2390	191	2581	Казахстан
9	9	С1241-208-0301	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	65	447		29055		29055	2324	31379	Казахстан
10	10	С1241-209-0102	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт.	40	738		29520		29520	2362	31882	Казахстан
11	11	С1241-209-0101	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм	шт.	35	640		22400		22400	1792	24192	Казахстан
12	12	С1242-207-1202	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	9	4802		43218		43218	3457	46675	
13	13	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	3735		257715		257715	20617	278332	
14	14	С1244-104-0409	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	11	9414		103554		103554	8284	111838	
15	15	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	27	3735		100845		100845	8068	108913	
16	16	Е11-160501-0212 Кзтр и Кэм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	56	543,94 543,94	0 0	30461 30461	0 0	0	29851 4825	65137	
17	17	С1261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	56	524		29344		29344	2348	31692	
18	18	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55	708		38940		38940	3115	42055	
19	19	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,61	5399		8692		8692	695	9387	
20	20	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	32083,89 16415,88	654,07 186,16	32084 16416	654 186	15014	16270 3868	52222	
	20.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	790				9480			Казахстан 100%
	20.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870				2870			
21	21	С1244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	25295		25295		25295	2024	27319	
22	22	С1244-302-0601	Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15	шт.	1	1338		1338		1338	107	1445	
23	23	С1244-302-0501	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1	16899		16899		16899	1352	18251	
24	24	С1242-207-1201	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	3735		7470		7470	598	8068	
25	25	С1242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	1	1384		1384		1384	111	1495	
26	26	С1261-301-0254	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переходы 50х15, 25х15)	т	0,0004	449705		180		180	14	194	
27	27	С1242-307-0101	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	1	978		978		978	78	1056	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	Е11-180501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	вставка	1	13861,67 / 2081	100,52 / 17,41	13862 / 2081	100 / 17	11680	2056 / 1273	17191	
	28.1	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1800				1800			Казахстан 100%
	28.2	245-405-0203	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	комплект	1	9466				9466			Казахстан 100%
29	29	Е11-160601-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3304,75 / 2838,98	162,1 / 42,04	3305 / 2839	162 / 42	304	2823 / 490	6618	
	29.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	41747				83,49			
	29.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506				182,06			
30	30	С1242-105-0106	**Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	1	14123		14123		14123	1130	15253	
31	31	Е11-160601-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	3261,38 / 2838,98	118,73 / 21,02	3261 / 2839	119 / 21	304	2803 / 485	6549	
	31.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	41747				83,49			
	31.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165506				182,06			
32	32	С1242-207-1203	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	7615		7615		7615	609	8224	
33	33	Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	141	973,54 / 478,32	112,62 / 54,57	137269 / 67443	15879 / 7694	53947	57105 / 15550	209924	
	33.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,0163	5983				12063,52			
	33.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	21,15	1938				40988,7			
34	34	С1234-303-0209	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм**	м	133,1	289		38466		38466	3077	41543	Казахстан
35	35	С1234-303-0107	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	22	183		4026		4026	322	4348	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									3038817	
			Раздел: 2. Горячее водоснабжение										
36	36	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	175	2226,26 / 2198,53	16,92 / 0,15	389595 / 384743	2961 / 26	1892	377073 / 61333	828001	
	36.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	168	8				1344			Казахстан 100%
	36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,875	626				547,75			Казахстан 100%
37	37	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	175	2405,37 / 2373,19	20,51 / 0,26	420939 / 415308	3590 / 46	2042	407046 / 66239	894224	
	37.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	133,7	12				1604,4			Казахстан 100%
	37.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,7	626				438,2			Казахстан 100%
38	38	Е11-160501-0203 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	58	2626,81 / 2589,46	24,39 / 0,41	152355 / 150189	1415 / 24	752	147208 / 23965	323528	
	38.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	35,67	17				606,39			Казахстан 100%
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,252	626				145,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	С1241-205-1102	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм**	м	173,25	261		45218		45218	3617	48835	Казахстан
40	40	С1241-205-1103	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	м	173,25	443		76750		76750	6140	82890	Казахстан
41	41	С1241-205-1104	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	м	57,42	724		41572		41572	3326	44898	Казахстан
42	42	Е11-161101-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	408	135,44 133,29	1,4 0	55258 54381	571 0	306	53293 8684	117235	
	42.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0816	579				47,25			Казахстан 100%
	42.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,08	31				126,48			
	42.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,204	474				96,7			
43	43	Е11-220701-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,408	96181,4 94109,04	0 0	39242 38396	0 0	846	38013 6180	83435	
	43.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,8144	146				702,9			Казахстан 100%
44	44	С1241-208-0302	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	55	478		26290		26290	2103	28393	Казахстан
45	45	С1241-208-0301	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	50	447		22350		22350	1788	24138	Казахстан
46	46	С1241-209-0102	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм**	шт.	51	738		37638		37638	3011	40649	Казахстан
47	47	С1241-209-0101	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм**	шт.	25	640		16000		16000	1280	17280	Казахстан
48	48	С1241-208-0303	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	3	488		1464		1464	117	1581	Казахстан
49	49	С1241-209-0103	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	13	886		11518		11518	921	12439	Казахстан
50	50	С1242-207-1201	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	54	3735		201690		201690	16135	217825	
51	51	С1261-301-0220	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	1,47	5399		7937		7937	635	8572	
52	52	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	51	708		36108		36108	2889	38997	
53	53	Е11-160901-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	2	32083,89 16415,88	654,07 186,16	64168 32832	1308 372	30028	32540 7737	104445	
	53.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	24	790				18960			Казахстан 100%
	53.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2870				5740			
54	54	С1244-301-0101	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**	шт.	2	7674		15348		15348	1228	16576	
55	55	С1244-302-0601	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15**	шт.	2	1338		2676		2676	214	2890	
56	56	С1244-302-0502	**Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды, модели HRI-Pulse Unit A4/D1**	шт.	2	18880		37760		37760	3021	40781	
57	57	С1242-207-1201	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	4	3735		14940		14940	1195	16135	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С1242-404-0601	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	2	1384		2768		2768	221	2989	
59	59	С1261-301-0254	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (переходы 25х15)**	т	0,00172	449705		773		773	62	835	
60	60	С1242-307-0101	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	2	978		1956		1956	156	2112	
61	61	**Е11-181101-0105 Кзтр и Кэм=1,04**	**Краны воздушные. Установка**	шт.	8	411,19 271,69	0 0	3290 2174	0 0	1116	2130 434	5854	
	61.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	8	120				960			
62	62	**Е11-170201-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	12	13618,4 5212,56	43,92 21,02	163421 62551	527 252	100343	61547 17997	242965	
	62.1	245-401-0102	Полотенцесушитель латунный с гальванопокрытием, диаметром 25 мм	шт.	12	8311				99732			
63	63	**Е11-260101-1701 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	135	973,54 478,32	112,62 54,57	131428 64573	15204 7367	51651	54675 14888	200991	
	63.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,9305	5983				11550,18			
	63.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	20,25	1938				39244,5			
64	64	С1234-303-0109	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм**	м	126,5	193		24414		24414	1953	26367	Казахстан
65	65	С1234-303-0107	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм**	м	22	183		4026		4026	322	4348	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Горячее водоснабжение									**3480208**	
			ИТОГО:					**3976512**	**49021**	**1809756**	**2059627**	**6519025**	
								2117738	**16247**		**482886**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**97785**					
			Итого с временными									**6616810**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**46318**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6663128**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**133263**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6796391**	
			НДС			**12 %**		**815567**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									7611957	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузнецов Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-160501-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**		**275**	**1234,05**	**4,9**	**339363**	**1348**	**1840**	**329897**	**722801**	
				м трубопровода		**1222,46**	**1,65**	**336176**	**454**		**53541**		
	1.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	4,3175	146				630,36			Казахстан 100%
	1.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0073	165506				1210,68			
2	2	**Е11-160501-0101 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**161**	**1279,42**	**2,01**	**205987**	**324**	**412**	**201260**	**439827**	
				м трубопровода		**1274,85**	**0,72**	**205251**	**116**		**32580**		
	2.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,6279	146				91,67			Казахстан 100%
	2.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0019	165506				319,76			
3	3	**С1241-203-0107**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**		**274,45**	**1167**		**320283**		**320283**		**345906**	**Казахстан**
				м							**25623**		
4	4	**С1241-203-0101**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**		**160,678**	**354**		**56880**		**56880**		**61430**	**Казахстан**
				м							**4550**		
5	5	**С1241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**		**4**	**846**		**3384**		**3384**		**3655**	**Казахстан**
				шт.							**271**		
6	6	**С1241-220-0204**	**Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**		**8**	**846**		**6768**		**6768**		**7309**	
				шт.							**541**		
7	7	**С1241-220-0201**	**Ревизия (прочистка) канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**		**3**	**236**		**708**		**708**		**765**	**Казахстан**
				шт.							**57**		
8	8	**Е11-160201-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**		**5**	**19634,3**	**75,15**	**98171**	**376**	**89704**	**8070**	**114740**	
				м трубопровода		**1618,42**	**28,59**	**8092**	**143**		**8499**		
	8.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	4,99	17773				88687,27			
	8.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0785	146				11,46			Казахстан 100%
9	9	**Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,04**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		**38**	**4498,21**	**131,1**	**170932**	**4982**	**10204**	**155205**	**352228**	
				комплект		**4098,59**	**69,12**	**155746**	**2627**		**26091**		
	9.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0137	286428				3918,34			
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,368	626				856,37			Казахстан 100%
	9.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	7,6	472				3587,2			
10	10	**С1244-101-0102**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**		**38**	**9913**		**376694**		**376694**		**4068,30**	**Казахстан**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							30136		
11	11	С1244-104-0101	**Пьедестал для умывальника**		38	5326		202388		202388		218579	Казахстан
				шт.							16191		
12	12	С1244-104-0601	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**		38	922		35036		35036		37839	Казахстан
				шт.							2803		
13	13	С1244-104-0409	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**		38	9414		357732		357732		386351	
				шт.							28619		
14	14	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**		15	3597,08	85,76	53956	1286	4248	48079	110198	
				комплект		3228,14	42,53	48422	638		8163		
15	15	С1244-101-0302	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**		15	19691		295365		295365		318994	
				комплект							23629		
16	16	С1244-101-0601	**Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**		15	14807		222105		222105		239873	
				комплект							17768		
17	17	Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные стальные. Установка**		10	4889,15	514,64	48891	5146	2759	42745	98967	
				комплект		4098,59	263,15	40986	2631		7331		
	17.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,002	173781				347,56			
	17.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0007	1789060				1252,34			
	17.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,3	605				786,5			
18	18	С1244-102-0203	**Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700х750х380 мм**		10	39946		399460		399460		431417	Казахстан
				шт.							31957		
19	19	С1244-104-0604	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**		10	1583		15830		15830		17096	Казахстан
				шт.							1266		
20	20	Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,04	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**		3	2731,94	331,57	8196	994	959	6620	16001	
				комплект		2080,82	170,79	6242	512		1185		
	20.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0006	173781				104,27			
	20.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0002	1789060				375,7			
	20.3	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,21	579				121,59			Казахстан 100%
	20.4	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,42	605				254,1			
21	21	С1244-102-0801	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800х800х130 мм**		3	12142		36426		36426		39340	Казахстан
				шт.							2914		
22	22	С1244-104-0605	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ**		3	1264		3792		3792		4095	Казахстан
				шт.							303		
23	23	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		260	708		184080		184080		198806	
				кг							14726		
24	24	С1241-216-0203	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**		113	212		23956		23956		25872	Казахстан
				шт.							1916		
25	25	Е11-150404-0404 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком**		2,6	391,28	0	1017	0	144	698	1852	
				м2 окрашиваемой поверхности		335,76	0	873	0		137		
	25.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,0002	434302				101,63			Казахстан 100%
	25.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0001	623062				42,12			Казахстан 100%
26	26	Е11-170101-0112 Кзтр и Кэм=1,04	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**		4	26606,4	109,65	106426	438	99345	6734	122213	
				комплект		1660,45	57,53	6642	230		9053		
	26.1	244-104-0311	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 100 мм	комплект	4	24566				98264			
27	27	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**		18	319		5742		5742		6201	Казахстан
				шт.							459		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	С1241-208-3503	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	50	260		13000		13000	1040	14040	Казахстан
29	29	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	35	94		3290		3290	263	3553	Казахстан
30	30	С1241-208-3501	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	82	79		6478		6478	518	6996	Казахстан
31	31	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	488		7320		7320	586	7906	Казахстан
32	32	С1241-209-2506	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	34	583		19822		19822	1586	21408	Казахстан
33	33	С1241-209-2501	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	24	162		3888		3888	311	4199	Казахстан
34	34	С1241-209-2504	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	15	488		7320		7320	586	7906	Казахстан
35	35	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	шт.	18	176		3168		3168	253	3421	
36	36	С1241-212-0402	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	18	797		14346		14346	1148	15494	Казахстан
37	37	Е11-260101-1701 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука (K-FLEX ALU)**	м трубопровода	75	973,54	112,62	73016	8447	28695	30375	111662	
	37.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,0725	5983				6416,77	8271		
	37.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, Т от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,25	1938				21802,5			
38	38	С1234-303-1813	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000, бст 32 мм диаметром 114 мм**	м	82,5	15507		1279328		1279328	102346	1381674	Казахстан
39	39	Ц13-370102-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	76670,63	17210,16	76671	17210	1792	38906	124823	
						57668,88	6111,92	57669	6112		9246		
40	40	Прайс-лист	**Станция дозирования хлора**	шт.	1	643355,51		643356		643356		643356	
			Отпускная цена			643356		643356					
			Сметная стоимость оборудования					*643356*					
41	41	Е11-180501-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1	31281,16	587,78	31281	588	4681	25701	61541	
						26012,48	213,18	26012	213		4559		
	41.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	308830				679,43			
	41.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1620				1620			
	41.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1484				1484			
42	42	Прайс-лист	**Насос дренажный Rexa M1N13-V04.13/M08-523/A-5M, W1LO**	шт.	1	155414,29		155414		155414		155414	
			Отпускная цена			155414		155414					
			Сметная стоимость оборудования					*155414*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	43	Е11-160301-0104 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		5	2615,16	28,03	13076	140	9814	3113	17484	
				м трубопровода		624,25	11,14	3121	56		1295		
	43.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	5	1952				9760			
44	44	Е11-161101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**		5	135,44	1,4	677	7	4	653	1436	
				м трубопровода		133,29	0	666	0		106		
	44.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	579				0,58			Казахстан 100%
	44.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	31				1,55			
	44.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	474				1,19			
45	45	С1242-307-0104	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32**		1	3422		3422		3422		3696	
				шт.							274		
46	46	С1242-207-1204	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32**		1	10818		10818		10818		11683	
				шт.							865		
47	47	С1242-207-1202	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**		1	4802		4802		4802		5186	
				шт.							384		
48	48	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**		2	708		1416		1416		1529	
				кг							113		
49	49	С1261-301-0220	**Хомутики для крепления труб**		0,04	5399		216		216		233	
				100 шт.							17		
50	50	Е11-150403-1004 Кзтр и Кзм=1,04	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**		2	1348,42	1,57	2697	4	287	1927	4994	
				м2 окрашиваемой поверхности		1203,27	0,81	2407	2		370		
	50.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,492	474				233,21			
			ИТОГО:					5954390	41291	4180151	899983	7338819	
								934179	17828	798770	484446		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							798770			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		98101					
			Итого с временными									7436920	
			Зимние удорожания			0,7 %		46467					
			Итого с зимними удорожаниями									7483387	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		133692					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7617079	
			НДС			12 %		914049					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									8531129	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузнецов Эдуард Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кадыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-07 Системы связи работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Структурированная кабельная система										
1	1	Ц13-110101-0107 Кзтр и Кзм=1,06	**Конструкции для установки приборов, масса до 40 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	20225,5 4449,88	2064,04 1306,78	20226 4450	2064 1307	13712	4317 1963	26507	
2	2	СПрайс-лист	**Шкаф телекоммуникационный настенный, модели 19" 15U**	шт.	1	63750		63750		63750	5100	68850	
3	3	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1973,02 931,74	212,54 128,54	1973 932	213 129	829	795 221	2990	
4	4	СПрайс-лист	**Панель вентиляторная с термостатом 4х12см, 700404112Т**	шт.	1	31374,11		31374		31374	2510	33884	
5	5	Ц13-100302-0105 Кзтр и Кзм=1,06	**Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования**	шт.	1	15848,73 12853,56	1690,87 578,41	15849 12854	1690 578	1304	8194 1923	25966	
6	6	СПрайс-лист	**Управляемый коммутатор (Smart), 1U, 19"-дюймовый стоечный, 24 портов 10/100/1000M RS-45+ 4 порта SFP TL-SG-1024DE**	шт.	1	54633,75		54634		54634	4371	59005	
7	7	Ц13-100701-0306 Кзтр и Кзм=1,06	**Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	1	19093,46 18791,68	2,34 0	19093 18792	2 0	299	11463 2445	33000	
8	8	СПрайс-лист	**Источник бесперебойного питания RTL-3K-LCD**	шт.	1	173855,36		173855		173855	13908	187763	
9	9	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1973,02 931,74	212,54 128,54	1973 932	213 129	829	795 221	2990	
10	10	СПрайс-лист	**Кабельный органайзер металлический с пластиковыми кольцами, 1U, 701402120**	шт.	1	2689,34		2689		2689	215	2904	
11	11	Ц13-110101-0101 Кзтр и Кзм=1,06	**Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования**	шт.	1	1973,02 931,74	212,54 128,54	1973 932	213 129	829	795 221	2990	
12	12	СПрайс-лист	**Патч-панель 19", укомплектованная на 24 порта RJ45 Cat5e высотой 1U**	шт.	1	33878,57		33879		33879	2710	36589	
13	13	Ц13-110402-0201 Кзтр и Кзм=1,06	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	разъем	10	435,63 435,63	0 0	4356 4356	0 0	0	3267 610	8233	
14	14	СПрайс-лист	**Патч-корд U/UTP категории 5 PVC 1м**	шт.	10	352,45		3524		3524	282	3806	
15	15	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,06	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	шт.	7	1675,32 1512,96	24,23 6,24	11727 10591	170 44	967	7657 1551	20934	
16	16	С1247-214-0204	**Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная**	шт.	7	575		4025		4025	322	4347	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Ц13-080206-1201 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	395	530,27 269,67	227,7 98,33	209458 106521	89941 38840	12996	104661 25130	339248	
18	18	Ц13-080206-2201 Кзтр и Кзм=1,06	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	55	129,07 103,72	1,17 0,52	7099 5705	65 29	1330	4128 898	12125	
19	19	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,45	139810		62914		62914	5033	67947	Казахстан
20	20	Ц13-100203-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	7	1798,49 1542,43	0 0	12589 10797	0 0	1792	6586 1534	20709	
21	21	С1248-201-0101	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	7	8752		61264		61264	4901	66165	
22	22	Ц13-080206-1902 Кзтр и Кзм=1,06	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	708,72 601,58	44,55 17,17	3544 3008	223 86	313	2228 462	6233	
23	23	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5,1	65		332		332	27	359	
24	24	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	50	361,78 343,62	2,4 0,18	18089 17181	120 9	788	12377 2437	32903	
25	25	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16(17) мм	м	50	260		13000		13000	1040	14040	
26	26	Ц13-100904-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	10	407,71 328,85	77,63 51,63	4077 3289	776 516	12	2321 512	6910	
27	27	СПрайс-лист	Кабель оптический одномодовой марки ОК/Д2-Т-А2-1.2	м	10	136,61		1366		1366	109	1475	
28	28	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	6	7382,48 7174,08	0 0	44295 43044	0 0	1250	26257 5644	76196	
29	29	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	149		894		894	72	966	
30	30	Ц13-080206-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,0001304	142478,83 118241,94	21131,8 8115,87	19 15	3 1	0	12 2	33	
31	31	С1243-907-0901	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	80	3211		256880		256880	20550	277430	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Структурированная кабельная система									1443497	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
32	32	Ц13-101001-0102 Кзтр и Кзм=1,06	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	8	7833,92 7822,83	11,09 0	62671 62583	89 0	0	38175 8068	108914	
33	33	СПрайс-лист	Видеокамера сетевая цилиндрическая цветная модели VCI-122	шт.	5	31245,7		156228		156228	12498	168726	
34	34	СПрайс-лист	Видеокамера сетевая купольная антивандальная цветная модели VCI-222	шт.	3	34669,07		104007		104007	8321	112328	
35	35	Ц13-100302-0105 Кзтр и Кзм=1,06	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	1	15848,73 12853,56	1690,87 578,41	15849 12854	1690 578	1304	8194 1923	25966	
36	36	СПрайс-лист	Сетевой коммутатор : 1x10/100/1000 Base-T 4 порта10/100Base-T PoE источник питания SW-204	шт.	1	48991,88		48992		48992	3919	52911	
37	37	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	2500,92 1793,52	707,4 342,76	2501 1794	708 343	0	1602 328	4431	
38	38	С1248-404-0203	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	213748		213748		213748	17100	230848	
39	39	СПрайс-лист	Кронштейн настенный для камеры DS-1258ZJ	шт.	5	3742,12		18711		18711	1497	20208	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Ц13-100408-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		10	7382,48	0	73825	0	2084	43762	126994	
				шт.		7174,08	0	71741	0		9407		
41	41	СПрайс-лист	Коробка монтажная BR-204		10	5469,75		54698		54698		59074	
				шт.							4376		
42	42	Ц13-080206-1201 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой		360	530,27	227,7	190899	81972	11844	95387	309189	
				м кабеля		269,67	98,33	97083	35399		22903		
43	43	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E		0,3672	139810		51338		51338		55445	Казахстан
				км							4107		
44	44	Ц13-100410-0114 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования		1	15951,41	0	15951	0	204	9606	27601	
				устройство		15747,36	0	15747	0		2045		
45	45	СПрайс-лист	Видеорегистратор 16-канальный RGI-1622P16		1	129127,45		129127		129127		139457	
				шт.							10330		
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									**1442093**	
			Раздел: 3. Электрочасофикация										
46	46	Ц13-100702-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования		1	7194,44	0	7194	0	24	4374	12494	
				шт.		7170,9	0	7171	0		925		
47	47	Спрайс-лист	Часы первичные марки "Дихрон-ч"		1	63476,79		63477		63477		68555	
				шт							5078		
48	48	Ц13-100702-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене		4	3962,13	0	15849	0	101	9606	27491	
				шт.		3936,84	0	15747	0		2036		
49	49	Спрайс-лист	Часы вторичные марки "ЧВМП-7015"		4	19543,93		78176		78176		84430	
				шт							6254		
50	50	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной		45	928,44	96,4	41780	4338	8211	18731	65352	
				м кабеля		649,58	32,78	29231	1475		4841		
51	51	С1243-301-0704	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2		0,0459	175048		8035		8035		8678	Казахстан
				км							643		
52	52	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене		6	1103,57	0	6621	0	71	3996	11466	
				шт.		1091,8	0	6551	0		849		
53	53	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		6	149		894		894		966	
				шт.							72		
			Итого по разделу: 3. Электрочасофикация									**279431**	
			Раздел: 4.Система палатной сигнализации										
54	54	Ц13-100412-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене		1	8163,26	0	8163	0	1116	4299	13459	
				шт.		7046,88	0	7047	0		997		
55	55	Спрайс-лист	Сенсорный пульт медсестры с ПО "HostCall-Nurse" MP-110D1		1	358632		358632		358632		387323	
				шт							28691		
56	56	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		1	1872,71	44,21	1873	44	0	1387	3521	
				шт.		1828,5	21,42	1828	21		261		
57	57	Спрайс-лист	Преобразователь интерфейса (RS-485/LAN) MP-251W2		1	44859,6		44860		44860		48449	
				шт							3589		
58	58	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении		1	4203,91	0	4204	0	267	2401	7134	
				шт.		3936,84	0	3937	0		528		
59	59	Спрайс-лист	Телефонная трубка медсестры MP-511T1		1	47674,8		47675		47675		51489	
				шт							3814		
60	60	Ц13-100411-0215 Кзтр и Кзм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования		1	4329,03	0	4329	0	45	2614	7498	
				шт.		4284,52	0	4285	0		555		
61	61	Спрайс-лист	Табло отображения вызовов MP-731W1		1	98532		98532		98532		106415	
				шт							7883		
62	62	Ц13-100701-0306 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		1	19093,46	2,34	19093	2	299	11463	33000	
				шт.		18791,68	0	18792	0		2445		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Спрайс-лист	Системный контроллер MP-231W2	шт	1	30294		30294		30294	2424	32718	
64	64	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1872,71 1828,5	44,21 21,42	1873 1828	44 21	0	1387 261	3521	
65	65	Спрайс-лист	Преобразователь интерфейса (RS-485/LAN) MP-251W2	шт	1	44859,6		44860		44860	3589	48449	
66	66	Ц13-100411-0215 Кзтр и Кзм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования	шт.	10	4329,03 4284,52	0 0	43290 42845	0 0	445	26136 5554	74980	
67	67	Спрайс-лист	Коридорная лампа MP-611W1	шт	10	9975,6		99756		99756	7980	107736	
68	68	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	10	1872,71 1828,5	44,21 21,42	18727 18285	442 214	0	13874 2608	35210	
69	69	Спрайс-лист	Палатная консоль с кнопками присутствия/сброса и вызова врача MP-331W1	шт	10	36720		367200		367200	29376	396576	
70	70	Ц13-100411-0210 Кзтр и Кзм=1,06	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	16	2131,16 1968,42	0 0	34099 31495	0 0	2604	19212 4265	57576	
71	71	Спрайс-лист	Проводная цифровая кнопка вызова MP-432W1	шт	16	19522,8		312365		312365	24989	337354	
72	72	Ц13-100701-0306 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	19093,46 18791,68	2,34 0	38187 37583	5 0	599	22926 4889	66002	
73	73	Спрайс-лист	Блок питания ББП-50 исп. 2	шт	2	32925,6		65851		65851	5268	71119	
74	74	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	220	928,44 649,58	96,4 32,78	204256 142907	21208 7212	40141	91573 23666	319495	
75	75	СПрайс-лист	Кабель марки UTP 2x2x0,52 CAT5E	м	224,4	97,45		21868		21868	1749	23617	
76	76	Ц13-100701-0503 Кзтр и Кзм=1,06	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	95	833,09 706,95	1,38 0	79143 67160	131 0	11852	40968 9609	129719	
77	77	С1243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x1,5 мм2	км	0,07	245846		17209		17209	1377	18586	Казахстан
78	78	С1243-802-0101	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,5 мм2	км	0,025	81488		2037		2037	163	2200	Казахстан
79	79	Ц13-080206-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	160	361,78 343,62	2,4 0,18	57885 54979	384 29	2522	39606 7799	105290	
80	80	С1243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм x 16 мм	м	160	260		41600		41600	3328	44928	
81	81	Ц13-100105-0502 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	10	928,44 649,58	96,4 32,78	9284 6496	964 328	1825	4162 1076	14522	
82	82	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0102	139810		1426		1426	114	1540	Казахстан
83	83	Ц13-100702-0501 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	17	1103,57 1091,8	0 0	18761 18561	0 0	200	11322 2407	32490	
84	84	С1247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм	шт.	17	241		4097		4097	328	4425	
			Итого по разделу: 4.Система палатной сигнализации									2586341	
			ИТОГО:					4602720 1021929	207714 87417	3373081	722616 426026	5751362	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**86270**					
			Итого с временными									**5837633**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**40863**					
			Итого с зимними удорожаниями									**5878496**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**117570**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5996066**	
			НДС			**12 %**		**719528**					
			Итого с НДС									**6715594**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузикеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «СейсмостройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуженов У.М. Аттестат KZ02VJE00047400 от 12.06.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-08 Системы пожарной и охранной сигнализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Программное обеспечение АРМ										
1	1	Ц13-100905-0501 Кзтр и Кэм=1,06	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка**	шт.	3	96519,36 96519,36	0 0	289558 289558	0 0	0	176630 37295	503484	
2	2	Прайс-лист	**Орион Про 20 - Администратор базы данных**	компл	1	36742,83		36743		36743		36743	
3	3	Прайс-лист	**Орион Про 20 - Программное обеспечение (одно ядро и один монитор) и ключ защиты**	шт	1	413201,41		413201		413201		413201	
4	4	Прайс-лист	**Орион Про 20 - Генератор отчетов**	шт	1	18997,59		18998		18998		18998	
5	5	Ц13-110401-0201 Кзтр и Кэм=1,06	**Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе**	шт.	1	2500,92 1793,52	707,4 342,76	2501 1794	708 343	0	1602 328	4431	
6	6	С1248-404-0201	**Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"**	шт.	1	99411		99411		99411	7953	107364	
			Итого по разделу: 1. Программное обеспечение АРМ									1084220	
			Раздел: 2. Оборудование пожарной сигнализации										
7	7	Ц13-100701-0102 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	86821,71 86118,64	2,2 0	86822 86119	2 0	701	52532 11148	150503	
8	8	СПрайс-лист	**Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М**	шт	1	54526,29		54526		54526	4362	58888	
9	9	Ц13-100701-0305 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	1	17257,61 17138,08	1,79 0	17258 17138	2 0	118	10454 2217	29929	
10	10	СПрайс-лист	**Блок индикации С2000-БИ исп.2**	шт	1	32788,45		32788		32788	2623	35411	
11	11	Ц13-100701-0106 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	36509,75 36260,48	2,2 0	36510 36260	2 0	247	22119 4690	63319	
12	12	СПрайс-лист	**Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ**	шт	1	22066,61		22067		22067	1765	23832	
13	13	Ц13-100701-0304 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования**	шт.	1	10798,42 10711,3	1,79 0	10798 10711	2 0	85	6534 1387	18718	
14	14	СПрайс-лист	**Блок индикации и управления клавиатуры С2000-БКИ**		1	37464,05		37464		37464		40461	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт							2997		
15	15	Ц13-100701-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования		1	5782,96	1,79	5783	2	144	3439	9960	
				шт.		5637,5	0	5638	0		738		
16	16	СПрайс-лист	Контроллер адресный С2000-КДЛ		1	18892,77		18893		18893		20404	
				шт							1511		
17	17	Ц13-100701-0112 Кзтр и Кзм=1,06	Устройства промежуточные на количество лучей 5. Монтаж оборудования		1	5782,96	1,79	5783	2	144	3439	9960	
				шт.		5637,5	0	5638	0		738		
18	18	СПрайс-лист	Преобразователь интерфейса С2000-USB		1	11814,7		11815		11815		12760	
				шт							945		
19	19	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		29	2184,9	0,83	63362	24	1212	37897	109359	
				шт.		2142,26	0	62126	0		8101		
20	20	СПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-04		24	8658,16		207796		207796		224420	
				шт							16624		
21	21	СПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3АМ исп.01		5	5241,16		26206		26206		28302	
				шт							2096		
22	22	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудовании		38	11605,04	1,24	440992	47	2497	267453	765121	
				шт.		11538,1	0	438448	0		56676		
23	23	СПрайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ИП-03		38	6545,3		248721		248721		268619	
				шт							19898		
24	24	Ц13-100701-0106 Кзтр и Кзм=1,06	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудовании		1	36509,75	2,2	36510	2	247	22119	63319	
				шт.		36260,48	0	36260	0		4690		
25	25	СПрайс-лист	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1		1	15227,14		15227		15227		16445	
				шт							1218		
26	26	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		3	2184,9	0,83	6555	2	125	3920	11313	
				шт.		2142,26	0	6427	0		838		
27	27	СПрайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный звуковой адресный С2000-ОП3		3	10552,45		31657		31657		34190	
				шт							2533		
28	28	Ц13-100411-0215 Кзтр и Кзм=1,06	Транспарант световой (табло). Монтаж оборудования		4	4329,03	0	17316	0	178	10454	29992	
				шт.		4284,52	0	17138	0		2222		
29	29	СПрайс-лист	Оповещатель световой табличный адресный "Выход" С2000-ОСТ исп.00		4	6510,7		26043		26043		28126	
				шт							2083		
30	30	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		2	11683,56	1,79	23367	4	287	14076	40439	
				шт.		11538,1	0	23076	0		2995		
31	31	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 40а/ч 12В		2	29835		59670		59670		64444	
				шт							4774		
32	32	Ц13-100701-0306 Кзтр и Кзм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		2	19093,46	2,34	38187	5	599	22926	66002	
				шт.		18791,68	0	37583	0		4889		
33	33	С1248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01		2	20353		40706		40706		43962	
				шт.							3256		
34	34	СПрайс-лист	Монтажный комплект МК-2		20	1764,05		35281		35281		38103	
				шт							2822		
35	35	СПрайс-лист	Блок разветвительно-изолирующий Бриз		8	3122,84		24983		24983		26982	
				шт							1999		
			Итого по разделу: 2. Оборудование пожарной сигнализации									2333283	
			Раздел: 3. Система оповещения										
36	36	Ц13-100412-0111 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф коммутации микрофонных линий, количество линий до 10. Монтаж на стене		1	8163,26	0	8163	0	1116	4299	13459	
				шт		7046,88	0	7047	0		997		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	СПрайс-лист	Микрофонная консоль ITC T-511C	шт	1	19918,23		19918		19918	1593	21511	
38	38	Ц13-100411-0207 Кзтр и Кзм=1,06	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	22	4203,91 3936,84	0 0	92486 86610	0 0	5876	52832 11625	156944	
39	39	СПрайс-лист	Потолочный громкоговоритель HSR 109-5T	шт	10	2385,16		23852		23852	1908	25760	
40	40	СПрайс-лист	Настенный громкоговоритель HWR 118T	шт	12	6392,3		76708		76708	6137	82845	
41	41	Ц13-100411-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Оборудование радиотрансляционных узлов, шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	27849,38 27849,38	0 0	27849 27849	0 0	0	16988 3587	48424	
42	42	СПрайс-лист	Прибор речевого оповещения Рупор-300	шт	1	200892,64		200893		200893	16071	216964	
43	43	Ц13-110401-0701 Кзтр и Кзм=1,06	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1872,71 1828,5	44,21 21,42	1873 1828	44 21	0	1387 261	3521	
44	44	СПрайс-лист	Адресный модуль контроля линий оповещения Рупор-300МК	шт	1	8639,04		8639		8639	691	9330	
			Итого по разделу: 3. Система оповещения									578757	
			Раздел: 4. Кабели и провода										
			Раздел: 5. Система контроля и управления доступом										
45	51	Ц13-101001-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования	система	1	5557,46 5546,56	10,9 0	5557 5547	11 0	0	3383 715	9656	
46	52	СПрайс-лист	Контроллер доступа на два считывателя. Предназначен для использования в составе системы "Орион" или автономно. Интерфейс Touch Memory, Wiegand или ABA Track II. Объем памяти - 32768 пользователей. Объем Буфера 32768 событий. 2 шлейфа охранной сигнализации (ШС1, ШС2), два выходных реле (30В/7А). Питание 10-15В/120мА. Крепеж настенный, под DIN рейку. IP30. 156x107x39мм. -30С-+ 50С. С2000-2	шт	1	26652,05		26652		26652	2132	28784	
47	53	СПрайс-лист	Считыватель Proxy EM Marine и HID Одновременная поддержка двух протоколов (EM-Marine, HID) Proxy -3MA	шт	2	42424,71		84849		84849	6788	91637	
48	54	СПрайс-лист	Замок электромагнитный ST-EL350ML (Iock-350M), L-образное крепление с возможностью регулировки для замка ST-BR350L	шт.	1	18739,77		18740		18740	1499	20239	
49	55	СПрайс-лист	Кнопка аварийного выхода "ИОПР 513-101-1"	шт.	1	3848,68		3849		3849	308	4157	
50	56	СПрайс-лист	Блок питания ИВЭПР-12/2 2x7	шт.	1	18199,71		18200		18200	1456	19656	
51	57	СПрайс-лист	Аккумулятор SF 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	4702,02		4702		4702	376	5078	
52	58	СПрайс-лист	Пластиковая бесконтактная карта с чипом EM-Marine TK4100	шт	100	93,8		9380		9380	750	10130	
53	59	Прайс-лист	Принтер для печати карт доступа	шт	1	338092,94		338093		338093		338093	
54	60	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,0204	208719		4258		4258	341	4599	Казахстан
55	61	С1243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0306	139810		4278		4278	342	4620	Казахстан
56	62	Е11-090403-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	2075,93 2073,55	2,38 0	2076 2074	2 0	0	1431 281	3787	
57	63	С1223-502-0105	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	1	8432		8432		8432	675	9107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Система контроля и управления доступом									**549543**	
			ИТОГО:					**3532945**	**861**	**1520180**	**735914**	**4545801**	
								1204869	**364**	**807035**	**276944**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**807035**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**56081**					
			Итого с временными									**4601882**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**26564**					
			Итого с зимними удорожаниями									**4628446**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**76428**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4704874**	
			НДС			**12 %**		**564 585**					
			Итого с НДС									**5 269 459**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузикеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуженов У.М. Аттестат KZ02VJE00047400 от 12.06.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **02-01-09 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВРУ-1										
1	1	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39756,7 / 27849,38	9362,77 / 4161,98	39757 / 27849	9363 / 4162	2545	23048 / 5024	67830	
2	2	С1247-201-0820	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 16.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	103913		103913		103913	8313	112226	
3	3	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	
4	4	С1247-204-6003	Аксессуары для выключателя автоматического Механизм блокировки БМ-332 для ВА-300	шт.	1	9656		9656		9656	772	10428	
5	5	С1247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC 1P P П RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	65843		65843		65843	5267	71110	Казахстан
6	6	С1247-204-0763	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	2278		2278		2278	182	2460	
7	7	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312		2312		2312	185	2497	
8	8	С1247-204-0760	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1954		3908		3908	313	4221	
9	9	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1755		3510		3510	281	3791	
10	10	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	
			Щит распределительный ЩС-2										
11	11	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 / 4449,88	1339,3 / 520,25	20777 / 4450	1339 / 520	14988	3578 / 1948	26304	
12	12	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7458,47 / 4218,8	170,7 / 52,02	7458 / 4219	171 / 52	3069	3075 / 843	11376	
13	13	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	11	3918,52 / 2109,4	29,08 / 0	43104 / 23203	320 / 0	19580	16706 / 4785	64595	
14	14	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522		23522		23522	1882	25404	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704	
16	16	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788		3576		3576	286	3862	
17	17	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	594		1188		1188	95	1283	
18	18	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	7	4903		34321		34321	2746	37067	
			Щит распределительный ЩС-3										
19	19	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26304	
20	20	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
21	21	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13	3918,52 2109,4	29,08 0	50941 27422	378 0	23141	19744 5655	76340	
22	22	С1247-201-0120	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522		23522		23522	1882	25404	
23	23	С1247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2312		2312		2312	185	2497	
24	24	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	594		594		594	48	642	
25	25	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	11	4903		53933		53933	4315	58248	
26	26	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6910		6910		6910	553	7463	
			Щит распределительный ЩСС-2										
27	27	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26304	
28	28	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	3918,52 2109,4	29,08 0	27430 14766	204 0	12460	10631 3045	41106	
29	29	С1247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875		7875		7875	630	8505	
30	30	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	
31	31	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594		1782		1782	143	1925	
32	32	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886	
			Щит осветительный ЩО-2										
33	33	Ц13-080305-0902 Кзтр и Кзм=1,06	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	7930,62 6674,82	123,48 52,02	7931 6675	123 52	1132	4843 1022	13796	
34	34	С1247-201-0701	Щит утапливаемый осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа УОЩВ 3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31	шт.	1	20894		20894		20894	1672	22566	
			Щит распределительный ЩСВ-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26304	
36	36	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
37	37	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3918,52 2109,4	29,08 0	23511 12656	174 0	10680	9113 2610	35234	
38	38	С1247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	26133		26133		26133	2091	28224	
39	39	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	
40	40	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1788		3576		3576	286	3862	
41	41	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	594		2376		2376	190	2566	
42	42	Ц13-080303-0903 Кзтр и Кзм=1,06	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	8	17062,38 6674,82	185,07 52,02	136499 53399	1480 416	81620	38747 14020	189265	
43	43	С1247-208-0104	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО	шт.	7	2891		20237		20237	1619	21856	
44	44	С1247-208-0105	Контактор малогабаритный типа КМИ 10910, 9 А, 400 В/АС-3, 1НО	шт.	1	3166		3166		3166	253	3419	
45	45	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кзм=1,06	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	7084,24 4218,8	29,08 0	42505 25313	174 0	17018	18225 4858	65589	
46	46	СПрайс-лист	Пост управления кнопочный двухштифтовый с лампой 220В Включено "Ч" Пуск "К" Стоп, тип ПКУ-15-21-131-40У3	шт.	6	4545,38		27272		27272	2182	29454	
47	47	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26304	
48	48	С1247-201-0812	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3.2.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9795		9795		9795	784	10579	
49	49	Ц13-080305-1301 Кзтр и Кзм=1,06	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3	2486,35 2224,94	237,65 104,05	7459 6675	713 312	71	5031 999	13489	
50	50	С1247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	15673		47019		47019	3762	50781	
			Светотехническое оборудование										
51	51	Е11-210401-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	215	887,48 788,93	5,84 2,65	190808 169620	1256 570	19933	122536 25068	338412	
	51.1	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	4,386	1381				6057,07			
	51.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	21,93	607				13311,51			
52	52	СПрайс-лист	Светильник для светодиодных ламп типа AOT.OPL UNILED 1200 4000K, IP 40, мощность 33 Вт	шт.	84	28678,39		2408985		2408985	192719	2601704	
53	53	СПрайс-лист	Светильник для светодиодных ламп типа ALS.OPL UNILED 1200 4000K, IP 54, мощность 33 Вт	шт.	13	36886,66		479527		479527	38362	517889	
54	54	СПрайс-лист	Светильник для светодиодных ламп типа DS LED, IP 40, мощность 9 Вт	шт.	10	12542,36		125424		125424	10034	135458	
55	55	СПрайс-лист	Светильник для светодиодных ламп типа TN LED 100 4000K, IP 44, мощность 9 Вт		46	11510,52		529484		529484		571843	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							42359		
56	56	СПрайс-лист	Светильник для светодиодных ламп типа CD LED 13 4000K, IP 65, мощность 13 Вт		62	24443,57		1515501		1515501		1636741	
				шт.							121240		
57	57	СПрайс-лист	Светильник ручной переносной напряжением до 42 В РВО-42		1	4528,07		4528		4528		4890	
				шт.							362		
			Электроустановочные изделия										
58	58	Ц13-080305-0103 Кзтр и Кзм=1,06	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования		137	1679,56	21,88	230100	2997	19827	149751	410239	
				шт.		1512,96	5,2	207275	712		30388		
59	59	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		70	384		26880		26880		29030	
				шт.							2150		
60	60	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20		35	412		14420		14420		15574	
				шт.							1154		
61	61	С1247-212-0205	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54		32	1017		32544		32544		35148	
				шт.							2604		
62	62	Ц13-080305-0110 Кзтр и Кзм=1,06	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования		121	1675,32	24,23	202714	2932	16714	132353	361872	
				шт.		1512,96	6,24	183068	755		26805		
63	63	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		110	532		58520		58520		63202	
				шт.							4682		
64	64	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		6	699		4194		4194		4530	
				шт.							336		
65	65	С1247-214-0409	Розетка промышленная стационарная РС-102 114 3Р+РЕ 16А 380В IP44		5	1266		6330		6330		6836	
				шт.							506		
66	66	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		220	101		22220		22220		23998	
				шт.							1778		
67	67	С1247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		250	40		10000		10000		10800	
				шт.							800		
68	68	С1247-202-0502	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм		50	101		5050		5050		5454	
				шт.							404		
69	69	Ц13-080206-2001 Кзтр и Кзм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола		3930	329,35	13,01	1294341	51130	101866	837954	2302879	
				м		290,42	5,72	1141346	22480		170584		
70	70	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм		3978	31		123318		123318		133183	
				м							9865		
71	71	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм		30,6	44		1346		1346		1454	
				м							108		
72	72	Ц13-080206-2002 Кзтр и Кзм=1,06	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола		50	375,01	16,56	18750	828	1327	12211	33438	
				м		331,91	7,28	16595	364		2477		
73	73	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм		15,3	65		994		994		1074	
				м							80		
74	74	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм		35,7	99		3534		3534		3817	
				м							283		
75	75	Ц13-080206-1706 Кзтр и Кзм=1,06	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола		5	457,54	51,04	2288	255	373	1266	3838	
				м		331,91	19,77	1660	99		284		
76	76	С1241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		5,1	740		3774		3774		4076	Казахстан
				м							302		
			Кабели и провода										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		415	462,72	191,19	192027	79344	23780	86152	300433	
		Кзтр и Кзм=1,06		м кабеля		214,23	74,1	88904	30752		22254		
78	86	Ц13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям		100	887,61	5,27	88761	527	7332	58362	158893	
		Кзтр и Кзм=1,06		м		809,02	1,56	80902	156		11770		
79	87	С1243-142-0309	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2		0,103	234698		24174		24174		26108	Казахстан
				км							1934		
80	88	Ц13-080206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям		0,0771	142478,83	21131,8	10985	1630	239	7014	19439	
		Кзтр и Кзм=1,06		т		118241,94	8115,87	9116	626		1440		
81	89	С1243-907-0803	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 20-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 200 мм		30	4056		121680		121680		131414	Казахстан
				м							9734		
82	90	Ц13-080201-1206	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования		30	697,16	125,52	20915	3765	1725	11847	35383	
		Кзтр и Кзм=1,06		шт.		514,14	34,34	15424	1030		2621		
83	91	С1243-907-0701	Стойка кабельная типа К 1150 У3		30	949		28470		28470		30748	
				шт.							2278		
84	92	Ц13-080201-1207	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках		30	57,79	12,87	1734	386	62	1049	3006	
		Кзтр и Кзм=1,06		шт.		42,85	5,72	1285	172		223		
85	93	С1243-907-0501	Полка кабельная марки К 1160 У3		30	627		18810		18810		20315	
				шт.							1505		
			Молниезащита и заземление										
86	94	Ц13-100408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования		10	7382,48	0	73825	0	2084	43762	126994	
		Кзтр и Кзм=1,06		шт.		7174,08	0	71741	0		9407		
87	95	С1247-202-0410	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41241, IP44, 10 гермовводов, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм		10	598		5980		5980		6458	
				шт.							478		
88	96	Ц13-080208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		35	796,42	29,61	27875	1037	15222	8613	39407	
		Кзтр и Кзм=1,06		м		331,91	9,88	11617	346		2919		
89	97	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		63	2717,67	0	171213	0	0	123273		
		Кзтр и Кзм=1,08		м3 грунта		2717,67	0	171213	0		23559	318045	
90	98	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		27	1417,18	0	38264	0	0	27550		
		Кзтр и Кзм=1,08		м3 грунта		1417,18	0	38264	0		5265	71079	
91	99	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную (разравнивание вытесненного грунта). Группа грунтов 2		36	1417,18	0	51018	0	0	36733		
		Кзтр и Кзм=1,08		м3 грунта		1417,18	0	51018	0		7020	94771	
92	100	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		180	1021,63	32,62	183893	5872	125746	39122		
		Кзтр и Кзм=1,06		м		290,42	11,45	52275	2061		17841	240856	
93	101	Ц13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		7	5250,27	219,58	36752	1537	25050	7686		
		Кзтр и Кзм=1,06		шт.		1452,09	72,83	10165	510		3555	47993	
			ИТОГО:					**9470185**	**173632**	**6742200**	**1880437**	**12258676**	
								2554353	**68330**		**908054**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**183880**					
			Итого с временными									**12442556**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**87098**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12529654**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**250593**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12780247**	
			НДС			**12 %**		**1 533 630**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**14 313 877**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кулиев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «СейсмостройЗащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Шуженов У.М. Аттестат KZ02VJE00047400 от 12.06.2019
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Инфекционный палатный корпус на 16 коек. Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 02-01-10 Центральная система медицинского газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-340113-0313 Кзтр и Кэм=1,06	Станция кислородная стационарная. Монтаж оборудования		17	98543,96	0	1675247	0	0	1021901	2912920	
				комплект		98543,96	0	1675247	0		215772		
2	2	СПрайс лист	Консоль медицинская реанимационно-палатная "ARLAN" модель "RC" вариант исполнения "RC-01P" 200.01.K		17	96900		1647300		1647300		1779084	
				шт							131784		
3	3	Ц13-340113-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Блок арматурный. Монтаж оборудования		1	28552,16	0	28552	0	0	17417	49647	
				шт.		28552,16	0	28552	0		3678		
4	4	СПрайс лист	Редукционный шкаф "ARLAN" 1.K.22		1	497250		497250		497250		537030	
				шт							39780		
5	5	Ц13-340113-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Блок арматурный. Монтаж оборудования		1	28552,16	0	28552	0	0	17417	49647	
				шт.		28552,16	0	28552	0		3678		
6	6	СПрайс лист	Контрольно-распределительный блок "ARLAN" 1.K.22		1	333285		333285		333285		359948	
				шт							26663		
7	7	Ц13-340113-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации). Монтаж оборудования		1	6223,26	0	6223	0	0	3796	10821	
				комплект		6223,26	0	6223	0		802		
8	8	СПрайс лист	Блок аварийной сигнализации на 1 газ		1	292944		292944		292944		316380	
				шт							23436		
9	9	СПрайс лист	Увлажнитель кислорода		17	35700		606900		606900		655452	
				шт							48552		
10	10	СПрайс лист	Маска кислородная		17	15300		260100		260100		280908	
				шт							20808		
11	11	Ц13-340113-0316 Кзтр и Кэм=1,06	Вентиль магистральный. Монтаж оборудования		11	2142,26	0	23565	0	0	14375	40975	
				шт.		2142,26	0	23565	0		3035		
12	12	СПрайс лист	Вентиль отсечной DN15		11	3876		42636		42636		46047	
				шт							3411		
13	13	Ц13-340113-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума. Монтаж оборудования		2	7174,08	0	14348	0	0	8752	24948	
				шт.		7174,08	0	14348	0		1848		
14	14	СПрайс лист	Вентиль трехсоставной кислородный с переходом под пайку DN25		2	48144		96288		96288		103991	
				шт							7703		
15	15	СПрайс лист	Отсасыватель вакуумный медицинский		1	218280		218280		218280		235742	
				шт							17462		
16	16	Ц13-120104-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж оборудования		158	1885,32	133,67	297880	21120	5979	171244	506654	
				м трубопровода		1713,81	62,95	270782	9946		37530		
17	17	СПрайс лист	Труба медная диам. 10х1мм		107,12	2876,4		308120		308120		332770	
				м							24650		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	СПрайс лист	Труба медная диам. 22х1мм	м	57,2	8812,8		504092		504092	40327	544419	
19	19	СПрайс лист	Муфта медная диам.10мм	шт	26	239,7		6232		6232	499	6731	
20	20	СПрайс лист	Муфта медная диам.22мм	шт	14	646,68		9054		9054	724	9778	
21	21	СПрайс лист	Отвод медный диам.10мм	шт	65	1002,66		65173		65173	5214	70387	
22	22	СПрайс лист	Отвод медный диам.22мм	шт	35	1156,68		40484		40484	3239	43723	
23	23	СПрайс лист	Тройник медный диам.10мм	шт	13	1456,56		18935		18935	1515	20450	
24	24	СПрайс лист	Тройник медный диам.22мм	шт	7	1453,5		10174		10174	814	10988	
25	25	СПрайс лист	Клипса для медных труб диам.10	шт	138	45,9		6334		6334	507	6841	
26	26	СПрайс лист	Клипса для медных труб диам.22	шт	73	68,34		4989		4989	399	5388	
27	27	СПрайс лист	Крепления для медных труб	шт	211	86,7		18294		18294	1463	19757	
28	28	СПрайс лист	Водномоющий раствор	л	14	2835,6		39698		39698	3176	42874	
29	29	Е11-160301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2067,87 / 624,25	28,03 / 11,14	4136 / 1248	56 / 22	2831	1245 / 430	5811	
	29.1	261-305-0201	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1406				2812			
30	30	Е11-160301-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1834,52 / 624,25	28,03 / 11,14	1835 / 624	28 / 11	1182	623 / 197	2655	
	30.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	1172				1172			
31	31	Е11-160301-0104 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	1	2615,16 / 624,25	28,03 / 11,14	2615 / 624	28 / 11	1963	623 / 259	3497	
	31.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	1952				1952			
32	32	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,15	121,24 / 70,41	3,08 / 0,42	2322 / 1348	59 / 8	914	936 / 261	3519	
	32.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0017	467116				805,07			Казахстан 100%
33	33	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,15	198,57 / 82,26	4,45 / 0,84	3803 / 1575	85 / 16	2142	1098 / 392	5293	
	33.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0034	539649				1860,17			Казахстан 100%
			ИТОГО:					7115640 / 2052688	21376 / 10014	5041573	1259427 / 670008	9045075	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		135676					
			Итого с временными									9180751	
			Зимние удорожания			0,7 %		64265					
			Итого с зимними удорожаниями									9245016	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		184900					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9429916	
			НДС			12 %		1131590					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**10561507**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИСИН ЭНД САЙНСИС). БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование органа акима, БИН или ИИН)

И.о. директора Куликеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**717**	**68,4**	**68,4**	**49043**	**49043**	**0**	**10960**	**64803**	
				м3 грунта		**0**	**21,23**	**0**	**15222**		**4800**		
2	2	**Е11-010102-0326 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		**1228,8**	**263,3**	**251,11**	**323539**	**308564**	**430**	**70882**	**425975**	
				м3 грунта		**11,84**	**68,28**	**14545**	**83902**		**31554**		
	2.1	211-202-0405	Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 40 мм	м3	0,1475	2946				434,41			Казахстан 100%
3	3	**С3412-102-0117**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		**64512**	**48**		**3096576**				**3344302**	
				т·км							**247726**		
4	4	**Е11-010104-0201 Кзтр и Кзм=1,08**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**838,2**	**88,39**	**88,39**	**74088**	**74088**	**0**	**16560**	**97900**	
				м3 грунта		**0**	**27,44**	**0**	**23000**		**7252**		
5	5	**Е11-010104-0209 Кзтр и Кзм=1,08 К=9**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**		**838,2**	**668,93**	**668,93**	**560697**	**560698**	**0**	**125324**	**740903**	
				м3 грунта		**0**	**207,66**	**0**	**174061**		**54882**		
6	6	**Е11-270602-1501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки**		**388,1**	**18,68**	**0,85**	**7249**	**330**	**3730**	**3554**	**11667**	
				м2 покрытия		**8,22**	**0,26**	**3190**	**101**		**864**		
	6.1	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	9,3144	253				2356,54			
	6.2	261-107-0951	Баллон газовый для строительно-монтажного пистолета на 750 креплений	шт.	0,1164	11806				1374,57			
7	7	**С1217-202-0301**	**Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м**		**399,743**	**1029**		**411336**		**411336**		**444243**	**Казахстан**
				м2							**32907**		
8	8	**Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		**58,215**	**4543,61**	**1429,42**	**264506**	**83214**	**167739**	**39336**	**328149**	
				м3 материала основания в плотном теле		**232,82**	**392,84**	**13553**	**22869**		**24307**		
	8.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	71,0223	2360				167612,63			Казахстан 100%
	8.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,0751	31				126,33			
9	9	**Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**		**388,1**	**823,07**	**302,63**	**319434**	**117451**	**176093**	**68582**	**419057**	
				м2 основания		**66,71**	**96,91**	**25891**	**37611**		**31041**		
	9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	11,643	31				360,93			
10	10	**Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,08 К=3**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**		**388,1**	**166,08**	**51,43**	**64456**	**19960**	**43289**	**8798**	**79114**	
				м2 основании		**3,11**	**17,88**	**1207**	**6939**		**5860**		
11	11	**Е11-270602-0303 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**388,1**	**1598,82**	**228,92**	**620503**	**88844**	**517392**	**32037**	**704743**	
				м2 покрытия		**36,76**	**39,67**	**14268**	**15396**		**52703**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	37,5681	13752				516636,24			Казахстан 100%
	11.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0042	177421				743,66			
	11.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3881	31				12,03			
12	12	**Е11-270602-0403 Кзтр и Кзм=1,08 К=2**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303**	**м2 покрытия**	**388,1**	**337,04**	**0,04**	**130805**	**16**	**128283**	**2707**	**144193**	
						6,46	**0**	**2507**	**0**		**10681**		
	12.1	212-501-0102	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	9,3144	13752				128091,63			Казахстан 100%
	12.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0011	177421				192,8			
13	13	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кзм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**388,1**	**1776,21**	**240,03**	**689348**	**93155**	**581925**	**31630**	**778656**	
						36,76	**38,7**	**14268**	**15019**		**57678**		
	13.1	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	37,8786	15343				581170,75			Казахстан 100%
	13.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0042	177421				743,66			
	13.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,3881	31				12,03			
14	14	**Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**387,17**	**2645,66**	**45,6**	**1024320**	**17655**	**521878**	**531887**	**1680704**	
						1252,13	**19,89**	**484787**	**7701**		**124497**		
	14.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	22,843	20227				462045,97			Казахстан 100%
15	15	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,42265**	**64667**		**1126671**		**1126671**		**1216805**	**Казахстан**
											90134		
16	25	**Е11-270401-0101 Кзтр и Кзм=1,08**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**16,89**	**5156,77**	**1378,2**	**87098**	**23278**	**59888**	**11122**	**106078**	
						232,82	**376,9**	**3932**	**6366**		**7858**		
	25.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	18,579	3222				59861,54			Казахстан 100%
	25.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,8445	31				26,18			
17	26	**Е11-270403-0501 Кзтр и Кзм=1,08**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основании**	**112,6**	**823,07**	**302,63**	**92678**	**34076**	**51090**	**19898**	**121582**	
						66,71	**96,91**	**7512**	**10912**		**9006**		
	26.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,378	31				104,72			
18	27	**Е11-270403-0503 Кзтр и Кзм=1,08 К=6**	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	**м2 основании**	**112,6**	**332,15**	**102,86**	**-37400**	**-11582**	**-25118**	**-5104**	**-45904**	
						6,22	**35,75**	**-700**	**-4025**		**-3400**		
19	28	**Е11-270501-0202 Кзтр и Кзм=1,08**	**Мостовые мозаиковые, высота мозаиковой шашки 10 см. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 мостовой**	**112,6**	**2122,17**	**144,27**	**238956**	**16244**	**48742**	**192909**	**466414**	
						1545,02	**41,3**	**173969**	**4650**		**34549**		
	28.1	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	м3	2,1169	21396				45292,76			Казахстан 100%
	28.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	6,2493	31				193,73			
20	29	**С1255-102-0207**	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**112,6**	**7267**		**818264**		**818264**		**883725**	**Казахстан**
											65461		
21	30	**Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86#ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	**м бортового камня**	**224,73**	**2470,95**	**45,6**	**555297**	**10248**	**263658**	**308730**	**933149**	
						1252,13	**19,89**	**281391**	**4470**		**69122**		
	30.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11,4028	20227				230644,44			Казахстан 100%
22	31	**С1255-101-0101**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,59568**	**64667**		**232522**		**232522**		**251124**	**Казахстан**
											18602		
23	32	**Е11-080101-0202 Кзтр и Кзм=1,08**	**Основание под фундаменты щебеночное (песчано-гравийные). Устройство**	**м3 основания**	**4,55**	**6843,84**	**2700,45**	**31139**	**12287**	**12370**	**11160**	**45683**	
						1424,74	**1212,69**	**6483**	**5518**		**3384**		
	32.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	5,2325	2360				12348,7			Казахстан 100%
24	33	**Е11-060101-0114 Кзтр и Кзм=1,08**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1,3**	**4115,96**	**1799,1**	**5351**	**2339**	**708**	**2623**	**8612**	
						1772,54	**444,39**	**2304**	**578**		**638**		
25	34	**С1212-101-0303**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**13,26**	**17788**		**235869**		**235869**		**254739**	**Казахстан**
											18870		
			Раздел: 3. Озеленение /ГП-4/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. МАФы /ГП-4 пп.А-Д/										
			ИТОГО:					**11022345**	**1499908**	**5376759**	**1483595**	**13506416**	
								1049107	**430290**		**1000476**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**202596**					
			Итого с временными									**13709011**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**95963**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13804974**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**276099**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14081073**	
			НДС			**12 %**		**1689729**					
			Итого с НДС									**15770802**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кузикеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ГКП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" со строительством пристройки лечебных корпусов на 360коек, со сносом существующих строений", 1 очередь строительства (без наружных инженерных сетей) по месту расположения: Республика Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, ул.Демченко 83б**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№9** от **03.06.2022**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-4 Наружные сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		112,776528	213,15	213,15	24038	24038	0	4531	30855	
				м³ грунта		0	55,81	0	6294		2286		
2	2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1,5591467	261,98	261,98	408	409	0	77	524	
				м³ грунта		0	68,6	0	107		39		
3	3	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		12,5307253	3261,2	0	40865	0	0	29423	75911	
				м³ грунта		3261,2	0	40865	0		5623		
4	4	С3412-102-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		76,7100167	48		3682				3977	
				т·км							295		
5	5	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		1,5591467	41,9	36,64	65	57	0	19	91	
				м³ грунта		5,08	11,43	8	18		7		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		12,5307253	1417,18	0	17758	0	0	12786	32987	
				м³ грунта		1417,18	0	17758	0		2443		
7	7	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		112,776528	55,79	55,79	6292	6292	0	1428	8338	
				м³ грунта		0	17,59	0	1984		618		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		112,776528	259,47	121,25	29262	13674	0	15876	48749	
				м³ уплотненного грунта		138,22	57,3	15588	6462		3611		
9	9	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,3806	5777,65	256,47	7977	354	5262	2441	11251	
				м³ основания		1709,68	76,39	2360	105		833		
10	10	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0195	738510,29	101792,11	14401	1985	609	12482	29034	
				км трубопровода		605499,84	41092,07	11807	801		2151		
	10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	19,578								
11	11	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм		19,5	2414		47073		47073		50839	Казахстан
				м							3766		
12	12	Е11-220601-0301 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,195	1328981,34	51772,13	259151	10096	165391	82871	369384	
				км трубопровода		429052,68	218,27	83665	43		27362		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,195	96181,4	0	18755	0	404	18168	39877	
						94109,04	0	18351	0		2954		
14	14	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,195	738510,29	101792,11	144010	19850	6088	124825	290342	
						605499,84	41092,07	118072	8013		21507		
	14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	195,78								
15	15	Е11-220801-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0036	454250,2	4729,91	1635	17	1341	282	2070	
						76931,86	2291,81	277	8		153		
	15.1	261-101-0220	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,0001								
16	16	С1241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	757		4542		4542		4905	
											363		
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водопровода									999134	
			Раздел: 2. Наружные сети канализации										
17	17	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	154,34658	213,15	213,15	32899	32899	0	6202	42230	
						0	55,81	0	8614		3129		
18	18	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	10,8058	261,98	261,98	2831	2831	0	534	3634	
						0	68,6	0	741		269		
19	19	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	17,14962	3261,2	0	55928	0	0	40268	103892	
						3261,2	0	55928	0		7696		
20	20	С3412-102-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	531,64536	48		25519				27561	
											2042		
21	21	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	10,8058	41,9	36,64	453	396	2	128	627	
						5,08	11,43	55	124		46		
22	22	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17,14962	1417,18	0	24304	0	0	17499	45147	
						1417,18	0	24304	0		3344		
23	23	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	154,34658	55,79	55,79	8611	8611	0	1954	11411	
						0	17,59	0	2715		846		
24	24	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	154,34658	259,47	121,25	40048	18714	0	21727	66717	
						138,22	57,3	21334	8844		4942		
25	25	Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	88028,48	8558,89	8803	856	148	8132	18290	
						77990,36	4147,09	7799	415		1355		
26	26	С1241-204-0402	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 16 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	100	6234		623400		623400		673272	Казахстан
											49872		
27	27	С1241-229-0102	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	34	291		9894		9894		10686	Казахстан
											792		
28	28	Е11-230601-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3,51	45809,63	10681,14	160792	37491	55334	83879	264245	
						19363,68	4774,92	67967	16760		19574		
29	29	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	35321		105963		105963		114440	Казахстан
											8477		
30	30	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	6	16265		97590		97590		105397	Казахстан
											7807		
31	31	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	37993		113979		113979		123097	Казахстан
											9118		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	С1222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,0192	1139868		21885		21885	1751	23636	Казахстан
33	33	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	34,6185	1241,07 455,63	28,51 4,37	42964 15773	987 151	26204	14810 4622	62396	
34	34	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	4	76624		306496		306496	24520	331016	
35	35	Е11-230601-0105 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,59	45809,63 19363,68	10681,14 4774,92	27028 11425	6302 2817	9301	14099 3290	44417	
36	36	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	16349		16349		16349	1308	17657	Казахстан
37	37	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	11268		22536		22536	1803	24339	Казахстан
38	38	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	17102		17102		17102	1368	18470	Казахстан
39	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	150	1241,07 455,63	28,51 4,37	186161 68345	4277 656	113539	64170 20027	270358	
			Итого по разделу: 2. Наружные сети канализации									2402934	
			Раздел: 3. Наружные тепловые сети										
40	40	Е11-240101-0202 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. #Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,1407	1694975,98 999825,12	678227 208422,79	238483 140675	95426 29325	2381	168300 32543	439326	
41	41	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	140,7	2431		342042		342042	27363	369405	Казахстан
42	42	С1242-202-0406	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	20621		82484		82484	6599	89083	
43	43	С1241-112-0131	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	14	808		11312		11312	905	12217	
44	44	Е11-240101-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,1305	1615595,88 943315,2	659060,28 201001,1	210835 123103	86008 26231	1725	147840 28694	387369	
	44.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	131,805								
45	45	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	65,25	926		60422		60422	4834	65256	
46	46	С1241-112-0112	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	12	415		4980		4980	398	5378	
47	47	С1242-202-0304	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	6242		12484		12484	999	13483	
48	48	С1241-102-0104	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,5 мм	м	65,25	463		30211		30211	2417	32628	
49	49	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х3,0 мм	шт.	12	203		2436		2436	195	2631	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	50	С1242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25		2	5996		11992		11992		12951	
				шт.							959		
51	51	Е11-130301-1705 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		120	1136,29	16,15	136355	1938	121348	9296	157303	
				$м^2$		108,91	3,36	13069	403		11652		
52	52	Е11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		5	48027,16	1734,91	240136	8674	59030	134200	404283	
				$м^3$ изоляции		34486,34	829,42	172432	4147		29947		
53	53	С1234-201-0103	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011		7,7	22153		170578		170578		184224	Казахстан
				$м^3$							13646		
54	54	Е11-260301-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		120	1455,17	21,63	174620	2595	73658	75694	270340	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		819,72	10,26	98366	1231		20026		
55	55	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,138	552642		76265		76265		82366	
				1000 $м^2$							6101		
			Итого по разделу: 3. Наружные тепловые сети									**2528243**	
			Раздел: 4. Наружные сети лечебного газоснабжения										
56	56	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		12,163125	268	268	3260	3260	0	636	4208	
				$м^3$ грунта		0	72,65	0	884		312		
57	57	Е11-010102-0386 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		0,058875	311,7	311,7	18	18	0	4	24	
				$м^3$ грунта		0	84,5	0	5		2		
58	58	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,378	3261,2	0	1233	0	0	888	2291	
				$м^3$ грунта		3261,2	0	1233	0		170		
59	59	С3412-102-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2,89665	48		139				150	
				т-км							11		
60	60	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		0,058875	41,9	36,64	2	2	0	1	3	
				$м^3$ грунта		5,08	11,43	0	1		0		
61	61	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,2541125	1417,18	0	1777	0	0	1280	3302	
				$м^3$ грунта		1417,18	0	1777	0		245		
62	62	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		11,2870125	55,79	55,79	630	630	0	143	835	
				$м^3$ грунта		0	17,59	0	199		62		
63	63	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		11,2870125	259,47	121,25	2929	1369	0	1589	4879	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,3	1560	647		361		
64	64	Ц13-120201-0504 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 32-38 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях		120	1903,81	168,17	228457	20180	306	131378	388622	
				м трубопровода		1733,09	61,7	207971	7404		28787		
65	65	С1241-105-0122	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т ГОСТ 11068-81 размерами 32х3,0 мм		120	4795		575400		575400		621432	
				м							46032		
66	66	Е11-130301-1705 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		60	1136,29	16,15	68177	969	60674	4648	78651	
				$м^2$		108,91	3,36	6535	202		5826		
67	67	Е11-260101-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна		2,5	48027,16	1734,91	120068	4338	29515	67100	202141	
				$м^3$ изоляции		34486,34	829,42	86216	2074		14973		
68	68	С1234-201-0103	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-50 ГОСТ 21880-2011		3,85	22153		85289		85289		92112	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$							6823		
69	69	Е11-260301-0702 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике		60	1455,17	21,63	87310	1298	36829	37847	135170	
				$м^2$ поверхности покрытия изоляции		819,72	10,26	49183	616		10013		
70	70	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,069	552642		38132		38132		41183	
				1000 $м^2$							3051		
			Итого по разделу: 4. Наружные сети лечебного газоснабжения									1575003	
			Раздел: 5. Наружные сети электроснабжения и освещение										
71	71	Е11-010101-0368 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		30,1	268	268	8067	8067	0	1575	10413	
				$м^3$ грунта		0	72,65	0	2187		771		
72	72	Е11-010102-0386 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		49	311,7	311,7	15273	15274	0	2981	19714	
				$м^3$ грунта		0	84,5	0	4141		1460		
73	73	С3412-102-0117 класс груза 1, k=1, на расст. 30 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		2410,8	48		115718				124975	
				т-км							9257		
74	74	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		49	41,9	36,64	2053	1795	9	583	2847	
				$м^3$ грунта		5,08	11,43	249	560		211		
75	75	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		33,9	2717,67	0	92129	0	0	66333	171139	
				$м^3$ грунта		2717,67	0	92129	0		12677		
76	76	Е11-010104-0405 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		57,6	38,17	38,17	2199	2199	0	491	2905	
				$м^3$ грунта		0	11,85	0	683		215		
77	77	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		57,6	259,47	121,25	14945	6984	0	8108	24897	
				$м^3$ уплотненного грунта		138,22	57,3	7961	3300		1844		
78	78	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		6,4	1417,18	0	9070	0	0	6530	16848	
				$м^3$ грунта		1417,18	0	9070	0		1248		
79	79	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		50	604,12	290,4	30206	14520	2833	13525	47230	
				м кабеля		257,07	118,62	12854	5931		3499		
80	80	С1243-113-0909	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1		0,05	3426120		171306		171306		185010	Казахстан
				км							13704		
81	81	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		50	8,5	0,88	425	45	0	290	772	
				м кабеля		7,62	0,43	381	22		57		
82	82	С1249-101-0507	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м		50	235		11750		11750		12690	
				м							940		
83	83	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		80	493,25	200,95	39460	16076	4532	18069	62131	
				м кабеля		235,65	78,04	18852	6243		4602		
84	84	С1243-105-1003	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х4,0 (ок)-1		0,0816	1567475		127906		127906		138138	Казахстан
				км							10232		
85	85	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой. Монтаж оборудования		180	1014,32	32,1	182578	5778	124524	39123	239436	
				м		290,42	11,45	52276	2061		17735		
86	86	Ц13-080208-0201 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		17	712,94	22,92	12120	390	6088	4152	17574	
				м		331,91	7,28	5642	124		1302		
			Итого по разделу: 5. Наружные сети электроснабжения и освещение									1076719	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**6425109**	**487967**	**4108873**	**1521215**	**8582034**	
								1683214	**164292**		**635709**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**128731**					
			Итого с временными									**8710767**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**60975**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8771742**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**175435**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8947177**	
			НДС			**12 %**		**1073661**					
			Итого с НДС									**10020838**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Б. Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО «International Academy of medicine and sciences» (ИНТЕРНЭШНЛ АКАДЕМИ ОФ МЕДИЦИН ЭНД САЙНСИС), БИН 190340000423
(наименование организации, БИН или ИИН)

Управляющий директор Рупал Наджхаван
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ГГП на ПХВ "Алматинская многопрофильная клиническая больница" БИН 990240006664
(наименование организации, БИН или ИИН)

И.о. директора Кушкеев Марат Анатольевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО «Сейсмостройзащита» БИН 060640001000
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кыдыралиев М.М. Аттестат KZ16VJE00041134 от 21.09.2018
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО «Проектный институт «Здравпроект» БИН 971040000736
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Гаврилова С.В. Приказ №1-АН от 09.06.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)