Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
131040028622

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26**

220840022272

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Bridge Union LTD",город Шымкент, Енбекшинский район, улица Оразбаева, дом 32, почтовый индекс 160000**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №39 от 06.06.2023г

Номер документа	Дата составления
1	31.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость, с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5 за июль месяц 2023 года	31.07.2023		одна услуга	1	12 913 277,22	12 913 277,22
				Итого	1	x	

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Танатаров Н.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Аскаров А.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.07.2023г.

М.П.

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26

Технического надзора: ТОО "ТОО "Фалих"

Авторский надзор: ТОО «ТОО «СанжарПроектСервис»

Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"

Наименование строительства и его адрес: «СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
				наименование	код	наименование	код
		39	06.06.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»	12 913 277,22	11 529 712	12 913 277,22	12 913 277,22					1 383 565	12 913 277,22
Итого:	12 913 277,22	11 529 712	12 913 277,22	12 913 277,22					1 383 565	12 913 277,22
Удержание резерва, 5%										645 663,861
Удержание аванса										3 873 983,166
Итого:										8 393 630,20

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26

Руководитель Аскаров А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «СанжарПроектСервис»

И.о. директора Абдукаримов О.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Фалих"

Директор Сандыбаев С.З.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Bridge Union LTD"

Директор Ганиатаров Н.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26
Технический надзор: ТОО "Фалих"
Авторский надзор: ТОО «СанжарПроектСервис»
Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"
Наименование объекта - «СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»
Договор: №39 от 06.06.2023г

Акт приемки выполненных работ №1
за июль 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01 "Демонтаж/Востановление покрытия"									
1	1	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА**	**М**	18	1565,92	422,34	28187	7603	--	17212	49031
			НР - 72%; СП - 8%			1143,58	184,53	20584	3322		3632	
2	2	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	3,124	4437,27	1953,05	13862	6101	--	7377	22938
			НР - 72%; СП - 8%			2484,22	795,60	7761	2485		1699	
3	3	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	4,26	528,73	363,49	2252	1548	--	763	3257
			НР - 72%; СП - 8%			165,24	83,67	704	356		241	
			ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ - 110 М2									
4	4	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**КАМНИ БОРТОВЫЕ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ. РАЗБОРКА**	**М**	35	1565,92	422,34	54807	14782	--	33468	95337
			НР - 72%; СП - 8%			1143,58	184,53	40025	6459		7062	
5	5	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12 К=0.8	**ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ ИЗ БРУСЧАТКИ. ДЕМОНТАЖ**	**М2**	110	2169,95	204,35	238694	22478	--	162078	432834
			НР - 72%; СП - 8%			1965,60	80,84	216216	8892		32062	
6	6	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**ПОКРЫТИЯ И ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. РАЗБОРКА**	**М3 КОНСТРУКЦИИ**	15,4	528,73	363,49	8142	5598	--	2760	11774
			НР - 72%; СП - 8%			165,24	83,67	2545	1289		872	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**615170**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				287835				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58110			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22803			
			- Накладные расходы	Тенге							223658	
			- Сметная прибыль	Тенге							45568	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01 "Дренаж "									
			РАЗДЕЛ 1.ВОДОСБРОСНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ ДР									
7	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	1534,4	280,71 --	280,71 67,12	430721 --	430721 102989	--	74158 40385	545264
8	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	47,456	3011,50 3011,50	-- --	142914 142914	-- --	--	102898 19665	265477
9	3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101	ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ОСНОВАНИЯ	12,68	5469,79 1579,94	264,25 70,60	69357 20034	3350 895	45973	15069 6754	91180
10	4	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА *НР - 72%; СП - 8%*	М ТРУБОПРОВОДА	118,52	4754,48 157,80	32,10 13,08	563501 18702	3804 1550	540995	14582 46247	624329
11	5	Е11-220301-0110 1122-0301-0110	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА *НР - 72%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВ	0,01165	2920163,88 1464344,00	1324878,48 465598,12	34020 17060	15435 5424	1525	16188 4017	54225
12	6	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 426Х6,0 ММ *СП - 8%*	М	11,6966	37370,00 --	-- --	437102 --	-- --	437102	-- 34968	472070
13	7	Е11-220301-0110 1122-0301-0110	ФУТЛЯР ИЗ ТРУБ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАЛЬНЫХ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА *НР - 72%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВ	0,0018	2920163,88 1464344,00	1324878,48 465598,12	5256 2636	2385 838	235	2501 621	8378
14	8	С1241-102-0250 241-102-0250 РСНБ РК 2022	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 127 ДО 630 ММ ГОСТ 10705-80 РАЗМЕРАМИ 426Х6,0 ММ *СП - 8%*	М	1,8072	37370,00 --	-- --	67535 --	-- --	67535	-- 5403	72938
15	9	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ *НР - 72%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,01345	8148506,05 706442,24	1130335,45 324427,79	109597 9502	15203 4364	84892	9983 9566	129146
16	10	Е11-231101-0101 1123-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр	ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СЕТИ. ГРУНТЫ СУХИЕ *НР - 72%; СП - 8%*	ВРЕЗКА	1	33839,20 31214,62	-- --	33839 31215	-- --	2624	22475 4505	60819
17	11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	107	1192,41 1192,41	-- --	127588 127588	-- --	--	91864 17557	237008

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	12	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	1854,4	38,24	38,24	70912	70913	--	14613	92367
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	20306		6843	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500 ММ.-4 ШТ									
19	13	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	9,31	45191,89	10569,38	420736	98401	155719	149537	615895
			НР - 72%; СП - 8%			17896,50	4411,86	166616	41074		45622	
20	14	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	4	39994,92	--	159980	--	159980	--	172778
			СП - 8%			--	--	--	--		12798	
21	15	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	23974,26	--	47949	--	47949	--	51785
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
22	16	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	15	32327,60	--	484914	--	484914	--	523707
			СП - 8%			--	--	--	--		38793	
23	17	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	4	34769,68	--	139079	--	139079	--	150205
			СП - 8%			--	--	--	--		11126	
24	18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	9	6729,68	--	60567	--	60567	--	65412
			СП - 8%			--	--	--	--		4845	
25	19	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	4	36368,00	--	145472	--	145472	--	157110
			СП - 8%			--	--	--	--		11638	
26	20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО	ПОВЕРХНОСТИ	97,533	1206,93	29,55	117716	2882	73774	29846	159367
			НР - 72%; СП - 8%			420,99	4,03	41060	393		11805	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3668755	643094	2448335	543714	4549460
			РАЗДЕЛ 2.НАПОРНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ ДРН									
27	21	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	М3 ГРУНТА	880,57	280,71	280,71	247185	247185	--	42558	312920
			НР - 72%; СП - 8%			--	67,12	--	59104		23177	
28	22	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА	27,23	3011,50	--	82003	--	--	59042	152329
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	--	82003	--		11284	
29	23	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УКЛАДКА В ТРАНШЕЮ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,14645	1426395,75	257362,22	208896	37691	126763	40634	269493
			НР - 72%; СП - 8%			303463,53	81901,95	44442	11995		19962	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	23.1	154269 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	147,9145	857,00				126763		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	24	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ	ШТ.	2	1634,50	165,15	3269	331	--	2116	5816
			НР - 72%; СП - 8%			1469,35	0,40	2939	1		431	
31	25	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 63 ММ	ШТ.	2	973,00	--	1946	--	1946	--	2102
			СП - 8%			--	--	--	--		156	
32	26	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1	М3 ГРУНТА	96,66	1192,41	--	115258	--	--	82986	214104
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	115258	--		15860	
33	27	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	811,15	38,24	38,24	31018	31018	--	6392	40403
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	8882		2993	
			КОЛОДЕЦ ГАСИТЕЛЬ НАПОРА ДИАМ.1500 ММ.-1 ШТ /ЛИСТ 6/									
34	28	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,66	45191,89	10569,38	75019	17545	27766	26663	109816
			НР - 72%; СП - 8%			17896,50	4411,86	29708	7324		8135	
35	29	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	1	39994,92	--	39995	--	39995	--	43195
			СП - 8%			--	--	--	--		3200	
36	30	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	23974,26	--	47949	--	47949	--	51785
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
37	31	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	1	32327,60	--	32328	--	32328	--	34914
			СП - 8%			--	--	--	--		2586	
38	32	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	ШТ.	1	34769,68	--	34770	--	34770	--	37552
						--	--	--	--		2782	
39	33	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	4	6729,68	--	26919	--	26919	--	29072
			СП - 8%			--	--	--	--		2153	
40	34	Е11-220801-0105 1122-0801-0105	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА *НР - 72%; СП - 8%*	Т ФАСОННЫХ	0,00204	1487127,53	708717,35	3034	1446	50	1440	4831
						753682,05	226424,70	1538	462		358	
41	35	С1241-117-0102 241-117-0102 РСНБ	ЗАГЛУШКА ФЛАНЦЕВАЯ PN 10 ДИАМЕТРОМ 65 ММ	ШТ.	1	1664,00	--	1664	--	1664	--	1797
			СП - 8%			--	--	--	--		133	
42	36	Е11-220801-0205 1122-0801-0205	ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 63-75 ММ. УСТАНОВКА НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	1	1634,50	165,15	1635	165	--	1058	2909
						1469,35	0,40	1469	--		215	
43	37	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 63 ММ *СП - 8%*	ШТ.	1	973,00	--	973	--	973	--	1051
						--	--	--	--		78	
44	38	С1241-214-0104 241-214-0104 РСНБ	ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, PN 10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ	ШТ.	3	860,00	--	2580	--	2580	--	2786

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		206	
45	39	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
46	40	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ *НР - 72%; СП - 8%*	М2 ПОВЕРХНОСТИ	17,45	1206,93	29,55	21061	515	13200	5340	28513
						420,99	4,03	7346	70		2112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1013870	335896	393271	268229	1384665
			РАЗДЕЛ 3.САМОТЕЧНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СЕТЬ ДР									
47	41	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЯХ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	34,9	280,71	280,71	9797	9796	--	1687	12402
						--	67,12	--	2342		919	
48	42	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	1,08	3011,50	--	3252	--	--	2342	6041
						3011,50	--	3252	--		448	
49	43	Е11-231401-0103 1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ДВУХСЛОЙНЫХ ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УКЛАДКА *НР - 72%; СП - 8%*	М ТРУБОПРОВОДА	38,5	4754,48	32,10	183047	1236	175736	4737	202806
						157,80	13,08	6075	504		15023	
50	44	Е11-221401-1001 1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	УСТАНОВКИ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 60 ТС. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ *НР - 72%; СП - 8%*	УСТАНОВКА	1	23911,95	21695,54	23912	21696	--	2887	28943
						2216,41	1793,03	2216	1793		2144	
51	45	Е11-221401-1202 1122-1401-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 426 ММ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ ДО 100 М. ПРОКЛАДКА МЕТОДОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО НАПРАВЛЕННОГО БУРЕНИЯ С ПОЭТАПНЫМ РАСШИРЕНИЕМ БУРОВОГО КАНАЛА В ГРУНТАХ 1-3 ГРУПП *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	М	32,7	74165,07	15986,32	2425198	522753	1813808	129607	2759190
						2710,60	2794,30	88637	91374		204384	
	45.1	150675 С	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	32,8308	37370,00				1226887		
52	46	Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ *НР - 72%; СП - 8%*	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0327	8148506,05	1130335,45	266456	36962	206393	24271	313985
						706442,24	324427,79	23101	10609		23258	
53	47	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 1 *НР - 72%; СП - 8%*	М3 ГРУНТА	3,8	1192,41	--	4531	--	--	3262	8417
						1192,41	--	4531	--		624	
54	48	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	32,12	38,24	38,24	1228	1229	--	253	1600

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	352		119	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2917421	593672	2195937	169046	3333384
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9267514
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				989842				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1572662			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					372645			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5037544		
			- Накладные расходы	Тенге							980989	
			- Сметная прибыль	Тенге							686479	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02 "Дренажная насосная станция "									
			КНС									
55	6	Е11-200701-0301 1120-0701-0301	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТР 200 ММ. УСТАНОВКА	ЗОНТ	0,1955	4371,20	65,19	855	13	710	98	1029
			НР - 72%; СП - 8%			674,74	20,04	132	4		76	
			КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ.1500 ММ.-1 ШТ /ЛИСТ 3/									
56	7	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр	КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1,5 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ	КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	2,44	45191,89	10569,38	110268	25789	40812	39191	161416
			НР - 72%; СП - 8%			17896,50	4411,86	43667	10765		11957	
57	8	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ ПН15	ШТ.	1	39994,92	--	39995	--	39995	--	43195
			СП - 8%			--	--	--	--		3200	
58	9	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-6	ШТ.	2	23974,26	--	47949	--	47949	--	51785
			СП - 8%			--	--	--	--		3836	
59	10	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	КОЛЬЦО КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КС 15-9	ШТ.	3	32327,60	--	96983	--	96983	--	104742
			СП - 8%			--	--	--	--		7759	
60	11	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	ПЛИТА ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ 1ПП15-1, 2ПП15-1	ШТ.	1	34769,68	--	34770	--	34770	--	37552
			СП - 8%			--	--	--	--		2782	
61	12	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	КОЛЬЦО ОПОРНОЕ ГОСТ 8020-2016 МАРКИ КО 6	ШТ.	3	6729,68	--	20189	--	20189	--	21804
			СП - 8%			--	--	--	--		1615	
62	13	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	ЛЮК ЧУГУННЫЙ ГОСТ 3634-99 ТИП Л (А15)	КОМПЛЕКТ	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
			СП - 8%			--	--	--	--		2909	
63	14	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	19,033	1206,93	29,55	22971	563	14395	5824	31099
			НР - 72%; СП - 8%			420,99	4,03	8013	77		2304	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								491899
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51812				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26365			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10846			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						332171		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							45113	
		- Сметная прибыль	Тенге							36438	
		Итого по акту:	Тенге				10374583,00				
		в том числе оборудование					0,00				
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%			124495				
			Тенге				10499078				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1,3%			136488				
			Тенге				10635566				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			212711				
			Тенге				10848277				
		в текущих ценах к=1,079	Тенге	1,079			11705291				
		ИТОГО с коэффициентом договорной суммы	Тенге	0,98499999			11529712				
		НДС	Тенге	12%			1383565				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				12913277,22				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26
Руководитель Аскаров А.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"
Директор Сандыбаев С.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «СанжарПроектСервис»

инженер эксперт Асадуллин Ф.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bridge Union LTD"

Директор Гайнтаров Н.Д.