НАИ

Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от "19"сентября 2018 года №656

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26

Технического надзора: ТОО "ТОО "Фалих"

Авторский надзор: ТОО «ТОО «СанжарПроектСервис»

Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"

Наименование строительства и его адрес «СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»

Договор: №39 от 06.06.2023 г., Доп соглашение №1 от 29.09.2023 г.

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 39	Договор 06.06.2023г.	Источник наименование	Источник код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР ПОБЕДЫ, 5»	24 247 776,67	6 290 109	7 044 922,32	7 044 922,32					754 813	7 044 922,32
Итого:	24 247 776,67	6 290 109	7 044 922,32	7 044 922,32					754 813	7 044 922,32
Удержание резерва, 5%										352 246,116
Удержание аванса										2 113 476,697
Итого:										4 579 199,51

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26

Руководитель Аскаров А.Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР.
ТОО «СанжарПроектСервис»

И.о. директора Абдукаримов О.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"

Директор Сандыбаев С.З.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bridge Union LTD"

Директор Танирбергенов Н.Д.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от "19 "сентября 2018 года №656

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область, Абайский район, г.Абай,Абая,26
Технический надзор: ТОО "Фалих"
Авторский надзор: ТОО «СанжарПроектСервис»
Подрядчик: ТОО "Bridge Union LTD"
Наименование объекта - «СТРОИТЕЛЬСТВО ДРЕНАЖНОЙ СЕТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ В Г.АБАЙ, ПР.ПОБЕДЫ, 5»
Договор: №39 от 06.06.2023 г.; Доп.соглашение №1 от 29.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за ноябрь 2023г.

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2022 Г.

№ п/п	Номер поз. По смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			КНС										
1	1	Ц13-370101-0104 1337-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	ОБОРУДОВАНИЕ БЕЗ МЕХАНИЗМОВ МАССОЙ 0,5 Т. МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ	ШТ.	1		76788,15	8109,23	76788	8109	28297	30739	116130
							40382,32	2311,29	40382	2311		8602	
2	2	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ОБЪЕМНЫЙ, ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ, РОТОРНЫЙ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЙ, МАССА 0,064 Т. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.	2		54366,68	1426,96	108733	2854	3227	74115	197476
							51325,92	143,00	102652	286		14628	
3	3	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	ШКАФ (ПУЛЬТ) УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	1		6214,36	1971,65	6214	1972	165	3486	10476
							4076,60	765,54	4077	766		776	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	ПРАЙС	КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ В КОМПЛЕКТЕ: НАСОС SLV.65.65 .09.2.50B, P1/P2: 1,4/0,9 КВТ, 2,8 А, 3X380-415 В DN65, GRUNDFOS - 2 ШТ.; МУФТА ТРУБНАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ DN 65, GRUNDFOS- 2 ШТ.; ПИФАГОР-Д 2-004-380Б- 1 ШТ.; КОМПЛЕКТ СТАНДАРТНЫХ ПОПЛАВКОВЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ С КАБЕЛЕМ ПОВЫШЕННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗ TPR 20 M 4 X MS- 1 ШТ /(3160326+981165+1349040+684376):1,12.1,012/	КОМПЛЕКТ	1	5579469,54	--	5579470	--		--	5579470
						--	--	--	--	5579470	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5903551
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				147111				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12935			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3363			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31691		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						5579470		
			- Накладные расходы	Тенге							108340	
			- Сметная прибыль	Тенге							24006	
			Итого по акту:	Тенге				5903551,00				
			в том числе оборудование					5579470,00				
			Временные здания и сооружения	Тенге	1,2%			3889				
				Тенге				5907440				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге	1,3%			4264				
				Тенге				5911704				
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%			6645				
				Тенге				5918348				
			в текущих ценах к=1,079	Тенге	1,079			6385898				
			ИТОГО с коэффициентом договорной суммы	Тенге	0,984999987			6290109				
			НДС	Тенге	12%			754813				
			ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				7044922,32				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Абайского района "Карагандинская область,
Абайский район, г.Абай,Абая,26
Руководитель Аскаров А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Фалих"
Директор Сандыбаев С.З.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «СанжарПроектСервис»
инженер эксперт Асхадуллин Ф.Ф.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Bridge Union LTD"
Директор Кенатаров Н.Д.