Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«14» 03 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодар Рем Комплекс», БИН 071140005574, г. Павлодар, ул. К. Сураганова,19/1 офис 205,***
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Киева М.А.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции и модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодар»***, *г. Павлодар, Привокзальная площадь,1*
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ТОО «Павлодарвокзалсервис» директор Махметов Д.Ж.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «Сити Трейд-ПВ», БИН 061140003259;***
б) ***ТОО Капитал Монтаж, БИН 230740004094:***
в) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***
г) ***ТОО "Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;***
д) ***ТОО «ENDEAVOUR ПВ», БИН 141140019034;***
е) ***ТОО NUR LIFE", БИН 040840000623;***
ж) ***ТОО «BS-Story Company». БИН 030640018099.***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Архпроект PLUS», № проекта 15/23
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ***ТОО «Павлодарвокзалсервис» от 26.07.2023 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объем	М3	34048,0		34048,0	
Площадь здания	м2	3625,1		897,6	
Мощность (вместимость)	человек	4000/100		4000/100	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Здание 2-х этажное, сложной конфигурации на первом этаже с разрезами на осях 151,235х38,05м, на втором этаже с разрезами на осях 99,105х30,17м.
Капитальным ремонтом предусмотрено:

-Размещение лифтовых кабин (лифтовое оборудование, без машинного отделения-SZ FUJI, грузоподъемность 1000 кг) в количестве - 2 шт. для доступа МГН с первого на второй этаж.
-Замена оконных проемов и витражей с устройством утепленных откосов.
-Размещение входной группы с устройством пандуса для беспрепятственного доступа МГН. Пандус, каркас, площадка, напольное покрытие входной группы -Замена наружных дверных проемов на входной группе.
-Замена облицовочного материала из гранита, "Алюкабонд" на фиброцементные плиты и HPL-панели.
-Устройство утеплителя из базальтовой ваты на синтетическом связующим, ГОСТ 9573-2012, Марка П100-110.
-Замена облицовочного материала цокольной части фасада

Конструктивные решения объекта

Приямок под лифтовое оборудование монолитного исполнения – бетон кл. С12/15.
Фундамент под каркас входной группы монолитного исполнения – бетон кл. С12/15.

Технологические решения

Проектом предусмотрена расстановка 2-х лифтового оборудования (без машинного отделения-SZ FUJI, грузоподъемностью 1000 кг), данное оборудование предусмотрена для доступа МГН.

Вентиляция

В здании вокзала запроектирована общеобменная приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением на 1 этаже для горячего цеха и столовой, на 2 этаже для фудкорта. Подача воздуха осуществляется системами П1,П2 с вентиляционным оборудованием «VTS Kazakhstan». Вытяжка осуществляется системами с механической вентиляцией системами В1, В2 с канальными вентиляторами «VTS Kazakhstan».
В помещении кухни предусмотрена механическая вытяжная вентиляция посредством вентиляционных зонтов установленными над моечными и кухонным оборудованием с применением лабиринтных фильтров и жироуловителя.
Приточные и вытяжные системы приняты с учетом функционального назначения и режима работы обслуживаемых помещений, а также архитектурно-планировочных решений, требований санитарных норм.
Корпус установки изготовлен из полиуретановых панелей, с двух сторон покрытых стальным листом с алюцинковым защитным покрытием. Панели прикреплены к стальной несущей конструкции, которая обеспечивает жесткость всего устройства. Установка оснащена энергосберегающим двигателем ЕС и интегрированной многофункциональной автоматикой (Plug& Play), которая при соответствующей конфигурации позволяет уменьшить расходы в результате снижения потребления электроэнергии. Автоматика позволяет удаленно управлять работой агрегата посредством системы диспетчеризации или пульта дистанционного управления. Воздуховоды систем вентиляции выполняются из оцинкованной стали соединенной плотным сварным швом класса "Н". Воздуховоды, проходящие в неотапливаемых пространствах утепляются изоляией URSA с толщиной изоляции δ=40мм

Элекгооборудование

По степени надёжности электроснабжения проектируемые электроприемники здания относятся ко второй категории их подключение предусмотрено от существующей панели П2 запитанной с двух вводов. Для подключения проектируемого оборудования проектом предусмотрен монтаж шкафа ПР-1Н марки ПР8503-2219. Для подключения вентиляционного оборудования предусмотрен шкаф ШСВ1 марки ПР8503-1007. Для отключения приточно-вытяжной вентиляции при пожаре предусмотрен независимый расцепитель РН на вводном автоматическом выключателе ШСВ1. Расчетные нагрузки передаваемые по распределительной и групповой электросети, приняты в соответствии с СН РК 4.04-106-2013. Силовые, распределительные и групповые сети выполнены кабелем ВВГнг(А)-LS в ПВХ гофрированных трубах скрыто. Сечение кабеля выбрано с соответствии с ПУЭ РК 2015 по условию нагрева длительным расчетным током и проверено по потере напряжения сети.*

Заземление

Проектируемая система заземления TN-C-S. Повторное заземление нулевого защитного проводника выполнено присоединением шин РЕ к проектируемому наружному контуру заземления. Выполнена основная система уравнивания потенциалов. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током все металлические

нетоковедущие части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением подлежат заземлению путем присоединения к PE-проводу питающей сети

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***сентябрь 2023 года***;

месяц, год

окончание работ ***март 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7 месяцев***;

фактически, месяц: ***7 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Павлодар Рем Комплекс»** считает объект ***«Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции и модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодар»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Павлодар Рем Комплекс» директор Киева М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) _____