Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» апреля 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ENDEAVOUR ПВ», г.Павлодар, ул. Майры, 29, 16***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шимолин М.В.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт районного дома культуры с. Актогай Актогайского района Павлодарской области»,*** *Павлодарская область, Актогайский район, с. Актогай ул.М.Горького, 86*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района" в лице руководителя Муканова С.У.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579;***
наименование организации

б) ***ТОО «Geotechnik" (Геотехник) БИН 070640014360;***

в) ***ТОО «Павлодар Рем Комплекс» БИН 071140005574.***

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «RB Engineering Group», № 2022-52
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***ГККП "Дом культуры отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Актогайского района" от 16.11.2022 г.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1379,11		1379,11	
Общая площадь здания	м2	1439,79		1439,79	
Строительный объем	м3	10067,5		10067,5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

В составе капитального ремонта:

- замена отделочных материалов цоколя, входной группы;

- облицовка цоколя здания керамогранитными плитками со стороны главного фасада;

- облицовка цоколя входной группы цементными плитками с имитацией под камень;
- облицовка наружных стен главной входной группы керамогранитными плитками;
- устройство бетонной отмостки по периметру здания;
- обшивка потолка карниза главной входной группы листовой сталью с полимерным покрытием;
- устройство покрытия крылец главной входной группы тротуарными плитками по цементно-песчаной стяжке;
- устройство гипсокартонных перегородок типа С362;
- монтаж оконных блоков из ПВХ профилей по оси "Е" в осях "1-3";
- устройство подоконных досок из ПВХ индивидуального изготовления;
- устройство наружных оконных сливов из оцинкованной стали;
- устройство витражей из ПВХ профилей;
- монтаж дверных блоков металлических, деревянных и из ПВХ профилей;
- выравнивание поверхности потолков сухими смесями с последующей окраской акриловой водно-дисперсионной краской светлых тонов в 2 слоя;
- выравнивание поверхности внутренних стен сухими смесями с последующей окраской акриловой водно-дисперсионной краской светлых тонов в 2 слоя;
- облицовка поверхности внутренних стен керамической плиткой;
- устройство сцены из деревянных конструкции в актовом зале;
- устройство бетонного пола поверх цементно-песчаной стяжке в подвале;
- укладка коммерческого гетерогенного линолеум ACCZENT PRO на мастике "КН-2" поверх цементно-песчаной стяжке;
- укладка ковролина в актовом зале;
- устройство покрытия полов из керамических и керамогранитных плит поверх цементно-песчаной стяжке;
- устройство гидроизоляции в основании полов в помещения с влажностным режимом;
- устройство плинтусов;
- устройство галтелей;
- окраска масляной краской перил в лестничных клетках;
- организация отверстий для инженерных систем;
- устройство бетонного приямка в подвале;
- устройство фундаментной плиты для резервуара.

Отопление

Система отопления выполнена:
-по схеме соединения труб с отопительными приборами-однотрубная,
- по положению труб объединяющих отопительные приборы-горизонтальная;
-по расположению магистралей-с нижней разводкой;
-по направлению движения боды в подающей и обратной магистралей тупиковая.
Магистральные трубопроводы проложены частично над полом и частично в конструкции пола.
В качестве нагревательных приборов приняты алюминиевые радиаторы Calore FB 5001100 (номинальная мощность 1 секции 1918т, расчетная мощность 1 секции 1658т). Для поддержания постоянной температуры в помещениях у нагревательных приборов установлены автоматические регуляторы температуры радиаторные. Для возможности отключения детки предусматривается запорная арматура. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через воздушные краны и краны Маевского, установленные у радиаторов.
Трубопроводы системы отопления приняты из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 и стальных. электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Тепловой изоляции подлежат трубопроводы проложенные в конструкции пола. Основной теплоизоляционный слой маты теплоизоляционные URSA M25ф.
Антикоррозийное покрытие комбинированная краска Б Т-177. Неизолированные трубопроводы окрашиваются масляной краской в 2 слоя. Трубопроводы в местах пересечения перекрытии, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах.

Водопровод и канализация

- хоз-питьевой противопожарное водоснабжения В1
- горячее водоснабжение Т3.1
- хоз-бытовая канализация К1

Вода расходуется на хоз-бытовые нужды потребителей и для внутреннего пожаротушения

здания.

Хоз-питьевое противопожарное водоснабжение.

Сеть водопровода тупиковая, выполнена из стальных электросварных труб Ø50 мм по ГОСТ 10704-91 и из полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20-25мм, с установкой запорной арматуры. Подводки осуществляются к санитарным приборам в санузлах и к пожарным шкафчикам.

На вводе хоз-питьевого противопожарного водопровода предусмотрен узел учета воды с водомером ВСКМ 90-20 с обводной линией. На обводной линии установлена задвижка под электропривод. Нормальное положение закрытое. Задвижка срабатывает при пожаре от кнопок у пожарных кранов. Пожарные краны диаметром 50 мм, диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм, длина пожарного рукава 20 м. Время работы пожарных кранов 3 часа. Внутренние пожарные краны устанавливаются на сети хоз-питьевого противопожарного водопровода. Магистральные трубопроводы прокладываем открыто по конструкциям здания и в некоторых местах в конструкции пола. В здании ДК предусмотрен санитарный узел для маломобильных групп населения. Гарантированный напор в сети согласно обследованию 30 м.

Горячее водоснабжение.

Система горячего водоснабжения здания запроектирована от водонагревателя объемом 15, 30 л. Система горячего водоснабжения выполнена из труб полипропиленовых по ГОСТ 32415-2013 диаметром 20 мм, с установкой запорной арматуры. Подводки осуществляются к санитарным приборам в санузлах.

Бытовая канализация.

Отвод хоз-бытовых стоков от санитарных приборов осуществляется самотеком по выпускам в проектируемые стеклопластиковые резервуары накопители (септики объемом 5 м3), разместить септик на расстоянии не менее 3,0 м от ДК. Сеть системы К1 монтируются из канализационных полипропиленовых труб и фасонных частей по ГОСТ 32414-2013 диаметром 50-110 мм и труб НПВХ по ГОСТ 32413-2013. Во всех необходимых местах устанавливаются ревизии и прочистки.

Дренажная канализация К4.

Для удаления стоков от опорожнения систем В1 предусмотрена система дренажной канализации К4н. Вода из приямка дренажным насосом Q=8,4куб/ч, H=6,6м, N=1,1 кВт откачиваются на рельеф. Сеть К4 выполнена из труб электросварных по ГОСТ 10704-91.

Силовое электооборудование

Электроснабжение осуществляется от проектируемого ШС. Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей и групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 3.02-111-2012.*

Силовыми потребителями являются токоприемники технологического и сантехнического оборудования. В качестве распределительных щитов силового оборудования принят щит типа, УОЩВ (которые устанавливаются в нишах стен), ЩРн, укомплектованный автоматическими выключателями типа ВА47-100, АВДТ32. Силовые и осветительные щитки устанавливаются на высоте 1,5м от уровня пола.

Магистральные питающие сети (от вводно-распределительного устройства до силовых распределительных пунктов и групповых осветительных щитков) запроектированы кабелем марки ВВГнг, прокладываемые в трубах ПВХ. Силовые распределительные сети выполняются кабелем марки ВВГнг в подготовке пола и по стенам под слоем штукатурки в трубах ПВХ.

Спуски к выключателям выполняются проводом ППВ-2х2,5 и ППВ-3х2,5 скрыто под штукатуркой и в штрабах перегородок.

Светильники аварийного освещения выделены из числа светильников общего. Управление аварийным освещением осуществляется со щита аварийного освещения и выключателями по месту. Освещение выполняется светильниками с люминесцентными лампами и энергосберегающими. Групповая сеть освещения выполняется по трехпроводной схеме кабелем ВВГнг скрыто под штукатуркой, и открыто по потолку на скобах. Подводка к розеточной группе выполняется трехпроводной, отдельно от группы освещения с установкой на питающих линиях розеточной группы устройство защитного отключения УЗО АВДТ-32 с установкой срабатывания по току утечки 30мА.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***январь 2024 года***;
месяц, год

окончание работ ***апрель 2024 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяца***;
фактически, месяц: ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ENDEAVOUR ПВ»** считает объект ***«Капитальный ремонт районного дома культуры с. Актогай, Актогайского района Павлодарской области»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ENDEAVOUR ПВ» директор *Шимолин М.В.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)