Подрядчик **ТОО "Павлодар Рем Комплекс" БИН 071140005574**
Субподрядчик **ТОО «Сити Трейд-ПВ», БИН 061140003259**
Наименование объекта: Капитальный ремонт фасада с заменой оконных и наружных дверных проемов, входных групп, системы вентиляции с модернизацией лифтов здания железнодорожного вокзала города Павлодара

Акт выполненных работ № 8 от 10.02.2024 год

на Внутреннее электрооборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Низковольтное комплектное оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6124-0303-0306**	**Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм**	**шт.**	**2**	**49605**	**99 210**	
2	**2**	**515-301-0647**	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1014-54УХЛ2**	**1 шт.**	**1**	**946088**	**946 088**	**Казахстан**
3	**3**	**515-301-0642**	**Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8503-1001-2УХЛ2**	**1 шт.**	**1**	**1072218**	**1 072 218**	**Казахстан**
			Раздел 2. Кабельно-проводниковая продукция					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	**4**	**6119-0101-0101**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2**	**м**	**90**	**347**	**31 230**	
5	**5**	**6119-0101-0103**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	**м**	**65**	**478**	**31 070**	
6	**6**	**6119-0101-0105**	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2**	**м**	**65**	**926**	**60 190**	

7	7	6124-0201-0711	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 6 кг	м	15	2742	41 130	
8	8	243-107-0501 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,0255	406276	10 360	Казахстан
9	9	243-107-0815 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х95 (мк)-1	1 км	0,0153	27979403	428 085	Казахстан
10	10	243-107-0902 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0663	1006815	66 752	Казахстан
11	11	243-107-0906 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	1 км	0,0663	6058537	401 681	Казахстан
12	12	243-107-1014 Коб=1,02	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х70 (мк)-1	1 км	0,0663	22521028	1 493 144	Казахстан
			Раздел 3. Муфты и наконечники					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
13	13	243-902-0902	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-16	100 шт.	0,4	34704	13 882	
14	14	243-902-0906	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-70	100 шт.	0,1	127522	12 752	
15	15	243-902-0907	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-95	100 шт.	0,08	174969	13 998	
			Раздел 4. Изделия для монтажа кабельной продукции					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
16	16	6119-0301-0205	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 25 мм	м	23	780	17 940	
17	17	241-207-0102 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	1 м	23,23	164	3 810	
18	18	6119-0301-0206	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 32 мм	м	59	845	49 855	
19	19	241-207-0104 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	1 м	59,59	350	20 857	

20	20	6119-0301-0207	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до диаметр до 50 мм	м	119	897	106 743	
21	21	241-207-0106 Коб=1,01	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	1 м	120,19	626	75 239	
			Раздел 5. Заземление					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
22	22	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	5	7155	35 775	
23	23	6124-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	85	1471	125 035	

Всего	**5 157 043**
НДС (12%)	749 604,52
Итого	**6 996 308,85**

Принял (Подрядчик)
ТОО "Павлодар Рем Комплекс"
БИН 071140005574

Директор **Киева М.А.**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Сити Трейд-ПВ"
БИН 061140003259

Директор **Голиков М.П.**