Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" г.Астана, АЛИХАН БОКЕЙХАН, 10/1, БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67

Стройка: «Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

Объект: «Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	,	№ 14-9/23	2023-03-15				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»	56 096,58	50 086,23							6 010,35	56 096,58
ИТОГО К ОПЛАТЕ		50 086,23							6 010,35	56 096,58

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж.Б.

Субподрядчик:
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

Директор _____ Конакбаев М.Д

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Казахстан, г. Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **ТОО «KMD CONSTRUCTION» БИН 201140025994, г. Павлодар, Кабдеш Нуркина 46/1-67**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Капитальный ремонт первого этажа зданий КГП на ПХВ "Павлодарская городская больница №3" по адресу г.Павлодар, ул.Батурина, строения 4/1»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №14-9/23 от 15 .03.2023г.

Акт № 1
приемки выполненных работ от 14.09.2023 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Система В1											
1	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	13,59	96	1	1302	18	0	924	2404	Казахстан
						94	0	1283	0	–	178		
		Раздел 2 Система Т3											

2	13	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	12,93	96	1	1238	17	0	879	2287	Казахстан
						94	0	1221	0	0	169		
3	1	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене ЩРО-1 НР = 72 %	шкаф	1	3906	138	3906	138	0	2752	7191	Казахстан
						3769	53	3769	53	–	533		
4	3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	1297	22	1297	22	0	918	2392	Казахстан
						1275	0	1275	0	–	177		
			Раздел 2 Демонтажные работы										
5	48	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	173	2	347	3	–	248	642	Казахстан
						172	1	343	2	–	48		
6	49	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	19	58	1	1101	12	–	789	2041	Казахстан
						57	0	1089	6	–	151		
7	50	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	9	53	0	477	0	–	343	886	Казахстан
						53	0	477	0	–	66		

8	52	1217-0101-0706	Демонтаж этажных силовых щитков (прим.) НР = 72 %	шт.	1	280 279	2 1	280 279	2 1	– –	201 39	520	Казахстан
			Раздел 1 Отопление. Блок А										
9	14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	26,6	99 97	1 0	2624 2587	36 0	0 –	1863 359	4845	Казахстан
			Раздел 3 Транзит										
10	43	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	4,3	99 97	1 0	424 418	6 0	0 –	301 58	783	Казахстан
11	31	1118-1001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	2492 2015	477 141	2492 2015	477 141	0 –	1552 324	4369	Казахстан
12	40	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	350 350	0 0	350 350	0 0	0 –	252 48	651	Казахстан
13	41	1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР = 72 %	комплект	1	460	0	460	0	0	332	855	Казахстан

					460	0	460	0	–	63			
14	43	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1690	119	1690	119	0	1158	3076	Казахстан
						1571	38	1571	38	–	228		
15	44	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1	1221	88	1221	88	0	838	2224	Казахстан
						1134	30	1134	30	–	165		
16	45	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,3	1221	88	1588	114	0	1089	2891	Казахстан
						1134	30	1474	39	–	214		
17	46	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	1,5	915	50	1372	75	0	953	2512	Казахстан
						865	18	1297	27	–	186		
18	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1,2	99	1	118	2	0	84	219	Казахстан

						97	0	117	0	–	16			
19	48	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1,8	99	1	178	2	0	126	328	Казахстан	
						97	0	175	0	–	24			
20	49	1116-1101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	1	99	1	99	1	0	70	182	Казахстан	
						97	0	97	0	–	13			
21	50	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	3,5	410	84	1437	294	0	924	2550	Казахстан	
						326	40	1142	142	–	189			
Раздел 2 Узел №1. Блок А														
22	95	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	2,3	99	1	227	3	0	161	419	Казахстан	
						97	0	224	0	–	31			
23	96	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 72 %	м трубопровода	2,3	410	84	944	193	0	607	1676	Казахстан	
						326	40	751	93	–	124			
Раздел 5 Узел № 1 Блок А.														

24	33	1116-0602-0302	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 72 %										
				шт.	1	775	3	775	3	0	556	1438	
						772	1	772	1	–	106		Казахстан
25	36	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %										
				шт.	1	1345	0	1345	0	0	968	2498	Казахстан
						1345	0	1345	0	–	185		

Итого	**49 878**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 665
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 626
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	573
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	18 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 695
Всего	**49 878**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	1 811
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 034**
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**52 722**
Генподрядные услуги 0,95	**50 086,23**
НДС (12 %)	6 010,35
Итого по акту:	**56 096,58**

Принял (Генподрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**

Субподрядчик:
ТОО «KMD CONSTRUCTION»
БИН 201140025994

Директор _____ **Конакбаев М.Д**