Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022 г				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 418 279 667	1 266 321 131,08							151 958 535,73	1 418 279 667
Всего с начала года	92 502 747	82 591 738							9 911 009	92 502 747
В том числе за текущий месяц	33 835 614	30 210 369							3 625 244	33 835 614

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"БИН 200340006704 _____ **Курбанбекулы Н.**

должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор БИН/ИИН 070240017648 _____ **Онгаров К**

должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355 _____ **Бекенов С.Д.**

должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать — подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Сәкен Сейфуллин, зд. 30, тел.: 87172320158** — **200340006704**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD, Казахстан, Алматинская область, город Қонаев, Микрорайон 1, дом 8, квартира 2** — **070240017648**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
52	**24.04.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	33 835 614,00	33 835 614,00	3 625 244,36
				Итого	1	x	33 835 614,00	3 625 244,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.04.2024

М.П.

РЕЕСТР

"Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1"

	Наименование	**сумма**
1	Водопровод и канализация	11 846 300
2	Водопровод и канализация (ВКЛ)	6 612 826
3	Отопление и вентиляция	4 728 434
4	Силовое электрооборудование и освещение	6 872 432
5	Технологическое оборудование	3 775 622
	ВСЕГО	**33 835 614**

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63 от 30.11.2022**

Акт выполненных работ № 52

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-04 Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Насосная									
			Водомерный узел на вводе									
1	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	66679,09 62718,60	2129,95 561,90	66679 62719	2130 562	1830	38601 8422	113703
1	6	1116-0901-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка** В ТОМ ЧИСЛЕ:	**узел**	1	32720,51 18591,86	1102,46 321,46	32721 18592	1102 321	13027	18535 4100	55356
2	7	242-101-1004 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	4	79815,00 --	-- --	319260 --	-- --	319260	-- 25541	344801
3	8	241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	8	4249,00 --	-- --	33992 --	-- --	33992	-- 2719	36711
4	10	242-404-0107 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	1	36409,00 --	-- --	36409 --	-- --	36409	-- 2913	39322
5	11	241-114-0125 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм**	**шт.**	2	1929,00	--	3858	--	3858	--	4167

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				--	--	--		309	
								492919	3232	408376	57136		594060
								81311	883	--	44004		
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
6	23	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	148	1100,00	--	162800	--	162800	--		175824
						--	--	--	--		13024		
7	24	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	1722,00	--	20664	--	20664	--		22317
						--	--	--	--		1653		
8	25	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	3337,00	--	10011	--	10011	--		10812
						--	--	--	--		801		
9	27	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	190	2381,63	16,92	452510	3214	2055	438326		962103
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2353,90	0,16	447241	30		71267		
10	28	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	190	241,00	--	45790	--	45790	--		49453
						--	--	--	--		3663		
11	29	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	110	2573,03	20,46	283033	2251	1283	273939		601529
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2540,90	0,27	279499	30		44558		
12	30	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	110	410,00	--	45100	--	45100	--		48708
						--	--	--	--		3608		
13	33	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2414,70	33,95	48294	679	32447	15138		68506
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	15168	279		5075		
14	34	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	2512,09	33,95	33913	458	23217	10218		47661
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	10238	188		3531		
15	35	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2887,60	33,95	17326	204	12572	4541		23617
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			758,38	13,95	4550	84		1719		

16	36	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,4	3232,51 758,38	33,95 13,95	17456 4095	183 75	13178	4087 1723	23267
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	37	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	3899,80 758,38	33,95 13,95	9360 1820	81 33	7459	1817 894	12071
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	38	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	4431,19 974,42	59,79 24,98	46527 10231	628 262	35668	10284 4545	61356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	39	1116-0301-0207 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,4	5960,76 1168,36	79,94 32,92	32188 6309	432 178	25447	6357 3084	41629
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	40	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	18	9715,23 1452,56	126,29 50,12	174874 26146	2273 902	146455	26507 16111	217492
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	347	1024,43 521,09	120,74 59,44	355477 180818	41897 20626	132762	153096 40686	549259
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	44	234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	77	237,00 --	-- --	18249 --	-- --	18249	-- 1460	19709
23	45	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	88	291,00 --	-- --	25608 --	-- --	25608	-- 2049	27657
24	46	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	м	16,5	343,00 --	-- --	5660 --	-- --	5660	-- 453	6113
25	47	234-303-0206 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм**	м	22	216,00	--	4752	--	4752	--	5132

26	48	234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	49,5	237,00 --	-- --	11732 --	-- --	11732	-- 380	12671
27	49	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	22	291,00 --	-- --	6402 --	-- --	6402	-- 939	6914
28	51	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм**	м	8,8	383,00 --	-- --	3370 --	-- --	3370	-- 512	3640
29	52	234-303-0216 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	38,5	557,00 --	-- --	21445 --	-- --	21445	-- 270	23161
30	53	234-303-0220 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм**	м	19,8	775,00 --	-- --	15345 --	-- --	15345	-- 1716	16573
31	54	234-303-0224 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм**	м	19,8	1542,00 --	-- --	30532 --	-- --	30532	-- 1228	32975
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1898418	52300	860003	944310 2443	3070149
			Стоимость общестроительных работ	тенге				986115	22687	--	227422	
			Материалы	тенге				782937				
			Всего заработная плата	тенге				132762				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					201444			
			Накладные расходы	тенге				427460				
			Сметная прибыль	тенге				153096				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				74885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1010918				
			Сметная заработная плата	тенге								94
			Стоимость сантехнических работ	тенге					201444			
			Материалы	тенге				1115481				
			Всего заработная плата	тенге				299779				
			Накладные расходы	тенге					807358			
			Сметная прибыль	тенге				791214				
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				152537				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2039232				
												380

			Сметная заработная плата	тенге					807358				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3070150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									474
			Сметная заработная плата	тенге					1008802				
			РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4										
			Узел №3 (к теплообменнику)										
32	120	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	60	1100,00 --	-- --	66000 --	-- --	66000	-- 5280	71280	
33	121	242-207-3702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	6	1722,00 --	-- --	10332 --	-- --	10332	-- 827	11159	
34	122	242-207-3703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	1	3337,00 --	-- --	3337 --	-- --	3337	-- 267	3604	
35	124	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	190	2381,63 2353,90	16,92 0,16	452510 447241	3214 30	2055	438326 71267	962103	
36	125	241-205-1201 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	190	241,00 --	-- --	45790 --	-- --	45790	-- 3663	49453	
37	126	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	126	2573,03 2540,90	20,46 0,27	324202 320153	2578 34	1471	313784 51039	689025	
38	127	241-205-1202 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	126	410,00 --	-- --	51660 --	-- --	51660	-- 4133	55793	
39	132	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	28,5	2512,09 758,38	33,95 13,95	71595 21614	968 398	49013	21571 7453	100619	
40	133	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	6,9	2887,60 758,38	33,95 13,95	19924 5233	234 96	14457	5222 2012	27158	
41	134	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5,4	3232,51 758,38	33,95 13,95	17456 4095	183 75	13178	4087 1723	25267	

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	135	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,4	3899,80 758,38	33,95 13,95	9360 1820	81 33	7459	1817 894	12071
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	136	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	10,5	4431,19 974,42	59,79 24,98	46527 10231	628 262	35668	10284 4545	61356
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	138	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	377	1024,43 521,09	120,74 59,44	386210 196451	45519 22409	144240	166332 44203	596746
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	139	234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	77	307,00 --	-- --	23639 --	-- --	23639	-- 1891	25530
46	140	234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	110	384,00 --	-- --	42240 --	-- --	42240	-- 3379	45619
47	141	234-303-0310 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	8,8	456,00 --	-- --	4013 --	-- --	4013	-- 321	4334
48	142	234-303-0304 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм**	м	22	313,00 --	-- --	6886 --	-- --	6886	-- 551	7437
49	143	234-303-0306 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	104,5	307,00 --	-- --	32082 --	-- --	32082	-- 2567	34649
50	144	234-303-0308 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	25,3	384,00 --	-- --	9715 --	-- --	9715	-- 777	10492

51	145	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	19,8	456,00	--	9029	--	9029	--	722	9751
						--	--	--	--				
52	146	234-303-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	505,00	--	4444	--	4444	--	356	4800
						--	--	--	--				
53	147	234-303-0314 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 54 мм	м	38,5	714,00	--	27489	--	27489	--	2199	29688
						--	--	--	--				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1664440	53405	604197	961423		2835934
								1006838	23337	--	210069		
			Стоимость общестроительных работ	тенге				722866					
			Материалы	тенге				144240					
			Всего заработная плата	тенге					218860				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				336656					
			Накладные расходы	тенге				166332					
			Сметная прибыль	тенге				71136					
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				960334					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	тенге					218860				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				941574					
			Материалы	тенге				123297					
			Всего заработная плата	тенге					811315				
			Накладные расходы	тенге				795091					
			Сметная прибыль	тенге				138933					
			ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				1875598					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									381
			Сметная заработная плата	тенге					811315				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2835932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									483
			Сметная заработная плата	тенге					1030175				

РАЗДЕЛ 4. Водопровод противопожарный, В2

54	196	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,09	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	1	66679,09	2129,95	66679	2130	1830	38601		113703
						62718,60	561,90	62719	562		8122		
55	199	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3323,94	162,28	3324	162	122	3023		6855
						3040,05	45,01	3040	45		303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										

56	200	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18557,00 --	-- --	18557 --	-- --	18557	-- 1485	20042
57	201	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00 --	-- --	5008 --	-- --	5008	-- 401	5409
58	204	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4249,00 --	-- --	8498 --	-- --	8498	-- 680	9178
59	205	242-207-3703 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	3337,00 --	-- --	3337 --	-- --	3337	-- 267	3604
60	206	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	36,2824	4072,26 1268,49	72,74 24,53	147751 46024	2639 890	99088	45976 15498	209225
61	207	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	29,4	4864,90 1504,75	88,55 28,68	143028 44240	2603 843	96185	44181 14977	202186
62	208	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	27	126,27 75,37	3,15 0,45	3409 2035	85 12	1289	1413 386	5207
					Кран пожарный							
63	210	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	4685,12 4570,40	85,30 39,61	51536 50274	939 436	323	49696 8099	109330
64	211	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	11	23463,00 --	-- --	258093 --	-- --	258093	-- 20647	278740
65	212	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	11	2248,69 2025,34	188,29 67,51	24736 22279	2072 743	385	22561 3784	51081
66	213	242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	11	17910,00 --	-- --	197010 --	-- --	197010	-- 15761	212771
67	214	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	22	1006,00 --	-- --	22132 --	-- --	22132	-- 1771	23903
68	215	Перечень п.57	Головка соединительная муфтовая д50, ГМ-50	шт	11	965,36 --	-- --	10619 --	-- --	10619	-- 850	11469

69	216	244-403-0101 РСНБ РК 2022	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	11	1856,00	--	20416	--	20416	--	22049
						--	--	--	--		1633	
70	217	261-301-0325 РСНБ РК 2022	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	220	964,00	--	212080	--	212080	--	229046
						--	--	--	--		16966	
71	218	248-305-0106 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	22	15934,00	--	350548	--	350548	--	378592
						--	--	--	--		28044	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1546761	10630	1305520	205451	1892390
			Стоимость монтажных работ	тенге				233068	3531	--	140179	
			Материалы	тенге				66679				
			Всего заработная плата	тенге				1831				
			Накладные расходы	тенге					63281			
			Сметная прибыль	тенге				38601				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				8422				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				113702				
			Сметная заработная плата	тенге								31
			Стоимость общестроительных работ	тенге					63281			
			Материалы	тенге				1099088				
			Всего заработная плата	тенге				1289				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					2047			
			Накладные расходы	тенге				1095679				
			Сметная прибыль	тенге				1413				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				88041				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1188542				
			Сметная заработная плата	тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	тенге					2047			
			Материалы	тенге				461290				
			Всего заработная плата	тенге				249955				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					194309			
			Накладные расходы	тенге				10619				
			Сметная прибыль	тенге				190422				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				52138				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				703850				
			Сметная заработная плата	тенге								93
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2066094	194309			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
			Сметная заработная плата	тенге					259637			

РАЗДЕЛ 5.Канализация хозяйственно-бытовая К1

72	237	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	323	1367,22	2,12	441612	685	38	432316	94384
						1364,98	0,77	440889	249		69913	
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
73	239	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размером 50х2,2 мм /ф32/	м	7	344,00	--	2408	--	2408	--	260
						--	--	--	--		193	

74	240	241-203-0402 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	м	316	490,00	--	154840	--	154840	--	167227
						--	--	--	--		12387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				598860	685	157286	432316	1113669
								440889	249	--	82493	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				157248				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				157248				
			Сметная прибыль	тенге				12580				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				169828				
			Стоимость сантехнических работ	тенге				441612				
			Материалы	тенге				39				
			Всего заработная плата	тенге					441138			
			Накладные расходы	тенге				432316				
			Сметная прибыль	тенге				69913				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				943841				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	тенге					441138			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1113669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	тенге					441138			

РАЗДЕЛ 6. Ливневая канализация К2

75	266	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	7260,69	128,12	726069	12812	546954	166975	964488
						1663,03	40,80	166303	4080		71444	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	267	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	2	6883,00	--	13766	--	13766	--	14867
						--	--	--	--		1101	
77	268	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**/прочистка/Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм**	шт.	7	6883,00	--	48181	--	48181	--	52035
						--	--	--	--		3854	
78	269	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	46	126,27	3,15	5808	145	2196	2407	8872
						75,37	0,45	3467	21		657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				793824	12957	611097	169382	1040262
								169770	4101	--	77056	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				67755				
			Материалы	тенге				2197				
			Всего заработная плата	тенге					3488			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				61947				
			Накладные расходы	тенге				2407				
			Сметная прибыль	тенге				5612				
			ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	тенге				75774				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					3488			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				726069				
			Материалы	тенге				546954				
			Всего заработная плата	тенге					170383			

Накладные расходы	тенге				166975				
Сметная прибыль	тенге				71444				
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	тенге				964488				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
Сметная заработная плата	тенге					170383			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				1040262				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
Сметная заработная плата	тенге					173871			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								10546464
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				2877826				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					132514			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					54710			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3998497		
- Накладные расходы	тенге							2756402	
- Сметная прибыль	тенге							781223	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**158197**					
Итого с временными								**10 704 661**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**139161**					
Итого с зимними удорожаниями								**10 843 822**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**216876**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**11 060 698**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**11 133 741**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**10 577 054**	
НДС		**12 %**		**1269246**					
всего								**11 846 300**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

БСН 070240017648
SHEBERBUILD
БИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
№1 г.Астана
для актов выполненных работ, КС-2 и писем

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г.

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 39-п от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63 от 30.11.2022**

Акт выполненных работ №51

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-04 Водопровод и канализация (ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА)

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Насосная									
1	1	**Прайс**	**Повысительная насосная установка для хоз-питьевых нужд Q=17,08 м3/ч, H=15,73 м, SPL WRP-A 3 G18-16 на насосах Grundfos Hydro Multi-E 3 CRE10-2**	к-т	1	3284766,00	--	3284766	--		--	3284766
						--	--	--	--	3284766	--	
2	2	**Прайс**	**повысительная насосная установка для пожаротушения Q=9,36 м3/ч, H=15,82 м,SPL WRPF 2 G10-16 на насосах Grundfos CM10-2**	к-т	1	2889522,00	--	2889522	--		--	2889522
						--	--	--	--	2889522	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				6174288	--	--	--	6174288
								--	--	6174288	--	
		Стоимость оборудования		тенге				6174288				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				6174288				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				6174288				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**тенге**								6174288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь		тенге						6174288		

Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**0**		
Итого с временными					-
Зимние удорожания		**1,30%**	**0**		
Итого с зимними удорожаниями					-
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**0**		
Итого с непредвиденными работами и					**6 174 288**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038					**6 215 062**

Итого со скидкой:	**0,95**			**5 904 309**
НДС	**12 %**	**708517**		
всего				**6 612 826**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

БСН 070240017648 SHEBERBUILD БИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

"ЕСІЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"

Тасшанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076631 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №53

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-05 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Отопление												
1		1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	246,3	1137,89	21,47	280262	5288	--	271684	596102
						1116,42	9,15	274974	2254		44157	
2	41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	**м трубопровода**	892	1024,43	120,74	913792	107700	341280	393550	1411929
						521,09	59,44	464812	53020		104587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	42	234-303-0206 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм**	**м**	11	216,00	--	2376	--	2376	--	2566
						--	--	--	--		190	
4	43	234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	**м**	132	237,00	--	31284	--	31284	--	33787
						--	--	--	--		2503	
5	44	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	**м**	280,5	291,00	--	81626	--	81626	--	88156
						--	--	--	--		6530	
6	45	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм**	**м**	132	343,00	--	45276	--	45276	--	48898
						--	--	--	--		3622	

7	46	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	220	383,00	--	84260	--	84260	--	91001
						--	--	--	--		6741	
8	47	234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м	192,5	586,00	--	112805	--	112805	--	121829
						--	--	--	--		9024	
9	48	234-303-0223 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	13,2	984,00	--	12989	--	12989	--	14028
						--	--	--	--		1039	
10	49	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134,3	126,27	3,15	16958	423	6413	7027	25904
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			75,37	0,45	10122	60		1919	
11	51	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	676,5	708,00	--	478962	--	478962	--	517279
						--	--	--	--		38317	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2060590	113411	1197271	672261	2951479
								749908	55334	--	218629	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				1780328				
			Материалы	тенге				347692				
			Всего заработная плата	тенге					528014			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				849578				
			Накладные расходы	тенге				400577				
			Сметная прибыль	тенге				174472				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2355377				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								244
			Сметная заработная плата	тенге					528014			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				280262				
			Всего заработная плата	тенге					277228			
			Накладные расходы	тенге				271684				
			Сметная прибыль	тенге				44157				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				596103				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
			Сметная заработная плата	тенге					277228			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2951480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
			Сметная заработная плата	тенге					805242			
			РАЗДЕЛ 2. Отопление лестничных клеток и тех. помещений									
12	56	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.06	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1574,12	3,06	3148	6	1337	1770	5312
						902,29	0,99	1805	2		394	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

13	57	242-312-0101 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 /АРТ-5-25/**	шт.	2	55561,00	--	111122	--	111122	--	120012
						--	--	--	--		8890	
14	58	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	2	1574,12	3,06	3148	6	1337	1770	5312
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			902,29	0,99	1805	2		394	
15	59	245-506-0110 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1/2", Kvs 1,7 м3/ч, DN 15 /CNT/**	шт.	1	10649,00	--	10649	--	10649	--	11501
						--	--	--	--		852	
16	60	245-506-0111 РСНБ РК 2022	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 3/4", Kvs 2,9 м3/ч, DN 20 /CNT/**	шт.	1	11314,00	--	11314	--	11314	--	12219
						--	--	--	--		905	
17	61	1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.06	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	3	1574,12	3,06	4722	9	2006	2656	7968
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			902,29	0,99	2707	3		590	
18	62	242-312-0402 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный регулирующий, латунный с наружной резьбой, независимый от колебаний давления, без измерительных ниппелей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15 /AQT/**	шт.	3	62367,00	--	187101	--	187101	--	202069
						--	--	--	--		14968	
19	65	242-207-1801 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15 /сливной/**	шт.	10	4297,00	--	42970	--	42970	--	46408
						--	--	--	--		3438	
20	73	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Ктп и Кэм=1.12	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	355	1024,43	120,74	363673	42863	135823	156626	561923
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			521,09	59,44	184987	21101		41624	
21	74	234-303-0206 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм**	м	126,5	216,00	--	27324	--	27324	--	29510
						--	--	--	--		2186	
22	75	234-303-0208 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм**	м	148,5	237,00	--	35195	--	35195	--	38011
						--	--	--	--		2816	
23	76	234-303-0210 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм**	м	16,5	291,00	--	4802	--	4802	--	5186
						--	--	--	--		384	

24	77	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	99	343,00	--	33957	--	33957	--	36674
						--	--	--	--		2717	
25	80	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	230,2	708,00	--	162982	--	162982	--	176021
						--	--	--	--		13039	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1002107	42884	767919	162822	1258126
								191304	21108	--	93197	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				991089				
			Материалы	тенге				135823				
			Всего заработная плата	тенге					206088			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				627416				
			Накладные расходы	тенге				156626				
			Сметная прибыль	тенге				91819				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1239534				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
			Сметная заработная плата	тенге					206088			
			Стоимость сантехнических работ	тенге				11018				
			Материалы	тенге				4682				
			Всего заработная плата	тенге					6324			
			Накладные расходы	тенге				6196				
			Сметная прибыль	тенге				1378				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				18592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	тенге					6324			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1258126				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
			Сметная заработная плата	тенге					212412			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								4209606
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				941212				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					156295			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					76442			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1965191		
			- Накладные расходы	тенге							835083	
			- Сметная прибыль	тенге							311826	

Временные здания и сооружения	**1,5 %**	63144		
Итого с временными				4 272 750
Зимние удорожания	**1,30%**	55546		
Итого с зимними удорожаниями				4 328 296
Непредвиденные работы и затраты	**2 %**	86566		
Итого с непредвиденными работами и затратами				4 414 862

Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**4 444 017**
Итого со скидкой:		**0,95**					**4 221 816**
НДС		**12 %**	**506618**				
всего							**4 728 434**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасщанов С.О.

аттестат

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 39 п от 15.11.2022

в части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**
Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63 от 30.11.2022**

Акт выполненных работ №54

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-06 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Электрооборудование										
			ЩС-Н										
1	75	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1		4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ				4479,61	39,26	4480	39		658	
2	76	247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	1		12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
							--	--	--	--		1015	
3	77	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	2		2419,71	--	4839	--	32	3461	8964
							2403,45	--	4807	--		664	
4	78	247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	2		1800,00	--	3600	--	3600	--	3888
							--	--	--	--		288	
			ЩС-ТП										
5	81	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1		4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ				4479,61	39,26	4480	39		658	
6	82	247-201-0117 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54**	**шт.**	1		12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
							--	--	--	--		1015	
7	83	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.09	**Прибор или аппарат. Установка**	**шт.**	4		2419,71	--	9679	--	65	6922	17929
							2403,45	--	9614	--		1328	
8	85	247-204-0755 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"**	**шт.**	4		1800,00	--	7200	--	7200	--	7776
							--	--	--	--		576	
			ЩС-В										
9	89	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	**шкаф**	1		4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876

			В ТОМ ЧИСЛЕ			4479,61	39,26	4480	39		658	
10	90	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	14802,00	--	14802	--	14802	--	15986
						--	--	--	--		1184	
11	91	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	2419,71	--	21777	--	146	15574	40340
						2403,45	--	21631	--		2988	
12	93	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
13	94	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	1788,00	--	7152	--	7152	--	7724
						--	--	--	--		572	
14	95	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	606,00	--	2424	--	2424	--	2618
						--	--	--	--		194	
			ЩС-В (кухня)									
15	98	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4965,33	87,94	4965	88	397	3254	8876
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4479,61	39,26	4480	39		658	
16	99	247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	12683,00	--	12683	--	12683	--	13698
						--	--	--	--		1015	
17	100	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2419,71	--	19358	--	130	13844	35858
						2403,45	--	19228	--		2656	
18	102	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755
						--	--	--	--		426	
19	103	247-204-0757 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788,00	--	1788	--	1788	--	1931
						--	--	--	--		143	
20	104	247-204-0711 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	6	606,00	--	3636	--	3636	--	3927
						--	--	--	--		291	
			В8, В9, В10, В11, В12, В13									
21	105	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	6	21189,68	1394,95	127138	8369	89928	23193	162358
						4806,90	561,90	28841	3371		12027	
22	106	Перечень п.33	Щит управления вентилятором ЩУВ-1 (однофазный)	шт	6	77410,71	--	464464	--	464464	--	501621
						--	--	--	--		37157	
			В7									
23	107	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1.09	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	21189,68	1394,95	21190	1395	14988	3866	27060
						4806,90	561,90	4807	562		2004	

24	108	Перечень п.32	Щит управления вентилятором ЩУВ-1 (трехфазный)	шт	1	87428,57	--	87429	--	87429	--	94423
						--	--	--	--		6994	
			ЩС-1									
25	109	1121-0502-0109 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6065,69	257,09	6066	257	402	3978	10847
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5406,69	117,78	5407	118		803	
26	110	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
						--	--	--	--		1882	
27	111	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2419,71	--	4839	--	32	3461	8964
						2403,45	--	4807	--		664	
28	115	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
						--	--	--	--		322	
			ЩС-2									
29	116	1121-0502-0109 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6065,69	257,09	6066	257	402	3978	10847
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5406,69	117,78	5407	118		803	
30	117	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
						--	--	--	--		1882	
31	118	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2419,71	--	4839	--	32	3461	8964
						2403,45	--	4807	--		664	
32	122	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
						--	--	--	--		322	
			ЩС-3									
33	123	1121-0502-0109 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6065,69	257,09	6066	257	402	3978	10847
			В ТОМ ЧИСЛЕ			5406,69	117,78	5407	118		803	
34	124	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
						--	--	--	--		1882	
35	125	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2419,71	--	4839	--	32	3461	8964
						2403,45	--	4807	--		664	
36	129	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
						--	--	--	--		322	
			ЩС-4									
37	130	1121-0502-0109 РСНБ РК 2022 Ктто и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	6065,69	257,09	6066	257	402	3978	10847

			В ТОМ ЧИСЛЕ			5406,69	117,78	5407	118		803	
38	131	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	23522,00	--	23522	--	23522	--	25404
						--	--	--	--		1882	
39	132	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	2419,71	--	4839	--	32	3461	8964
						2403,45	--	4807	--		664	
40	136	247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	2	2015,00	--	4030	--	4030	--	4352
						--	--	--	--		322	
			ЩС-1 (кухня)									
41	137	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	8015,47	3070,05	8015	3070	138	4430	13440
						4806,90	1345,35	4807	1345		996	
42	138	515-301-0549 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3085	шт.	1	395936,00	--	395936	--		--	395936
						--	--	--	--	395936	--	
			ЩС-2 (кухня)									
43	139	1308-0304-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	1	8015,47	3070,05	8015	3070	138	4430	13440
						4806,90	1345,35	4807	1345		996	
44	140	515-301-0548 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3084	шт.	1	390344,00	--	390344	--		--	390344
						--	--	--	--	390344	--	
			Электроустановочные изделия.									
45	188	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	346	454,95	0,53	157413	183	440	112955	291997
						453,15	0,26	156790	90		21628	
46	189	247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	110	384,00	--	42240	--	42240	--	45619
						--	--	--	--		3379	
47	190	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	40	412,00	--	16480	--	16480	--	17798
						--	--	--	--		1318	
48	191	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 /РС 16-341/	шт.	196	532,00	--	104272	--	104272	--	112614
						--	--	--	--		8342	
			ПРОВОДА И КАБЕЛИ									
49	196	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1291,65	181,57	1,65	234525	2131	19220	153629	419205
			В ТОМ ЧИСЛЕ			165,04	0,15	213174	194		31051	
50	197	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	940,5	221,62	2,43	208434	2286	23108	132131	367811

			В ТОМ ЧИСЛЕ			194,62	0,51	183040	480		27246	
51	198	1121-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	52,5	364,45	3,03	19134	159	5335	9850	31303
			В ТОМ ЧИСЛЕ			259,81	0,78	13640	41		2319	
52	199	1121-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	39,75	460,63	3,40	18310	135	5407	9220	29733
			В ТОМ ЧИСЛЕ			321,22	0,95	12768	38		2203	
53	200	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5,25	448,10	30,87	2353	162	309	1408	4062
						358,39	14,05	1882	74		301	
54	201	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6,75	950,52	49,39	6416	334	790	3919	11162
						783,98	22,48	5292	152		827	
55	202	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	1	356760,00	--	356760	--	356760	--	385301
						--	--	--	--		28541	
56	203	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,82498	556800,00	--	459349	--	459349	--	496097
						--	--	--	--		36748	
57	206	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,03366	1415397,00	--	47642	--	47642	--	51453
						--	--	--	--		3811	
58	208	243-108-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,03443	4026770,00	--	138642	--	138642	--	149733
						--	--	--	--		11091	
59	211	243-142-0116 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2	км	0,00153	2078709,00	--	3180	--	3180	--	3434
						--	--	--	--		254	
60	212	243-142-0118 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 70 мм2	км	0,00612	4190763,00	--	25647	--	25647	--	27699
						--	--	--	--		2052	
			Трубы									
61	213	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2500	346,72	3,33	866800	8325	13525	608625	1593450
						337,98	0,15	844950	375		118025	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

62	214	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	2523,79	31,00 --	-- --	78237 --	-- --	78237	-- 6259	84496
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								6154910
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1588854				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					30999			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					8695			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2200891		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						786280		
			- Накладные расходы	тенге							1150229	
			- Сметная прибыль	тенге							397666	

Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**80529**			
Итого с временными								**5 449 159**
Зимние удорожания			**1,30%**		**70839**			
Итого с зимними удорожаниями								**5 519 999**
Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110400**			
Итого с непредвиденными работами и затратами								**6 416 678**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**6 459 053**
Итого со скидкой:			**0,95**					**6 136 100**
НДС			**12 %**		**736332**			
всего								**6 872 432**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

БСН 070240017648 SHEBERBUILD БИН 070240017648

Генеральный директор **Унгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Таспанов С.О.

аттестат
KZ68KLE00035670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 39-п от 15.11.2022

в часть расценка

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"
Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"

Стройка : Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1
Договор подряда (контракт) № 22/63 от 30.11.2022

Акт выполненных работ №55

за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-10 Технологическое оборудование

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. 1 Этаж									
			Вестибюль №3									
1	10	Ведомость п.236	Банкетки двухместные	ШТ	9	10205,84	--	91853	--		--	91853
						--	--	--	--	91853	--	
			Холл -№14									
2	14	Ведомость п.236	Банкетки двухместные	ШТ	3	10205,84	--	30618	--		--	30618
						--	--	--	--	30618	--	
			Санузел -№7,№11									
3	97	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Умывальная -№9,№13									
4	108	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Санузел -№8									
5	110	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Санузел -№12									
6	115	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	3	1171,03	--	3513	--		--	3513
						--	--	--	--	3513	--	
			Кабинет информатики №15, №16									
7	122	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--	
			Комната для кружковых занятий, №17									
8	139	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			Санузел для МГН-№27									

9	163	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	1	1171,03	--	1171	--		--	1171
						--	--	--	--	1171	--	
			Кабинет 5-6кл.- №21, №22, №23, №24									
10	169	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	4	36405,69	--	145623	--		--	145623
						--	--	--	--	145623	--	
			Гардероб №25									
11	186	Ведомость п.	Вешалка для одежды (24 рожков), габ.:1600х600х2200(h)	шт	13	41835,36	--	543860	--		--	543860
						--	--	--	--	543860	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				932880	--	--	--	932880
								--	--	932880	--	
		Стоимость оборудования		тенге				921816				
		Заготов.складские расходы		тенге				11063				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				932879				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				932879				
			РАЗДЕЛ 2. ПИЩЕБЛОК									
			Умывальная -№26									
12	198	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Обеденный зал на 135 п/мест- №28									
13	202	Ведомость п.126	Стол обеденный с стульями на 10 мест,габ:2000х600х750 (h)	ШТ	6	27344,33	--	164066	--		--	164066
						--	--	--	--	164066	--	
			Санузел -№53									
14	222	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	1	1171,03	--	1171	--		--	1171
						--	--	--	--	1171	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				167579	--	--	--	167579
								--	--	167579	--	
		Стоимость оборудования		тенге				165592				
		Заготов.складские расходы		тенге				1987				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				167579				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				167579				
			РАЗДЕЛ 3. 2 этаж									
			Кабинет 5-11кл. №1									
15	340	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			Кабинет информатики №2, №3									
16	359	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--	
			Холл -№4									
17	375	Ведомость п.236	Банкетки двухместные	ШТ	3	10205,84	--	30618	--		--	30618
						--	--	--	--	30618	--	
			Умывальная -№5,№9									
18	386	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342

						--	--	--	--	2342	--		
			Санузел -№6										
19	391	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	3	1171,03	--	3513	--		--	3513
						--	--	--	--	3513	--		
			Санузел -№10										
20	398	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--		
			Раздевалка №15,№19										
21	427	Ведомость п.147	**Скамья, габ: 300x900x600(h)**	**ШТ**	10	60268,21	--	602682	--		--	602682
						--	--	--	--	602682	--		
			Сан.узел -№17, №20										
22	439	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	4	1171,03	--	4684	--		--	4684
						--	--	--	--	4684	--		
			Приемная- №24										
23	497	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	**Стул полумягкий**	**шт.**	3	9827,53	--	29483	--		--	29483
						--	--	--	--	29483	--		
			Кабинет директора- №25										
24	508	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	**Стул полумягкий**	**шт.**	12	9827,53	--	117930	--		--	117930
						--	--	--	--	117930	--		
25	509	Ведомость п.130	**Стол для совещаний 1500x750x680**	**ШТ**	2	17041,36	--	34083	--		--	34083
						--	--	--	--	34083	--		
26	510	Ведомость п.149	**Сейф металлический**	**ШТ**	1	74624,16	--	74624	--		--	74624
						--	--	--	--	74624	--		
			Кабинет иностранного языка -№26,№27										
27	529	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500x1000**	**шт.**	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--		
			Кабинет биологии (теория) -№27										
28	549	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500x1000**	**шт.**	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--		
			Лаборатория биологии -№30										
29	580	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500x1000**	**шт.**	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				1157141	--	--	--	1157141
								--	--	1157141	--		
		Стоимость оборудования		тенге				1143419					
		Заготов.складские расходы		тенге				13722					
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				1157141					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1157141					
			РАЗДЕЛ 4. 3этаж										
			Кабинет 5-11кл. №1, №17, №18										
30	599	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500x1000**	**шт.**	3	36405,69	--	109217	--		--	109217
						--	--	--	--	109217	--		

			Кабинет информатики №2, №3										
31	618	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--	
			Умывальная -№5,№9										
32	642	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Санузел -№6										
33	645	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	4	1171,03	--	4684	--		--	4684
						--	--	--	--	4684	--	
			Санузел -№10										
34	653	Ведомость п.227	**Ведро мусорное педальное**	**ШТ**	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Кабинет иностранного языка -№11,№12										
35	661	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--	
			Холл -№4										
36	676	Ведомость п.236	**Банкетки двухместные**	**ШТ**	3	10205,84	--	30618	--		--	30618
						--	--	--	--	30618	--	
			Административный кабинет- №15										
37	692	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	**Стул полумягкий**	**шт.**	12	9827,53	--	117930	--		--	117930
						--	--	--	--	117930	--	
38	693	Ведомость п.130	**Стол для совещаний 1500х750х680**	**ШТ**	2	17041,36	--	34083	--		--	34083
						--	--	--	--	34083	--	
			Кабинет физики (теория) -№21										
39	701	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			Лаборатория физики -№19										
40	733	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				519650	--	--	--	519650
								--	--	519650	--	
		Стоимость оборудования		тенге				513488				
		Заготов.складские расходы		тенге				6162				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				519650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				519650				
			РАЗДЕЛ 5. 4этаж										
			Кабинет 5-11кл. №1, №17, №8										
41	753	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	3	36405,69	--	109217	--		--	109217
						--	--	--	--	109217	--	
			Кабинет иностранного языка -№2, №3										
42	773	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	**Доска классная настенная 1500х1000**	**шт.**	2	36405,69	--	72811	--		--	72811
						--	--	--	--	72811	--	

			Умывальная -№5,№9										
43	795	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Санузел -№6										
44	797	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	4	1171,03	--	4684	--		--	4684
						--	--	--	--	4684	--	
			Санузел -№10										
45	805	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	2	1171,03	--	2342	--		--	2342
						--	--	--	--	2342	--	
			Кабинет иностранного языка -№11,№16,№17,№18										
46	813	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	4	36405,69	--	145623	--		--	145623
						--	--	--	--	145623	--	
			Холл -№4										
47	828	Ведомость п.236	Банкетки двухместные	ШТ	3	10205,84	--	30618	--		--	30618
						--	--	--	--	30618	--	
			Учительская- №12										
48	844	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий	шт.	12	9827,53	--	117930	--		--	117930
						--	--	--	--	117930	--	
49	845	Ведомость п.130	Стол для совещаний 1500х750х680	ШТ	2	17041,36	--	34083	--		--	34083
						--	--	--	--	34083	--	
			Санузел -№13										
50	863	Ведомость п.227	Ведро мусорное педальное	ШТ	3	1171,03	--	3513	--		--	3513
						--	--	--	--	3513	--	
			Методический кабинет- №14										
51	872	522-101-1219001 ССЦ 04.2022	Стул полумягкий	шт.	12	9827,53	--	117930	--		--	117930
						--	--	--	--	117930	--	
52	873	Ведомость п.130	Стол для совещаний 1500х750х680	ШТ	2	17041,36	--	34083	--		--	34083
						--	--	--	--	34083	--	
			Кабинет химии (теория) -№21										
53	882	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			Лаборатория химии -№19										
54	903	522-101-1245001 ССЦ 04.2022	Доска классная настенная 1500х1000	шт.	1	36405,69	--	36406	--		--	36406
						--	--	--	--	36406	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				747988	--	--	--	747988
								--	--	747988	--	
		Стоимость оборудования		тенге				739118				
		Заготов.складские расходы		тенге				8870				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		тенге				747988				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				747988				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								3525237
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Оборудование, инвентарь	тенге					3525237		
Временные здания и сооружения		**1,5 %**	**0**					
Итого с временными							**-**	
Зимние удорожания		**1,30%**	**0**					
Итого с зимними удорожаниями							**-**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**0**					
Итого с непредвиденными работами и затратами							**3 525 237**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**3 548 517**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**3 371 091**	
НДС		**12 %**	**404531**					
всего							**3 775 622**	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасшанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076767 от 07.10.2022 г

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ВЫПОЛНЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 39-п от 15.11.2022 г

В части расценок