Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD"

Наименование объекта: Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		22/63	30.11.2022				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра	1 272 422 102	107 467 253,57							12 896 070,43	120 363 324

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Курбанбекулы Н.
подпись

Подрядчик: ТОО "SHEBERBUILD" Генеральный директор БИН/ИИН 070240017648
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Онгаров К.
подпись

Директор ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза" БИН 040140001355
должность, фамилия, имя, отчество, подпись бизнес идентификационный номер или ИИН, № аттестата, печать

Бекенов С.Д.
подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
200340006704

Заказчик **ГУ Управление строительства города Астаны**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070240017648

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью SHEBERBUILD,040800, Республика Казахстан, Алматинская обл,, г.Қонаев, микрорайон 1, дом № 8, к.2, тел.: 87273122234**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №22/63 от 30.11.2022г (шк-гим №17 г.Нур-Султан)

Номер документа	Дата составления
375	27.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки к школе №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1			Услуга	1	120 363 324,00	120 363 324,00	12 896 070,43
				Итого	1	x	120 363 324,00	12 896 070,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.12.2023

М.П.

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №45

за декабрь 2023 (месяц, год) на7-1-4 Благоустройство территории

Форма 4

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Покрытие спортивных площадок (тип 3 - 721м2)									
1	20	8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	м2	721	-9397,00	-7,00	-6775237	-5047	-6008814	-716371	-8090939
						-1056,00	-1,00	-761376	-721		-599331	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**-8090939**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				-761376				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-5047			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					-721			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-6008814		
			- Накладные расходы	тенге							-716371	
			- Сметная прибыль	тенге							-599331	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**-121364**				
Итого с временными							**- 8 212 303**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**-106760**				
Итого с зимними удорожаниями							**- 8 319 063**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**-166381**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**- 8 485 444**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**- 8 541 480**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**- 8 114 406**	

НДС		**12 %**		**-973729**				
всего							**- 9 088 135**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

.Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В часть расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №44

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-05 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	24	1116-0501-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	525	-1697,43	-3,05	-891151	-1602	-8184	-863851	-1895403
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1678,79	-0,22	-881365	-116		-140401	
2	25	241-205-0203 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	м	519,75	-349,00	--	-181393	--	-181393	--	-195904
						--	--	--	--		-14511	
3	26	1116-0501-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	308	-1687,77	-2,93	-519833	-903	-3597	-505126	-1106955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1673,16	-0,33	-515333	-102		-81996	
4	27	241-205-0206 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	м	304,92	-535,00	--	-163132	--	-163132	--	-176183
						--	--	--	--		-13051	
5	28	1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	350	-1685,69	-2,54	-589992	-889	-4127	-573444	-1256511
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			-1671,36	-0,49	-584976	-172		-93076	
6	29	241-205-0207 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 25х2,5 мм**	м	346,5	-811,00	--	-281012	--	-281012	--	-303493
						--	--	--	--		-22481	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				-2626513	-3394	-641445	-1942421	-4934449
					-1981674	-390	--	-365516	
Стоимость общестроительных работ	тенге				-625537				
Стоимость материалов и конструкций	тенге				-625537				
Сметная прибыль	тенге				-50043				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				-675580				
Стоимость сантехнических работ	тенге				-2000976				
Материалы	тенге				-15909				
Всего заработная плата	тенге					-1982064			
Накладные расходы	тенге				-1942421				
Сметная прибыль	тенге				-315473				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				-4258870				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-930
Сметная заработная плата	тенге					-1982064			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				-4934450				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-930
Сметная заработная плата	тенге					-1982064			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								-4934450
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				-1981674				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					-3394			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					-390			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						-641446		
- Накладные расходы	тенге							-1942421	
- Сметная прибыль	тенге							-365516	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**-74017**					
Итого с временными								**- 5 008 467**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**-65110**					
Итого с зимними удорожаниями								**- 5 073 577**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**-101472**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**- 5 175 048**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**- 5 209 223**	

Итого со скидкой:		**0,95**						**- 4 948 762**	
НДС		**12 %**		**-593851**					
всего								**- 5 542 614**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ММ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

Тасшанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

В части расценок

Форма 4

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**
Подрядчик **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**
Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ №43

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			НА ОТМ.3.300									
СТЕНЫ												
1	**171**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**861,31**	**-1909,85**	**-92,47**	**-1644973**	**-79645**	**-364567**	**-1017198**	**-2875148**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-1394,11**	**-82,13**	**-1200761**	**-70739**		**-212976**	
			ГАЛЕРЕЯ									
СТЕНЫ												
2	**205**	**1115-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**185,16**	**-1909,85**	**-92,47**	**-353628**	**-17122**	**-78373**	**-218672**	**-618085**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**-1394,11**	**-82,13**	**-258133**	**-15207**		**-45785**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**-1998601**	**-96767**	**-442940**	**-1235870**	**-3493233**
								-1458894	**-85946**	**--**	**-258761**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**-1998601**				
			Материалы	тенге				**-442940**				
			Всего заработная плата	тенге					**-1544840**			
			Накладные расходы	тенге				**-1235870**				
			Сметная прибыль	тенге				**-258761**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**-3493232**				**-759**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					**-1544840**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**-3493232**				**-759**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	тенге					**-1544840**			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**-3493232**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				**-1458894**				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**-96767**			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					**-85946**			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**-442940**		
- Накладные расходы	тенге							**-1235870**	
- Сметная прибыль	тенге							**-258761**	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**-52398**				**- 3 545 630**	
Итого с временными									
Зимние удорожания		**1,30%**		**-46093**				**- 3 591 724**	
Итого с зимними удорожаниями									
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**-71834**					
Итого с непредвиденными работами и затратами								**- 3 663 558**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**- 3 687 752**	
Итого со скидкой:		**0,95**						**- 3 503 364**	
НДС		**12 %**		**-420404**					
всего								**- 3 923 768**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" ММ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
SHEBERBUILD
Товарищество с ограниченной ответственностью
Город Алматы Республика Казахстан

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
№1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем
КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Бондаренко Д.И

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-Н от 15.09.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**

Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ № 42

за декабрь 2023 (месяц, год) на 6-2-1 Наружные сети теплоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ ПО СМЕТЕ	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИСПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 6-2-1 Наружные сети теплоснабжения												
РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные												
			Канал сечение (3-3)									
1	1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	26,106	1036,44	252,40	27057	6590	8393	13461	43759
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			462,50	86,02	12074	2246		3241	
2	2	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	55,76	17979,86	4119,01	1002557	229676	359867	589703	1719641
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			7406,99	1555,49	413014	86734		127381	
3	3	225-203-0103 РСНБ РК 2022	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012**	м3	27,36	98700,00	--	2700432	--	2700432	--	2916467
						--	--	--	--		216035	
4	4	225-202-1107 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 15 тс/м2 ГОСТ 13015-2012**	м3	28,4	104677,00	--	2972827	--	2972827	--	3210653
						--	--	--	--		237826	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6702873	236266	6041519	603164	7890520
								425088	88980	--	584483	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6702873				
			Материалы	тенге				368261				
			Всего заработная плата	тенге					514068			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				5673259				
			Накладные расходы	тенге				603164				
			Сметная прибыль	тенге				584483				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				7890520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250

			Сметная заработная плата	тенге					514068			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7890520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	тенге					514068			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**7890520**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				425088				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					236266			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					88980			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						6041520		
			- Накладные расходы	тенге							603164	
			- Сметная прибыль	тенге							584483	

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**118358**				
Итого с временными							**8 008 878**	
Зимние удорожания		**1,30%**		**104115**				
Итого с зимними удорожаниями							**8 112 993**	
Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**162260**				
Итого с непредвиденными работами и затратами							**8 275 253**	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038							**8 329 901**	
Итого со скидкой:		**0,95**					**7 913 406**	
НДС		**12 %**		**949609**				
всего							**8 863 015**	

Заказчик:

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

СКО г. Петропавловск Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана выполненных работ, КС-3 и писем

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 44 от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**

Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ № 41

за декабрь 2023 (месяц, год) на 4-2-1 Наружные сети элетроосвещения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Исполнительная смета 4-2-1 Наружные сети элетроосвещения									
			Установка опор освещения Н=8м /21 шт/.									
1		1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	5,67	15667,36	1895,24	88834	10746	22793	52774	152937
						9752,18	475,95	55295	2699		11329	
2		212-101-2119 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	5,7834	29327,00	--	169610	--	169610	--	183179
						--	--	--	--		13569	
3		1129-0175-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали металлические закладные массой до 20 кг. Установка	т закладных деталей	0,315	186638,05	7064,40	58791	2225	1066	61051	129429
						176192,02	--	55500	--		9587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4		222-509-1005 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями/анкер, 3Ф-220-М20-1625-4.000/	т	0,315	1036166,00	--	326392	--	326392	--	352503
						--	--	--	--		26111	
5		241-207-1315 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, УФ DN/OD 32	м	40,32	970,00	--	39110	--	39110	--	42239
						--	--	--	--		3129	
6		1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	12,6	14379,78	7233,23	181185	91139	--	106076	310242
						7146,55	3376,82	90047	42548		22981	

7		247-306-0508 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 8-4 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	12,6	103346,00 --	-- --	1302160 --	-- --	1302160	-- 104173	1406333
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2576862
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				200842				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					104110			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					45247			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1861130		
			- Накладные расходы	тенге							219901	
			- Сметная прибыль	тенге							190879	

Временные здания и сооружения		1,5 %		38653				2 615 515
Итого с временными								
Зимние удорожания		1,30%		34002				2 649 517
Итого с зимними удорожаниями								
Непредвиденные работы и затраты		2 %		52990				2 702 507
Итого с непредвиденными работами и затратами								
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								2 720 354
Итого со скидкой:		0,95						2 584 336
НДС		12 %		310120				
всего								2 894 456

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Республика Казахстан

Генеральный директор **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор **Бекенов С.Д**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСІЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН, СКО, г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Тасщанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00076670 от 30.09.2022 г

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
Приказ № 41-П от 15.11.2022 года
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022

Карменов А.

В часть расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"

Стройка : Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Договор подряда (контракт) № 22/63 от 30.11.2022

Акт выполненных работ № 40

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-06 Силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-06 Силовое электрооборудование и освещение									
			Светотехнические устройства									
1	1	Перечень п.25	Светильник светодиодный, LED ДСП POLUS 40W 3200Lm 1200x105x75 4000K IP65 MEGALIGH	шт.	13	55727,44 --	-- --	724457 --	-- --	724457	-- 57957	782414
2	2	Перечень п.28	Светильник светодиодный, LED ДПБ KOMPAS 12w 900Lm d170x50 4000K IP65 MEGALIGHT	шт.	61	6684,43 --	-- --	407750 --	-- --	407750	-- 32620	440370
3	3	Перечень п.15	Настенно-потолочный светодиодный светильник, с рассеивателем, LED ДПО CELIO 14W 800Lm d250x95 400K IP20	шт.	18	27347,18 --	-- --	492249 --	-- --	492249	-- 39380	531629
4	4	Перечень п.34	Светильник светодиодный с датчиком движения, LED ДПБ KOMPAS FOX 18W 1350Lm d200x55 400K IP54	шт.	67	20123,05 --	-- --	1348244 --	-- --	1348244	-- 107860	1456104
5	5	Перечень п.283	Пиктограмма "Выход", LED ДБА EXIT 3W 357x25x145(батарея 1,5 часа) MEGALIGHT	шт	25	11666,25 --	-- --	291656 --	-- --	291656	-- 23333	314989
6	6	Перечень п.24	Светильник светодиодный 595x595x25 40Вт ОПАЛ 4000К 3600лм IP40 ДВО-02	шт.	470	38987,77 --	-- --	18324252 --	-- --	18324252	-- 1465940	19790192
												23315697
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге						21588608		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								1727089	
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге								
			- Сметная прибыль	тенге								

Временные здания и сооружения	1,5 %	349735		23 665 432
Итого с временными				23 973 083
Зимние удорожания	1,30%	307651		
Итого с зимними удорожаниями				24 452 545
Непредвиденные работы и затраты	2 %	479462		
Итого с непредвиденными работами и затратами				24 614 024
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038				23 383 323
Итого со скидкой:	0,95			
НДС	12 %	2805999		26 189 322
всего				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

Руководитель

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор Оңғаров К.

БИН/ИИН 070240017648

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
SHEBERBUILD
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор Бекенов С.Д

Таспанов С.О.

аттестат
KZ68VUE00066670 от 30.09.2022

Казахстан СКО г. Петропавловск
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
"ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА"
№1 г.Астана
для актов выполненных работ, КС-3 и актов

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 44-п от 15.12.2022

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"

Стройка : Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Договор подряда (контракт) № 22/63 от 30.11.2022

Акт выполненных работ № 39

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-05 Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-05 Отопление и вентиляция									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический	секция	2053	3065,00	--	6292445	--	6292445	--	6795841
						--	--	--	--		503396	
2	2	Прайс	Насос Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7	компл.	2	686804,64	--	1373609	--		--	1373609
						--	--	--	--	1373609	--	
3	3	Прайс	Насос Yonos MAXO 40/0,5-12 PN6/10	компл.	2	597622,14	--	1195244	--		--	1195244
						--	--	--	--	1195244	--	
4	4	Прайс	Насос на ГВС Star-Z 20/7-3	компл.	2	241524,64	--	483049	--		--	483049
						--	--	--	--	483049	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9344348	--	6292445	--	9847744
								--	--	3051903	503396	
			Стоимость оборудования	тенге				3051902				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				3051902				
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6292445				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6292445				
			Сметная прибыль	тенге				503396				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6795841				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9847743				9847743
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:							6292445		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3051902		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							503396	
			- Сметная прибыль	тенге								
			БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ					6795841				
			Временные здания и сооружения			1,5 %		101938			6 897 779	
			Итого с временными			1,30%		89671				
			Зимние удорожания									

Итого с зимними удорожаниями								6 987 450
Непредвиденные работы и затраты		2 %		139749				
Итого с непредвиденными работами и затратами								7 127 199
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								10 246 321
Итого со скидкой:		0,95						9 734 005
НДС		12 %		1168081				
всего								10 902 086

Заказчик:

ГУ "Управление строительства города Астаны"

_____ Курбанбекулы Ц.

БИН 200340006704

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик:

ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ Онгаров К.

БИН/ИИН 070240017648

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Технический надзор:

ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ Бекенов С.Д

_____ Тасшанов С.О.

аттестат
KZ68VJE00066810 от 30.09.2022

ҚАЗАҚСТАН СҚО ПЕТРОПАВЛ. Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем ҚАЗАҚСТАН СҚО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

Авторский надзор:

ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

_____ Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-Р от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : **ГУ "Управление строительства города Астаны"**

Подрядчик : **ТОО "SHEBERBUILD"**

Стройка : **Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1**

Договор подряда (контракт) **№ 22/63** от **30.11.2022**

Акт выполненных работ № 38

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-02 Архитектурные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
			НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ									
			ГАЗОБЛОК 250 мм /АР-3,8,24/									
1	1	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	82,304664	75264,00	--	6194578	--	6194578	--	6690144
						--	--	--	--		495566	
			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ									
			ПЕРЕГОРОДКИ КИРПИЧНЫЕ 120 мм /АР-23/									
2	2	1108-0401-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича в каркасных зданиях. Заполнение при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2152,83	7780,52	429,28	16750137	924167	8533151	7012262	25663391
						3387,55	114,85	7292819	247253		1900992	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					22944715	924167	14727729	7012262	32353535
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7292819	247253	--	2396558	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				22944715				
			Материалы	тенге				8533151				
			Всего заработная плата	тенге					7540072			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				6194578				
			Накладные расходы	тенге				7012262				
			Сметная прибыль	тенге				2396558				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				32353535				3922
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7540072			
			Сметная заработная плата	тенге				32353535				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								3922
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

			Сметная заработная плата	тенге					7540072					
			РАЗДЕЛ 2. ФАСАД											
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ /АР-3/											
ЦОКОЛЬ и ВХОДНАЯ ГРУППА														
3	**3**	**1115-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**205,76**	**84771,63**	**154,80**	**17442611**	**31851**	**6649080**	**8622932**	**28150787**
						52302,10	**82,55**	**10761680**	**16985**		**2085244**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	**4**	**1115-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**/до 30 мм/ Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**205,76**	**-649,62**	**-26,09**	**-133666**	**-5368**	**--**	**-104936**	**-257690**
						-623,53	**-13,96**	**-128298**	**-2872**		**-19088**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**17308945**	**26483**	**6649080**	**8517996**	**27893097**
								10633382	**14113**	**--**	**2066156**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**17308945**				
			Материалы	тенге				**6649079**				
			Всего заработная плата	тенге					**10647495**			
			Накладные расходы	тенге				**8517996**				
			Сметная прибыль	тенге				**2066156**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**27893097**				**4275**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**10647495**			
			Сметная заработная плата	тенге				**27893097**				**4275**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					**10647495**			
			Нормативная трудоемкость	тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ											
			НА ОТМ.3.300											
ТИП-1														
5	**5**	**1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**487,39**	**573,92**	**49,93**	**279723**	**24335**	**--**	**251717**	**573955**
						523,99	**25,44**	**255387**	**12399**		**42515**	
6	**6**	**234-102-0202 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3**	**м3**	**15,060351**	**34911,00**	**--**	**525772**	**--**	**525772**	**--**	**567834**
						--	**--**	**--**	**--**		**42062**	
7	**7**	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**487,39**	**1126,59**	**38,34**	**549089**	**18686**	**246430**	**277895**	**893142**
						582,64	**23,92**	**283973**	**11658**		**66158**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	487,39	839,11	39,19	408974	19101	368827	30657	474801
						43,18	23,73	21046	11566		35170	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ТИП-3												
9	9	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	245,34	573,92	49,93	140806	12249	--	126708	288915
						523,99	25,44	128556	6241		21401	
10	10	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	7,581006	34911,00	--	264661	--	264661	--	285834
						--	--	--	--		21173	
11	11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	245,34	1126,59	38,34	276398	9407	124046	139886	449586
						582,64	23,92	142945	5869		33302	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	245,34	839,11	39,19	205867	9615	185658	15432	239003
						43,18	23,73	10594	5822		17704	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА ОТМ.6.600									
ТИП-1												
13	13	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	553,59	573,92	49,93	317716	27640	--	285907	651913
						523,99	25,44	290076	14083		48290	
14	14	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,105931	34911,00	--	597185	--	597185	--	644960
						--	--	--	--		47775	
15	15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	553,59	1126,59	38,34	623669	21225	279900	315640	1014454
						582,64	23,92	322544	13242		75144	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	16	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	553,59	839,11	39,19	464523	21696	418923	34821	539291
						43,18	23,73	23904	13137		39947	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ТИП-3												

17	17	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	226,5	573,92	49,93	129993	11309	--	116978	266729
						523,99	25,44	118684	5762		19758	
18	18	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	6,99885	34911,00	--	244337	--	244337	--	263884
						--	--	--	--		19547	
19	19	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	226,5	1126,59	38,34	255173	8684	114521	129144	415062
						582,64	23,92	131968	5418		30745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	226,5	839,11	39,19	190058	8877	171401	14247	220649
						43,18	23,73	9780	5375		16344	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НА ОТМ.9.900										
ТИП-1												
21	21	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	559,63	573,92	49,93	321183	27942	--	289027	659026
						523,99	25,44	293241	14237		48817	
22	22	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	17,292567	34911,00	--	603701	--	603701	--	651997
						--	--	--	--		48296	
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	559,63	1126,59	38,34	630474	21456	282955	319084	1025522
						582,64	23,92	326063	13386		75964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 50 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	559,63	839,11	39,19	469591	21932	423494	35201	545175
						43,18	23,73	24165	13280		40383	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ТИП-3												
25	25	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	210,71	573,92	49,93	120931	10520	--	108823	248135
						523,99	25,44	110410	5360		18380	
26	26	234-102-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	6,510939	34911,00	--	227303	--	227303	--	245487

						--	--	--	--		18184			
27	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	210,71	1126,59	38,34	237384	8078	106538	120141	386126		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			582,64	23,92	122768	5040		28602			
28	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=6	/до 40 мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	210,71	839,11	39,19	176809	8258	159453	13254	205267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			43,18	23,73	9098	5000		15205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				8261320	291010	5345105	2624562	11756747		
								2625202	166875	--	870866			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				8261320						
		Материалы		тенге				2882149						
		Всего заработная плата		тенге					2792077					
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2462959						
			Накладные расходы	тенге				2624562						
			Сметная прибыль	тенге				870866						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11756748						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1639	
			Сметная заработная плата	тенге					2792077					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге				11756748						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1639	
			Сметная заработная плата	тенге					2792077					
РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА														
		НА ОТМ.3.300												
СТЕНЫ														
29	29	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	866,31	1943,65	25,18	1683803	21814	677228	794701	2676785		
						1136,73	9,95	984761	8620		198281			
		ГАЛЕРЕЯ												
СТЕНЫ														
30	30	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	185,16	1943,65	25,18	359886	4662	144747	169855	572120		
						1136,73	9,95	210477	1842		42379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге				2043689	26476	821975	964556	3248905		
								1195238	10462	--	240660			
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2043689						
		Материалы		тенге				821976						
		Всего заработная плата		тенге					1205700					
			Накладные расходы	тенге				964556						
			Сметная прибыль	тенге				240660						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3248905						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									625	

			Сметная заработная плата	тенге					3248905	1205700					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге											625
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1205700					
			Сметная заработная плата	тенге											

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ И ВИТРАЖИ

ОКНА

ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ

31	**31**	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**404,34**	**1593,85**	**8,45**	**644457**	**3417**	**470514**	**155060**	**863480**
						421,74	**4,36**	**170526**	**1763**		**63963**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**32**	**223-501-0104 РСНБ РК 2022**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	**м**	**404,34**	**1486,00**	**--**	**600849**	**--**	**600849**	**--**	**648917**
						--	**--**	**--**	**--**		**48068**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**1245306**	**3417**	**1071363**	**155060**	**1512397**
								170526	**1763**	**--**	**112031**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1245306**				
			Материалы	тенге				**470514**				
			Всего заработная плата	тенге					**172289**			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				**600849**				
			Накладные расходы	тенге				**155060**				
			Сметная прибыль	тенге				**112031**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**1512397**				**99**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**172289**			
			Сметная заработная плата	тенге				**1512397**				**99**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**172289**			
			Сметная заработная плата	тенге								

РАЗДЕЛ 6. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЧЕРДАК и КРОВЛЯ

ВЕНТШАХТЫ /АР-13/

33	**33**	**1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**24,7**	**45337,73**	**4664,03**	**1119842**	**115202**	**707010**	**306072**	**1539988**
						12049,81	**1274,48**	**297630**	**31480**		**114073**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**1119842**	**115202**	**707010**	**306072**	**1539988**
								297630	**31480**	**--**	**114073**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1119842**				
			Материалы	тенге				**145586**				
			Всего заработная плата	тенге					**329110**			
			Местные материалы	тенге				**561424**				
			Накладные расходы	тенге				**306072**				
			Сметная прибыль	тенге				**114073**				

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1539987						173
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					329110					
			Сметная заработная плата	тенге				1539987						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		тенге										173
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					329110					
			Сметная заработная плата	тенге										

РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ

СКАТНАЯ КРОВЛЯ

КИРПИЧНЫЕ СТОЛБИКИ /АР-38/

34	34	1108-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,98544	55185,05	4427,56	219937	17646	133861	67782	310736
						17169,94	1117,55	68430	4454		23017	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
Ограждения												
35	35	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,85389	120406,03	38253,77	102814	32664	13352	48007	162887
						66516,24	14964,90	56798	12778		12066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	36	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,85389	1018274,00	--	869494	--	869494	--	939054
						--	--	--	--		69560	
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	86,402	204,56	4,59	17674	397	9664	5307	24819
						88,11	0,90	7613	78		1839	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		тенге				1209919	50707	1026371	121096	1437496
								132841	17310	--	106482	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1107105				
		Материалы		тенге				52938				
		Всего заработная плата		тенге					80575			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				869494				
		Местные материалы		тенге				90588				
			Накладные расходы	тенге				73089				
			Сметная прибыль	тенге				94416				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1274610				39
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					80575			
			Сметная заработная плата	тенге				102814				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				13351				
		Материалы		тенге					69576			
		Всего заработная плата		тенге				48007				
			Накладные расходы	тенге				12066				
			Сметная прибыль	тенге								

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				162887					33
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					69576				
	Сметная заработная плата	тенге				1437497					72
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	чел.-ч					150151				
	Нормативная трудоемкость	тенге									79742166
	Сметная заработная плата	тенге									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:					22347638					
	В ТОМ ЧИСЛЕ:						1437462				
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					489256				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						30348636			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге							19701604		
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5906826		
	- Накладные расходы	тенге									
	- Сметная прибыль	тенге									

Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**1196132**				**80 938 298**
Итого с временными		**1,30%**		**1052198**				**81 990 496**
Зимние удорожания								
Итого с зимними удорожаниями		**2 %**		**1639810**				**83 630 306**
Непредвиденные работы и затраты								
Итого с непредвиденными работами и затратами								**84 182 584**
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								**79 973 455**
Итого со скидкой:		**0,95**						
НДС		**12 %**		**9596815**				**89 570 269**
всего								

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Курбанбекулы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі SHEBERBUILD Қоғамдық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Город Алматы Республика Казахстан

Генеральный директор _____ **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ **Бекенов С.Д**

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА" №1 г.Астана для актов выполненных работ, КС-3 и писем КАЗАХСТАН СКО Г. ПЕТРОПАВЛОВСК

_____ **Бондаренко Д.И**

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE0005047, KZ74VJE00050469 от 19.11.2021 г

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

_____ **Карменов А.**

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ №41-П от 15.11.2022

В части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик : ТОО "SHEBERBUILD"

Стройка : Строительство пристройки к школе-гимназии №17, расположенный по адресу: город Нур-Султан, район "Есиль", пр.Кабанбай батыра №9/1

Договор подряда (контракт) № 22/63 от 30.11.2022

Акт выполненных работ № 37

за декабрь 2023 (месяц, год) на 2-1-01 Конструкции железобетонные

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИСПОЛЬНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-01 Конструкции железобетонные									
			РАЗДЕЛ 1. ЛЕСТНИЦЫ									
			ОГРАЖДЕНИЕ Ог-1									
1	1	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,12	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,32937	120406,03 66516,24	38253,77 14964,90	39658 21908	12600 4929	5150	18518 4654	62830
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,32937	1018274,00 --	-- --	335389 --	-- --	335389	-- 26831	362220
3	3	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	65,874	204,56 88,11	4,59 0,90	13475 5804	302 59	7369	4046 1402	18923
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					388522	12902	347908	22564	443973
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				27712	4988	--	32887	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				348864				
			Материалы	тенге				7369				
			Всего заработная плата	тенге					5863			
			Стоимость материалов и конструкций	тенге				335389				
			Накладные расходы	тенге				4046				
			Сметная прибыль	тенге				28233				
			ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	тенге				381143				3
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					5863			
			Сметная заработная плата	тенге				39658				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге								

Материалы	тенге				5150				
Всего заработная плата	тенге					26837			
Накладные расходы	тенге				18518				
Сметная прибыль	тенге				4654				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				62830				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
Сметная заработная плата	тенге					26837			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				443973				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
Сметная заработная плата	тенге					32700			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								443973
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	тенге				27712				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					12902			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					4988			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						347908		
- Накладные расходы	тенге							22564	
- Сметная прибыль	тенге							32887	
Временные здания и сооружения		1,5 %		6660					
Итого с временными								450 633	
Зимние удорожания		1,30%		5858					
Итого с зимними удорожаниями								456 491	
Непредвиденные работы и затраты		2 %		9130					
Итого с непредвиденными работами и затратами								465 621	
Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0066038								468 696	
Итого со скидкой:		0,95						445 261	
НДС		12 %		53431					
всего								498 692	

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны"

Құрбанбекұлы Н.

БИН 200340006704

Подрядчик:
ТОО "SHEBERBUILD"

Генеральный директор _____ **Онгаров К.**

БИН/ИИН 070240017648

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"

Директор _____ **Бекенов С.Д**

Бондаренко Л.Н

аттестат
KZ03VJE00070759, KZ20VJE000504 ... от 19.11.2021 г.

Авторский надзор:
ТОО "НИИТЭП "Институт жилища"

Карменов А.

Приказ № 41-П от 15.11.2022 года

РАСЦЕНКИ ПРОВЕРЕНЫ
ЭКСПЕРТ АВТОРСКОГО НАДЗОРА
Приказ № 41-П от 15.11.2022