форма № КС-3
Утверждена приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 г. № 229

Заказчик : ТОО Пур Аман

Подрядчик : ТОО «T&S Construction»

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II очередь) (Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Б.ОНТАЕВ атындағы жалпы орта мектебінің күрделі жөндеу жұмысы 2 кезең)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
		номер	дата	наименование, код,					
				спецификa					
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	стр-мот работы в сметных базисных ценах 2001 г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	74 112 789,88								7 940 656,06	74 112 789,88
в том числе за отчетный месяц		66 172 133,82								
Итого к оплате:										**74 112 789,88**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО Пур Аман

директор _____ Нахов А.В.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «T&S Construction»

Руководитель _____ зам.директора Жумагалиев А.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик: ТОО Нур Аман
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «T&S Construction»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II очередь) (Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Б.ОНТ атындағы жалпы орта мектебінің күрделі жөндеу жұмысы 2 кезең)
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II очередь) (Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Б.ОНТ атындағы жалпы орта мектебінің күрделі жөндеу жұмысы 2 кезең)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ 6

за Июнь 2021 (месяц, год) на Капитальный ремонт здания КГУ ОСШ имени Б.Онтаева в с.Караспан, Ордабасинского района Туркестанской области (II очередь) (Түркістан облысы, Ордабасы ауданы Қараспан ауылында орналасқан Б.ОНТАЕВ атындағы жалпы орта мектебінің күрделі жөндеу жұмысы 2 кезең)

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Общестроительные работы										
1	1	1101-0102-0337 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	157,388	307,79 0,00	307,79 83,20	48442,43 0,00	48442,36 13094,59		9427,51 4630,32	62500,26	
2	2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2022	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта недобора	5,913	1448,45 878,11	566,43 159,88	8564,65 5192,27	3349,31 945,35	23,14	4419,05 1038,64	14022,34	
3	3	1101-0205-0207 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,971	5143,06 5143,06	0,00 0,00	10137,00 10137,00	0,00 0,00		7298,61 1394,81	18830,42	
4	5	С Тарифы на перевозки	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	261,2816	47,00		12280,21			982,43	13262,64	
5	6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	112,055	36,29 4,52	31,67 10,22	4066,46 506,47	3548,82 1145,22	11,24	1188,88 420,19	5675,53	
6	9	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	38,398	50,39 0,00	50,39 16,43	1934,86 0,00	1934,87 630,87		454,28 191,19	2580,33	
7	10	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	38,398	29,02 0,00	29,02 9,46	1114,34 0,00	1114,35 363,25		261,49 110,23	1486,06	
8	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38,398	280,18 150,47	129,71 62,42	10758,38 5777,73	4980,64 2396,81		5885,62 1331,67	17975,67	
9	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	12,848	1405,52 1405,52	0,00 0,00	18058,16 18058,16	0,00 0,00		13001,81 2484,77	33544,74	
10	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,26018	28719,30 2248,34	1812,14 431,09	93630,09 7330,00	5907,89 1405,47	80392,20	7949,19 8126,36	109705,64	
11	14	1106-0101-0121 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м³	16,425	37417,68 5477,47	2834,39 654,42	614585,39 89967,46	46554,87 10748,88	478063,13	91651,86 56499,08	762736,33	
12	15	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,771234	376202,00		290139,67		290139,67	23211,01	313350,68	
13	17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	58,48395	1283,29 496,25	30,28 4,76	75051,96 29022,68	1770,90 278,42	44258,37	27249,95 8184,18	110486,09	
14	18	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м³	7,2416	52184,87 10440,98	7574,29 1799,00	377901,95 75609,38	54849,94 13027,58	247442,62	80659,67 36684,98	495246,60	
15	21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство		4,53623	55369,56	4088,15	251168,54	18544,70	148308,99	80916,48	358651,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м³		18587,00	1015,04	84314,71	4604,40		26566,82		
16	23	1116-0201-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	0,0438	26777,29	133,39	1172,82	5,84	1077,33	96,51	1370,87	
						2047,85	51,31	89,72	2,26		101,54		
17	24	241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	0,0876	4218,00		369,53		369,53		399,02	
											29,49		
18	26	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,0365	244047,21	2084,39	8907,75	76,06	3884,99	4186,55	14141,85	
						135524,01	1022,44	4946,63	37,30		1047,55		
19	27	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м³	0,0292	40533,63	3197,09	1183,55	93,37	868,77	221,19	1517,16	
						7584,19	741,27	221,48	21,68		112,42		
20	28	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	19,155112	1614,94	19,32	30934,33	370,19	16001,23	13713,12	48219,27	
						760,27	9,51	14563,06	182,21		3571,82		
21	29	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	7,38176	88646,78	3018,85	654369,23	22284,42	398383,78	217710,82	941846,44	
						31659,26	750,72	233701,03	5541,65		69766,39		
22	49	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м³	0,24528	84106,68	3018,85	20629,65	740,44	12123,84	7234,08	30092,86	
						31659,26	750,72	7765,37	184,11		2229,13		
23	31	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,062732	128892,37	2155,41	8085,63	135,20		7292,48	16608,38	
						126736,96	1008,71	7950,36	63,29		1230,27		
24	32	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	т	0,003438	96078,00		330,32		330,32		356,75	
											26,43		
25	36	СТ12041-132	Металлизация закладных деталей	т	0,085125	96078,00		8178,70		8178,70		8832,93	
											654,23		
26	94	СТ12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,011353	96078,00		1090,77		1090,77		1178,01	
											87,24		
27	33	1146-0303-0101 РСНБ РК 2022	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м² заделки	0,0438	166025,32	1173,85	7271,97	51,40	2888,24	3660,00	11806,58	
						98908,50	570,66	4332,18	24,97		874,61		
28	34	1106-1301-0103 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	0,12264	68809,24	8201,42	8438,80	1005,80	3907,40	3602,11	13004,14	
						28746,98	3529,42	3525,53	432,82		963,23		
29	35	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05486	434809,17	2155,41	23853,92	118,26		21649,76	49143,97	
						432653,76	1008,71	23735,58	55,33		3640,29		
30	37	1108-0201-0703 РСНБ РК 2022	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009227	1146383,05	15570,14	10577,92	143,66	9611,98	815,56	12304,96	
						89114,26	5920,62	822,27	54,60		911,48		
31	42	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00028	384889,60	3174,13	107,89	0,87	86,72	18,76	136,80	
						72327,47	1262,64	20,29	0,36		10,15		
32	44	1109-0302-0301 РСНБ РК 2022	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте зданий до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,026371	162908,34	31207,27	4295,98	822,93	84,53	2526,16	7367,89	
						128496,37	10337,38	3388,51	272,58		545,75		
33	45	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,242944	185696,47	2157,60	45113,78	524,14	36617,97	7395,12	56709,61	
						32813,09	1008,71	7971,75	245,06		4200,71		
34	46	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,032348	18790,00	69,07	607,80	2,34	479,83	114,10	779,72	
						3886,94	32,61	125,78	1,10		57,82		
35	47	1112-0101-0703 РСНБ РК 2022	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам	м² кровли	43,6832	2530,74	91,22	110550,83	3984,85	69509,14	35348,42	157571,37	
						848,31	31,25	37056,92	1365,17		11672,12		
36	48	261-107-0982 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,031992	694126,00		22206,09		22206,09		23982,62	
											1776,53		
37	50	1106-0801-0106 РСНБ РК 2022	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м²	4,01865	93759,03	4551,56	376784,76	18291,17	211692,63	137296,79	555208,07	
						36529,92	1013,93	146800,96	4074,64		41126,52		
38	57	1106-0701-0401 РСНБ РК 2022	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		8,60962	61551,34	8607,33	529933,64	74105,81	253557,62	200632,10	789011,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м³		23493,51	2114,46	202270,22	18204,67		58445,26		
39	62	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	18,20977	21640,76	4664,03	394073,27	84930,83	100421,28	215693,98	658548,70	
						11462,04	1274,48	208721,16	23207,94		48781,45		
40	63	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	19,310655	14522,00	4385,43	280429,35	84685,48	49957,62	154369,96	469583,23	
						7549,52	1046,21	145786,18	20202,97		34783,92		
41	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблоки	м³	17,765803	23889,70		424419,66		424419,66	33953,61	458373,27	
42	65	СТ11011-250	Клей	кг	521,387684	38,00		19812,71		19812,71	1585,05	21397,76	
43	66	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,097586	42457,33	16607,05	4143,26	1620,60	290,17	1926,62	6555,48	
						22877,13	5735,26	2232,49	559,69		485,60		
44	67	СТ11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,091396	167300,00		15290,58		15290,58	1223,26	16513,84	
45	70	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	0,0219	82714,31	6998,34	1811,42	153,30	1075,95	561,81	2563,10	
						26585,66	1605,08	582,25	35,19		189,87		
46	72	1107-0516-0104 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	м шва	86,87	235,72	11,11	20477,01	965,14	12181,80	9209,97	32062,03	
						84,38	5,47	7330,08	475,16		2375,05		
47	73	1107-0516-0105 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом	м шва	70,81	472,53	19,32	33459,84	1368,09	19675,98	15445,05	52817,18	
						175,34	9,51	12415,84	673,42		3912,29		
48	74	1146-0303-0107 РСНБ РК 2022	Гнезда, борозды и концы балок. Заделка кирпичом	м³ заделки	0,073	96174,59	833,44	7020,77	60,81	3111,11	3257,77	11100,81	
						52723,33	404,22	3848,78	29,49		822,27		
49	75	1106-0601-0110 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м³	0,438	47336,39	3578,56	20733,31	1567,38	14173,90	4884,06	27666,77	
						11397,34	856,37	4992,03	375,07		2049,40		
50	84	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022	Стропила. Установки с изготовлением	м³ древесины в конструкциях	1,348164	226057,13	1242,30	304762,08	1674,76	245663,83	52312,97	385641,04	
						42593,78	520,81	57423,41	702,11		28565,99		
51	85	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,002723	813201,00		2214,02		2214,02	177,10	2391,12	
52	86	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Отмеханить	м³ древесины в конструкциях	1,348164	12077,37	95,99	16282,28	129,36	14018,77	1975,89	19718,83	
						1582,96	45,51	2134,08	61,32		1460,66		
53	88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022	Обрешетка под кровлю, покрытии и настилы по фермам. Отмеханить	м² обработанной поверхности	43,07	422,06	4,45	18178,09	191,69	15404,39	2405,50	22230,18	
						59,95	2,11	2582,08	90,88		1646,59		
54	90	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	29,5464	5556,40	23,31	164171,60	688,68	106325,01	52759,80	234285,84	
						1934,51	6,42	57157,90	189,65		17354,44		
55	95	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,434141	52380,44	14769,42	22740,52	6412,03	2406,81	11191,05	36646,07	
						32067,24	5291,37	13921,68	2297,24		2714,50		
56	96	222-519-0101 РСНБ РК 2022	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,434141	1139868,00		494863,71		494863,71	39589,07	534452,78	
57	97	СТССЦ	Доплата за марку стали С 245 (178бет для маломобильных групп населения для одной лестницы)	т	0,434141	4445,00		1929,75		1929,75	154,39	2084,14	
58	98	1115-0207-0102 РСНБ РК 2022	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	4,38	3614,18	47,56	15830,12	208,27	3819,43	9538,69	27398,36	
						2694,60	27,64	11802,35	121,03		2029,55		
59	100	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0,33288	40200,15	1898,05	13381,85	631,81	9503,72	3098,34	17798,57	
						9752,18	475,95	3246,31	158,41		1318,38		
60	102	241-102-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	18,1989	696,00		12666,45		12666,45	1013,31	13679,76	
61	103	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²		0,0365	216846,99	1938,83	7914,88	70,81	2921,09	4164,50	13045,75	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² заделки		134878,49	951,10	4923,05	34,75		966,37		
62	104	1112-0101-1705 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство		11,4245	2709,98	24,75	30960,10	282,73	25283,91	5022,11	38860,82	
				м² стяжки		472,10	5,71	5393,53	65,19		2878,61		
63	105	1106-0301-0301 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм		8,30375	3041,95	95,23	25259,61	790,74	21299,65	3200,17	30736,58	
				м²		381,66	41,85	3169,22	347,48		2276,80		
64	106	1106-0301-0302 РСНБ РК 2022	Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины		8,30375	579,96	-18,73	-4815,81	-155,49	-4255,61	-430,63	-5666,19	
				м²		-48,74	-8,25	-404,71	-68,47		-419,75		
65	107	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонка. Армирование		0,116815	26759,73	2279,78	3125,93	266,31	4,96	2711,15	6304,06	
				т		24437,95	1066,44	2854,59	124,54		466,98		
66	109	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка		0,172571	1127576,95	9275,02	194587,41	1600,60	179107,03	16871,98	228376,12	
				т стальных элементов		80429,22	2425,32	13879,78	418,51		16916,73		
67	110	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		51,934206	126,37	3,25	6562,92	168,78	2479,88	2717,21	10022,83	
				м²		75,37	0,45	3914,26	23,36		742,70		
68	111	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		51,934206	204,76	4,79	10634,06	248,85	5809,41	3189,81	14929,53	
				м²		88,11	0,90	4575,86	46,79		1105,66		
69	112	1110-0102-0603 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм		20,60133	4369,96	23,78	90026,96	489,90	57464,14	29081,59	128637,31	
				м² обшивки стен (за вычетом проемов)		1556,84	11,65	32072,99	239,95		9528,76		
70	113	217-505-0105 РСНБ РК 2022	Лист хризотилцементный непрессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм		8,325029	1576,00		13120,22		13120,22		14169,81	
				м²							1049,59		
71	1	1110-0402-0502 РСНБ РК 2022	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен		0,95192	4285,58	218,85	4079,53	208,34	368,36	3240,40	7905,46	
				м² проемов		3679,70	102,57	3502,76	97,67		585,53		
72	2	СТ12064-4	Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами		0,95192	30000,00		28557,60		28557,60		30842,21	
				м²							2284,61		
73	3	1120-0301-0101 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м². Установка		0,438	2557,75	77,11	1120,33	33,80	87,09	1211,73	2518,65	
				решетка		2281,79	23,62	999,44	10,37		186,59		
74	4	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение щебнем		37,70304	440,28	51,24	16599,91	1931,87	9997,79	5091,82	23427,23	
				м² площади уплотнения		123,87	19,80	4670,25	746,50		1735,50		
75	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,599184	34374,70	11,19	20596,73	6,64	16800,95	3561,74	26091,07	
				м³ подстилающего слоя		6323,75	0,00	3789,14	0,00		1932,60		
76	6	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой		15,61178	1133,22	60,70	17691,55	947,62	6722,86	9552,20	29423,31	
				м² изолируемой поверхности		641,89	9,02	10021,07	140,82		2179,56		
77	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		225,60796	1126,59	38,34	254167,68	8649,77	114069,51	128634,83	413426,67	
				м² стяжки		582,64	23,92	131448,25	5396,52		30624,16		
78	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		9,563	559,40	26,12	5349,59	249,74	4824,42	400,99	6210,63	
				м² стяжки		28,79	15,82	275,28	151,26		460,05		
79	68	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		30,30814	699,27	32,66	21193,58	989,88	19112,93	1588,77	24605,09	
				м² стяжки		35,99	19,78	1090,77	599,48		1822,74		
80	79	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		122,5378	139,85	-6,53	-17136,90	-800,15	-15454,46	-1285,46	-19896,52	
				м² стяжки		-7,20	-3,96	-882,28	-485,23		-1474,16		
81	82	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		18,49309	279,70	-13,06	-5172,49	-241,55	-4664,92	-387,56	-6004,77	
				м² стяжки		-14,39	-7,91	-266,16	-146,29		-444,72		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
82	169	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	5,84	279,70	13,06	1633,45	76,29	1473,14	122,42	1896,32	
						14,39	7,91	84,02	46,21		140,45		
83	15	1127-0602-0704 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м² покрытия	31,7112	1002,30	219,42	31784,13	6958,07	21267,45	6363,19	41199,23	
						112,22	73,58	3558,60	2333,30		3051,91		
84	16	1127-0602-0705 РСНБ РК 2022	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0602-0704	м² покрытия	31,7112	62,75	8,91	1989,91	282,58	1681,34	156,00	2317,46	
						0,82	3,74	25,99	118,62		171,55		
85	17	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,536896	16114,87	2812,56	40881,75	7135,17	19544,87	16301,12	61757,49	
						5598,07	1237,71	14201,71	3139,95		4574,62		
86	18	1115-0203-0101 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	6,17872	1597,70	91,61	9871,72	566,04	2073,35	6189,01	17345,60	
						1170,53	81,56	7232,40	503,92		1284,87		
87	19	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м² оштукатуриваемой поверхности	4,49461	873,07	7,13	3924,11	32,05	637,95	2620,19	7067,86	
						724,00	4,71	3254,12	21,17		523,56		
88	20	1115-0401-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клевая простая	м² окрашиваемой поверхности	8,44172	275,34	3,31	2324,32	27,96	413,33	1518,18	4149,83	
						223,07	1,73	1883,11	14,60		307,33		
89	21	1115-0403-0108 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м² окрашиваемой поверхности	2,23161	566,53	2,57	1264,29	5,77	420,11	673,86	2092,33	
						375,70	1,31	838,40	2,92		154,98		
90	22	1115-0401-0202 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м² окрашиваемой поверхности	59,98994	168,80	2,40	10126,27	143,96	860,89	7358,40	18883,64	
						152,05	1,28	9121,50	76,80		1398,97		
91	24	1126-0201-0501 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,28324	66122,77	2106,35	18728,59	596,34	5658,89	9653,81	30652,99	
						44038,27	808,44	12473,36	229,00		2270,59		
92	25	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,347184	137366,32	36272,57	47691,48	12593,23	4602,07	24595,89	78070,36	
						87838,40	14833,68	30496,11	5150,00		5782,99		
93	26	222-509-0503 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,5-1 т	т	0,327865	1024893,00		336026,59		336026,59		362908,77	
											26882,18		
94	29	1219-0101-0303 РСНБ РК 2022	Отверстия в деревянных перегородках оштукатуренных для водогазопроводных и чугунных трубопроводов. Прорезка	отверстие	1,095	1443,32	52,60	1580,45	57,60		1096,46	2891,09	
						1390,72	0,00	1522,85	0,00		214,18		
95	30	1110-0111-0202 РСНБ РК 2022	Полки антресольные. Установка дверных блоков	блок	1,095	1349,05	103,27	1477,23	113,08	766,21	573,27	2214,53	
						546,04	35,67	597,94	39,06		164,03		
96	31	232-101-0102 РСНБ РК 2022	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	0,88695	741,00		657,22		657,22		709,78	
											52,56		
97	32	СТ11011-818	Петля врезная	шт	2,19	50,00		109,50		109,50		118,26	
											8,76		
98	33	СТ11011-819	Задвижка	шт	1,095	96,00		105,12		105,12		113,52	
											8,40		
99	133	СТ11011-819	Петли	шт	25,112	96,00		2410,75		2410,75		2603,62	
											192,87		
100	34	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	16,6951	1260,05	40,26	21036,63	672,19	14408,74	5592,53	28759,45	
						356,74	7,37	5955,78	123,08		2130,29		
101	35	1113-0601-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее, первый слой	м²	39,274	6493,79	1636,58	255037,11	64275,04	53141,66	115692,59	400388,21	
						3504,11	765,13	137620,40	30049,72		29658,51		
102	36	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		9,9426	1606,51	83,08	15972,91	825,99	5767,58	8828,04	26785,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст дрокси
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
				$м^2$ утепляемого покрытия		943,34	21,77	9379,26	216,44		1984,07		
103	37	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	16,333816	43327,00		707695,21		707695,21	56615,59	764310,80	
					29,3314	1036,58	86,31	30404,35	2531,57	17014,84	10605,07	44290,11	
104	38	1112-0101-1301 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия		370,18	22,82	10857,87	669,34		3280,69		
					5,578572	25969,00		144869,96		144869,96		156459,51	
105	39	234-102-0103 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из пенопенного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35	$м^3$							11589,55		
					46,9463	1049,51	172,52	49270,62	8099,21	22172,29	19471,44	74241,30	
106	40	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		404,70	46,13	18999,20	2165,62		5499,24		
					39,274	404,98	38,68	15905,17	1519,13	13502,01	1199,83	18473,31	
107	41	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		22,51	10,70	884,03	420,26		1368,31		
					5,548	539,99	51,58	2995,85	286,23	2543,17	226,08	3479,69	
108	46	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки		30,02	14,27	166,59	79,20		257,76		
					0,029666	101992,66	3666,26	3025,70	108,70	165,56	1916,03	5337,10	
109	43	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций		92745,18	859,28	2751,37	25,48		395,37		
					0,006877	111267,18	3666,26	765,11	25,18	38,40	488,15	1353,49	
110	60	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций		102019,70	859,28	701,53	5,91		100,23		
					5,548	1586,17	180,70	8800,08	1002,58	4171,07	3571,23	13361,04	
111	47	1112-0101-0103 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	$м^2$ кровли		653,65	46,02	3626,42	255,35		989,73		
					2,1243	352,58	23,37	748,98	49,64	24,60	635,17	1494,89	
112	48	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли		317,62	7,40	674,74	15,70		110,74		
					0,0657	3536,00		232,29		232,29		250,91	
113	50	241-102-0174 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м							18,62		
					0,062108	59382,46	23890,75	3688,18	1483,87	304,77	1664,91	5781,31	
114	51	1109-0301-0204 РСНБ РК 2022	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж	т конструкций		30584,40	8265,86	1899,53	513,41		428,22		
					1,78266	2414,00		4303,35		4303,35		4647,62	
115	52	241-102-0140 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м							344,27		
					8,687	1158,32	39,95	10062,32	347,05	7222,40	2381,33	13439,15	
116	54	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляции прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности		286,97	11,00	2492,88	95,56		995,50		
					0,061702	207509,17	1803,41	12803,76	111,32	10024,36	2448,93	16472,88	
117	55	1116-0102-0401 РСНБ РК 2022	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции		43243,20	855,99	2668,22	52,85		1220,19		
					0,02072	496099,00		10278,98		10278,98		11101,32	
118	57	215-301-1002 РСНБ РК 2022	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$							822,34		
					6,351	1064,10	340,33	6758,12	2161,46	2168,10	4100,56	11727,38	
119	59	1107-0516-0107 РСНБ РК 2022	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва		382,39	164,78	2428,56	1046,53		868,70		
					9,3148	2864,00		26677,56		26677,56		28811,71	
120	61	241-102-0160 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м							2134,15		
					0,077701	15806,24	51,68	1228,15	4,08	1199,02	31,90	1360,86	
121	62	1107-0112-0301 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка	$м^2$ площади прокладок		322,76	25,44	25,11	2,04		100,81		
					0,013184	31162,00		410,84		410,84		443,69	
122	63	261-107-0742 РСНБ РК 2022	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м							32,85		
					33,8793	573,92	49,93	19443,99	1691,63		17497,37	39896,62	
123	65	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022	Тепло- и звукоизоляция стен плитами из плит или матов минераловатных или стеклянноволокнистых. Устройство										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м² изолируемой поверхности		523,99	25,44	17752,43	861,91		2955,26		
124	70	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м² покрытия	152,84594	3718,06 438,37	64,87 29,21	568290,40 67003,05	9915,08 4464,61	491372,20	67180,37 50838,08	686308,85	
125	97	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,24185	563,62 522,83	2,74 1,35	26062,82 24176,65	126,66 62,42	1759,52	22784,76 3907,91	52755,49	
126	98	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	157,41793	415,34 206,21	1,37 0,68	65381,94 32461,13	215,64 107,02	32705,17	30614,67 7680,40	103677,01	
127	99	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные, оставшиеся в теле бетона. Установка	т	0,032339	1173349,27 101054,80	27902,48 12196,23	37944,96 3268,06	902,35 394,42	33774,54	3332,81 3302,23	44580,00	
128	100	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	6,40794	4262,68 1991,44	1169,81 325,53	27314,99 12761,06	7496,07 2085,97	7057,93	13362,28 3254,19	43931,46	
129	101	СТ12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м²	1,15194	30000,00		34558,20		34558,20	2764,66	37322,86	
130	102	СТ12063-1	Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами	м²	5,256	26768,00		140692,61		140692,61	11255,43	151948,04	
131	103	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в деревянных срубленных стенах. Установка блоков	м²	21,3744	5591,76 2510,09	188,35 92,73	119520,49 53651,64	4025,87 1982,02	61842,97	50070,41 13567,20	183158,10	
132	104	СТ121-090102-0111	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м²	5,256	3640,00		19131,84		19131,84	1530,52	20662,36	
133	105	СТ121-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м²	7,237	4010,00		28980,27		28980,27	2318,41	31298,68	
134	106	СТ121-090102-0110	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние	м²	3,2704	3780,00		12362,11		12362,11	989,00	13351,11	
135	107	СТ121-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м²	5,621	4250,00		23889,25		23889,25	1911,14	25800,39	
136	108	1115-0501-0201 РСНБ РК 2022	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на штапиках по замазке	м² площади остекления	3,49051	5240,02 1576,59	52,15 17,78	18290,37 5503,10	181,99 62,05	12605,20	4452,12 1819,38	24561,87	
137	111	СТ11011-816	Замок врезной одностороннего с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)	шт	2,92	585,00		1708,20		1708,20	136,66	1844,86	
138	112	1110-0501-0103 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	3,94054	5596,49 2693,98	275,27 144,99	22053,23 10615,73	1084,78 571,37	10352,71	10068,38 2569,67	34691,28	
139	113	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых	м²	4,62455	4717,01 2299,29	276,60 146,98	21814,08 10633,18	1279,10 679,70	9901,72	10181,60 2559,67	34555,35	
140	114	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двустворчатых	м²	8,03	3560,03 1688,13	272,90 146,98	28587,02 13555,66	2191,38 1180,26	12839,97	13262,35 3347,93	45197,30	
141	115	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	3,94054	39837,00		156979,27		156979,27	12558,34	169537,61	
142	116	223-102-0204 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двустворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	м²	12,65455	38449,00		486554,78		486554,78	38924,40	525479,18	
143	117	1116-0111-0301 РСНБ РК 2022	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка	изделие	9,855	2106,45 1192,71	171,43 93,16	20759,08 11754,17	1689,44 918,12	7315,48	11405,01 2573,18	34737,27	
144	118	223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм		3,65073	1238,00		4519,58		4519,58		4881,15	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				м							361,57		
145	119	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	4,2048	5700,23 2662,14	284,50 151,76	23968,31 11193,75	1196,25 638,09	11578,31	10648,73 2769,40	37386,44	
146	120	223-204-0101 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с ниппелем ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	4,2048	40551,00		170508,87		170508,87	13640,71	184149,58	
147	122	1115-0401-0102 РСНБ РК 2022	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	271,19792	486,38 410,26	4,23 2,18	131905,23 111261,71	1147,12 591,15	19496,40	89481,79 17711,99	239099,01	
148	123	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,65382	133700,00		488515,78		488515,78	39081,28	527597,06	
149	127	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,328938	33299,39 3562,53	2778,28 694,30	10953,43 1171,87	913,89 228,42	8867,67	1274,21 978,20	13205,84	
150	132	СТ11011-822	Мебельный уголок	шт	12,556	48,00		602,69		602,69	48,18	650,87	
151	134	СТ11011-811	Ручка	шт	12,556	339,00		4256,48		4256,48	340,54	4597,02	
152	140	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	1,168	389,00		454,35		454,35	36,28	490,63	
153	141	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	0,2263	1281,47 1100,21	3,94 1,99	290,03 249,00	0,88 0,44	40,15	199,51 39,13	528,67	
154	142	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,004635	127035,27 73167,86	38253,77 14964,90	588,74 339,08	177,32 69,35	72,34	281,85 69,64	940,23	
155	147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	1,0804	6253,21 253,69	1624,80 427,88	6756,00 274,12	1755,43 462,31	4726,46	795,26 604,07	8155,33	
156	148	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м² покрытия	7,227	460,24 325,94	4,86 1,87	3326,17 2355,56	35,11 13,50	935,49	2558,58 470,78	6355,53	
157	149	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	69,51133	2177,82 1611,94	121,46 104,35	151383,17 112048,06	8442,82 7253,50	30892,21	95441,15 19746,06	266570,38	
158	151	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	50,29335	1058,72 792,07	7,43 3,75	53246,56 39835,88	373,69 188,63	13037,07	32019,77 6821,27	92087,60	
159	152	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	39,46818	1191,89 967,85	5,31 2,66	47041,71 38199,29	209,58 104,97	8632,91	30643,50 6214,64	83899,85	
160	153	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	16,17096	5474,87 3084,50	23,09 11,61	88533,89 49879,29	373,40 187,76	38281,20	40053,71 10287,01	138874,61	
161	154	1108-0701-0201 РСНБ РК 2022	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м² горизонтальной проекции	3,50546	1934,11 1424,66	8,69 4,28	6779,95 4994,08	30,52 15,04	1755,36	4658,42 915,05	12353,42	
162	155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м² изоляции	13,77364	44341,48 38525,11	2470,63 1212,66	610743,55 530631,01	34029,60 16702,76	46083,00	415973,71 - 82137,48	1108854,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
163	171	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м³ изоляции	9,9718	39316,47 33500,10	2470,63 1212,66	392055,99 334056,32	24636,63 12092,38	33363,04	263073,02 52410,28	707539,29	
164	157	1108-0701-0101 РСНБ РК 2022	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м² вертикальной проекции	138,901918	1332,83 880,78	71,48 35,19	185132,67 122342,01	9928,65 4887,93	52861,93	118323,58 24275,86	327732,11	
165	158	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	150,57783	3320,42 2420,93	47,56 27,64	499981,60 364538,35	7161,52 4162,02	128281,80	294960,88 63595,04	858537,52	
166	159	261-107-0319 РСНБ РК 2022	Сетка стеклянная строительная СС-1	м²	162,624056	503,00		81799,93		81799,93	6544,01	88343,94	
167	160	1115-0402-0203 РСНБ РК 2022	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м² окрашиваемой поверхности	150,57783	319,47 188,52	2,35 1,13	48105,10 28386,93	353,90 170,16	19364,34	22845,64 5676,77	76627,51	
168	161	1126-0301-0103 РСНБ РК 2022	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из проволоки	м² изолируемой поверхности	0,0876	717,48 553,29	4,35 2,14	62,85 48,47	0,44 0,22	14,02	37,01 7,96	107,82	
169	166	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	0,181551	31074,50 21335,83	1979,17 808,44	5641,59 3873,53	359,38 146,80	1408,75	3055,41 695,76	9392,76	
170	178	1110-0107-0608 РСНБ РК 2022	Двери. Обшивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м²	0,1533	7899,91 1739,16	22,04 10,32	1211,07 266,60	3,44 1,61	941,04	241,41 116,22	1568,70	
171	181	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,000517	1159513,89 109373,49	9520,12 2449,09	599,26 56,50	4,89 1,24	537,86	68,18 53,36	720,80	
172	184	1110-0102-0605 РСНБ РК 2022	Стены каркасные. Обшивка пергамином	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	0,21024	338,29 171,19	1,93 0,95	71,10 35,99	0,44 0,22	34,75	32,56 8,32	111,98	
173	1	1116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	184,544	2113,46 668,36	29,62 11,93	390026,30 123341,82	5466,24 2201,68	261218,31	123031,79 41044,40	554102,49	
174	2	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	51,976	2276,85 668,36	29,62 11,93	118341,61 34738,73	1539,57 620,14	82063,31	34651,35 12239,33	165232,29	
175	3	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	3,942	1880,36 668,36	29,62 11,93	7412,35 2634,64	116,80 47,01	4660,98	2628,07 803,22	10843,64	
176	4	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2,701	2661,26 668,36	29,62 11,93	7188,09 1805,22	79,93 32,19	5302,79	1800,69 719,12	9707,90	
177	5	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	13,432	2836,56 668,36	29,62 11,93	38100,67 8977,39	397,86 160,24	28725,43	8954,76 3764,46	50819,89	
178	7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	258,493	146,47 142,64	1,34 0,00	37861,52 36871,50	346,38 0,00	643,57	36134,71 5919,57	79915,80	
179	8	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	13,77072	23129,54 1426,66	243,45 132,11	318510,39 19646,20	3352,52 1819,23	195511,81	21035,97 27163,66	366710,02	
180	9	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022	Краны воздушные. Установка	шт.	11,899	439,14 299,64	0,00 0,00	5225,27 3565,39	0,00 0,00	1659,95	3494,14 697,52	9416,93	
181	10	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной 1/2 RDT15 "Watts" Германия	шт	11,68	300,00		3504,00		3504,00	280,32	3784,32	
182	11	СТПРАЙС	Кран шаровый Д15 "BUGATTI" Италия	шт	7,227	718,00		5188,99		5188,99	415,15	5604,14	
183	12	СТПРАЙС	Кран шаровый Д20 "BUGATTI" Италия	шт	1,533	1092,00		1674,04		1674,04	133,96	1808,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
184	13	СТПРАЙС	Кран шаровый Д40 "BUGATTI" Италия	шт	0,438	3954,00		1731,85		1731,85	138,55	1870,40	
185	14	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д15 USV-I "Danfoss" Дания	шт	1,387	8071,00		11194,48		11194,48	895,56	12090,04	
186	15	СТПРАЙС	Балансировочный клапан Д20 USV-I "Danfoss" Дания	шт	1,533	11047,00		16935,05		16935,05	1354,81	18289,86	
187	16	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду20мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,803	13150,00		10559,45		10559,45	844,76	11404,21	
188	17	СТПРАЙС	Автоматический балансировочный клапан Ду25мм ASV-I"Danfoss" Дания	шт	0,292	19608,00		5725,54		5725,54	458,08	6183,62	
189	22	СТПРАЙС	Термостатический элемент RA2990 "Danfoss" Дания	шт	11,68	2887,00		33720,16		33720,16	2697,64	36417,80	
190	23	СТПРАЙС	Регулирующий клапан Ду15мм RA-N "Danfoss" Дания	шт	11,68	2772,00		32376,96		32376,96	2590,19	34967,15	
191	24	СТПРАЙС	Клапан запорный Ду15мм RLV "Danfoss" Дания	шт	11,68	1723,00		20124,64		20124,64	1609,94	21734,58	
192	37	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду20мм "BUGATTI" Италия	шт	0,146	1092,00		159,43		159,43	12,78	172,21	
193	39	СТПРАЙС	Клапан выпуска воздуха радиаторный ручной RDT15 "Watts" Германия	шт	0,219	300,00		65,70		65,70	5,26	70,96	
194	17	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду65мм "Naval" Финляндия	шт	0,657	17229,00		11319,45		11319,45	905,56	12225,01	
195	20	СТПРАЙС	Клапан AVP. "Danfoss" Дания	шт	0,073	46311,00		3380,70		3380,70	270,46	3651,16	
196	21	СТПРАЙС	AV импульсная трубка "Danfoss" Дания	шт	0,073	9332,00		681,24		681,24	54,53	735,77	
197	23	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду32мм "Danfoss" Дания	шт	0,073	6207,00		453,11		453,11	36,28	489,39	
198	25	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 65 мм, "POLIX" Словения	шт	0,146	11196,00		1634,62		1634,62	130,74	1765,36	
199	28	СТПРАЙС	Расходомер Д25. SONO 1500 CT	шт	0,146	64837,00		9466,20		9466,20	757,30	10223,50	
200	29	СТПРАЙС	Термопреобразователь сопротивления Pt500	шт	0,146	10802,00		1577,09		1577,09	126,14	1703,23	
201	30	СТПРАЙС	Тепловычислитель INFOCAL 5OS	шт	0,073	111781,00		8160,01		8160,01	652,77	8812,78	
202	32	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду40мм "Naval" Финляндия	шт	0,219	10233,00		2241,03		2241,03	179,29	2420,32	
203	34	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 40 мм, "POLIX" Словения	шт	0,146	5564,00		812,34		812,34	64,97	877,31	
204	37	СТПРАЙС	Клапан VG регулирующий "Danfoss" Дания	шт	0,073	103681,28		7568,71		7568,71	605,53	8174,24	
205	38	СТПРАЙС	Термоэлемент AVT "Danfoss" Дания	шт	0,073	86463,00		6311,80		6311,80	504,94	6816,74	
206	40	СТПРАЙС	Приварные фитинги Ду20мм "Danfoss" Дания	шт	0,073	6207,00		453,11		453,11	36,28	489,39	
207	41	СТПРАЙС	Обратный клапан "BUGATTI" Италия	шт	0,073	1387,00		101,25		101,25	8,10	109,35	
208	43	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду50мм "Naval" Финляндия	шт	0,073	11217,00		818,84		818,84	65,48	884,32	
209	45	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 50 мм, "POLIX" Словения	шт	0,073	8062,00		588,53		588,53	47,08	635,61	
210	48	СТПРАЙС	Седельный регулирующий клапан Ду32мм с редукционным электроприводом "Danfoss" Дания	шт	0,073	75416,00		5505,37		5505,37	440,41	5945,78	
211	53	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду65мм "BUGATTI" Италия	шт	0,073	7038,00		513,77		513,77	41,10	554,87	
212	56	СТПРАЙС	Обратный клапан Ду25мм"BUGATTI" Италия	шт	0,073	1387,00		101,25		101,25	8,10	109,35	
213	58	СТПРАЙС	Клапан FJV, "Danfoss" Дания	шт	0,073	7000,00		511,00		511,00	40,88	551,88	
214	60	СТПРАЙС	Приварные фитинги "Danfoss" Дания	компл	0,146	11472,00		1674,91		1674,91	134,03	1808,94	
215	62	СТПРАЙС	Фильтр фланцевый диам. 25 мм, "POLIX" Словения		0,073	3896,00		284,41		284,41		307,19	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Стр пром
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1
216	65	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду25мм "Naval" Финляндия	шт	0,438	7091,00		3105,86		3105,86	22,78 / 248,49	3354,35	
217	67	СТПРАЙС	Погодный компенсатор ECL210	шт	0,073	77328,00		5644,94		5644,94	451,58	6096,52	
218	69	СТПРАЙС	Поверхностный датчик температуры ESM-11, "Danfoss" Дания	шт	0,146	11790,00		1721,34		1721,34	137,68	1859,02	
219	70	СТПРАЙС	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, "Danfoss" Дания	шт	0,073	11790,00		860,67		860,67	68,84	929,51	
220	71	СТПРАЙС	Кран шаровый Ду15мм "M-M" "BUGATTI" Италия	шт	0,511	718,00		366,90		366,90	29,36	396,25	
221	72	СТПРАЙС	Ручной балансировочный клапан Ду40мм MSV-F2 "Danfoss" Дания	шт	0,073	45462,00		3318,73		3318,73	265,50	3584,23	
222	23	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду15мм "Bugatti" Италия	шт	9,344	718,00		6708,99		6708,99	536,62	7245,61	
223	24	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду20мм "Bugatti" Италия	шт	6,497	1092,00		7094,72		7094,72	567,57	7662,29	
224	25	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для унитазов 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	2,92	899,00		2625,08		2625,08	210,02	2835,10	
225	26	СТПРАЙС	Кран угловой никелированный для моек, ванн, биде 1/2"1/2 "Bugatti" Италия	шт	17,52	899,00		15750,48		15750,48	1259,98	17010,46	
226	30	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду15мм "Sensus" Словакия	шт	10,293	8162,00		84011,47		84011,47	6720,89	90732,36	
227	31	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 3/4" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	3,65	620,00		2263,00		2263,00	181,04	2444,04	
228	32	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	6,57	391,00		2568,87		2568,87	205,49	2774,36	
229	35	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду20мм "Sensus" Словакия	шт	0,073	8854,00		646,34		646,34	51,68	698,02	
230	36	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,073	3626,00		264,70		264,70	21,17	285,87	
231	39	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду50мм "Bugatti" Италия	шт	0,219	6235,00		1365,46		1365,46	109,21	1474,67	
232	65	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду25мм "Bugatti" Италия	шт	0,292	1585,00		462,82		462,82	37,08	499,90	
233	73	СТПРАЙС	Счетчик холодной воды Ду25мм "Sensus" Словакия	шт	0,073	15020,00		1096,46		1096,46	87,75	1184,21	
234	74	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1 1/2" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,073	2390,00		174,47		174,47	13,94	188,41	
235	77	СТПРАЙС	Кран шаровый муфтовый Ду40мм "Bugatti" Италия	шт	0,146	3954,00		577,28		577,28	46,21	623,49	
236	80	СТПРАЙС	Фильтр сетчатый 1" "Bugatti" Италия муфтовый	шт	0,073	863,00		63,00		63,00	5,04	68,04	
237	124	СТПРАЙС	Гибкая вставка фланцевая Ду80 мм с отстыными фланцами "POLIX"Словения	шт	0,292	9192,00		2684,06		2684,06	214,69	2898,75	
238	18	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	13,14	2170,48 / 2012,14	0,00 / 0,00	28520,08 / 26439,43	0,00 / 0,00	2080,57	19829,65 / 3868,05	52217,78	
239	19	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,657	2250,99 / 2012,14	0,00 / 0,00	1478,91 / 1321,96	0,00 / 0,00	156,95	991,49 / 197,61	2668,01	
240	20	245-501-0112 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 20	шт.	0,876	47421,00		41540,80		41540,80	3323,25	44864,05	
241	21	245-501-0113 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	0,219	68965,00		15103,33		15103,33	1208,30	16311,63	
242	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	38,94185	708,00		27570,79		27570,79	2205,62	29776,41	
243	26	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	42,34	1433,28 / 1288,04	1,66 / 0,86	60685,05 / 54535,60	70,30 / 36,43	6079,15	43657,65 / 8347,33	112690,03	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ДР и СП, тенге	Ст проис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
244	27	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	155,125	1024,43 521,09	120,74 59,44	158914,72 80833,99	18729,83 9220,70	59350,82	68441,22 18188,53	245544,47	
245	28	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	78323,27899	121,00		9477116,74		9477116,74	758169,39	10235286,13	
246	16	234-303-0102 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 9 мм	$м^3$	151741,6356	121,00		18360737,79		18360737,79	1468858,99	19829596,78	
247	32	234-303-0103 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019 Лст 13 мм	$м^3$	10222,1635	121,00		1236881,85		1236881,85	98950,55	1335832,40	
248	33	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	144,759	40,00		5790,36		5790,36	463,18	6253,54	
249	62	СТ11031-544	Самоклеящаяся лента	м	93,951	57,95		5444,49		5444,49	435,96	5880,45	
250	1	1120-0301-0205 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	2,19	3847,71 2281,79	77,11 23,62	8426,46 4997,14	168,93 51,76	3260,47	4947,87 1069,96	14444,29	
251	2	1120-0101-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	14,235	9703,30 3164,08	80,82 35,98	138126,51 45040,63	1150,48 512,17	91935,32	44641,91 14621,53	197389,95	
252	3	1120-0101-0303 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,9712	9419,26 2896,98	63,99 28,25	37405,78 11504,51	254,04 112,13	25647,24	11384,35 3903,24	52693,37	
253	4	1120-0101-0309 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	8,7892	10852,58 2896,98	66,31 23,73	95385,52 25462,18	582,90 208,63	69340,51	25157,33 9643,45	130186,30	
254	5	1120-0101-0308 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	0,957213	10179,89 1886,13	66,31 23,73	9744,33 1805,44	63,43 22,70	7875,39	1791,57 922,87	12458,77	
255	6	246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	32,193	790,00		25432,47		25432,47	2034,58	27467,05	
256	7	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2,92	6068,76 2281,79	77,11 23,62	17720,82 6662,86	225,20 68,98	10832,83	6597,16 1945,38	26263,36	
257	11	1120-0101-0310 РСНБ РК 2022	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,18655	10424,55 2506,61	63,99 28,25	43642,90 10494,04	267,84 118,26	32880,88	10400,09 4323,50	58366,49	
258	13	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1,825	4180,95 2281,79	77,11 23,62	7630,25 4164,28	140,74 43,14	3325,22	4123,26 940,31	12693,82	
259	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	1,8834	79511,37 47650,31	4122,41 1640,65	149751,69 89744,59	7764,14 3090,02	52242,96	70554,28 17624,46	237930,43	
260	27	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50	$м^3$	1,950998	12267,00		23932,90		23932,90	1914,64	25847,54	
			Сантехнические работы										
261	4	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,285	4072,26 1268,49	72,74 24,53	13377,40 4166,91	238,93 80,59	8971,33	4162,53 1403,13	18943,06	
262	5	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	3,65	4864,90 1504,75	88,55 28,68	17756,88 5492,37	323,24 104,68	11941,34	5485,07 1859,38	25101,33	
263	7	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,4976	152,21 142,64	1,34 0,00	1902,31 1782,66	16,79 0,00	102,93	1747,11 291,93	3941,35	
264	16	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,095	3506,00 3040,05	162,28 45,01	3839,07 3328,80	177,69 49,28	332,52	3310,55 571,95	7721,57	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
265	18	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	0,146	73484,59 5825,24	283,90 56,28	10728,74 850,45	41,47 8,25	9836,82	841,54 925,64	12495,92	
266	22	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	0,292	975,67 909,26	38,51 0,00	284,92 265,50	11,31 0,00	8,18	262,80 43,80	591,52	
267	26	241-116-0308 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	0,292	3289,00		960,39		960,39	76,80	1037,19	
268	31	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,022	3460,29 3040,05	116,57 22,50	3536,34 3106,88	119,28 23,21	310,47	3067,24 528,57	7131,95	
269	35	241-116-0306 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	0,292	2005,00		585,46		585,46	46,87	632,33	
270	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,146	2504,00		365,58		365,58	29,27	394,85	
271	49	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,146	35827,66 28684,86	620,51 235,06	5230,89 4188,01	90,52 34,31	952,21	4137,93 749,56	10118,38	
272	50	1308-0304-0206 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на полу	шт.	0,073	35901,12 7210,35	3795,81 1685,68	2620,77 526,33	277,11 123,08	1817,33	467,56 247,10	3335,43	
273	51	1308-0301-0120 РСНБ РК 2022	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдача под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	0,219	4567,05 2403,45	33,36 0,00	1000,17 526,33	7,30 0,00	466,47	378,94 110,38	1489,49	
274	52	СТПРАЙС	Циркуляционная насосная станция на 2-х насосах UPS 32-100 180 со шкафом управления Q=6,5м³/ч; H-6м; "GRUNDFOS" Германия	шт	0,073	462906,00		33792,14		33792,14	2703,34	36495,48	
275	54	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	9,14325	5960,57 1663,03	128,12 40,80	54498,95 15205,53	1171,43 373,03	38121,99	15266,93 5581,36	75347,24	
276	63	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	0,146	1035,00		151,11		151,11	12,12	163,23	
277	66	1311-0203-0104 РСНБ РК 2022	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	0,073	6872,55 6036,42	517,01 254,55	501,73 440,63	37,75 18,62	23,29	344,41 67,67	913,81	
278	73	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1,022	791,17 695,53	0,00 0,00	808,55 710,80	0,00 0,00	97,75	696,64 120,38	1625,57	
279	74	1118-1101-0103 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	0,803	3924,92 732,42	0,00 0,00	3151,70 588,02	0,00 0,00	2563,69	576,41 298,13	4026,24	
280	2	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	0,073	2512,09 758,38	33,95 13,95	183,38 55,33	2,48 1,02	125,56	55,26 19,13	257,77	
281	4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54,604	2382,59 2353,90	16,92 0,16	130098,92 128532,41	923,96 8,76	642,69	125970,33 20485,77	276555,02	
282	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	54,677	2573,03 2540,90	20,46 0,27	140685,53 138928,78	1118,73 14,75	638,09	136164,86 22148,05	298998,44	
283	6	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3,577	2809,73 2772,47	24,30 0,44	10050,42 9917,12	86,95 1,61	46,36	9720,31 1581,69	21352,42	
284	7	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4,891	3112,59 3063,89	28,87 0,66	15223,64 14985,44	141,18 3,21	96,94	14688,99 2393,01	32305,64	
285	8	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	0,436	3383,98 3319,31	33,42 0,98	1482,19 1453,87	14,67 0,44	13,72	1425,25 232,58	3140,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
286	9	241-201-0402 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	99,883929	215,00		21474,99		21474,99	1717,98	23192,97	
287	10	241-201-0404 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	3,355226	340,00		1140,77		1140,77	91,25	1232,02	
288	11	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	4,582867	534,00		2447,25		2447,25	195,79	2643,04	
289	12	241-201-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	0,414348	795,00		329,38		329,38	26,35	355,73	
290	13	СТ130804-43	Хомуты крепежные диаметром до 50 мм	шт	194,91	19,00		3703,29		3703,29	296,23	3999,52	
291	28	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	0,146	2226,00		325,00		325,00	25,99	350,99	
292	29	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	14,819	958,31 893,10	45,71 22,50	14201,20 13234,83	677,52 333,54	289,08	13296,80 2199,86	29697,86	
293	33	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	0,146	28259,61 675,11	0,00 0,00	4125,89 98,55	0,00 0,00	4027,34	96,58 337,77	4560,24	
294	67	1117-0201-0101 РСНБ РК 2022	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	2,92	9767,63 1372,73	45,96 22,50	28521,46 4008,36	134,17 65,70	24378,93	3992,59 2601,14	35115,19	
295	84	1116-0201-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	1,022	19755,18 1732,79	79,67 30,61	20189,83 1770,91	81,47 31,32	18337,45	1766,16 1756,45	23712,44	
296	85	1115-0404-0406 РСНБ РК 2022	Заполнения оконных проемов и решетки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м² окрашиваемой поверхности	0,438	1105,52 1050,00	0,00 0,00	484,21 459,90	0,00 0,00	24,31	367,92 68,18	920,31	
297	86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	19,345	1369,89 1364,98	2,12 0,77	26500,53 26405,56	41,09 14,96	54,02	25892,15 4191,44	56584,12	
298	87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	26,645	2000,33 1308,89	5,18 1,77	53298,76 34875,38	138,05 47,16	18285,40	34224,15 7001,79	94524,70	
299	88	241-203-0103 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 75х3 мм	м	191,60602	680,00		130292,08		130292,08	10423,38	140715,46	
300	89	241-203-0406 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х2,2 мм	м	265,9171	832,00		221243,00		221243,00	17699,43	238942,43	
301	90	СТ130804-56	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 50мм	шт	25,842	196,00		5065,03		5065,03	405,22	5470,25	
302	91	СТ130804-59	Фасонные и соединительные части полиэтиленовые Ду 100мм	шт	29,127	837,00		24379,30		24379,30	1950,34	26329,64	
303	102	СТ130804-59	Гофрированная манжета для унитаза	шт	2,92	837,00		2444,04		2444,04	195,49	2639,53	
304	94	СТ130804-45	Хомуты крепежные диаметром до 110 мм	шт	15,695	31,00		486,54		486,54	38,91	525,45	
305	95	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м³ изоляции	6,862	48352,01 33931,52	2439,47 1188,88	331791,50 232838,10	16739,62 8158,11	82213,77	183157,07 41195,87	556144,44	
306	97	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2,92	4954,06 4388,24	137,89 74,00	14465,83 12813,69	402,67 216,08	1249,54	12769,16 2178,76	29413,75	
307	98	244-104-0405 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	2,92	6577,00		19204,84		19204,84	1536,36	20741,20	
308	99	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	2,92	2330,48 2017,17	28,09 13,74	6804,99 5890,15	82,05 40,15	832,86	5811,68 1009,30	13625,97	
309	100	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	2,92	6557,00		19146,44		19146,44	1531,69	20678,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст происх
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
310	101	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2,92	18630,29 3456,77	90,34 45,53	54400,48 10093,78	263,75 132,93	44042,87	10022,17 5153,80	69576,45	
311	103	1117-0101-0102 РСНБ РК 2022	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	2,92	5205,76 4388,24	540,68 281,73	15200,79 12813,69	1578,77 822,64	808,40	13363,60 2285,19	30849,58	
312	104	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022	Смесители. Установка	шт.	2,92	1611,04 1575,27	0,13 0,00	4704,27 4599,80	0,36 0,00	104,10	4507,75 736,93	9948,95	
313	105	244-104-0504 РСНБ РК 2022	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой и различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	2,92	10685,00		31200,20		31200,20	2496,02	33696,22	
314	106	1116-0301-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,292	3246,84 837,15	54,89 23,18	948,05 244,48	16,06 6,79	687,59	246,16 95,56	1289,77	
315	107	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	0,073	600,00		43,80		43,80	3,50	47,30	
316	113	511-101-0101 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м³/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	0,146	96918,00		14150,03		14150,03		14150,03	
317	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	4,015	1024,43 521,09	120,74 59,44	4113,11 2092,18	484,80 238,64	1536,14	1771,42 470,78	6355,31	
318	121	234-303-1810 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3564-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ч больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м²	1,168	12104,00		14137,47		14137,47	1130,99	15268,46	
319	125	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	0,584	3935,00		2298,04		2298,04	183,81	2481,85	
320	126	241-117-0415 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм	шт.	0,803	992,00		796,58		796,58	63,73	860,31	
321	127	241-113-0113 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	0,876	2004,00		1755,50		1755,50	140,45	1895,95	
322	128	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	1,314	829,00		1089,31		1089,31	87,16	1176,47	
323	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	2,5477	880,98 735,74	1,66 0,86	2244,46 1874,42	4,23 2,19	365,80	1501,32 299,66	4045,44	
324	131	242-303-0904 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	0,219	19888,00		4355,47		4355,47	348,43	4703,90	
325	132	1116-0401-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,4015	10570,46 3412,46	197,55 22,50	4244,07 1370,14	79,35 9,05	2794,59	1351,52 447,64	6043,23	
326	133	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003504	2112176,41 888518,29	749224,99 266932,33	7401,03 3113,38	2625,30 935,35	1662,43	4008,21 912,72	12321,96	
			Электромонтажные работы										
327	1	515-301-0309 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2005 типа ВРУ-1-42-01 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А	шт.	0,073	1089463,00		79530,80		79530,80		79530,80	
328	2	1308-0304-0207 РСНБ РК 2022	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	0,073	44664,88 9613,80	5179,34 2303,77	3260,54 701,82	378,14 168,19	2180,66	626,41 310,98	4197,93	
329	3	1308-0305-0906 РСНБ РК 2022	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,095	12115,15 9613,80	375,62 168,57	13266,07 10527,11	411,36 184,62	2327,68	7712,45 1678,27	22656,79	
330	4	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	3,146	2672,70 2403,45	245,49 112,38	390,16 350,91	35,84 16,42	3,50	264,48 52,34	707,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
331	35	ТПрайс.лист	Терморегулятор типа Devireg TM330,диапазон регулирования 10-40С	шт	0,219	23870,00		5227,53		5227,53		5227,53	
332	36	ТПрайс.лист	Датчик температуры на проводе 15м	шт	0,219	44587,00		9764,55		9764,55		9764,55	
333	36	ТПрайс.лист	Усилитель многоходовой(47-862МГц,МВ-ДМВ) типа VS 80 A	шт	0,219	37403,00		8191,26		8191,26		8191,26	
334	5	ТПрайс.лист "Элкомплекс"	Акустический выключатель типа Интеграл-АВС,1 с выдержкой времени	шт	1,314	7851,00		10316,21		10316,21		10316,21	
335	7	ТПрайс.лист "Элкомплекс"	Фотосопротивление типа ФСК-Г	шт	0,073	2681,00		195,71		195,71		195,71	
336	6	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,314	4115,87 2278,10	27,59 0,00	5408,28 2993,44	36,28 0,00	2378,56	2155,25 605,10	8168,63	
337	8	1308-0103-2901 РСНБ РК 2022	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	0,292	2830,78 2314,07	484,18 224,76	826,58 675,69	141,33 65,63	9,56	533,78 108,84	1469,20	
338	9	1308-0305-0402 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	2,92	3929,73 2379,42	1282,92 971,85	11474,80 6947,92	3746,14 2837,80	780,81	7045,67 1481,61	20002,08	
339	10	1308-0305-0401 РСНБ РК 2022	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,044	2993,74 1826,62	899,73 697,23	6119,22 3733,58	1839,02 1425,11	546,55	3714,31 786,65	10620,18	
340	11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022	Указатели световые настенные. Установка	шт.	0,073	1226,86 1192,54	25,68 11,55	89,57 87,09	1,90 0,88	0,66	63,29 12,26	165,12	
341	12	1308-0305-0201 РСНБ РК 2022	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	1,095	1206,84 1177,69	15,77 6,74	1321,52 1289,54	17,23 7,37	14,67	933,82 180,46	2435,80	
342	13	1308-0305-0202 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	5,84	2468,86 1177,69	16,65 7,30	14418,16 6877,69	97,23 42,63	7443,23	4982,61 1552,05	20952,82	
343	14	1308-0103-3001 РСНБ РК 2022	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	12,775	2847,04 2314,07	484,18 224,76	36370,94 29562,23	6185,44 2871,31	623,27	23352,19 4777,85	64500,98	
344	15	1308-0303-2501 РСНБ РК 2022	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,139	9911,84 6719,85	52,57 0,00	31113,33 21093,64	165,05 0,00	9854,64	15187,43 3704,02	50004,78	
345	16	1308-0305-0107 РСНБ РК 2022	Переключатель утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	16,79	718,81 697,00	4,84 2,25	12068,80 11702,63	81,32 37,81	284,92	8453,11 1641,70	22163,61	
346	18	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	41,683	1796,77 1634,35	24,19 6,74	74894,71 68124,62	1008,27 280,90	5761,89	49251,79 9931,80	134078,30	
347	20	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	0,657	816,71 793,14	5,68 2,25	536,55 521,07	3,72 1,46	11,75	376,24 73,00	985,79	
348	21	1308-0206-0501 РСНБ РК 2022	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,006178	153839,31 127677,15	21610,23 8765,56	950,39 788,76	133,52 54,17	28,10	606,92 124,61	1681,92	
349	22	1308-0201-1203 РСНБ РК 2022	Конструкции сварные. Монтаж оборудования	т	0,000876	1112824,84 87934,66	27878,38 11462,66	974,84 77,02	24,45 10,07	873,37	62,71 83,00	1120,55	
350	23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,66	579,86 380,79	20,31 6,18	17778,49 11675,04	622,76 189,51	5480,77	8542,46 2105,76	28426,71	
351	24	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	3,65	819,01 358,39	29,99 10,68	2989,42 1308,16	109,42 38,98	1571,84	969,95 316,75	4276,12	
352	25	1308-0206-1906 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	782,56	446,59 380,79	13,86 6,18	349483,41 297990,96	10846,27 4836,25	40646,18	218036,84 45404,10	612924,35	
353	26	1308-0206-1907 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	8,76	518,76 425,59	40,61 18,54	4544,32 3728,18	355,72 162,42	460,41	2801,16 587,65	7933,13	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
354	27	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	436,905	137,34 112,00	1,21 0,56	60004,54 48933,36	528,74 244,70	10542,51	35406,75 7632,73	103044,02	
355	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14,6	163,47 134,40	2,42 1,12	2386,66 1962,24	35,33 16,35	389,09	1424,52 304,85	4116,03	
356	29	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	14,6	192,72 156,80	4,84 2,25	2813,71 2289,28	70,66 32,85	453,77	1671,99 358,87	4844,57	
357	30	1308-0206-2209 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	919,8	67,63 44,80	1,21 0,56	62206,07 41207,04	1112,96 515,09	19886,08	30040,67 7376,80	99623,54	
358	31	1308-0206-2210 РСНБ РК 2022	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	29,2	145,24 112,00	9,68 4,50	4241,01 3270,40	282,66 131,40	687,95	2449,30 535,24	7225,55	
359	32	1308-0201-0810 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	25,404	681,35 347,11	247,68 95,01	17309,03 8817,96	6292,02 2413,60	2198,98	8086,87 2031,59	27427,49	
360	33	1308-0201-1814 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2,044	2571,56 2314,07	121,04 56,19	5256,22 4729,96	247,40 114,83	278,93	3488,30 699,63	9444,15	
361	34	1308-0201-1804 РСНБ РК 2022	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования	шт.	0,438	2015,61 601,66	121,04 56,19	882,86 263,53	53,00 24,60	566,26	207,47 87,24	1177,57	
362	37	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	0,438	1229,13 1201,73	0,00 0,00	538,38 526,33	0,00 0,00	11,97	394,78 74,68	1007,84	
363	42	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7,446	883,61 277,69	461,48 209,20	6579,34 2067,65	3436,18 1557,67	1075,51	2610,26 735,11	9924,71	
364	44	СТ151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25	шт	0,146	11281,00		1647,03		1647,03	131,76	1778,79	
365	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Указатель световой уличный -номер дома типа УСПУ 40УХЛ1	шт	0,073	5564,00		406,17		406,17	32,48	438,65	
366	50	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа DULUX D 18W	шт	5,84	132,00		770,88		770,88	61,68	832,56	
367	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.21Вт типа DULUX EL ECO 21W	шт	2,117	142,00		300,61		300,61	24,02	324,63	
368	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Компактная люминесцентная лампа мощн.18Вт типа L18W	шт	2,628	132,00		346,90		346,90	27,74	374,64	
369	53	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон настенный Е27	шт	1,095	121,00		132,50		132,50	10,58	143,08	
370	54	СТПРАЙС_ЛИСТ	Патрон подвесной Е27(люстровый)	шт	5,84	96,00		560,64		560,64	44,82	605,46	
371	83	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель нагревательный двухжильный Deviflex TM DTCE-30	м	7,446	28254,00		210379,28		210379,28	16830,37	227209,65	
372	84	СТПРАЙС_ЛИСТ	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм Alutape	м	7,3	319,00		2328,70		2328,70	186,30	2515,00	
373	32	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,ДМВ типа EB 44	шт	0,219	14202,00		3110,24		3110,24	248,78	3359,02	
374	33	СТПРАЙС_ЛИСТ	Мачта телевизионная	шт	0,073	19069,00		1392,04		1392,04	111,40	1503,44	
375	34	СТПРАЙС_ЛИСТ	Заглушка верхняя	шт	0,219	497,00		108,84		108,84	8,69	117,53	
376	38	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,20дБ типа FA 6-20	шт	0,219	3269,00		715,91		715,91	57,30	773,21	
377	39	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,18дБ типа FA 6-18	шт	0,219	3269,00		715,91		715,91	57,30	773,21	
378	40	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,16дБ типа FA 6-16	шт	0,219	3269,00		715,91		715,91	57,30	773,21	
379	41	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 6-14		0,219	3269,00		715,91		715,91		773,21	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	С проис
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	
380	42	СТПРАЙС_ЛИСТ	Ответвитель абонентский на 6 отводов,14дБ типа FA 3-14	шт	0,219	3269,00		715,91		715,91	57,30		773,21	
381	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS	шт	2,19	100,00		219,00		219,00	57,30		236,52	
382	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810	шт	5,475	89,00		487,27		487,27	17,52		526,25	
383	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка NV с крышкой типа DB 03	шт	5,475	1857,00		10167,07		10167,07	38,98		10980,44	
384	49	СТПРАЙС_ЛИСТ	Нагрузка 75 ОМ F125-24	шт	0,219	266,00		58,25		58,25	813,37		62,92	
385	51	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель распределительный марки RG 11-60	м	10,95	287,00		3142,65		3142,65	4,67		3394,06	
386	52	СТПРАЙС_ЛИСТ	Кабель абонентский марки RG 6U	м	109,5	142,00		15549,00		15549,00	251,41		16792,92	
387	45	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 3 квартиры, с автоматическим выключателями-6 шт,счетчиками электронными-3 шт	шт	0,73	48820,00		35638,60		35638,60	1243,92		38489,69	
388	46	СТПРАЙС_ЛИСТ	Щит этажный ЩЭ-3312, со слаботочным отсеком, на 2 квартиры, с автоматическим выключателями-5 шт,счетчиками электронными-2 шт	шт	0,365	37161,00		13563,76		13563,76	2851,09		14648,83	
389	55	СТПРАЙС_ЛИСТ	Крюк типа Л249У3	шт	9,855	86,00		847,53		847,53	1085,07		915,35	
390	56	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка ответвительная типа Л251	шт	28,908	86,00		2486,09		2486,09	67,82		2684,94	
391	64	СТПРАЙС_ЛИСТ	Коробка потолочная типа Л253	шт	9,855	90,00		886,95		886,95	198,85		957,91	
392	47	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 2х18Вт типа KD 218	шт	2,92	11462,00		33469,04		33469,04	70,96		36146,53	
393	48	СТПРАЙС_ЛИСТ	Светильник с компактной люминесцентной лампой мощн. 1х21Вт типа TS 100	шт	2,044	1517,00		3100,75		3100,75	2677,49		3348,80	
394	57	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка типа РШ1-03	шт	9,855	40,00		394,20		394,20	248,05		425,74	
395	58	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на четыре контакта 220В	шт	9,855	55,00		542,02		542,02	31,54		585,38	
396	59	СТПРАЙС_ЛИСТ	Колодка клеммная на три контакта 220В	шт	2,92	40,00		116,80		116,80	43,36		126,14	
397	70	СТПРАЙС_ЛИСТ	Рамка одноместная типа РГ-1-ЛБ	шт	58,254	202,00		11767,31		11767,31	9,34		12708,72	
398	60	СТ151801-133	Коробка клеммная на 8 зажимов типа ТК-0301	шт	2,92	2581,00		7536,52		7536,52	941,41		8139,43	
399	61	СТ151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,058254	38957,00		2269,42		2269,42	602,91		2450,97	
400	55	СТ151801-132	Электроустановочная коробка для подштукатурного монтажа	1000шт	0,021681	38957,00		844,61		844,61	181,55		912,21	
401	62	СТ151801-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,014454	154872,00		2238,54		2238,54	67,60		2417,61	
402	63	СТ151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,07154	57838,00		4137,71		4137,71	179,07		4468,69	
403	65	СТ151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	6,935	373,00		2586,75		2586,75	330,98		2793,71	
404	66	СТ151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	9,855	435,00		4286,92		4286,92	206,96		4629,87	
405	67	СТ151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	41,464	466,00		19322,22		19322,22	342,95		20867,99	
406	68	СТ151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	0,219	320,00		70,08		70,08	1545,77		75,70	
407	69	СТ151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	0,657	320,00		210,24		210,24	5,62		227,03	
											16,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст произв
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
408	71	СТПРАЙС.ЛИСТ	Лоток проволочный разм.200х50х3000 типа FC5020	м	2,847	1160,00		3302,52		3302,52	264,19	3566,71	
409	72	СТПРАЙС.ЛИСТ	Легкая потолочная консоль DS34162	шт	1,095	510,00		558,45		558,45	44,68	603,13	
410	73	СТПРАЙС.ЛИСТ	Боковая соединительная пластина типа FC34247	шт	1,898	686,00		1302,03		1302,03	104,17	1406,20	
411	74	СТПРАЙС.ЛИСТ	Крышка лотка типа 35524	м	2,847	1055,00		3003,58		3003,58	240,32	3243,90	
412	75	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-0,66-сеч.3х1,5мм2	км	0,02409	106,70		2,56		2,56	0,22	2,78	
413	76	СТПРАЙС.ЛИСТ	Кабель судовой с медными жилами марки КНРЭ-сеч.3х1,0мм2	км	0,001314	433,19		0,58		0,58	0,07	0,65	
414	77	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,50735	110515,00		56069,84		56069,84	4485,56	60555,40	
415	78	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,820155	179682,00		147367,07		147367,07	11789,35	159156,42	
416	79	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,0438	283466,00		12415,84		12415,84	993,24	13409,08	
417	80	243-142-0113 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 10 мм2	км	0,0438	696006,00		30485,09		30485,09	2438,78	32923,87	
418	81	241-202-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 20х2,5 мм	м	3037,7125	183,00		555901,42		555901,42	44472,11	600373,53	
419	82	241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	87,6	524,00		45902,40		45902,40	3672,19	49574,59	
420	85	СТ151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт	0,219	3967,00		868,77		868,77	69,50	938,27	
421	1	1310-0902-0912 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	0,657	6260,11 4628,14	1164,05 786,78	4112,89 3040,67	764,74 516,91	307,40	2170,14 502,68	6785,71	
422	2	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	15,111	1956,93 1936,93	0,00 0,00	29571,20 29268,98	0,00 0,00	302,22	17854,12 3794,03	51219,35	
423	3	1310-0902-0421 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,073	32913,86 27768,84	3868,77 2614,90	2402,72 2027,14	282,43 190,89	93,15	1352,98 300,47	4056,17	
424	4	1310-0902-0419 РСНБ РК 2022	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в колодцах	шт.	0,219	19047,89 16198,49	2396,58 1619,85	4171,51 3547,43	524,87 354,78	99,13	2380,38 524,14	7076,03	
425	5	1310-0902-0902 РСНБ РК 2022	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	0,073	32591,28 23243,16	3047,08 2059,52	2379,14 1696,74	222,50 150,38	459,97	1126,75 280,47	3786,36	
426	6	1308-0206-1908 РСНБ РК 2022	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	8,76	575,38 470,39	54,05 24,72	5040,36 4120,63	473,48 216,52	446,25	3122,79 653,06	8816,21	
427	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	221,19	491,96 231,41	203,25 80,02	108816,65 51185,63	44956,50 17699,65	12674,19	49597,44 12674,19	171088,28	
428	10	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный кабель марки ТППэпЗ 10х2х0,4	км	0,02774	108,27		2,99		2,99	0,22	3,21	
429	11	СТПРАЙС.ЛИСТ	Телефонный абонентский провод марки FTP 4х2х0,5	км	0,073	6,43		0,44		0,44	0,07	0,51	
430	14	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 50	шт	0,219	5983,00		1310,28		1310,28	104,83	1415,11	
431	15	СТПРАЙС.ЛИСТ	Муфта разветвительная,компрессионная типа ВССК 100	шт	0,073	9046,00		660,36		660,36	52,85	713,21	
432	12	СТПРАЙС.ЛИСТ	Распределительный телефонный шкаф	шт	0,073	8093,00		590,79		590,79	47,23	638,02	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст про но
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
433	13	СТПРАЙС_ЛИСТ	Розетка телефонная типа Rj-45	шт	3,066	192,00		588,67		588,67	47,08	635,75	
434	16	1310-0902-0919 РСНБ РК 2022	Ввод абонентский или групповой. Монтаж с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену	ввод	0,073	6794,70 4862,49	1301,00 879,35	496,03 354,93	94,98 64,17	46,06	255,72 60,15	811,90	
435	17	1134-0207-0101 РСНБ РК 2022	Стойки одиночные для радиотрансляционных сетей на напряжение до 240 В. Установка	стойка	0,219	23818,18 15526,77	0,00 0,00	5216,21 3400,34	0,00 0,00	1815,80	2584,27 624,00	8424,48	
436	18	СТЦЕНА	Трансформатор абонентский типа ТАМУ-25	шт	0,219	1517,00		332,22		332,22	26,57	358,79	
437	19	1310-0411-0205 РСНБ РК 2022	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на столбе или трубостойке	шт.	0,219	4599,41 4396,73	0,00 0,00	1007,25 962,87	0,00 0,00	44,38	587,36 127,60	1722,21	
438	20	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	12,775	1190,92 1179,38	0,00 0,00	15214,00 15066,62	0,00 0,00	147,39	9190,63 1952,38	26357,01	
439	21	СТ151802-21	Коробка универсальная УК-2П и УК-2С	шт	12,775	141,00		1801,27		1801,27	144,10	1945,37	
440	22	СТ151802-22	Радиорозетка типа РПВ-2	шт	6,57	531,00		3488,67		3488,67	279,08	3767,75	
441	24	1308-0103-0101 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1	шт.	0,438	1250,57 1064,47	121,04 56,19	547,72 466,25	53,00 24,60	28,47	353,39 72,12	973,23	
442	25	252-101-0104 РСНБ РК 2022	Телефонный изолятор опорный штыревой фарфоровый ГОСТ 30531-97 типа ТФ16	шт.	0,438	313,00		137,09		137,09	10,95	148,04	
443	26	1308-0206-1303 РСНБ РК 2022	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	127,75	562,47 358,39	3,63 1,69	71855,58 45784,36	463,77 215,93	25607,52	33120,46 8398,28	113374,32	
444	27	243-301-0703 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,9	км	0,1168	117933,00		13774,59		13774,59	1101,93	14876,52	
445	28	243-301-0704 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,01095	204750,00		2242,05		2242,05	179,36	2421,41	
446	29	1310-0501-0106 РСНБ РК 2022	Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для 21-69 каналов	антенна	0,511	136011,07 136011,07	0,00 0,00	69501,62 69501,62	0,00 0,00		42396,06 8951,77	120849,45	
447	31	СТПРАЙС_ЛИСТ	Антенна эфирная,МВ типа FX 10	шт	0,219	9003,00		1971,66		1971,66	157,75	2129,41	
448	35	1310-0501-0110 РСНБ РК 2022	Станция магистральная усилительная. Настройка для одного канала ТВ	станция	0,219	540491,76 540491,76	0,00 0,00	118367,67 118367,67	0,00 0,00		72204,30 15245,76	205817,73	
449	37	1310-0501-0112 РСНБ РК 2022	Устройство магистральное ответвляющее. Измерение уровня ТВ сигнала для одного канала	измерение	1,095	28166,47 28166,47	0,00 0,00	30842,28 30842,28	0,00 0,00		18813,78 3972,51	53628,57	
450	44	1310-0501-0114 РСНБ РК 2022	Сеть распределительная домовая. Подключение к магистральной линии с комплексом измерений для одного канала	подключение	7,665	35271,53 35271,53	0,00 0,00	270356,30 270356,30	0,00 0,00		164917,29 34821,88	470095,47	
451	53	241-203-0401 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	87,6	344,00		30134,40		30134,40	2410,75	32545,15	
			газификация										
452	1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	33,726	2722,23 1268,49	72,74 24,53	91809,91 42781,14	2453,24 827,31	46575,61	42736,24 10763,70	145309,85	
453	3	241-102-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм	м	13,9065	380,00		5284,47		5284,47	422,74	5707,21	
454	5	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	2,0805	760,00		1589,50		1589,50	127,17	1716,67	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Ст пронос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
455	6	241-102-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,657	1035,00		680,00		680,00	54,38	734,38	
456	7	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	1,095	2123,00		2324,68		2324,68	186,00	2510,68	
457	8	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	32,631	930,79 913,16	0,00 0,00	30372,60 29797,36	0,00 0,00	575,31	29201,46 4766,10	64340,16	
458	12	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	0,29565	3391,00		1002,58		1002,58	80,23	1082,81	
459	13	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	0,657	1265,00		831,10		831,10	66,50	897,60	
460	16	1116-0401-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	0,3285	7013,08 2243,81	134,79 22,50	2303,81 737,08	44,24 7,37	1522,41	729,56 242,65	3276,02	
461	17	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	4,38	5441,79 2378,27	394,18 198,87	23835,01 10416,81	1726,53 871,04	11691,68	11062,13 2791,74	37688,88	
		513-301-0100	Плита газовая	шт	4,38								
462	18	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	4,38	103946,00		455283,48		455283,48		455283,48	
463	20	СТПРАЙС	Счетчики газа СГК-1.6	шт	4,38	6583,00		28833,54		28833,54	2306,65	31140,19	
464	21	261-301-0422 РСНБ РК 2022	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	5,694	887,00		5050,65		5050,65	404,05	5454,70	
465	23	242-209-6901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из коваиной стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 10	шт.	0,3285	118377,00		38886,88		38886,88	3110,97	41997,85	
466	1	1401-0901-0101 РСНБ РК 2022	Датчик контактный механический с числом цепей управления до 2. Пусконаладочные работы	шт.	0,073	5415,00 5415,00	0,00 0,00	395,29 395,29	0,00 0,00		197,68 47,45	640,42	
467	2	1401-0901-0201 РСНБ РК 2022	Датчик бесконтактный с числом "вход-выход" до 3. Пусконаладочные работы	шт.	0,073	21660,00 21660,00	0,00 0,00	1581,18 1581,18	0,00 0,00		790,59 189,73	2561,50	
468	3	1401-1103-0401 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие временных характеристик	характеристика	0,073	5606,00 5606,00	0,00 0,00	409,24 409,24	0,00 0,00		204,62 49,13	662,99	
469	4	1401-1103-0402 РСНБ РК 2022	Аппараты коммутационные. Снятие скоростных характеристик	характеристика	0,073	8409,00 8409,00	0,00 0,00	613,86 613,86	0,00 0,00		306,96 73,66	994,48	
			ИТОГО по акту					49878899,07 6719786,35	908036,22 314714,85	41656138,16 582659,57	5827478,90 4409900,85	60116278,82	
			В том числе: Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							582659,57			
			Временные здания и сооружения	%	2,40			1428806,86				60962426,11	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания	%	1,50			914436,39				61876862,50	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты	%	6,00			3712611,75				65589474,25	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС	%	12,00			8623315,06				74112789,88	
			Всего с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО «T&S Construction»

Руководитель зам.директора Жумагалиев А.Ж.

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО Пр Аман

директор Пахов А.В.

Место печати (при наличии)