Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«02» мая 2024 года

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства», Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 4, 72, руководитель Жаукан Е.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))
на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) « 02 » мая 2024 г. ТОО «АБТМ», директор Севзиханов Н.В., РК, Мангистауская область, город Актау 3 мкр., 29 д., н.п.2
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «02» мая 2024г. ТОО «ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД», директор Наурыз А.А., аттестат № KZ37VJE00027855 от 20.106.2017 года
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) «02» мая 2024г. ТОО «Deluxe Design» директор Куншигарова А.Ш., лицензия №19002769 от 07.02.2019г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду500мм Каспийского энергетического Хаба». 2очередь. Новое строительство**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)
по адресу: Мангистауская область, г.Актау
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) Постановление Акимата города Актау от 23 декабря 2022 года № 02-02/2611;
(наименование органа, вынесшего решение)
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: талон № KZ27REA00352590 от 19.09.2023 года, ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области"
(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО "Deluxe design", заключение №15-0115/23 от 25.05.2023 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) ГУ «Актауский городской отдел строительства», №7 от 25.05.2023 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2023 г.;
(месяц, год)

окончание работ февраль 2024 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 месяца;

фактически, месяц: 7 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность газопровода	м	2900	2900	2900	2900

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается прокладка газопровода высокого давления, закольцовка с проектируемым газопроводом. Точка подключения от строящимся подземного газопровода высокого давления газопровода высокого давления Ø530. В месте врезки устанавливается газовый колодец ГК-3 с запорной арматурой, а также предусмотрен двух линзовый компенсатор типа КДМ.

Так же проектируемый газопровод высокого давления закольцован с строящимся газопроводом высокого давления Ду500 «Каспийского энергетического Хаба». Газопроводы монтируется из стальных труб сталь 20, с наружным 3-х слойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена:

- Ø530х8мм-2900м.

Рабочее давление в газопроводе – не более 1,2 МПа.

Прокладка газопровода предусматривается в подземной исполнении до верха трубы-1,35м. Проектируемый газопровод высокого давления классифицируется как газопровод I категории. В местах пересечения проектируемого газопровода с автодорогой, газопровод прокладывается в кожухе стальных труб Ø1020. На трассах газопровода на углах поворота устанавливаются опознавательные знаки.

Газовый колодец ГК-6

Газовый колодец ГК-6 предусмотрен прямоугольной формы с размерами на плане в осях 5,10х5,10м. Конструкция колодцев – железобетон, класс бетона С12/15, F100, W4. Рабочая высота колодца – 3,97м. Толщина стен – 200мм, перекрытия и днища – 200мм. Под камерой предусмотрена битумно-щебеночная подготовка толщиной 100мм.

Электроснабжение

Питание проектируемой СКЗ выполняется на напряжении 0,22кВ от существующей ВЛ-10кВ N31 ГКП "АУЭС" через проектируемый однофазный силовой трансформатор ОМП-10/0,23 мощность 4кВА. Так же проектом предусматривается замена существующей промежуточной опоры на анкерную опору, установка разъединителя 10кВ, предохранителей 10кВ, разрядников 0,23-10кВ и щита учета ЩУ-0,22 с вводным однофазным автоматическим выключателем 25А и счетчиком электроэнергии. Электроснабжение СКЗ выполняется кабелем АВБбШВ-1,0 3х4мм2 от проектируемого щита учета электроэнергии ЩУ-0,22кВ. Кабель прокладывается в земле, в траншее на глубине -0,7м.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1409,474 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1195,268 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7,496 млн. тенге, прочие 206,710 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 1409,474 млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1195,268 млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7,496 млн. тенге, прочие 206,710 млн.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газопровода высокого давления от газопровода «Актау-Аэропорт» до ГРП 15/1 в 15 мкр г.Актау. Закольцовка газопровода высокого давления от газопровода Ду 500 мм Каспийского энергетического Хаба». 2 очередь**
(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик :
ГУ «Актауский городской отдел строительства», руководитель Жаукан Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор :
ТОО «ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД», директор Наурыз А.А.
фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата
М.П.

Авторский надзор:
Разработчик проекта ТОО «Deluxe Design», Куншигарова А.Ш.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) : ТОО «АБТМ», Севзиханов Н.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Субподрядчик: ТОО «Альянс LTD», Керелбаев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	2900	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	2900	
	1) в футляре	м	24	
	3) бесканальная прокладка	м		
3	Количество компенсаторов горизонтальный	шт		
	Количество компенсаторов вертикальный	шт		
4	Количество вводов /к потребителям	шт		
5	Количество задвижек d = 500	шт	3	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
	Труба стальная электросварная прямошовная с наружным трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена		Ст20	Д 530х8	2900	
	Задвижка стальная клиновая	30с541нж	Ст	Д 500	3	

Заказчик ГУ «Актауский городской отдел строительства» Руководитель Жауқан Е.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Deluxe Design» директор Куншигарова А.Ш.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)