*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО",РК. СКО, г. Петропавловск. ул. Интернациональная, 61. — 010740001669

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Мастер ДиН",Республика Казахстан, г. Астана, Юго-Восток (левая сторона), ул. Буктырма, 44, тел.: 87172 254422 — 010240004883

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт): Договор о гос.закупках работ № 48 от 02.04.18. и допсогл к дог № 01 от 27.07.18.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 21 | 29.10.2018 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | СМР на объекте: Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автомобильной дороги областного значения КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное" | с 29.09.18. по 29.10.18. | | усл. | 1 | 18 405 720,92 | 18 405 720,92 | 1 972 041,53 |
| | | | | Итого | 1 | x | 18 405 720,92 | 1 972 041,53 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мукашев Даурен Ешмуханович
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2018

М.П.

**Справка**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**с 29 сентября по 29 октября 2018 г.**

Заказчик:

**КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО»**

Подрядчик:

**ТОО «Мастер ДиН»**

ДОГОВОР № 48 от 02.04.2018г.

Дополнительное соглашение к договору №01 от 27.07.2018 года

Наименование ремонта: **Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автомобильной дороги областного значения**

и его адрес: **КТ- 29 "Покровка-Корнеевка-Горное" 29км.**

*Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку.*

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ, тенге |
|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно |
| Всего по стройке: | 136 749 301,92 |
| В том числе: | |
| Всего с 29 сентября по 29 октября 2018 г. | 18 405 720,92 |
| В т.ч. НДС 12 % с начала года | 14 651 710,92 |
| НДС 12 % с 29 сентября по 29 октября 2018 г. | 1 972 041,53 |
| Резерв 5% | 920 286,05 |
| Итого без резерва | 17 485 434,87 |
| Удержание аванса | 0,00 |
| Итого к оплате | 17 485 434,87 |

Подрядчик:

**ТОО "Мастер ДиН"**

**Директор** _____ **Мукашев Д.Е.**

М.П.

Заказчик:

**КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области»**

_____ **Тасбулатов Г.Х.**

М.П.

**СОГЛАСОВАНО:**

**КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**

**Тасбулатов Г.Х.**

**Договор № 48 от 02.04.2018г.**
**Дополнительное соглашение к договору № 01 от 27.07.2018 года.**

# АКТ

**Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автомобильной дороги областного значения КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное"**

| № | Адрес выполнения работ | всего | | с 29.09. по 29.10. 2018 г. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | План | Факт | План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автомобильной дороги областного значения КТ-29 "Покровка-Карнеевка-Горное" | 136 749 301,92 | 136 749 301,92 | 18 405 720,92 | 18 405 720,92 |
| | **Итого:** | **136 749 301,92** | **136 749 301,92** | 18 405 720,92 | **18 405 720,92** |

**Директор**
**ТОО "Мастер-ДиН":** **Мукашев Д.Е.**

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Мастер ДиН"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автомобильной дороге областного значения КТ-29 "Покровка-Корнеевка-Горное"**
(наименование, адрес)

Объект **Земляные работы. Дорожная одежда. Дорожные знаки.**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **02.04.2018**

Дополнительное соглашение **№ 01 от 27.07.2018 года**

| Дата составления | Отчетный период | |
|---|---|---|
| | с | по |
| 29.10.2018г. | 29.09.2018 | 29.10.2018 |

## Акт приемки выполненных работ №06

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Локальная ресурсная смета № 2-1-1 . Земляные работы.** | | | | | | | |
| | | | **Раздел 1 Земляное полотно** | | | | |
| 1 | 17 | 11-010204-0202 | Укрепление откосов посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 4800 | 134,9 | 647516 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 70349 |
| 2 | 18 | 11-010204-0301 | Полив посевов трав водой | м2 | 4800 | 69,68 | 334464 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 70876 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Дорожная одежда** | | | | | |
| 3 | 1 | 11-270302-0103 | Разборка покрытия и основания черные щебеночные | м3 конструкции | 855 | 335,58 | 286921 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 82467 |
| 4 | 2 | 41-020103-1001 | Вывоз материалов разборки в штабель автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 1197 | 55,07 | 65919 |
| 5 | 12 | 11-270602-0901 | Розлив вяжущих материалов, расход на 1м2/0,2 л. | т | 1,92 | 76119,27 | 146149 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 665 |
| 6 | 13 | 11-270602-0201 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных мелкозернистых смесей типа Бх толщиной 3 см | м2 покрытия | 9600 | 781,7 | 7504294 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 233465 |
| 7 | 14 | 11-270602-0204 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам 11-270602-0201 до 5 смК=4,000; | м2 покрытия | 38400 | 121,04 | 4648088 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 23767 |
| | | **Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Дорожные знаки** | | | | | |
| 8 | 1 | 11-270901-0301 | Установка сигнальных столбиков | шт. | 38 | 812,61 | 30879 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 5018 |
| 9 | 2 | 24-010107-0501 | Сигнальные столбики | 100шт. | 0,38 | 104341,92 | 39650 |
| 10 | 3 | 11-270903-0105 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 | км линии | 1,2 | 12442,5 | 14931 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 2841 |
| 11 | 4 | 11-270903-0101 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м | км линии | 2,4 | 26253,75 | 63009 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 5681 |
| | | **Локальная ресурсная смета № 8-1-1 .Временная объездная дорога** | | | | | |
| 12 | 15 | 11-220301-0216 | Разборка стальных труб, диаметром 1000 мм ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; | км трубопровода | 0,03 | 3247533,33 | 97426 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 34564 |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 16 | 11-270302-0102 | Разборка покрытия дороги щебеночные | м3 конструкции | 200 | 235,72 | 47144 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 13972 |
| 14 | 17 | 41-020103-1006 | Вывоз материалов разборки самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 280 | 139,17 | 38968 |
| 15 | 18 | 11-010104-0702 | Планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности | 2700 | 0,83 | 2229 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 423 |
| 16 | 19 | 11-010104-0101 | Надвижка ПРС бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4260 | 27,11 | 115497 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 24516 |
| 17 | 20 | 11-010104-0109 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 4260 | 25,1 | 106929 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 22697 |
| 18 | 21 | 11-470202-0202 | Вспашка почвы на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 1,42 | 5262,68 | 7473 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 1418 |
| 19 | 22 | 11-470224-0102 | Посев многолетних трав | га | 1,42 | 36574,65 | 51936 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 310 |
| 20 | 23 | 11-470224-0103 | Прикатывание посевов | га | 1,42 | 992,25 | 1409 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 317 |
| 21 | 24 | 11-470214-0101 | Внесение минеральных удобрений | га | 1,42 | 10271,83 | 14586 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 1111 |
| | | | **ИТОГО:** | | | | 14859874 |
| | | | **Итого с накладными расходами II уровня (4,24%)** | | | | 15489933 |
| | | | **Итого с сметной прибылью (8%)** | | | | 16729128 |
| | | | **Итого с временными (3,9%) К=0,8** | | 3,12% | 506659,00 | 17235787 |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями 4,7%** | | 4,70% | 787049,00 | 18022836 |
| | | | **Итого в текущих ценах К=1,07** | | | | 19284435 |

| Номер | | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по порядку | позиции по смете | | | | количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **Всего с коэфф. приведения к договорной стоимости К=0,852173237** | | | | **16433679,39** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12%.** | **1972041,53** | **18405720,92** |

**Заказчик**
**КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"**

Тасбулатов Г.Х.

Работу принял: _____

Проверил : _____

**Технадзор : ТОО "Кредо СК"**

**Нагорная Г.А.**

**Подрядчик**
**ТОО "Мастер ДиН"**

Директор _____ Мукашев Д.Е.

**Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

**Подрядчик : ТОО "Мастер ДиН"**

**Акт**
**приемки выполненных работ с 29 сентября по 29 октября 2018 года**

**Капитальный ремонт водопропускной трубы на 29 км автодороги областного значения КТ-29 "Покровка-Карнеевка-Горное"**

| Номер по порядку | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ |
|---|---|---|---|
| | | | количество |
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| **Локальная ресурсная смета № 2-1-1 . Земляные работы.** | | | |
| | Раздел 1 Земляное полотно | | |
| 1 | Укрепление откосов посевом многолетних трав, механизированным способом | м2 | 4800 |
| 2 | Полив посевов трав водой | м2 | 4800 |
| | **Локальная ресурсная смета № 2-1-3. Дорожная одежда** | | |
| 3 | Разборка покрытия и основания черные щебеночные | м3 конструкции | 855 |
| 4 | Вывоз материалов разборки в штабель автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 1197 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов, расход на 1м2/0,2 л. | т | 1,92 |
| 6 | Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных мелкозернистых смесей типа Бх толщиной 3 см | м2 покрытия | 9600 |
| 7 | Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины к нормам 11-270602-0201 до 5 смК=4,000; | м2 покрытия | 38400 |
| | **Локальная ресурсная смета № 2-1-4. Дорожные знаки** | | |
| 8 | Установка сигнальных столбиков | шт. | 38 |
| 9 | Сигнальные столбики | 100шт. | 0,38 |

| Номер по порядку | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 | км линии | 1,2 |
| 11 | Проезжая часть. Разметка сплошной линией 0,1 м | км линии | 2,4 |
| | **Локальная ресурсная смета № 8-1-1 .Временная объездная дорога** | | |
| 12 | Разборка стальных труб, диаметром 1000 мм ктрр1=0,7; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0; | км трубопровода | 0,03 |
| 13 | Разборка покрытия дороги щебеночные | м3 конструкции | 200 |
| 14 | Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км | т | 280 |
| 15 | Планировка поверхности бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 2700 |
| 16 | Надвижка ПРС бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 4260 |
| 17 | Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта бульдозерами мощностью 59 кВт | м3 грунта | 4260 |
| 18 | Вспашка почвы на глубину до 30 см. Почвы средние и тяжелые | га | 1,42 |
| 19 | Посев многолетних трав | га | 1,42 |
| 20 | Прикатывание посевов | га | 1,42 |
| 21 | Внесение минеральных удобрений | га | 1,42 |

Заказчик
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанаской области"

Тасбулатов Г.Х.

Директор Мукашев Д.Е.