Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Типовая № КС-3

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2015г.

код застройщика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
			№39	от 15.10.2015г.	Наименование	Код	Наименование	Код
Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС 12% тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г	СМР в ценах 2015 года	Стоимость оборудования 2015г.	Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР		
А	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Всего по стройке	16 907 615,00			15 096 084,82			1 811 530,18	16 907 615,00
В т.ч. за отчетный м-ц.		15 096 084,82		15 096 084,82			1 811 530,18	16 907 615,00

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Жулумбетов У.Ж.

М.П.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор _____ Уксумбаев А. У.

М.П.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Стройком+Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт по объекту "Гостиницы" при акимате Айтекебийского районного акимата" Айтекебийского района Актюбинской области

Договор № 39 от 15.10.2015г.

Акт №1

приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года

на капитальный ремонт (по лок.смете №2-1)

Составлен в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е59-1-1	Разборка деревянного покрытия крыльца *м2*	6	293,96 246,06	47,9 7,81	1764 1476	287 47	1645 108	1,72 0,06	10 –
2	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки *м2*	21	24,15 21,51	2,64 0,45	507 452	55 9	494 107,1	0,15 0,00	3 –
3	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2*	21	48,37 44,01	4,36 0,68	1016 924	92 14	1005 107,1	0,29 0,01	6 –
4	Е7-45-5 к=0,8	Демонтаж железобетонных плит 1,2х3х0,12м над кладовым *шт*	2	400,02 239,4	160,62 56,92	800 479	321 114	830 140	1,39 1,24	3 –
5	Е46-35-2	Срезка железобетонного козырька над входом	0,66	3437,46	1725,21	2269	1139	1561	10,48	7

		м3								
6	Е59-7-2	Ремонт бетонных ступеней лестниц		1712,25	652,5	1130	431	100	3,18	2
			6	241,87	3,39	1451	20	1181	1,03	6
		ступень								
7	Е59-5-2	Разборка металлических ограждений лоджий		184,82	0,54	1109	3	106,2	0,00	–
			12,4	116,85	9,97	1449	124	1089	0,69	9
		м								
8	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок толщ.120мм		106,88	1,58	1325	20	81	0,01	–
			13,3584	2719,44	399,69	36327	5339	33803	15,88	212
		м3								
9	Е53-2-1	Разборка стен из кирпича толщ.380мм		2319,75	63	30988	842	106,2	0,54	7
			9,24	4899,14	1880,99	45268	17380	34897	21,24	196
		м3								
10	Е53-2-1	Разборка стен из кирпича толщ.250мм		3018,15	538,09	27888	4972	106,2	2,91	27
			15,8	4899,14	1880,99	77406	29720	59672	21,24	336
		м3								
11	Е46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича		3018,15	538,09	47687	8502	106,2	2,91	46
			1,46	2975,47	1238,47	4344	1808	3219	10,60	15
		м3								
12	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах		1737	468	2536	683	100	2,28	3
			12	215,57	21,24	2587	255	2561	1,29	15
		шт								
13	Е56-3-2	Снятие подоконных досок		194,33	3,31	2332	40	108	0,03	–
			13,452	146,99	6,63	1977	89	2054	0,95	13
		м2								
14	Е58-4-1	Разборка подоконных отливов		140,36	1,04	1888	14	108	0,01	–
			35,4	14,39	1,29	509	46	505	0,09	3
		м								
15	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок		13,1	0,23	464	8	107,1	0,00	–
			34	320,85	30,15	10909	1025	10781	1,96	67
		шт								
16	Е57-1-1	Разборка основания покрытия полов - кирпичных столбиков под лаги		290,7	2,9	9884	99	108	0,19	6
			132,75	20,6	0,12	2735	16	3017	0,14	19
		1м2								
17	Е57-1-2	Разборка основания покрытия полов - лаг из досок и брусков		20,48	0,05	2719	7	110,7	0,00	–
			132,75	11,07	0,04	1470	5	1624	0,08	10
		1м2								

18 Е57-2-1	Разборка деревянного покрытия полов		11,03	0,02	1464	3	110,7	0,00	–
		132,75	51,33	4,89	6814	649	6947	0,34	45
	1м2								
19 Е57-2-5			46,44	0,83	6165	110	110,7	0,01	1
	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	282,11	17,38	0,93	4903	262	5181	0,11	32
	м2								
20 Е57-2-7			16,45	0,14	4641	39	110,7	0,00	–
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	4,5	116,63	10,56	525	48	537	0,70	3
	м2								
			106,07	1,67	477	8	110,7	0,01	–
	Итого по разделу 1				**205 030**	**58 681**	**172 604**		**1 011**
					146 028	**15 963**			**95**

Раздел 2 Монтажные работы

СТЕНЫ 1 этаж

Закладка проемов

21 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
	м3	2,53	7319,43	154,03	18518	390	5954	14,63	37
			2295	58,5	5806	148	100	0,28	1

ПЕРЕГОРОДКИ

22 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /силикатный кирпич/								
	м2	17	821,6	42,96	13967	730	4214	1,39	24
			217,35	16,09	3695	274	106,2	0,08	1
23 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /керамический кирпич/								
	м2	50	898,71	42,96	44936	2148	12396	1,39	70
			217,35	16,09	10868	804	106,2	0,08	4

СТЕНЫ 2 этаж

Закладка проемов

24 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3								
	м3	3,35	7319,43	154,03	24520	516	7884	14,63	49

			2295	58,5	7688	196	100	0,28	1
	ПЕРЕГОРОДКИ								
25 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /силикатный кирпич/								
	м2	29,1	821,6	42,96	23909	1250	7214	1,39	40
			217,35	16,09	6325	468	106,2	0,08	2
26 Е8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /керамический кирпич/								
	м2	59,21	898,71	42,96	53213	2544	14679	1,39	82
			217,35	16,09	12869	953	106,2	0,08	5
27 Е10-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией								
	м2	10,85	1672,26	17,66	18144	192	5323	2,67	29
			447,64	6,66	4857	72	108	0,03	–
28 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ-40	1,63	2890		4711				
	м3								
29 1-1-507	Пленка полиэтиленовая пароизоляционная	0,01	30400		304				
	1000м2								
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
	ПОТОЛКИ /S=22+9,92м2								
30 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
	м2	31,92	891,34	3,58	28452	114	9819	1,87	60
			324,35	1,17	10353	38	94,5	0,01	–
31 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков								
	м2	31,92	473,11	4,93	15102	157	3598	0,64	20
			117,43	1,86	3748	59	94,5	0,01	–
32 Е15-180-4	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской потолков, подготовленным под окраску								
	м2	31,92	304,08	2,91	9706	93	2851	0,56	18
			93,41	1,1	2982	35	94,5	0,01	–
	ПОТОЛКИ /S=12,03м2								
33 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе								
	м2	12,03	891,34	3,58	10723	43	3701	1,87	23

34	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	м2	12,03	324,35 473,11	1,17 4,93	3902 5692	14 59	94,5 1356	0,01 0,64	– 8
35	Е15-180-2	Простая окраска водно-дисперсионной краской потолков, подготовленным под окраску	м2	12,03	117,43 201,04	1,86 2,06	1413 2419	22 25	94,5 330	0,01 0,18	– 2
		ПОТОЛКИ /S=133,81+140,88м2			28,21	0,79	339	9	94,5	0,00	–
36	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	274,69	891,34 324,35	3,58 1,17	244842 89095	982 323	84499 94,5	1,87 0,01	515 2
37	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	м2	274,69	473,11 117,43	4,93 1,86	129959 32256	1353 512	30965 94,5	0,64 0,01	175 3
38	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными составами	м2	274,69	304,08 93,41	2,91 1,1	83527 25660	800 302	24534 94,5	0,56 0,01	155 1
		СТЕНЫ /S=22,06+24,4м2									
39	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	46,46	32,87 32,87	– –	1527 1527	– –	1527 100	0,23 –	11 –
40	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	46,46	311,18 156,03	5,08 1,21	14457 7249	236 56	6904 94,5	0,85 0,06	40 3
41	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	м2	46,46	300 84,79	4,29 1,64	13938 3939	199 76	3795 94,5	0,52 0,01	24 –
42	Е15-180-3	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской стен, подготовленным под окраску		46,46	285,16	2,63	13249	122	3327	0,45	21

		м2							
				74,78	0,99	3474	46	94,5	0,00	–
	НИЗ СТЕНЫ S/=38,62+40,75									
43	E46-24-2									
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	79,37	32,87	–	2609	–	2609	0,23	18
		м2							
				32,87	–	2609	–	100	–	–
44	E15-61-1									
	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	79,37	251,15	4,23	19934	336	10159	0,75	59
		м2							
				134,55	0,9	10679	71	94,5	0,06	5
45	E15-17-5									
	Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	79,37	1067,7	5,78	84743	458	22075	1,75	139
		м2							
				293,22	3,93	23273	312	93,6	0,02	2
	СТЕНЫ S/=283,37+378,98м2									
46	E46-24-2									
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	662,35	32,87	–	21771	–	21771	0,23	151
		м2							
				32,87	–	21771	–	100	–	–
47	E15-61-3									
	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	662,35	311,18	5,08	206111	3366	98423	0,85	564
		м2							
				156,03	1,21	103348	803	94,5	0,06	43
48	E15-64-3									
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	662,35	300	4,29	198703	2840	54096	0,52	347
		м2							
				84,79	1,64	56160	1085	94,5	0,01	5
49	E15-180-3									
	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	662,35	285,16	2,63	188875	1739	47427	0,45	297
		м2							
				74,78	0,99	49534	654	94,5	0,00	3
	СТЕНЫ /S=70,65м2									
50	E46-24-2									
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	70,65	32,87	–	2322	–	2322	0,23	16
		м2							
				32,87	–	2322	–	100	–	–

51 Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
	м2	70,65	251,15	4,23	17744	299	9043	0,75	53
			134,55	0,9	9506	64	94,5	0,06	4
52 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону								
	м2	70,65	1067,7	5,78	75433	408	19649	1,75	123
			293,22	3,93	20716	278	93,6	0,02	1
	ОТКОСЫ								
53 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных откосов								
	м2	58,06	32,87	–	1908	–	1908	0,23	13
			32,87	–	1908	–	100	–	–
54 Е15-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню								
	м2	58,06	667,35	7,91	38746	459	19897	2,06	120
			359,66	2,99	20882	174	94,5	0,01	1
55 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен								
	м2	58,06	389,9	4,29	22637	249	4742	0,52	30
			84,79	1,64	4923	95	94,5	0,01	–
56 Е15-180-3	Улучшенная окраска водно-дисперсионной краской откосов, подготовленным под окраску								
	м2	1,39	285,16	2,63	396	4	100	0,45	1
			74,78	0,99	104	1	94,5	0,00	–
57 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами								
	м2	56,67	285,16	2,63	16160	149	4058	0,45	25
			74,78	0,99	4238	56	94,5	0,00	–
	ПОЛЫ 1 этаж								
	Тип 1								
58 Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм								
	м2	25,3	314,01	16,79	7944	425	2322	0,52	13
			76,59	6,3	1938	159	110,7	0,03	1
59 Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона								
	м2	25,3	623,4	10,05	15772	254	349	0,06	2

60	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,37	8,69 204,97	3,75 12,44	220 4585	95 278	110,7 1602	0,02 0,41	– 9
61	Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	22,37	60,03 715,9	4,67 46,05	1343 16015	105 1030	110,7 5324	0,02 0,96	1 21
62	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,37	197,69 204,97	17,28 12,44	4422 4585	387 278	110,7 1602	0,08 0,41	2 9
63	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	22,37	60,03 936,97	4,67 14,65	1343 20960	105 328	110,7 5025	0,02 1,22	1 27
		Тип 2									
64	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	6,26	197,43 314,01	5,49 16,79	4417 1966	123 105	110,7 574	0,03 0,52	1 3
65	Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	м2	6,26	76,59 623,4	6,3 10,05	479 3902	39 63	110,7 86	0,03 0,06	– –
66	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,26	8,69 204,97	3,75 12,44	54 1283	23 78	110,7 448	0,02 0,41	– 3
67	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	6,26	60,03 935,06	4,67 6,13	376 5853	29 38	110,7 482	0,02 0,44	– 3
		Тип 3			67,28	2,31	421	14	110,7	0,01	–
68	Е11-11-5	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	120,95	314,01	16,79	37979	2030	11098	0,52	63
69	Е11-11-6 к=12	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона	м2	120,95	76,59 623,4	6,3 10,05	9264 75400	762 1216	110,7 1666	0,03 0,06	4 7

70 Е11-11	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм			8,69	3,75	1052	454	110,7	0,02	2
		м2	120,95	204,97	12,44	24791	1504	8663	0,41	50
71 Е11-27	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов			60,03	4,67	7261	565	110,7	0,02	3
		м2	120,95	936,97	14,65	113326	1772	27169	1,22	147
				197,43	5,49	23879	664	110,7	0,03	3

ПОЛЫ 2 этаж

Тип 1

72 Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	30,86	715,89	46,05	22092	1421	7343	0,96	30
73 Е11-11	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм			197,69	17,28	6101	533	110,7	0,08	3
		м2	30,86	314,01	16,79	9690	518	2832	0,52	16
74 Е11-11 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона			76,59	6,3	2364	194	110,7	0,03	1
		м2	30,86	155,85	2,51	4810	78	106	0,02	–
75 Е11-27	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов			2,17	0,94	67	29	110,7	0,00	–
		м2	30,86	936,97	14,65	28915	452	6932	1,22	38
				197,43	5,49	6093	169	110,7	0,03	1

Тип 2

76 Е11-4-1 к=2	Устройство гидроизола на битумной мастике в 2 слоя	м2	100,78	715,89	46,05	72148	4641	23982	0,96	96
77 Е11-11	Устройство подготовки из керамзитобетона толщиной 20 мм			197,69	17,28	19923	1741	110,7	0,08	8
		м2	100,78	314,01	16,79	31645	1692	9247	0,52	52
78 Е11-11 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины подготовки из керамзитобетона			76,59	6,3	7719	635	110,7	0,03	3
		м2	100,78	155,85	2,51	15707	253	347	0,02	2
				2,17	0,94	219	95	110,7	0,00	–

79	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	*м2*	100,78	204,97	12,44	20657	1253	7219	0,41	41
					60,03	4,67	6050	472	110,7	0,02	2
80	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	*м2*	100,78	935,06	6,13	94235	617	7763	0,44	44
					67,28	2,31	6780	233	110,7	0,01	1
		Тип 3									
81	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	*м2*	39,5	936,97	14,65	37010	579	8873	1,22	48
					197,43	5,49	7799	217	110,7	0,03	1
		ПЕРЕМЫЧКИ									
82	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	*шт*	15	123,2	83,04	1848	1246	1082	0,17	3
					27,43	29,81	411	447	126	0,13	2
83	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	*м3*	0,146	30226		4413				
84	Е9-25-1	Монтаж металлических перемычек из уголка	*т*	0,05736	5876,38	2525,03	337	145	151	16,22	1
					2613,38	628,04	150	36	81	2,24	–
85	Е9-48-2	Электродуговая сварка м/к перемычек	*т*	0,05736	622,84	180,65	36	10	16	1,54	–
					336,38	–	19	–	81	–	–
86	1-1-4500	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 6,5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	*т*	0,05736	56571		3245				
87	Е13-44-7	Очистка щетками металлоконструкций	*м2*	1,66344	69,86	–	116	–	94	0,39	1
					69,86	–	116	–	81	–	–
88	Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз	*м2*	1,66344	22,68	0,06	38	–	9	0,03	–
					6,68	0,03	11	–	81	0,00	–
89	Е13-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115		1,66344	41,98	0,05	70	–	13	0,05	–

		м2		9,57	–	16	–	81	–	–
	Перемычка Пр-3									
90	Е9-25-1 Монтаж перемычек Пр-3 из швеллера №16		0,089984	5876,38	2525,03	529	227	236	16,22	1
		т		2613,38	628,04	235	57	81	2,24	–
91	Е9-48-2 Электродуговая сварка м/к перемычек		0,089984	622,84	180,65	56	16	25	1,54	–
		т		336,38	–	30	–	81	–	–
92	1-1-4866 Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 16У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)		0,07952	43443		3455				
		т								
93	1-1-1039 Шпильки М20-6gх360		0,005088	76000		387				
		т								
94	1-1-59 Болты строительные с гайками и шайбами		0,001296	149300		193				
		т								
95	1-1-4148 Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,00408	50306		205				
		т								
96	Е15-70-1 Оштукатуривание по сетке стен		0,9	430,44	6,15	387	6	191	1,32	1
		м2		222,01	2,34	200	2	94,5	0,01	–
97	1-1-760 Сетка плетеная с квадратными ячейками N35 из оцинкованной проволоки, d=2,5 мм		0,9	187		168				
		м2								
98	Е13-44-7 Очистка щетками металлоконструкций		2,609536	69,86	–	182	–	148	0,39	1
		м2		69,86	–	182	–	81	–	–
99	Е13-16-6 Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,609536	22,68	0,06	59	–	14	0,03	–
		м2		6,68	0,03	17	–	81	0,00	–
100	Е13-26-6 к=2 Окраска металлических огрунтованных поверхностей за 2 раза эмалью ПФ-115		2,609536	41,98	0,05	110	–	20	0,05	–
		м2		9,57	–	25	–	81	–	–

Монолитный участок МУ-1

101 Е6-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	1,22	9981,55	336,5	12177	411	1913	9,44	12
	м3		1531,8	127,12	1869	155	94,5	0,62	1
102 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,024	68200		1637				
	т								
103 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,06628	61200		4056				
	т								

Поручни на лестничную клетку

104 Е7-60-2	Установка поручней из хвойных пород	8,6	522,87	9,61	4497	83	3011	1,54	13
	м		274,28	3,63	2359	31	126	0,02	–
105 1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,0108	50954		550				
	т								
106 1-1-5362	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	0,002844	49163		140				
	т								
107 1-1-4148	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,001884	50306		95				
	т								
108 1-1-2087	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х65 мм	12	4,18		50				
	шт								

ПРОЕМЫ

ОКНА

109 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых / в т. ч. при наличии створок глухого остекления/, площадью проема более 2 м2	8,54	379,3	23,6	3239	202	1890	1,18	10

		м2						
110	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (ОК-1, ОК-2)	196,66	8,22	1679	70	108	0,04	–
		м2	5206		44459				
111	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых, площадью проема до 2 м2	460,21	24,15	5412	284	2816	1,28	15
		м2	213,7	7,99	2513	94	108	0,04	–
112	6-1-186	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 (ОК-3)	5206		61223				
		м2							
113	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	249,17	6,98	2983	83	1432	0,67	8
		м2	108,16	2,65	1295	32	108	0,01	–
114	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 380 мм	2860		90090				
		м							
115	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	201,91	0,56	6360	18	1382	0,26	8
		м	40,86	0,09	1287	3	107,1	0,00	–
		Двери металлические							
116	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
		м2	313,09	15,16	1183	57	108	0,07	–
117	2-2-1	Двери металлические (Д-, Д-1) огрунтованные и окрашенные размером 2,1х0,9м	25100		50200				
		шт							
		Двери внутренние							

118 Е10-23-1	Установка дверных блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	64,17	448,56	128,16	28784	8224	15176	1,03	66
	м2		174,4	44,59	11191	2861	108	0,17	11
119 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 23-13, внутренние	2,99	3900		11661				
	м2								
120 6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13, внутренние	5,46	3900		21294				
	м2								
121 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	34,02	4010		136420				
	м2								
122 6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние	3,78	3640		13759				
	м2								
123 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 23-7 внутренние	3,22	3780		12172				
	м2								
124 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние	14,7	4250		62475				
	м2								
125 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	32	1380		44160				
	комплект								
126 1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500		4500				
	комплект								
	Витражи								
127 Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	46,48	1112,25	36,06	51698	1676	40613	5,73	266
	м2		1066,05	12,69	49550	590	81	0,05	2
128 3-1-845	Витражи из алюминиевых профилей с анодированным покрытием с двухкамерным стеклопакетом	46,48	17678		821673				
	м2								
	ТАМБУР								
129 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,24	64,13	3,28	464	24	107	0,08	1

		м2							
				12,09	1,24	88	9	110,7	0,01	–
130 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона класса В15		5	7275,25	245,78	36376	1229	1918	2,06	10
		м3							
				313,09	92,84	1565	464	94,5	0,45	2
131 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм		0,04062	67700		2750			
		т							
132 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,01716	99034,93	380,3	1699	7	619	227,70	4
		т							
				38036,25	143,44	653	2	94,5	0,70	–
133 Е8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		27,6	252	4,77	6955	132	1312	0,24	7
		м2							
				42,95	1,8	1185	50	106,2	0,01	–
134 Е9-22-12	Монтаж стоек из профилей		0,46675	5534,01	3576,71	2583	1669	757	6,76	3
		т							
				1227,3	775,12	573	362	81	2,48	1
135 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля		0,45048	147100		66266			
		т							
136 1-1-4150	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)		0,01627	48847		795			
		т							
137 Е9-25-1	Монтаж прогонов из швеллера №10У, 22У		0,69332	5876,38	2525,03	4074	1751	1820	16,22	11
		т							
				2613,38	628,04	1812	435	81	2,24	2
138 1-1-4871	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)		0,60984	67718		41297			
		т							
139 1-1-4863	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)		0,08348	58291		4866			
		т							

140 Е6-22-7	Устройство перекрытий и покрытий тамбура площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм	1,47	15962,41	479,86	23465	705	3918	16,33	24
	м3		2639,25	181,26	3880	266	94,5	0,89	1
141 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1096	67700		7420				
	т								
142 Е9-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м	1	11279,36	5994,6	11279	5995	4842	26,45	26
	т		4269,38	1708,94	4269	1709	81	6,55	7
143 Е9-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	1	6666,62	3633,26	6667	3633	2491	12,42	12
	т		2199,38	875,64	2199	876	81	3,11	3
144 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	1	128,68	42,8	129	43	56	0,36	–
	м2		58,74	10,56	59	11	81	0,04	–
145 Е13-16-6	Огрунтовка металлоконструкций грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	33,1702	22,68	0,06	752	2	180	0,03	1
	м2		6,68	0,03	222	1	81	0,00	–
146 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	33,1702	20,99	0,03	696	1	129	0,02	1
	м2		4,78	–	159	–	81	–	–
	Крыльцо входа Кр-1								
147 Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	19,109	34,63	32,72	662	625	182	0,01	–
	м3		1,91	9	36	172	87,3	0,03	1
148 Е1-164-2 т.ч. п-1.55, п.3.180: k=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,591	302,12	–	179	–	182	2,13	1
	м3		302,12	–	179	–	101,7	–	–

149 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13,1	154,22	–	2020	–	2055	1,12	15
	м3								
			154,22	–	2020	–	101,7	–	–
150 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	21,16	64,13	3,28	1357	69	312	0,08	2
	м2								
			12,09	1,24	256	26	110,7	0,01	–
151 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит из бетона класса В15	4,51	6922,25	125,81	31219	567	919	1,12	5
	м3								
			168,19	47,54	759	214	94,5	0,23	1
152 Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца и пандуса	2,63	7275,25	245,78	19134	646	1009	2,06	5
	м3								
			313,09	92,84	823	244	94,5	0,45	1
153 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,08003	68200		5458				
	т								
154 Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	16,62	930,86	14,65	15471	243	3733	1,22	20
	м2								
			197,43	5,49	3281	91	110,7	0,03	–
155 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,012285	99034,93	380,3	1217	5	443	227,70	3
	т								
			38036,25	143,44	467	2	94,5	0,70	–
156 Е9-29-1	Монтаж ограждения крыльца ОГ1, ОГ2, ОГ3, ОГ4	0,13752	15690,43	6844,83	2158	941	862	33,24	5
	т								
			5796	1941,09	797	267	81	6,83	1
157 2-1-267	Стоимость лестничного ограждения	0,12223	133700		16342				
	т								
158 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01529	53000		810				
	т								
159 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,98808	20,99	0,03	84	–	15	0,02	–
	м2								
			4,78	–	19	–	81	–	–

Крыльцо входа Кр-2

130	Е1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	9,7776	34,63	32,72	339	320	93	0,01	–
		м3		1,91	9	19	88	87,3	0,03	–
131	Е1-164-2 т.ч. п-1.55, п.3.180: k=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,3024	302,12	–	91	–	93	2,13	1
		м3		302,12	–	91	–	101,7	–	–
132	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,78	154,22	–	1046	–	1063	1,12	8
		м3		154,22	–	1046	–	101,7	–	–
133	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	11,88	64,13	3,28	762	39	175	0,08	1
		м2		12,09	1,24	144	15	110,7	0,01	–
134	Е6-1-15	Устройство фундаментных плит из бетона класса В15	2,64	6922,25	125,81	18275	332	538	1,12	3
		м3		168,19	47,54	444	126	94,5	0,23	1
135	Е6-1-16	Устройство покрытия крыльца	1,5	7275,25	245,78	10913	369	575	2,06	3
		м3		313,09	92,84	470	139	94,5	0,45	1
136	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,04636	68200		3162				
		т								
137	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0091	99034,93	380,3	901	3	328	227,70	2
		т		38036,25	143,44	346	1	94,5	0,70	–
138	Е11-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	9,28	930,86	14,65	8638	136	2085	1,22	11
		м2		197,43	5,49	1832	51	110,7	0,03	–
139	Е9-29-1	Монтаж ограждения крыльца ОГ1	0,0469	15690,43	6844,83	736	321	294	33,24	2
		т		5796	1941,09	272	91	81	6,83	–
140	2-1-267	Стоимость лестничного ограждения	0,03234	133700		4324				
		т								

171 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,01456	53000		772				
	т								
172 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3601	20,99	0,03	29	–	5	0,02	–
	м2		4,78	–	7	–	81	–	–
			ОТМОСТКА						
173 Е57-2-9	Разборка отмостки	49	92,21	41,18	4518	2018	3575	0,38	19
	1м2		51,03	14,88	2500	729	110,7	0,09	4
174 Е11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	14,7	1945,45	–	28598	–	9937	3,73	55
	м3		610,65	–	8977	–	110,7	–	–
175 Е11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,92	6635,86	–	26013	–	2830	4,21	16
	м3		652,05	–	2556	–	110,7	–	–
	Итого по разделу 2				**4 281 971**	**77 771**	**815 233**		**4 774**
					807 944	**26 717**			**173**
	Всего прямые затраты				**4 487 001**	**136 452**	**987 837**		**5 785**
					953 972	**42 680**			**268**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3 396 577				
	Накладные расходы, тенге				987 837				
	- заработная плата, тенге				148 176				
	- трудоемкость, чел-ч				494				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				328 490				
	Всего				**5 803 328**				
	Временные здания и сооружения (1,44 %)				83 568				
	- сметная заработная плата, тенге				11 783				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	122 389
- сметная заработная плата, тенге	56 299
- нормативная трудоемкость, чел-ч	343
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58 869
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23 548
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6 091 701**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,5574194)	**15 579 034,91**
- материалы, тенге	8 686 472
- сметная заработная плата, тенге	3 312 692
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6 956
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, с учетом коэф.договорной стоимости k=0,95	**14 800 083,16**
Налог (2 %)	296 001,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15 096 084,82**
НДС (12 %)	1 811 530,18
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 907 615,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор_____ Жулумбетов У.Ж.

ТОО "Стройком+Сервис"

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор_____ Уксумбаев А. У.

ТОО "Самурык Курылыс КZ"