Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "КазГазСтройЭнерго"**

Стройка: **Газоснабжение вновь вводимого КХ Токтаева. по адресу Жамбылская область, Жуалынский район в Актюбинском сельском округе**

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение к договору №1 от 2020-06-23 к договору №104 от 2020-06-04**

Акт приемки выполненных работ №1 з июль месяц 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	193,9600000	299,85	58159
2.	2.	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,4800000	4765,32	78533
3.	3.	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	70,1600000	1840,86	129155
4.	4.	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт	м3 грунта	140,9600000	21,45	3024
5.	5.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	140,9600000	214,39	30221
6.	6.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	70,1600000	1995,07	139974
7.	7.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	70,1600000	2297,16	161169
8.	8.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,2500000	465664,88	116416

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x 3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	252,5000000	237,60	59994
10.	10.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка/футляр/	км трубопровода	0,0060000	490581,55	2943
11.	11.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6,0600000	901,80	5465
12.	12.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 32 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	6,0000000	2107,56	12645
13.	13.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	38933,17	38933
14.	14.	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0030000	1408334,61	4225
15.	15.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0300000	340,20	1031
16.	16.	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0028000	465664,88	1304
17.	17.	2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0100000	237,60	240
18.	18.	2301-0502-0808 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 50x 4,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,8180000	570,24	1037
19.	19.	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0005000	1408334,61	704
20.	20.	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5050000	340,20	172

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0004200	1156238,26	486
22.	22.	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4216800	1315,44	555
23.	23.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000000	1949,01	3898
24.	24.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	182,52	183
25.	25.	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	2243,16	2243
26.	26.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0018840	1858871,71	3502
27.	27.	1107-0516-0116 РСНБ РК 2015	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	1,0000000	3272,00	3272
28.	28.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1473,12	1473
29.	29.	2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Шнур полиэтиленовый	м	2,0000000	17,28	35
30.	30.	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,3000000	27553,83	8266
31.	31.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/крепление ШГРП/	т стальных элементов	0,0489600	797069,68	39025
32.	32.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,3100000	4521,95	1402
33.	33.	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1,0000000	2013,75	2014
34.	34.	2304-0909-0602 РСНБ	Краны шаровые стальные для газа	шт.	2,0000000	23372,28	46745

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005				
35.	35.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250000	20296,47	2537
36.	36.	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010000	43115,84	43
37.	37.	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,0000000	1172,15	4689
38.	38.	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,0000000	2297,16	9189
39.	39.	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 200 мм	т	0,0063000	335816,12	2116
40.	40.	2304-0105-1001 РСНБ РК 2015	Уличный лючок чугунный для газа	шт.	1,0000000	17825,40	17825
41.	41.	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	шт	2,0000000	3032,06	6064
42.	42.	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	м3	0,1137500	29465,64	3352
43.	43.	1124-0108-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки	шт.	1,0000000	22751,74	22752
44.	44.	2304-0908-0402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПО изоляции, управление Т-образным ключом, А 488 мм ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000000	297240,84	297241
45.	45.	1312-1401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным	комплект	1,0000000	16553,27	16553

1	2	3	4	5	6	7	8
			соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования				
46.	46.	2304-0105-0102 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 40 до DN 50, длиной от 0,65 м до 1,10 м	шт.	1,0000000	28034,64	28035
47.	47.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	2,0000000	1949,01	3898
48.	48.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	182,52	365
49.	49.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,0000000	1473,12	1473
50.	50.	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000000	38966,23	38966
51.	51.	ТПеречень	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М	к-т	1,0000000	57857,14	57857
52.	52.	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,0000000	5739,68	5740
53.	53.	2309-0101-0503 РСНБ РК 2015	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом	шт.	1,0000000	12616,56	12617
54.	54.	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	1647,00	1647
55.	55.	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1,0000000	13351,52	13352
56.	56.	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5000000	525,96	1315
57.	57.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство контрольной трубки	шт	3,0000000	28121,84	84366
58.	58.	2104-9999-9917 РСНБ	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,1200000	29465,64	3536

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/				
59.	59.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,0314900	1109,00	1144
60.	60.	2301-0502-0617 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 315x18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5000000	14547,60	21821
61.	61.	2302-0302-8906 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000000	528,12	1584
62.	62.	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,0000000	218,16	654
63.	63.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	1,0000000	1949,01	1949
64.	64.	2302-0304-3605 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	5207,76	5208
65.	65.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	5,0000000	1949,01	9745
66.	66.	2302-0302-9204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000000	182,52	913
67.	67.	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015	Установка опознавательных знаков на металлических стойках	шт	3,0000000	7900,98	23703
68.	68.	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных	т	0,0240000	530863,20	12741

1	2	3	4	5	6	7	8
			профилей и круглых труб массой до 0,1 т				
69.	69.	2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки опознавательные индивидуального проектирования со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	1,1928000	21752,28	25946
70.	70.	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1,0000000	46551,70	46552
71.	71.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	250,0000000	725,75	181437
72.	72.	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	100 м	2,5000000	1913,76	4784
73.	73.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	250,0000000	450,75	112687
74.	74.	2306-0128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	0,2500000	402647,76	100662
75.	75.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,2500000	1083724,86	270931
76.	76.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,0030000	1083724,86	3251
77.	77.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа /80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,2500000	1083724,86	270931
78.	78.	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и	стык	5,0000000	221,52	1108

1	2	3	4	5	6	7	8
			измерением сварных соединений				
79.	79. 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015		Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5,0000000	918,02	4590

ИТОГО: 2696307

В том числе:

Накладные расходы			459341
Сметная прибыль			199726
Итого с временными	1,3 %	35052	2731359
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	24582	2755941
Итого с непредвиденными работами и затратами	2 %		2811060
Итого с НДС	12 %	337327	3148387
Итого к оплате без НДС по договору № 104 от 2020-06-04			**2529954**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Сейтбеков Е.О.

Подрядчик:
ТОО "КазГазСтройЭнерго"

Руководитель _____ Айтуганов Б.Қ.

ТОО "ADS Company KZ"

Технический надзор ТОО «ADS COMPANY KZ» _____ Ибрагимов Е.К.