Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«22» июля 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазГазСтройЭнерго» , лицензия 3 категории №001335 11.12. 2015г.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Айтуғанов Бақытжан Қайратұлы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Газоснабжение вновь вводимиого к/х Токтаева по адресу Актюбинский с.о. Жуалинского района Жамбылской области».**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области», руководитель – Сейтбеков Е.О.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ТаразҚұрылысПроект» ГСН-2018**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **ТОО «ТаразҚұрылысПроект». Заключение №ТҚЭ-0116/19 от 23.07.2019г**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
250	м	250	250	250	250

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Наружный подземный подводящий газопровод – смонтирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø32х3мм, с установкой ГРПШ с регулятором давления РДГД-М 2,0-Л в комплекте счетчик газовый бытовой QK-G4.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **15 июня 2020 года**; окончание работ: **15 августа 2020 года**;
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**; фактический, месяц: **1,25 месяца**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Внутренние инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Газоснабжение вновь вводимого к/х Токтаева по адресу Актюбинский с.о. Жуалинского района Жамбылской области».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Айтуғанов Бақытжан Қайратұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя) подпись М.П.