Утверждена приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №2 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/01	26.10.2022г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
			из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**562 175 714,57**	**68 269 132,65**							**8 192 295,92**	**76 461 428,57**
Аванс 30%	**150 652 714,37**									**64 938 428,57**
Итого к оплате										**11 523 000,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Руководитель _____ **Ешенов Д.Б.**

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"
Эксперт _____ **Аманжолов Б.К.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/01 от 26.10.2022г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 7

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-02-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2										
1	13	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**22,36**	**69756,13** / **18582,85**	**29763,41** / **7588,37**	**1559747** / **415513**	**665510** / **169676**	**478725**	**532522** / **167381**	**2259650**	
	13.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	22,6954	19440				441198,58			Казахстан 100%
2	17	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**10,4**	**69756,13** / **18582,85**	**29763,41** / **7588,37**	**725464** / **193262**	**309539** / **78919**	**222663**	**247684** / **77852**	**1051000**	
	17.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	10,556	19440				205208,64			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2									**3310650**	
			Раздел: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12										
3	21	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**6,21**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**282037** / **112204**	**37610** / **9766**	**132223**	**110993** / **31442**	**424472**	
	21.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	6,3032	19440				122533,24			Казахстан 100%
4	24	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,102**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**140882** / **56048**	**18787** / **4878**	**66047**	**55443** / **15706**	**212031**	
	24.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,1485	19440				61207,42			Казахстан 100%
5	27	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**6,21**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**282037** / **112204**	**37610** / **9766**	**132223**	**110993** / **31442**	**424472**	
	27.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	6,3032	19440				122533,24			Казахстан 100%
6	30	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,1**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**140791** / **56012**	**18775** / **4875**	**66005**	**55407** / **15696**	**211894**	
	30.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,1465	19440				61167,96			Казахстан 100%
7	33	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**3,52**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**159866** / **63600**	**21319** / **5536**	**74947**	**62914** / **17822**	**240602**	
	33.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3,5728	19440				69455,23			Казахстан 100%
8	36	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**4,05**	**45416,59** / **18068,26**	**6056,45** / **1572,65**	**183937** / **73176**	**24528** / **6369**	**86232**	**72387** / **20506**	**276830**	
	36.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4,1108	19440				79912,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	39	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	8,88	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	403301 / 160447	53781 / 13965	189073	158715 / 44961	606977	
	39.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	9,0132	19440				175217,4			Казахстан 100%
10	42	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	1,95	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	88562 / 35233	11810 / 3067	41519	34853 / 9873	133288	
	42.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,9793	19440				38476,62			Казахстан 100%
11	45	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	14,04	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	637649 / 253678	85033 / 22080	298938	250940 / 71087	959676	
	45.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	14,2506	19440				277031,66			Казахстан 100%
12	51	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	13,8	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	626749 / 249342	83579 / 21703	293828	246651 / 69872	943272	
	51.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	14,007	19440				272296,08			Казахстан 100%
13	54	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	1,76	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	79933 / 31800	10659 / 2768	37474	31457 / 8911	120301	
	54.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,7864	19440				34727,62			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12									4553815	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +13,900(КЖ.лист-43)										
14	75	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	943	2724,6 / 1754,19	64,08 / 15,29	2569298 / 1654201	60427 / 14418	854669	1518444 / 327019	4414761	
	75.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	292,33	571				166920,43			
	75.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	54,9769	5273				289893,19			
	75.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	119,4781	2611				311957,32			
15	76	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	м2 перекрытия	943	1062,47 / 1030,16	32,31 / 7,81	1001909 / 971441	30469 / 7365	0	890713 / 151410	2044032	
16	77	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	м3	188,6	25773,25 / 2618,67	3341,16 / 1315,27	4860835 / 493881	630143 / 248060	3736811	675166 / 442880	5978881	
	77.1	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1886	81820				15431,25			
	77.2	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	191,429	19440				3721379,76			Казахстан 100%
17	78	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	т	17,77067	29121,77 / 24352,56	1220,94 / 292,86	517513 / 432761	21697 / 5204	63055	398549 / 73285	989347	
	78.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	4,0873	8465				34598,61			
18	79	С1214-210-0201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	9,7133	398962		3875238		3875238	310019	4185257	Казахстан
19	80	С1214-210-0202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	8,05737	385992		3110080		3110080	248806	3358886	Казахстан
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +13,900(КЖ.лист-43)									20971164	
			Раздел: 4. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ.лист-51)										
20	81	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	32,37796	36683,11 / 10131,4	3931,13 / 918,67	1187724 / 328034	127282 / 29745	732408	325579 / 121064	1634367	
	81.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	32,8636	19440				638868,96			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ,лист-51)									**1634367**	
			Раздел: 5. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)										
21	84	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**16,18898**	**36683,11** / **10131,4**	**3931,13** / **918,67**	**593862** / **164017**	**63641** / **14872**	**366204**	**162789** / **60532**	**817183**	
	84.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	16,4318	19440				319434,48			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)									**817183**	
			Раздел: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)										
22	87	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**30,98184**	**36683,11** / **10131,4**	**3931,13** / **918,67**	**1136510** / **313889**	**121794** / **28462**	**700827**	**311540** / **115844**	**1563894**	
	87.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	31,4466	19440				611321,27			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)									**1563894**	
			Раздел: 7. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ,лист-54)(3шт)										
23	91	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**34,07802**	**36683,11** / **10131,4**	**3931,13** / **918,67**	**1250088** / **345258**	**133965** / **31306**	**770865**	**342674** / **127421**	**1720183**	
	91.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	34,5892	19440				672413,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ,лист-54)(3шт)									**1720183**	
			Раздел: 8. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ,лист-55)										
24	95	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**11,27918**	**36683,11** / **10131,4**	**3931,13** / **918,67**	**413755** / **114274**	**44340** / **10362**	**255142**	**113419** / **42174**	**569348**	
	95.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,4484	19440				222556,27			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ,лист-55)									**569348**	
			Раздел: 9. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ,лист-57)										
25	98	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**42,12**	**10920,54** / **5801,5**	**171,27** / **39,05**	**459973** / **244359**	**7214** / **1645**	**208400**	**223864** / **54707**	**738544**	
	98.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	11,3724	5273				59966,67			
	98.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	28,2204	2611				73683,46			
	98.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	1,5584	42349				65998,38			
26	99	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**42,12**	**3174,24** / **3015,36**	**158,88** / **38,4**	**133699** / **127007**	**6692** / **1617**	**0**	**117048** / **20060**	**270807**	
27	100	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**42,12**	**39759,78** / **10214,11**	**8503,03** / **2035,38**	**1674682** / **430218**	**358147** / **85730**	**886316**	**469513** / **171536**	**2315731**	
	100.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	42,7518	19440				831094,99			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ,лист-57)									**3325082**	
			ИТОГО:					**28096121** / **7431859**	**2984351** / **832154**	**17679912**	**7520257** / **2849308**	**38465686**	
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**384657**				**38850346**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**419584**				**39269930**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**785399**				**40055329**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									42060155	
			Итого с тендерной скидкой			5%						39957147,25	
			НДС			12 %		4794857,67					
			Итого с НДС									44752004,92	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Ешенов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Аманжолов Б.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/01 от 26.10.2022г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 8

за декабрь 2022 (месяц, год) на 02-02-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12										
1	28	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,3056	402525		525537		525537	42043	567580	
2	29	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	3,96255	385992		1529513		1529513	122361	1651874	Казахстан
3	31	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6528	402525		262768		262768	21021	283789	
4	32	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,8607	385992		718215		718215	57457	775672	Казахстан
5	34	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,672	402525		270497		270497	21640	292137	
6	35	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,791	385992		691312		691312	55305	746617	Казахстан
7	37	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9504	402525		382560		382560	30605	413165	
8	38	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	2,3454	385992		905306		905306	72424	977730	Казахстан
9	46	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,6592	402525		1070394		1070394	85632	1156026	
10	47	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	7,7808	385992		3003327		3003327	240266	3243593	Казахстан
11	52	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,8512	402525		1147679		1147679	91814	1239493	
12	53	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	6,9282	385992		2674230		2674230	213938	2888168	Казахстан
13	55	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,336	402525		135248		135248	10820	146068	
14	56	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,08495	385992		418782		418782	33503	452285	Казахстан
			Итого по разделу: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12									14834197	
			Раздел: 2. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-37)(4ШТ)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	70	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	28,83	398962		11500929		11500929	920074	12421003	Казахстан
			Итого по разделу: 2. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ.лист-37)(4ШТ)									12421003	
			ИТОГО:					25236297	0	25236297			
			В том числе :					0	0		2018903		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		272552				27527751	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		297300				27825051	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		556501				28381552	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									29802090	
			Итого с тендерной скидкой			5%						28311985,41	
			НДС			12 %		3397438,25					
			Итого с НДС									31709423,65	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Руководитель _____ Ешенов Д.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Аманжолов Б.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.