и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №7
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/03	10.02.2023г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**1 027 489 449,68**	**182 345 661,90**							**21 881 479,43**	**204 227 141,33**
Аванс 30%	**290 246 834,90**									**61 268 142,40**
Итого к оплате										**142 958 998,93**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Нуралем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 19

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ,лист-63)										
1	1	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**100,775**	**45030,09**	**3087,53**	**4537907**	**311145**	**3427225**	**825606**	**5792594**	
						7933,88	**875,33**	**799537**	**88211**		**429081**		
	1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	24,186	14275				345255,15			Казахстан 100%
	1.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,2945	80477,49				3081845,24			
			Итого по разделу: 1. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ,лист-63)									**5792594**	
			Раздел: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ,лист-65)										
2	2	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**7,77**	**46199,38**	**5947,17**	**358969**	**46209**	**159910**	**156167**	**556347**	
						19671,75	**2414,71**	**152849**	**18762**		**41211**		
	2.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	7,8866	17645				139158,17			Казахстан 100%
3	3	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичч. бетону**	**м2 поверхности**	**18,2**	**937,3**	**20,49**	**17059**	**373**	**10505**	**5803**	**24691**	
						339,62	**3,25**	**6181**	**59**		**1829**		
	3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0029	181680				529,05			Казахстан 100%
	3.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0044	53822				235,09			
	3.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	43,68	223				9740,64			
4	4	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,06804**	**1143104,75**	**1500,75**	**77777**	**102**	**57534**	**18371**	**103840**	
						296010	**690,27**	**20141**	**47**		**7692**		
5	5	**Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,21315**	**82833,94**	**29742,81**	**17656**	**6339**	**3884**	**6122**	**25680**	
						34867,2	**6756,98**	**7432**	**1440**		**1902**		
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032	812316				2597,18			Казахстан 100%
	5.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0053	70372				374,99			
	5.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	219538				374,36			
			Итого по разделу: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ,лист-65)									**710558**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					5009368	364168	3659058	1012069	6503152	
								986140	108519		481715		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		65032					
			Итого с временными									6568184	
			Зимние удорожания			1,08 %		70936					
			Итого с зимними удорожаниями									6639120	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		132782					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6771902	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7110845	
			Итого с тендерной скидкой			5%						6755302,75	
			НДС			12 %		810636,33					
			Итого с НДС									7565939,08	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 20

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)										
1	1	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		530,73	776,43	7,66	412075	4066	63619	277249	744470	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			648,9	4,09	344391	2171		55146		
	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,7151	17124				63617,54			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		43,2	1321,62	89,61	57094	3871	11243	36088	100637	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			971,75	72,46	41980	3130		7455		
	2.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6523	17124				11170,33			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)									**845107**	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)										
3	3	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		1063,02	776,43	7,66	825361	8143	127424	555313	1491128	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			648,9	4,09	689794	4348		110454		
	3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,4411	17124				127422,08			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		172,8	1321,62	89,61	228376	15485	44973	144352	402546	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			971,75	72,46	167918	12521		29818		
	4.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6093	17124				44681,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)									**1893674**	
			Раздел: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)										
5	5	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		625,59	376,59	13,39	235591	8376	165781	58688	317821	
			м2 изолируемой поверхности			98,2	3,77	61433	2358		23542		
	5.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	688,149	175				120426,07			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	5.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	312,705	145				45355,28			Казахстан 100%
6	6	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	625,59	**415,53**	**36,79**	**259951**	**23016**	**0**	**233540**	**532970**	
						378,74	**18,4**	**236936**	**11511**		**39479**		
7	7	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**	**м2 стяжки**	625,59	**786,29**	**33,95**	**491895**	**21239**	**207189**	**257833**	**809706**	
						421,15	**17,3**	**263467**	**10823**		**59978**		
	7.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,762	16187				206579,08			Казахстан 100%
8	8	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	625,59	**654,63**	**40,28**	**409530**	**25198**	**361516**	**33219**	**478169**	
						36,47	**20,02**	**22815**	**12524**		**35420**		
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,3336	16187				361513,38			Казахстан 100%
9	9	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	**376,59**	**13,39**	**17274**	**614**	**12156**	**4303**	**23303**	
						98,2	**3,77**	**4504**	**173**		**1726**		
	9.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	50,457	175				8829,98			
	9.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	22,935	145				3325,57			Казахстан 100%
10	10	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	**415,53**	**36,79**	**19060**	**1688**	**0**	**17124**	**39079**	
						378,74	**18,4**	**17373**	**844**		**2895**		
11	11	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	**202,52**	**0,66**	**9290**	**30**	**7104**	**2040**	**12236**	
						46,99	**0,33**	**2155**	**15**		**906**		
	11.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,018	395085				7104,04			
12	12	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 35 мм)**	**м2 стяжки**	45,87	**786,29**	**33,95**	**36067**	**1558**	**15192**	**18905**	**59370**	
						421,15	**17,3**	**19318**	**794**		**4398**		
	12.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9357	16187				15146,95			Казахстан 100%
13	13	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	45,87	**280,55**	**17,26**	**12869**	**792**	**11360**	**1044**	**15026**	
						15,63	**8,58**	**717**	**394**		**1113**		
	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7018	16187				11360,21			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	35,4	**750,21**	**33,95**	**26557**	**1201**	**10447**	**14590**	**44439**	
						421,15	**17,3**	**14909**	**612**		**3292**		
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7222	14418				10412,1			Казахстан 100%
15	15	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	56,07	**376,59**	**13,39**	**21115**	**750**	**14859**	**5260**	**28485**	
						98,2	**3,77**	**5506**	**211**		**2110**		
	15.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	61,677	175				10793,48			
	15.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	28,035	145				4065,07			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	2,2428	**13486,1**	**1876,32**	**30247**	**4208**	**15530**	**11321**	**44893**	
						4685,28	**684,45**	**10508**	**1535**		**3325**		
	16.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,4671	6295				15530,27			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	56,07	**786,29**	**33,95**	**44087**	**1904**	**18570**	**23109**	**72572**	
						421,15	**17,3**	**23614**	**970**		**5376**		
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,1438	16187				18515,14			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	56,07	**561,1**	**34,52**	**31461**	**1935**	**27773**	**2552**	**36734**	
						31,26	**17,16**	**1753**	**962**		**2721**		
	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7157	16187				27772,72			Казахстан 100%
19	19	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	10,2	**750,21**	**33,95**	**7652**	**346**	**3010**	**4204**	**12804**	
						421,15	**17,3**	**4296**	**176**		**948**		
	19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2081	14418				3000,1			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)									2527607	
			Раздел: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)										
20	20	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	**1876,77**	**1103,52**	**34,01**	**2071053**	**63829**	**989546**	**987138**	**3302846**	
						542,25	**17,3**	**1017679**	**32468**		**244655**		
	20.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	38,2861	25798				987705,01			Казахстан 100%
21	21	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**1876,77**	**570,49**	**23,01**	**1070679**	**43184**	**987707**	**57582**	**1218522**	
						21,2	**11,44**	**39788**	**21470**		**90261**		
	21.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	38,2861	25798				987705,01			Казахстан 100%
22	22	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**	**м2 стяжки**	**1876,77**	**786,29**	**33,95**	**1475685**	**63716**	**621567**	**773498**	**2429118**	
						421,15	**17,3**	**790402**	**32468**		**179935**		
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	38,2861	16187				619737,23			Казахстан 100%
23	23	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**1876,77**	**654,63**	**40,28**	**1228590**	**75596**	**1084548**	**99658**	**1434508**	
						36,47	**20,02**	**68446**	**37573**		**106260**		
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	67,0007	16187				1084540,15			Казахстан 100%
24	24	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1876,77**	**1791,61**	**88,37**	**3362440**	**165851**	**1649174**	**1480874**	**5230779**	
						824,51	**14,91**	**1547416**	**27983**		**387465**		
	24.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	2101,9824	259				544413,44			
	24.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	6,4936	130865				849788,13			
25	25	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	**137,61**	**1103,52**	**34,01**	**151855**	**4680**	**72556**	**72380**	**242174**	
						542,25	**17,3**	**74619**	**2381**		**17939**		
	25.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	2,8072	25798				72421,28			Казахстан 100%
26	26	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**137,61**	**570,49**	**23,01**	**78505**	**3166**	**72421**	**4222**	**89345**	
						21,2	**11,44**	**2917**	**1574**		**6618**		
	26.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	2,8072	25798				72421,28			Казахстан 100%
27	27	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**137,61**	**202,52**	**0,66**	**27869**	**90**	**21312**	**6121**	**36709**	
						46,99	**0,33**	**6466**	**45**		**2719**		
	27.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0539	395085				21312,12			
28	28	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 35 мм)**	**м2 стяжки**	**137,61**	**786,29**	**33,95**	**108201**	**4672**	**45575**	**56715**	**178109**	
						421,15	**17,3**	**57954**	**2381**		**13193**		
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,8072	16187				45440,86			Казахстан 100%
29	29	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**137,61**	**280,55**	**17,26**	**38606**	**2375**	**34080**	**3132**	**45077**	
						15,63	**8,58**	**2151**	**1181**		**3339**		
	29.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,1054	16187				34080,64			Казахстан 100%
30	30	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	**106,2**	**750,21**	**33,95**	**79672**	**3605**	**31341**	**43770**	**133317**	
						421,15	**17,3**	**44726**	**1837**		**9875**		
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	2,1665	14418				31236,31			Казахстан 100%
31	31	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**99,72**	**376,59**	**13,39**	**37554**	**1335**	**26426**	**9355**	**50662**	
						98,2	**3,77**	**9793**	**376**		**3753**		
	31.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	109,692	175				19196,1			
	31.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	49,86	145				7229,7			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**3,9888**	**13486,1**	**1876,32**	**53793**	**7484**	**27620**	**20134**	**79841**	
						4685,28	**684,45**	**18689**	**2730**		**5914**		
	32.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	4,3877	6295				27620,45			Казахстан 100%
33	33	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	**99,72**	**786,29**	**33,95**	**78409**	**3385**	**33026**	**41099**	**129069**	
						421,15	**17,3**	**41997**	**1725**		**9561**		
	33.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,0343	16187				32929,02			Казахстан 100%
34	34	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**99,72**	**374,06**	**23,01**	**37301**	**2295**	**32929**	**3026**	**43553**	
						20,84	**11,44**	**2078**	**1141**		**3226**		
	34.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,0343	16187				32929,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР.лист-10)									**14643629**	
			Раздел: 5. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР.лист-11)										
35	35	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**789,68**	**320,39**	**35,63**	**253006**	**28136**	**154153**	**77103**	**356518**	
						89,55	**14,32**	**70716**	**11308**		**26409**		
	35.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	32,2189	4783				154103,21			Казахстан 100%
36	36	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**29,9**	**320,39**	**35,63**	**9580**	**1065**	**5837**	**2919**	**13499**	
						89,55	**14,32**	**2678**	**428**		**1000**		
	36.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,2199	4783				5834,88			Казахстан 100%
37	37	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**2,392**	**22728,56**	**8,16**	**54367**	**20**	**43413**	**10279**	**69818**	
						4571,34	**0**	**10935**	**0**		**5172**		
	37.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4398	15502				37822,4			Казахстан 100%
38	38	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0571688**	**18346,22**	**1587,66**	**1049**	**91**	**2**	**908**	**2114**	
						16727,2	**729,78**	**956**	**42**		**157**		
	38.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,016	112				1,79			
39	39	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,4**	**816,74**	**44,4**	**14211**	**772**	**5363**	**7698**	**23662**	
						464,13	**6,52**	**8076**	**113**		**1753**		
	39.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0306	130865				4007,61			
	39.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0099	57042				565,74			
40	40	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	**29,9**	**750,21**	**33,95**	**22431**	**1015**	**8824**	**12323**	**37534**	
						421,15	**17,3**	**12592**	**517**		**2780**		
	40.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,61	14418				8794,4			Казахстан 100%
41	41	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**29,9**	**337,98**	**23,01**	**10106**	**688**	**8794**	**907**	**11894**	
						20,84	**11,44**	**623**	**342**		**881**		
	41.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,61	14418				8794,4			Казахстан 100%
42	42	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**	**м2 покрытия**	**29,9**	**180,8**	**4,17**	**5406**	**124**	**491**	**4545**	**10747**	
						160,2	**1,52**	**4790**	**45**		**796**		
	42.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0179	27285				489,49			
			Итого по разделу: 5. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР.лист-11)									**525786**	
			Раздел: 6. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР.лист-21)										
43	43	**С1234-101-0206**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150**	**м3**	**50,2097975**	**50750**		**2548147**		**2548147**		**2751999**	**Казахстан**
											203852		
			Итого по разделу: 6. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР.лист-21)									**2751999**	
			ИТОГО:					**15994067**	**601594**	**9622598**	**5476120**	**23187802**	
								5769874	**246200**		**1717615**		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		231878					
			Итого с временными									23419681	
			Зимние удорожания			1,08 %		252933					
			Итого с зимними удорожаниями									23672614	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		473452					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24146066	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									25354611	
			Итого с тендерной скидкой			5%						24086880,45	
			НДС			12 %		2890425,65					
			Итого с НДС									26977306,10	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области
(наименование, адрес)

Объект : 5- этажный жилой дом. Пятно-1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ № 21

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-5 Водопровод и канализация - ВК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1(ниже отм.0,000)										
1	1	С1241-102-0151	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	2183		13098		13098	1048	14146	Казахстан
2	2	С1241-205-1301	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	543,51	163		88592		88592	7087	95679	Казахстан
3	3	С1241-205-1302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	93,06	268		24940		24940	1995	26935	Казахстан
4	4	С1241-205-1303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	34,65	421		14588		14588	1167	15755	
5	5	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	156	16		2496		2496	200	2696	Казахстан
6	6	С1241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	31		186		186	15	201	Казахстан
7	7	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30	28		840		840	67	907	Казахстан
8	8	С1241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	98		392		392	31	423	Казахстан
9	9	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x32x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	68		136		136	11	147	Казахстан
10	10	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	68		2448		2448	196	2644	Казахстан
11	11	С1241-209-2005	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	68		1224		1224	98	1322	Казахстан
12	12	С1241-209-2001	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		12	65		780		780		842	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							62		
13	13	С1241-208-2910	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1/2"	шт.	6	312		1872		1872	150	2022	
14	14	С1241-208-3008	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32х1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	448		5376		5376	430	5806	Казахстан
15	15	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	95	165		15675		15675	1254	16929	Казахстан
16	16	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	150	165		24750		24750	1980	26730	Казахстан
17	17	С1241-208-3009	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 32х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	297		3564		3564	285	3849	
18	18	С1241-208-2910	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 32х1/2"	шт.	6	312		1872		1872	150	2022	
19	19	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	164		29520		29520	2362	31882	Казахстан
20	20	С1241-211-1808	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 32	шт.	12	324		3888		3888	311	4199	Казахстан
21	21	С1241-211-1809	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 40	шт.	6	987		5922		5922	474	6396	Казахстан
22	22	С1241-102-0255	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	38086		60938		60938	4875	65813	Казахстан
			Итого по разделу: 1. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1(ниже отм.0,000)									327345	
			Раздел: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ										
23	23	С1241-205-2201	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	326,7	143		46718		46718	3737	50455	Казахстан
24	24	С1241-208-3002	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	165		14850		14850	1188	16038	Казахстан
25	25	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	16		1440		1440	115	1555	Казахстан
26	26	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	90	28		2520		2520	202	2722	Казахстан
27	27	С1241-211-1901	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180	280		50400		50400	4032	54432	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ									125202	
			Раздел: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1										
28	28	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	409,18	232		94930		94930	7594	102524	Казахстан
29	29	С1241-203-0406	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	373,252	493		184013		184013	14721	198734	Казахстан
30	30	С1241-208-3503	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100		180	228		41040		41040		44323	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3283		
31	31	С1241-208-3501	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	60	69		4140		4140	331	4471	Казахстан
32	32	С1241-208-3601	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	90	82		7380		7380	590	7970	Казахстан
33	33	С1241-208-3603	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	281		8430		8430	674	9104	Казахстан
34	34	С1241-209-2506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	27	514		13878		13878	1110	14988	Казахстан
35	35	С1241-209-2406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	60	431		25860		25860	2069	27929	Казахстан
36	36	С1241-209-2401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	30	130		3900		3900	312	4212	Казахстан
37	37	С1241-209-2404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	60	320		19200		19200	1536	20736	Казахстан
38	38	С1241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	90	176		15840		15840	1267	17107	
			Итого по разделу: 3. КАНАЛИЗАЦИЯ К-1									452098	
			Раздел: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН										
39	39	511-101-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7-7, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт. 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	2	81526		163052		163052		163052	
			Отпускная цена			81526		163052					
			Сметная стоимость оборудования					*163052*					
			Итого по разделу: 4. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН									163052	
			Раздел: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К-3										
40	40	С1241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x2.2 мм	м	5,988	232		1389		1389	111	1500	Казахстан
			Итого по разделу: 5. КАНАЛИЗАЦИЯ К-3									1500	
			ИТОГО:					1002077	0	839025			
								0	0	163052	67120		
			В том числе :							163052			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		9061				1078258	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		9884				1088142	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		18502				1106644	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1162033	
			Итого с тендерной скидкой			5%						1103931,35	
			НДС			12 %		132471,76					
			Итого с НДС									1236403,11	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 22

за май 2023 (месяц, год) на 02-02-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2										
1	1	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	69,81	69756,13 / 18582,85	29763,41 / 7588,37	4869675 / 1297269	2077784 / 529744	1494623 / 1377463	1662582 / 522581	7054838	Казахстан 100%
	1.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	70,8572	19440							
2	2	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	32,565	69756,13 / 18582,85	29763,41 / 7588,37	2271608 / 605151	969245 / 247115	697212 / 642559,55	775562 / 243774	3290944	Казахстан 100%
	2.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	33,0535	19440							
			Итого по разделу: 1. КАРКАС ЗДАНИЯ-КОЛОННЫ К1,К2									10345782	
			Раздел: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12										
3	3	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	23,2875	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	1057639 / 420765	141039 / 36623	495835 / 459499,64	416223 / 117909	1591771	Казахстан 100%
	3.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	23,6368	19440							
4	4	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	11,6255	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	527991 / 210053	70409 / 18283	247529 / 229389,72	207785 / 58862	794638	Казахстан 100%
	4.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11,7999	19440							
5	5	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	24,84	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	1128148 / 448816	150443 / 39065	528890 / 490132,94	443971 / 125770	1697889	Казахстан 100%
	5.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	25,2126	19440							
6	6	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	12,4	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	563166 / 224046	75100 / 19501	264019 / 244671,84	221628 / 62783	847577	Казахстан 100%
	6.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	12,586	19440							
7	7	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3	14,08	45416,59 / 18068,26	6056,45 / 1572,65	639466 / 254401	85275 / 22143	299790 / 277820,93	251655 / 71290	962411	Казахстан 100%
	7.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	14,2912	19440							
8	8	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		16,2	45416,59	6056,45	735749	98115	344928	289546	1107319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**292706**	**25477**		**82024**		
	8.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	16,443	19440				319651,92			Казахстан 100%
9	**9**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**33,3**	**45416,59**	**6056,45**	**1512372**	**201680**	**709020**	**595178**	**2276154**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**601673**	**52369**		**168604**		
	9.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	33,7995	19440				657062,28			Казахстан 100%
10	**10**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**7,3125**	**45416,59**	**6056,45**	**332109**	**44288**	**155697**	**130698**	**499832**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**132124**	**11500**		**37025**		
	10.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,4222	19440				144287,32			Казахстан 100%
11	**11**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**56,16**	**45416,59**	**6056,45**	**2550596**	**340130**	**1195752**	**1003760**	**3838704**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**1014713**	**88320**		**284348**		
	11.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	57,0024	19440				1108126,66			Казахстан 100%
12	**12**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**55,2**	**45416,59**	**6056,45**	**2506996**	**334316**	**1175312**	**986602**	**3773086**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**997368**	**86810**		**279488**		
	12.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	56,028	19440				1089184,32			Казахстан 100%
13	**13**	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**		**7,04**	**45416,59**	**6056,45**	**319733**	**42637**	**149895**	**125828**	**481206**	
				м3		**18068,26**	**1572,65**	**127201**	**11071**		**35645**		
	13.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7,1456	19440				138910,46			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. КАРКАС ЗДАНИЯ-РИГЕЛЬ Р1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12									**17870587**	
			Раздел: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-37)(4ШТ)										
14	**14**	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**		**1812,8**	**2724,6**	**64,08**	**4939155**	**116165**	**1642995**	**2919019**	**8486828**	
				м2 перекрытия		**1754,19**	**15,29**	**3179996**	**27718**		**628654**		
	14.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	561,968	571				320883,73			
	14.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	105,6862	5273				557283,54			
	14.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	229,6818	2611				599699,08			
15	**15**	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**		**1812,8**	**1062,47**	**32,31**	**1926046**	**58572**	**0**	**1712285**	**3929397**	
				м2 перекрытия		**1030,16**	**7,81**	**1867474**	**14158**		**291066**		
16	**16**	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**		**362,56**	**25773,25**	**3341,16**	**9344350**	**1211371**	**7183554**	**1297923**	**11493655**	
				м3		**2618,67**	**1315,27**	**949425**	**476864**		**851382**		
	16.1	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,3626	81820				29664,66			
	16.2	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	367,9984	19440				7153888,9			Казахстан 100%
17	**17**	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**		**34,96542**	**29121,77**	**1220,94**	**1018255**	**42691**	**124067**	**784181**	**1946631**	
				т		**24352,56**	**292,86**	**851497**	**10240**		**144195**		
	17.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	8,042	8465				68075,92			
18	**18**	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**		**0,09174**	**24083,42**	**1460,12**	**2209**	**134**	**26**	**1903**	**4441**	
				т		**22335,3**	**464,8**	**2049**	**43**		**329**		
	18.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2752	96				26,42			
			Итого по разделу: 3. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +2,700;+5,500;+8,300;+11,100(КЖ,лист-37)(4ШТ)									**25860952**	
			Раздел: 4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +13,900(КЖ,лист-43)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**943**	**2724,6**	**64,08**	**2569298**	**60427**	**854669**	**1518444**	**4414761**	
						1754,19	**15,29**	**1654201**	**14418**		**327019**		
	19.1	217-605-0304	Смазка для опалубки	кг	292,33	571				166920,43			
	19.2	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	54,9769	5273				289893,19			
	19.3	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	119,4781	2611				311957,32			
20	20	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**943**	**1062,47**	**32,31**	**1001909**	**30469**	**0**	**890713**	**2044032**	
						1030,16	**7,81**	**971441**	**7365**		**151410**		
21	21	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**188,6**	**25773,25**	**3341,16**	**4860835**	**630143**	**3736811**	**675166**	**5978881**	
						2618,67	**1315,27**	**493881**	**248060**		**442880**		
	21.1	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1886	81820				15431,25			
	21.2	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	191,429	19440				3721379,76			Казахстан 100%
22	22	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**17,77067**	**29121,77**	**1220,94**	**517513**	**21697**	**63055**	**398549**	**989347**	
						24352,56	**292,86**	**432761**	**5204**		**73285**		
	22.1	214-402-0301	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	4,0873	8465				34598,61			
			Итого по разделу: 4. МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА НА ОТМЕТКЕ +13,900(КЖ,лист-43)									**13427021**	
			Раздел: 5. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ,лист-51)										
23	23	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**60,5872602**	**36683,11**	**3931,13**	**2222529**	**238177**	**1370519**	**609239**	**3058309**	
						10131,4	**918,67**	**613834**	**55660**		**226541**		
	23.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	61,4961	19440				1195483,58			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ1,(КЖ,лист-51)									**3058309**	
			Раздел: 6. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)										
24	24	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**30,2936251**	**36683,11**	**3931,13**	**1111264**	**119088**	**685259**	**304619**	**1529154**	
						10131,4	**918,67**	**306917**	**27830**		**113271**		
	24.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	30,748	19440				597741,69			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ2(КЖ,лист-51)									**1529154**	
			Раздел: 7. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)										
25	25	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**55,656**	**36683,11**	**3931,13**	**2041635**	**218790**	**1258971**	**559652**	**2809390**	
						10131,4	**918,67**	**563873**	**51129**		**208103**		
	25.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	56,4908	19440				1098181,93			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ3,(КЖ,лист-52)(3шт)									**2809390**	
			Раздел: 8. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ,лист-54)(3шт)										
26	26	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**102,03**	**36683,11**	**3931,13**	**3742778**	**401093**	**2307978**	**1025969**	**5150247**	
						10131,4	**918,67**	**1033707**	**93732**		**381500**		
	26.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	103,5605	19440				2013215,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ4(КЖ,лист-54)(3шт)									**5150247**	
			Раздел: 9. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ,лист-55)										
27	27	**Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	**м3**	**33,77**	**36683,11**	**3931,13**	**1238789**	**132754**	**763897**	**339576**	**1704634**	
						10131,4	**918,67**	**342137**	**31023**		**126269**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	27.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	34,2766	19440				666336,13			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 9. ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ5(КЖ.лист-55)									**1704634**	
			Раздел: 10. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ.лист-57)										
28	**28**	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**25,272**	**10920,54** / **5801,5**	**171,27** / **39,05**	**275984** / **146616**	**4328** / **987**	**125040**	**134318** / **32824**	**443126**	
	28.1	215-301-0902	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	6,8234	5273				35980			
	28.2	218-101-0201	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	16,9322	2611				44210,08			
	28.3	218-101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект	0,9351	42349				39599,03			
29	**29**	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**25,272**	**3174,24** / **3015,36**	**158,88** / **38,4**	**80219** / **76204**	**4015** / **970**	**0**	**70229** / **12036**	**162484**	
30	**30**	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**25,272**	**39759,78** / **10214,11**	**8503,03** / **2035,38**	**1004809** / **258131**	**214888** / **51438**	**531790**	**281708** / **102921**	**1389438**	
	30.1	212-101-0903	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	25,6511	19440				498657			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 10. ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ (КЖ.лист-57)									**1995048**	
			Раздел: 11. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ.лист-61)										
31	**31**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**503,63**	**36983,96** / **6964,19**	**521,36** / **143,18**	**18626232** / **3507375**	**262573** / **72110**	**14856284**	**3328921** / **1756412**	**23711565**	
	31.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,479	871634				417470,96			Казахстан 100%
	31.2	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	9689,8412	43				416663,17			Казахстан 100%
	31.3	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3.5, D600	м3	493,5574	28120,38				13879021,64			
32	**32**	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**12,08564**	**91018,83** / **74853,1**	**7846,05** / **1675,81**	**1100021** / **904648**	**94824** / **20253**	**100549**	**1091383** / **175312**	**2366716**	
33	**33**	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,17208**	**661702,89** / **416738**	**2566,95** / **1182,99**	**113866** / **71712**	**442** / **204**	**41712**	**65443** / **14345**	**193654**	
	33.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0017	845594				1455,1			Казахстан 100%
	33.2	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,1721	233942				40256,74			
			Итого по разделу: 11. УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ГАЗОБЛОКОВ(КЖ.лист-61)									**26271935**	
			Раздел: 12. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ.лист-63)										
34	**34**	**Е11-080201-0501 Изм. и доп. вып. 21**	**Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**201,55**	**45030,09** / **7933,88**	**3087,53** / **875,33**	**9075815** / **1599074**	**622292** / **176423**	**6854449**	**1651212** / **858162**	**11585189**	
	34.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	48,372	14275				690510,3			Казахстан 100%
	34.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	76,589	80477,49				6163690,48			
35	**35**	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**38,85**	**67934,21** / **18582,85**	**29763,41** / **7588,37**	**2639244** / **721944**	**1156308** / **294808**	**760992**	**925244** / **285159**	**3849647**	
	35.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	39,4327	17645				695790,87			Казахстан 100%
36	**36**	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,92**	**48833,06** / **18182,8**	**4669,85** / **1098,29**	**93759** / **34911**	**8966** / **2109**	**49882**	**33688** / **10196**	**137643**	
	36.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1651	34153				5639,34			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0482	60737				2927,04			
	36.3	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,9488	17645				34386,58			Казахстан 100%
37	37	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	**16,8**	**37143,3** / **12111**	**5052,46** / **1182,34**	**624007** / **203465**	**84881** / **19863**	**335661**	**203229** / **66179**	**893415**	
	37.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	17,052	17645				300882,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 12. УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТОВ(КЖ,лист-63)									**16465894**	
			Раздел: 13. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ,лист-65)										
38	38	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	**1,11**	**46199,38** / **19671,75**	**5947,17** / **2414,71**	**51281** / **21836**	**6601** / **2680**	**22844**	**22310** / **5887**	**79478**	
	38.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,1267	17645				19879,74			Казахстан 100%
39	39	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	**2,6**	**937,3** / **339,62**	**20,49** / **3,25**	**2437** / **883**	**53** / **8**	**1501**	**829** / **261**	**3527**	
	39.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0004	181680				75,58			Казахстан 100%
	39.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	53822				33,58			
	39.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	6,24	223				1391,52			
40	40	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	**0,00972**	**1143104,75** / **296010**	**1500,75** / **690,27**	**11111** / **2877**	**15** / **7**	**8219**	**2624** / **1099**	**14834**	
			Итого по разделу: 13. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ,лист-65)									**97839**	
			Раздел: 14. КРОВЛЯ(КЖ,лист-65)										
41	41	**С1215-204-1001**	**Доски обрезные хвойныхпород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**2,3**	**70539**		**162240**		**162240**	**12979**	**175219**	
42	42	**С1261-107-0510**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	**1020,05**	**104**		**106085**		**106085**	**8487**	**114572**	
43	43	**С1214-208-0103**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	**0,844**	**475010**		**400908**		**400908**	**32073**	**432981**	
44	44	**С1261-102-0113**	**Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89**	т	**6,839**	**268275**		**1834733**		**1834733**	**146779**	**1981512**	
45	45	**С1215-203-0502**	**Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более. 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	**7,17**	**50378**		**361210**		**361210**	**28897**	**390107**	
			Итого по разделу: 14. КРОВЛЯ(КЖ,лист-65)									**3094391**	
			ИТОГО:					**92115774** / **27439155**	**10372218** / **2893325**	**54304402**	**27959394** / **9606015**	**129681183**	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**1296812**				**130977995**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**1414562**				**132392557**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2647851**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									135040408	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									141799372	
			Итого с тендерной скидкой			5%						134709403,40	
			НДС			12 %		16165128,41					
			Итого с НДС									150874531,81	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области
(наименование, адрес)

Объект : 5- этажный жилой дом. Пятно-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ № 23

за май 2023 (месяц, год) на 02-02-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-6)										
1	1	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99(пакет энергосбер)	м2	419,18	23091,12		9679336		9679336	774347	10453683	
2	2	С1223-501-0115	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	319,2	2001		638719		638719	51098	689817	
3	3	С1223-204-0107	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством. с импостом ГОСТ 23166-99	м2	96,6	37725		3644235		3644235	291539	3935774	
			Итого по разделу: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-6)									15079274	
			Раздел: 2. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР,лист-11)										
4	4	С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0571688	408331		23344		23344	1868	25212	
			Итого по разделу: 2. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР,лист-11)									25212	
			ИТОГО:					13985634	0	13985634	1118852		
			В том числе :					0	0				
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки закзчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		151045				15255531	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		164760				15420291	
			Итого с зимними удорожниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		308406				15728697	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									16515941	
						5%						15690143,95	
			Итого с тендерной скидкой			12 %		1882817,27				17572961,23	
			НДС										
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.