и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №8
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/03	10.02.2023г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**1 102 305 552,68**	**66 800 091,96**							**8 016 011,04**	**74 816 103,00**
Аванс 30%	**312 691 665,80**									**22 444 830,90**
Итого к оплате										**52 371 272,10**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 24

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. КРОВЛЯ(КЖ,лист-65)										
1	1	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**		33,8	116757,86	1604,88	3946416	54245	2926326	890754	5224144	
			м3 древесины в конструкции			28575,3	706,54	965845	23881		386974		
	1.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,2844	216199				277686			
	1.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,408	69870				377856,96			
	1.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	28,054	69663				1954325,8			
2	2	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		33,8	9043,12	66,45	305657	2246	266818	33881	366701	
			м3 древесины в конструкции			1082,64	31,14	36593	1053		27163		
	2.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2265	1148617				260115,81			
3	3	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**		231,3	4741,73	23,45	1096762	5424	899052	178966	1377786	
			м2 кровли			831,33	9,69	192287	2241		102058		
	3.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	265,995	3315				881773,43			Казахстан 100%
	3.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	4,626	1090				5042,34			
	3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	9,8534	1015				10001,18			Казахстан 100%
4	4	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,844	91018,83	7846,05	76820	6622	7022	76217	165280	
			т стальных элементов			74853,1	1675,81	63176	1414		12243		
			Итого по разделу: 1. КРОВЛЯ(КЖ,лист-65)									7133911	
			ИТОГО:					5425655	68537	4099218	1179818	7133911	
								1257901	28589		528438		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		71339					
			Итого с временными									7205250	
			Зимние удорожания			1,08 %		77817					
			Итого с зимними удорожаниями									7283067	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		145661					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7428728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									7800546	
			Итого с тендерной скидкой			5%						7410518,70	
			НДС			12 %		889262,24					
			Итого с НДС									8299780,94	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области**
(наименование, адрес)

Объект : **5- этажный жилой дом. Пятно-1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г**

Акт выполненных работ № 25

за май 2023 (месяц, год) на 02-01-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)										
1	1	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	530,73	1312,77	8,26	696726	4384	237804	364875	1146529	
						856,44	2,93	454538	1555		84928		
	1.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2547,504	86				219085,34			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	656,1	728,39	5,31	477897	3484	226210	199544	731636	
						378,3	1,87	248203	1227		54195		
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2361,96	86				203128,56			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	656,1	939,08	20,76	616130	13620	63432	435036	1135259	
						821,64	7,19	539078	4717		84093		
	3.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1574,64	40				62985,6			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	308,4	728,39	5,31	224635	1638	106330	93796	343905	
						378,3	1,87	116668	577		25474		
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1110,24	86				95480,64			Казахстан 100%
5	5	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	308,4	939,08	20,76	289612	6402	29816	204489	533629	
						821,64	7,19	253394	2217		39528		
	5.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	740,16	40				29606,4			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	764,1	602,97	2,08	460729	1589	184568	220067	735260	
						359,34	0,67	274572	512		54464		
	6.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1833,84	86				157710,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)									**4626218**	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)										
7	7	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1063,02	776,43	7,66	825361	8143	127424	555313	1491128	
						648,9	4,09	689794	4348		110454		
	7.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,4411	17124				127422,08			Казахстан 100%
8	8	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	531,51	1312,77	8,26	697750	4390	238154	365411	1148214	
						856,44	2,93	455206	1557		85053		
	8.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2551,248	86				219407,33			Казахстан 100%
9	9	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	656,1	728,39	5,31	477897	3484	226210	199544	731636	
						378,3	1,87	248203	1227		54195		
	9.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2361,96	86				203128,56			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	656,1	939,08 / 821,64	20,76 / 7,19	616130 / 539078	13620 / 4717	63432	435036 / 84093	1135259	
	10.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1574,64	40				62985,6			Казахстан 100%
11	11	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	308,4	728,39 / 378,3	5,31 / 1,87	224635 / 116668	1638 / 577	106330	93796 / 25474	343905	
	11.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1110,24	86				95480,64			Казахстан 100%
12	12	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	308,4	939,08 / 821,64	20,76 / 7,19	289612 / 253394	6402 / 2217	29816	204489 / 39528	533629	
	12.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	740,16	40				29606,4			Казахстан 100%
13	13	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	764,1	602,97 / 359,34	2,08 / 0,67	460729 / 274572	1589 / 512	184568	220067 / 54464	735260	
	13.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1833,84	86				157710,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)									**6119031**	
			Раздел: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)										
14	14	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	625,59	1103,52 / 542,25	34,01 / 17,3	690351 / 339226	21277 / 10823	329849	329046 / 81552	1100949	
	14.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,762	25798				329235			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	625,59	570,49 / 21,2	23,01 / 11,44	356893 / 13263	14395 / 7157	329236	19194 / 30087	406174	
	15.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,762	25798				329235			Казахстан 100%
16	16	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**	**м2 стяжки**	625,59	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	491895 / 263467	21239 / 10823	207189	257833 / 59978	809706	
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,762	16187				206579,08			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	625,59	654,63 / 36,47	40,28 / 20,02	409530 / 22815	25198 / 12524	361516	33219 / 35420	478169	
	17.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,3336	16187				361513,38			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	625,59	1791,61 / 824,51	88,37 / 14,91	1120813 / 515805	55284 / 9328	549725	493625 / 129155	1743593	
	18.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	700,6608	259				181471,15			
	18.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	2,1645	130865				283262,71			
19	19	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	45,87	1103,52 / 542,25	34,01 / 17,3	50618 / 24873	1560 / 794	24185	24127 / 5980	80725	
	19.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,9357	25798				24140,43			Казахстан 100%
20	20	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	45,87	570,49 / 21,2	23,01 / 11,44	26168 / 972	1056 / 525	24140	1407 / 2206	29781	
	20.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	0,9357	25798				24140,43			Казахстан 100%
21	21	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	202,52 / 46,99	0,66 / 0,33	9290 / 2155	30 / 15	7104	2040 / 906	12236	
	21.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,018	395085				7104,04			
22	22	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 35 мм)**	**м2 стяжки**	45,87	786,29 / 421,15	33,95 / 17,3	36067 / 19318	1558 / 794	15192	18905 / 4398	59370	
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9357	16187				15146,95			Казахстан 100%
23	23	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	45,87	280,55 / 15,63	17,26 / 8,58	12869 / 717	792 / 394	11360	1044 / 1113	15026	
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7018	16187				11360,21			Казахстан 100%
24	24	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	35,4	750,21 / 421,15	33,95 / 17,3	26557 / 14909	1201 / 612	10447	14590 / 3292	44439	
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7222	14418				10412,1			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	E11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**		33,24	376,59	13,39	12518	445	8809	3118	16887	
			м2 изолируемой поверхности			98,2	3,77	3264	125		1251		
	25.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	36,564	175				6398,7			
	25.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	16,62	145				2409,9			Казахстан 100%
26	26	E11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**		1,3296	13486,1	1876,32	17931	2495	9207	6711	26613	
				м3 изоляции		4685,28	684,45	6230	910		1971		
	26.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	1,4626	6295				9206,82			Казахстан 100%
27	27	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**		33,24	786,29	33,95	26136	1128	11009	13700	43023	
				м2 стяжки		421,15	17,3	13999	575		3187		
	27.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6781	16187				10976,34			Казахстан 100%
28	28	E11-110101-1102 K=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		33,24	374,06	23,01	12434	765	10976	1009	14518	
				м2 стяжки		20,84	11,44	693	380		1075		
	28.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,6781	16187				10976,34			Казахстан 100%
29	29	E11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**		199,2	750,21	33,95	149442	6763	58786	82099	250064	
				м2 стяжки		421,15	17,3	83893	3446		18523		
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,0637	14418				58590,14			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)									5131273	
			Раздел: 4. ПЕРЕГОРОДКИ НА 1 ЭТАЖЕ(АР,лист-13)										
30	30	E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		626,25	3322,48	31,43	2080703	19683	1120468	854067	3169552	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1501,88	13,43	940552	8411		234782		
	30.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	570,3885	78				44490,3			Казахстан 100%
	30.2	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	879,5681	50				43978,41			
	30.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм. толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	786,1316	400				314452,65			Казахстан 100%
	30.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм. толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1284,063	497				638179,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ПЕРЕГОРОДКИ НА 1 ЭТАЖЕ(АР,лист-13)									3169552	
			Раздел: 5. ПЕРЕГОРОДКИ НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ(АР,лист-15)										
31	31	E11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**		2505	3322,48	31,43	8322812	78732	4481871	3416266	12678204	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1501,88	13,43	3762209	33642		939126		
	31.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2281,554	78				177961,21			Казахстан 100%
	31.2	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3518,2725	50				175913,63			
	31.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм. толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3144,5265	400				1257810,6			Казахстан 100%
	31.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм. толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5136,252	497				2552717,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ПЕРЕГОРОДКИ НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ(АР,лист-15)									12678204	
			Раздел: 6. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)										
32	32	E11-080701-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**		3118,74	962,32	48,62	3001226	151633	966560	1821063	5208072	
				м2 вертикальной проекции		603,78	24,08	1883033	75099		385783		
	32.1	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	1,0916	556351				607289,94			Казахстан 100%
	32.2	261-601-0202	Щиты настила	м2	106,0372	3305				350452,81			
33	33	E11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**		34	1485,11	7,44	50494	253	17414	26357	82999	
				м2		965,5	3,5	32827	119		6148		
	33.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	136	111				15096			Казахстан 100%
	33.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,86	235				2317,1			
34	34	E11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**		1849,5	1356,27	4,26	2508421	7879	1398906	883647	3663433	
				м2		595,64	1,58	1101636	2922		271365		
	34.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2126,925	381				810358,43			
	34.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	6843,15	86				588510,9			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	**Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3.5 мм**	м2	1849,5	1485,11	7,44	2746711	13760	947258	1433732	4514878	
						965,5	3,5	1785692	6473		334435		
	35.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3.0 мм и более	кг	7398	111				821178			Казахстан 100%
	35.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	536,355	235				126043,43			
36	36	**Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	м2	541	4922,39	31,74	2663013	17171	853125	1437593	4428654	
						3313,71	7,9	1792717	4274		328048		
	36.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	622,15	381				237039,15			Казахстан 100%
	36.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5734,6	86				493175,6			
37	37	**Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**	м2	541	1356,27	4,26	733742	2305	409196	258477	1071597	
						595,64	1,58	322241	855		79378		
	37.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	622,15	381				237039,15			Казахстан 100%
	37.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2001,7	86				172146,2			
38	38	**Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3.5 мм**	м2	541	1485,11	7,44	803445	4026	277084	419383	1320654	
						965,5	3,5	522336	1894		97826		
	38.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3.0 мм и более	кг	2164	111				240204			Казахстан 100%
	38.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	156,89	235				36869,15			
			Итого по разделу: 6. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)									20290287	
			ИТОГО:					32717922	521011	14264706	15443715	52014565	
								17932210	218874		3852928		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		520146				52534715	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		567375				53102090	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1062042				54164132	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									56875124	
			Итого с тендерной скидкой			5%						54031367,80	
			НДС			12 %		6483764,14					
			Итого с НДС									60515131,94	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Программный комплекс АВС (редакция 2021.3.1)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области
(наименование, адрес)

Объект : 5- этажный жилой дом. Пятно-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ № 26

за май 2023 (месяц, год) на 02-02-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)										
1	1	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	625,59	376,59	13,39	235591	8376	165781	58688	317821	
						98,2	3,77	61433	2358		23542		
	1.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	688,149	175				120426,07			Казахстан 100%
	1.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	312,795	145				45355,28			
2	2	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	625,59	415,53	36,79	259951	23016	0	233540	532970	
						378,74	18,4	236936	11511		39479		
3	3	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**	**м2 стяжки**	625,59	786,29	33,95	491895	21239	207189	257833	809706	
						421,15	17,3	263467	10823		59978		
	3.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,762	16187				206579,08			Казахстан 100%
4	4	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	625,59	654,63	40,28	409530	25198	361516	33219	478169	
						36,47	20,02	22815	12524		35420		
	4.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	22,3336	16187				361513,38			Казахстан 100%
5	5	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	376,59	13,39	17274	614	12156	4303	23303	
						98,2	3,77	4504	173		1726		
	5.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	50,457	175				8829,98			Казахстан 100%
	5.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	22,935	145				3325,57			
6	6	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	415,53	36,79	19060	1688	0	17124	39079	
						378,74	18,4	17373	844		2895		
7	7	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	45,87	202,52	0,66	9290	30	7104	2040	12236	
						46,99	0,33	2155	15		906		
	7.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,018	395085				7104,04			
8	8	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 35 мм)**	**м2 стяжки**	45,87	786,29	33,95	36067	1558	15192	18905	59370	
						421,15	17,3	19318	794		4398		
	8.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,9357	16187				15146,95			Казахстан 100%
9	9	**Е11-110101-1102 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	45,87	280,55	17,26	12869	792	11360	1044	15026	
						15,63	8,58	717	394		1113		
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,7018	16187				11360,21			Казахстан 100%
10	10	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	35,4	750,21	33,95	26557	1201	10447	14590	44439	
						421,15	17,3	14909	612		3292		
	10.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,7222	14418				10412,1			Казахстан 100%
11	11	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	56,07	376,59	13,39	21115	750	14859	5260	28485	
						98,2	3,77	5506	211		2110		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м2	61,677	175				10793,48			
	11.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	28,035	145				4065,07			Казахстан 100%
12	12	**Е11-110101-0803**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,2428**	**13486,1**	**1876,32**	**30247**	**4208**	**15530**	**11321**	**44893**	
						4685,28	**684,45**	**10508**	**1535**		**3325**		
	12.1	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	2,4671	6295				15530,27			Казахстан 100%
13	13	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 50 мм)**	**м2 стяжки**	**56,07**	**786,29**	**33,95**	**44087**	**1904**	**18570**	**23109**	**72572**	
						421,15	**17,3**	**23614**	**970**		**5376**		
	13.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,1438	16187				18515,14			Казахстан 100%
14	14	**Е11-110101-1102 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**56,07**	**561,1**	**34,52**	**31461**	**1935**	**27773**	**2552**	**36734**	
						31,26	**17,16**	**1753**	**962**		**2721**		
	14.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7157	16187				27772,72			Казахстан 100%
15	15	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 20 мм)**	**м2 стяжки**	**10,2**	**750,21**	**33,95**	**7652**	**346**	**3010**	**4204**	**12804**	
						421,15	**17,3**	**4296**	**176**		**948**		
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2081	14418				3000,1			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)									**2527607**	
			Раздел: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)										
16	16	**Е11-110101-1105**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**	**м2 стяжки**	**588,792748**	**1103,52**	**34,01**	**649745**	**20025**	**310447**	**309691**	**1036191**	
						542,25	**17,3**	**319273**	**10186**		**76755**		
	16.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,0114	25798				309869,38			Казахстан 100%
17	17	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	**м2 стяжки**	**588,792748**	**570,49**	**23,01**	**335900**	**13548**	**309870**	**18065**	**382282**	
						21,2	**11,44**	**12482**	**6736**		**28317**		
	17.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	12,0114	25798				309869,38			Казахстан 100%
18	18	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**	**м2 стяжки**	**588,792748**	**786,29**	**33,95**	**462962**	**19989**	**195002**	**242667**	**762079**	
						421,15	**17,3**	**247970**	**10186**		**56450**		
	18.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	12,0114	16187				194428,08			Казахстан 100%
19	19	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2 стяжки**	**588,792748**	**654,63**	**40,28**	**385441**	**23717**	**340252**	**31265**	**450043**	
						36,47	**20,02**	**21473**	**11788**		**33337**		
	19.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	21,0199	16187				340249,14			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)									**2630595**	
			ИТОГО:					**3486694**	**170134**	**2026058**	**1289420**	**5158202**	
								1290502	**82798**		**382088**		
			В том числе :							**0**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1 %**		**51582**				**5209786**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**56266**				**5266052**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**105321**				**5371373**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**5640218**	
			Итого с тендерной скидкой			**5%**						**5358205,46**	
			НДС			**12 %**		**642984,66**					
			Итого с НДС									**6001190,12**	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**