Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", область Жетысу, Панфиловский район, г.Жаркент, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО, 131 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	120140000979
Исполнитель	ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Ұзынбұлақ, ул. Байбарак Жаксылыков, дом № 79 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050240006817
Договор (контракт)	Доп.соглашение №220012/03 от 10.02.2023г	

Номер документа	Дата составления
23	12.06.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района			работа	1	142 857 143,00	142 857 143,00	15 306 122,46
				Итого	1	x	142 857 143,00	15 306 122,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К,
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.06.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №9

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/03	10.02.2023г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**1 245 162 695,68**	**127 551 020,54**							**15 306 122,46**	**142 857 143**
Аванс 30%	**355 548 808,70**									**42 857 143**
Итого к оплате										**100 000 000**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Нурелем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма до приложения 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом. Пятно-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №27

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-2 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	м3	1.92	48833,06	4669,85	93759	8966	49882	33688	137643	
						18182,8	1098,29	34911	2109		10196		
	1.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1651	34153				5639,34			
	1.2	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0482	60737				2927,04			
	1.3	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,9488	17645				34386,58			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	16,8	37143,3	5052,46	624007	84881	335661	203229	893415	
						12111	1182,34	203465	19863		66179		
	2.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	17,052	17645				300882,54			Казахстан 100%
			Итого по разделу:									**1031058**	
			Раздел: 1. ВХОДНАЯ ГРУППА(3шт)(КЖ.лист-64)										
3	3	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,83	25294,49	2162,59	122172	10445	86654	25046	158995	
						5191,2	507,23	25073	2450		11777		
	3.1	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,9025	16803				78453,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ВХОДНАЯ ГРУППА(3шт)(КЖ.лист-64)									**158995**	
			Раздел: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ.лист-65)										
4	4	**С1222-504-0101**	**Конструкция стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	0,21315	894640		190693		190693		205948	**Казахстан**
5	5	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	24,5	759,43	178,35	18606	4370	3247	15255	29380	
						448,56	60,04	10990	1471		8598		
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0027	812316				2189,19	2176		Казахстан 100%
	5.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,05			Казахстан 100%
	5.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	524262				381,18			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	С1224-102-0907	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	28,175	3904		109995		109995		118795	Казахстан
7	7	Е11-120101-0901	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	21	9986,35	163,13	209713	3426	184836	8800 / 20842	248999	
	7.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9345	1021,5 / 60737	57,27	21452	1203	56758,73	18444		
	7.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1701	693858				118025,25			
			Итого по разделу: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ.лист-65)									603122	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ(КЖ.лист-65)										
8	8	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	771	315,63 / 41,04	3,08 / 1,45	243351 / 31642	2375 / 1118	209334	29484 / 21827	294662	
	8.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1773	1148617				203684,25			
9	9	Е11-100116-0203	**Обрешетка. Антисептирование настами**	м2 перекрытия	771	342,96 / 99,23	1,53 / 0,72	264422 / 76506	1180 / 555	186736	69355 / 26702	360479	
	9.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,3084	605496				186734,97			
10	10	Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Доски ходовые. Укладка**	м ходов	309	54,12 / 45,89	5,64 / 2,51	16723 / 14180	1743 / 776	800	13460 / 2415	32598	
11	11	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	887	111,59 / 98,2	13,39 / 3,77	98980 / 87103	11877 / 3344	0	83212 / 14575	196767	
12	12	С1261-107-0510	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых нитей/**	м2	1020,05	104		106085		106085		114572	
13	13	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	539,7	4741,73 / 831,33	23,45 / 9,69	2559112 / 448669	12656 / 5230	2097787	8487 / 417587 / 238136	3214835	
	13.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	620,655	3315				2057471,32			Казахстан 100%
	13.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	10,794	1090				11765,46			
	13.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	22,9912	1015				23336,09			Казахстан 100%
14	14	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	6,839	71152,23 / 63469,2	2885,53 / 588,01	486610 / 434066	19734 / 4021	32810	302280 / 63111	852001	
	14.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0226	647579				14615,02			Казахстан 100%
	14.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,2585	295				3026,26			
	14.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0041	651547				2673,56			Казахстан 100%
	14.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0133	524262				6955,73			
15	15	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1). Установка**	т стальных элементов	0,1054	998330,83 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	105224 / 7890	827 / 177	96508	9518 / 9179	123921	
	15.1	222-502-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1054	907312				95630,68			Казахстан 100%
16	16	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	1 воронка	6	2339,26 / 188,73	128,4 / 32,54	14036 / 1132	770 / 195	12133	1221 / 1221	16478	
	16.1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	6	1918				11508			Казахстан 100%
17	17	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,01032	653246,95 / 416738	2566,95 / 1182,99	6742 / 4301	26 / 12	2414	3925 / 853	11520	
	17.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0103	233942				2414,28			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-120101-1001	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	368,2	5320,51 1323,86	15,14 4,39	1959012 487445	5574 1616	1465992	449937 192716	2601665	
	18.1	211-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,2987	693858				1456227,54			
19	19	Е11-060301-0401	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	т	0,59932	653246,95 416738	2566,95 1182,99	391504 249759	1538 709	140206	227926 49554	668984	
	19.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,5993	233942				140206,12			
20	20	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	7,45	25462,21 6673,8	1233,92 325,68	189693 49720	9192 2426	130781	47453 18972	256118	
	20.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,599	15502				117799,7			
21	21	Е11-100114-0508 Изм. и доп. вып. 16	**Настил защитный. Устройство по фермам**	м2 покрытия	128,4	890,15 390,78	32,44 14,55	114295 50176	4165 1868	59954	46840 12891	174026	Казахстан 100%
	21.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0924	605496				55976,89			
22	22	Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,75	26747,96 21146,4	1502,57 690,27	20061 15860	1127 518	3074	14740 2784	37585	
23	23	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1). Установка**	т стальных элементов	0,045954	998330,83 74853,1	7846,05 1675,81	45877 3440	361 77	42077	4150 4002	54029	
	23.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,046	907312				41694,62			Казахстан 100%
24	24	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,53286	71152,23 63469,2	2885,53 588,01	37914 33820	1537 313	2556	23552 4917	66383	
	24.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1138,73			
	24.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7993	295				235,79			Казахстан 100%
	24.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				208,31			
	24.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	524262				541,96			Казахстан 100%
25	25	С1222-509-1601	**Сварная решетка ограждения**	т	0,53286	645236		343820		343820		371326	Казахстан
26	26	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,11468	86726,1 45517,5	28459,43 10238,57	9946 5220	3264 1174	1462	27506 4412 1149	15507	
	26.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579				995,14			
	26.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				100,71			Казахстан 100%
	26.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	524262				116,64			
27	27	С1222-503-0201	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,11468	887579		101788		101788		109931	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ(КЖ.лист-65)								8143		
			ИТОГО:					8484140	190034	5997285	2040455	9573387 11366562	
			В том числе :					2296820	51225		841967		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		113666					
			Итого с временными									11 480 229,00	
			Зимние удорожания			1,08 %		123986					
			Итого с зимними удорожаниями									11 604 215,00	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		232084					

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом. Пятно-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №28

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР.лист-5)										
1	1	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		1594,53	1312,77	8,26	2093251	13171	714461	1096233	3444643	
			м2 отделываемой поверхности			856,44	2,93	1365619	4672		255159		
	1.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7653,744	86				658221,98			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**		1968,3	728,39	5,31	1433690	10452	678630	598631	2194907	
			м2 отделываемой поверхности			378,3	1,87	744608	3681		162586		
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7085,88	86				609385,68			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**		1968,3	939,08	20,76	1848391	40862	190295	1305109	3405780	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			821,64	7,19	1617234	14152		252280		
	3.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	4723,92	40				188956,8			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**		925,2	728,39	5,31	673906	4913	318990	281387	1031716	
			м2 отделываемой поверхности			378,3	1,87	350003	1730		76423		
	4.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3330,72	86				286441,92			Казахстан 100%
5	5	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**		925,2	939,08	20,76	868837	19207	89448	613467	1600888	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			821,64	7,19	760181	6652		118584		
	5.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2220,48	40				88819,2			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		2292,3	602,97	2,08	1382188	4768	553705	660201	2205780	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	823715	1536		163391		
	6.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5501,52	86				473130,72			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР.лист-5)									13883714	
			Раздел: 3. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР.лист-21)										

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом. Пятно № 1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №29

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-01-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТОПЛЕНИЕ										
1	1	**Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	264	1704,16	20,74	449898	5476	316853	127249	623319	
	1.1	261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=20 мм	м	264	483,22 1191	8,62	127570	2276	314424	46172		
2	2	**Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	110	1401,59	20,74	154175	2281	98739	53020	223771	
	2.1	261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	110	483,22 888	8,62	53154	948	97680	16576		
3	3	**Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	35	1995,34	20,74	69837	726	52198	16870	93644	
	3.1	261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=32 мм	м	35	483,22 1481	8,62	16913	302	51835	6937		
4	4	**Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	35	2128,42	20,74	74495	726	56856	16870	98674	
	4.1	261-305-0205	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами. d=40 мм	м	35	483,22 1613	8,62	16913	302	56455	7309		
5	5	**Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	240	3038,51	45,23	729242	10855	498338	219818	1024985	
	5.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 57. толщина стенки 3,5 мм	м	240	916,87 2049	17,73	220049	4255	491760	75925		
6	6	С1245-405-2101	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком. диапазон регулирования от 5°С до 26°С. типа Danfoss**	**шт.**	124	5801		719324		719324	57546	776870	
7	7	С1245-510-0301	**Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый. модели Regutec. угловой с резьбой R 1/2". DN 15. Tmax 120°С. PN 10. типа Heimeier ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	255	2621		668355		668355	53468	721823	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	С1242-312-0501	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 10, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	65239		195717		195717	15657	211374	
9	9	С1242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	12	57621		691452		691452	55316	746768	
10	10	С1242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	62056		186168		186168	14893	201061	
11	11	С1245-506-0113	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1 1/4", Kvs 6,7 м3/ч, DN 32	шт.	3	19974		59922		59922	4794	64716	
12	12	С1245-506-0112	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой Rp 1", Kvs 4,1 м3/ч, DN 25	шт.	12	12956		155472		155472	12438	167910	
13	13	С1245-506-0104	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2", Kvs 2,52 м3/ч, DN 15	шт.	15	18235		273525		273525	21882	295407	
14	14	С1245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	45	20558		925110		925110	74009	999119	
15	15	С1242-404-0702	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	16730		50190		50190	4015	54205	
16	16	С1242-404-0703	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	24	18933		454392		454392	36351	490743	
17	17	С1242-404-0704	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	20850		125100		125100	10008	135108	
18	18	С1245-707-0101	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gном 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	60	41093		2465580		2465580	197246	2662826	
19	19	С1242-204-0301	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	32	6655		212960		212960	17037	229997	
20	20	С1242-204-0302	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	94	7107		668058		668058	53445	721503	
21	21	С1242-204-0303	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	7715		185160		185160	14813	199973	
22	22	С1242-204-0304	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8727		52362		52362	4189	56551	
23	23	С1245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	3259		39108		39108	3129	42237	
24	24	С1241-207-0303	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		3200	45		144000		144000		155520	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	25	С1241-207-0304	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м м	1800	66		118800		118800	11520	128304	
26	26	С1234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 28 мм	м	176	732		128832		128832	9504	139139	
27	27	С1234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	121	881		106601		106601	10307	115129	Казахстан
28	28	С1234-303-0412	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 42 мм	м	38,5	1054		40579		40579	8528	43825	Казахстан
29	29	С1234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	38,5	1196		46046		46046	3246	49730	
30	30	С1234-303-0415	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	264	1447		382008		382008	3684	412569	
31	31	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	445,957	537		239479		239479	30561	258637	
32	32	С1242-203-1101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 10 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	5913		35478		35478	19158	38316	
33	33	С1242-203-1101	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	60	5913		354780		354780	2838	383162	
34	34	С1243-907-6106	Шпильки ШП М8х1000	шт.	1625	348		565500		565500	28382	610740	
35	35	С1243-907-5002	Анкер стальной забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М8, длиной 30 мм	1000 шт.	4,865	58811		286116		286116	45240	309005	
36	36	С1241-209-2301	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	285	641		182685		182685	22889	197300	Казахстан
37	37	С1241-209-2303	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	73	717		52341		52341	14615	56528	Казахстан
38	38	С1241-209-2303	Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 25х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	92	717		65964		65964	4187	71241	Казахстан
39	39	С1241-607-0201	Соединитель У 4917	шт.	285	1459		415815		415815	5277	449080	
40	40	С1241-609-0802	Соединитель пресс с переходом на внутреннюю резьбу 20х2/15	шт.	30	1872		56160		56160	33265	60653	
41	41	С1241-609-0803	Соединитель пресс с переходом на внутреннюю резьбу 20х2/20		34	1872		63648		63648	4493	68740	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
42	42	С1241-609-0804	Соединитель пресс с переходом на внутреннюю резьбу 26х3/20		176	2558		450208		450208	5092	486225	
				шт.									
			Итого по разделу: 1. ОТОПЛЕНИЕ								36017	14876427	
			ИТОГО:					13340642	20064	12885979	433827	14876427	
			В том числе :					434599	8083		1101958		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		148764				15025191	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		162272				15187463	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		303749				15491212	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									16 266 569,16	
			Итого с тендерной скидкой			5%						15 453 240,70	
			НДС			12 %		1854388,88				17 307 630,23	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 175

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №30

за июнь 2023 (месяц, год) на **02-02-2 Конструкции железобетонные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ВХОДНАЯ ГРУППА(3шт)(КЖ.лист-64)										
1	1	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м3	4,83	25294,49 / 5191,2	2162,59 / 507,23	122172 / 25073	10445 / 2450	86654	25046 / 11777	158995	
	1.1	212-101-0408	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	4,9025	16005				78453,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ВХОДНАЯ ГРУППА(3шт)(КЖ.лист-64)									158995	
			Раздел: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ.лист-65)										
2	2	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	м3	6,66	46199,38 / 19671,75	5947,17 / 2414,71	307688 / 131014	39608 / 16082	137066	133857 / 35324	476869	
	2.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	6,7599	17645				119278,44			Казахстан 100%
3	3	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону**	м2 поверхности	15,6	937,3 / 339,62	20,49 / 3,25	14622 / 5298	320 / 51	9004	4974 / 1568	21164	
	3.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0025	181680				453,47			Казахстан 100%
	3.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0037	53822				201,51			
	3.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	37,44	223				8349,12			
4	4	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,05832	1143104,75 / 296010	1500,75 / 690,27	66666 / 17263	87 / 40	49315	15746 / 6593	89005	
5	5	**Е11-090102-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж**	т конструкций	0,21315	82833,94 / 34867,2	29742,81 / 6756,98	17656 / 7432	6339 / 1440	3884	6122 / 1902	25680	
	5.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0032	812316				2597,18			Казахстан 100%
	5.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0053	70372				374,99			
	5.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0017	219538				374,36			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	**Е11-090401-0201 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	24,5	759,43 / 448,56	178,35 / 60,04	18606 / 10990	4370 / 1471	3247	8598 / 2176	29380	
	6.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0027	812316				2189,19			Казахстан 100%
	6.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0005	647579				349,05			Казахстан 100%
	6.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0007	524262				381,48			
7	7	**С1224-102-0907**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	28,175	3904		109995		109995		118795	Казахстан
8	8	**Е11-120101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м желобов**	21	9986,35 / 1021,5	163,13 / 57,27	209713 / 21452	3426 / 1203	154836	8800 / 20842 / 18444	248999	
	8.1	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9345	60737				56758,73			
	8.2	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,1701	693858				118025,25			
			Итого по разделу: 2. СВЕТОВЫЕ ПРИЯМКИ(7шт)(КЖ.лист-65)									1009892	
			Раздел: 3. КРОВЛЯ(КЖ.лист-65)										
9	9	**Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Стропила. Установка**	**м.3 древесины в конструкции**	33,8	116757,86 / 28575,3	1604,88 / 706,54	3946416 / 965845	54245 / 23881	2926326	890754 / 386974	5224144	
	9.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	1,2844	216199				277686			
	9.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	5,408	69870				377856,96			
	9.3	215-204-0501	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	28,054	69663				1954325,8			
10	10	**Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м.3 древесины в конструкции**	33,8	9043,12 / 1082,64	66,45 / 31,14	305657 / 36593	2246 / 1053	266818	33881 / 27163	366701	
	10.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,2265	1148617				260115,81			
11	11	**Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	771	315,63 / 41,04	3,08 / 1,45	243351 / 31642	2375 / 1118	209334	29484 / 21827	294662	
	11.1	261-107-0939	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,1773	1148617				203684,25			
12	12	**Е11-100116-0203**	**Обрешетка. Антисептирование пастами**	**м2 перекрытия**	771	342,96 / 99,23	1,53 / 0,72	264422 / 76506	1180 / 555	186736	69355 / 26702	360479	
	12.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,3084	605496				186734,97			
13	13	**Е11-100104-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	309	54,12 / 45,89	5,64 / 2,51	16723 / 14180	1743 / 776	800	13460 / 2415	32598	
14	14	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	887	111,59 / 98,2	13,39 / 3,77	98980 / 87103	11877 / 3344	0	83212 / 14575	196767	
15	15	**Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	771	4741,73 / 831,33	23,45 / 9,69	3655874 / 640955	18080 / 7471	2996838	596552 / 340194	4592620	
	15.1	224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	886,65	3315				2939244,75			Казахстан 100%
	15.2	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт	15,42	1090				16807,8			
	15.3	717-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой	кг	32,8446	1015				33337,27			Казахстан 100%
16	16	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,844	91018,83 / 74853,1	7846,05 / 1675,81	76820 / 63176	6622 / 1414	7022	76217 / 12243	165280	
17	17	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	6,839	71152,23 / 63469,2	2885,53 / 588,01	486610 / 434066	19734 / 4021	32810	302280 / 63111	852001	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	17.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0226	647579				14615,02			
	17.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	10,2585	295				3026,26			Казахстан 100%
	17.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0041	651547				2673,56			
	17.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0133	524262				6955,73			Казахстан 100%
18	18	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1). Установка**	**т стальных элементов**	**0,1054**	**998330,83**	**7846,05**	**105224**	**827**	**96508**	**9518**	**123921**	
						74853,1	1675,81	7890	177		9179		
	18.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1054	907312				95630,68			Казахстан 100%
19	19	**Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	6	**2339,26**	**128,4**	**14036**	**770**	**12133**	**1221**	**16478**	
						188,73	32,54	1132	195		1221		
	19.1	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт	6	1918				11508			Казахстан 100%
20	20	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,01032**	**653246,95**	**2566,95**	**6742**	**26**	**2414**	**3925**	**11520**	
						416738	1182,99	4301	12		853		
	20.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0103	233942				2414,28			
21	21	**Е11-120101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**368,2**	**5320,51**	**15,14**	**1959012**	**5574**	**1465992**	**449937**	**2601665**	
						1323,86	4,39	487445	1616		192716		
	21.1	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	2,0987	693858				1456227,54			
22	22	**Е11-060301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,59932**	**653246,95**	**2566,95**	**391504**	**1538**	**140206**	**227926**	**668984**	
						416738	1182,99	249759	709		49554		
	22.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,5993	233942				140206,12			
23	23	**Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	**м3**	**7,45**	**25462,21**	**1233,92**	**189693**	**9192**	**130781**	**47453**	**256118**	
						6673,8	325,68	49720	2426		18972		
	23.1	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,599	15502				117799,7			Казахстан 100%
24	24	**Е11-100114-0508 Изм. и доп. вып. 16**	**Настил защитный. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**128,4**	**890,15**	**32,44**	**114295**	**4165**	**59954**	**46840**	**174026**	
						390,78	14,55	50176	1868		12891		
	24.1	261-107-0895	Паста антисептическая	т	0,0924	605496				55976,89			
25	25	**Е11-100114-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,75**	**26747,96**	**1502,57**	**20061**	**1127**	**3074**	**14740**	**37585**	
						21146,4	690,27	15860	518		2784		
26	26	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг(МС-1). Установка**	**т стальных элементов**	**0,045954**	**998330,83**	**7846,05**	**45877**	**361**	**42077**	**4150**	**54029**	
						74853,1	1675,81	3440	77		4002		
	26.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,046	907312				41694,62			Казахстан 100%
27	27	**Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,53286**	**71152,23**	**2885,53**	**37914**	**1537**	**2556**	**23552**	**66383**	
						63469,2	588,01	33820	313		4917		
	27.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0018	647579				1138,73			Казахстан 100%
	27.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7993	295				235,79			
	27.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				208,31			Казахстан 100%
	27.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001	524262				541,96			
28	28	**С1222-509-1601**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**0,53286**	**645236**		**343820**		**343820**		**371326**	**Казахстан**
											27506		
29	29	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,11468**	**86726,1**	**28459,43**	**9946**	**3264**	**1462**	**4412**	**15507**	
						45517,5	10238,57	5220	1174		1149		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	29.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0015	647579				995,14			Казахстан 100%
	29.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	219538				100,71			
	29.3	214-203-0105	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0002	524262				116,64			
30	30	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,11468	887579		101788		101788		109931	Казахстан
			Итого по разделу: 3. КРОВЛЯ(КЖ.лист-65)								8143		
												16592725	
			ИТОГО:					13301883	211078	9613450	3144054	17761612	
								3477351	75455		1315675		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		177616					
			Итого с временными									17939229	
			Зимние удорожания			1,08 %		193744					
			Итого с зимними удорожаниями									18132973	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		362659					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18495632	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									19 421 364,65	
			Итого с тендерной скидкой			5%						18 450 296,41	
			НДС			12 %		2214035,57					
			Итого с НДС									20 664 331,98	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.

Форма по приложению 31
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жарксент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №31

за июнь 2023 (месяц, год) на 02-02-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР.лист-4)										
1	1	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		530,73	776,43	7,66	412075	4066	63619	277249	744470	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			648,9	4,09	344391	2171		55146		
	1.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,7151	17124				63617,54			Казахстан 100%
2	2	**Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**		530,73	1312,77	8,26	696726	4384	237804	364875	1146529	
			м2 отделываемой поверхности			856,44	2,93	454538	1555		84928		
	2.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2547,504	86				219085,34			Казахстан 100%
3	3	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**		656,1	728,39	5,31	477897	3484	226210	199544	731636	
			м2 отделываемой поверхности			378,3	1,87	248203	1227		54195		
	3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2361,96	86				203128,56			Казахстан 100%
4	4	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**		656,1	939,08	20,76	616130	13620	63432	435036	1135259	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			821,64	7,19	539078	4717		84093		
	4.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	1574,64	40				62985,6			Казахстан 100%
5	5	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**		308,4	728,39	5,31	224635	1638	106330	93796	343905	
			м2 отделываемой поверхности			378,3	1,87	116668	577		25474		
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1110,24	86				95480,64			Казахстан 100%
6	6	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**		308,4	939,08	20,76	289612	6402	29816	204489	533629	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			821,64	7,19	253394	2217		39528		
	6.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	740,16	40				29606,4			Казахстан 100%
7	7	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		764,1	602,97	2,08	460729	1589	184568	220067	735260	
			м2 отделываемой поверхности			359,34	0,67	274572	512		54464		
	7.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1833,84	86				157710,24			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	43,2	1321,62	89,61	57094	3871	11243	36088	100637	
	8.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6523	17124	72,46	41980	3130	11170,33	7455		Казахстан 100%
9	9	Е11-260201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	4,5	58234,86	2811,09	262057	12650	102684	115349	407598	
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,225	34153	1122,63	146723	5052	7684,43	30192		
	9.2	216-201-0701	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,54	157952				85294,08			
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)									5878923	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)										
10	10	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2126,04	776,43	7,66	1650721	16286	254848	1110626	2982255	
	10.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	14,8823	17124	4,09	1379587	8696	254844,16	220908		Казахстан 100%
11	11	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	2126,04	1312,77	8,26	2791002	17561	952615	1461644	4592858	
	11.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	10204,992	86	2,93	1820826	6229	877629,31	340212		Казахстан 100%
12	12	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	2624,4	728,39	5,31	1911587	13936	904841	798175	2926543	
	12.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	9447,84	86	1,87	992811	4908	812514,24	216781		Казахстан 100%
13	13	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2624,4	939,08	20,76	2464522	54482	253727	1740145	4541040	
	13.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	6298,56	40	7,19	2156312	18869	251942,4	336373		Казахстан 100%
14	14	Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	1233,6	728,39	5,31	898542	6551	425321	375182	1375622	
	14.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4440,96	86	1,87	466671	2307	381922,56	101898		Казахстан 100%
15	15	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1233,6	939,08	20,76	1158449	25610	119264	817956	2134517	
	15.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	2960,64	40	7,19	1013575	8870	118425,6	158112		Казахстан 100%
16	16	Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	3056,4	602,97	2,08	1842918	6358	738273	880268	2941041	
	16.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	7335,36	86	0,67	1098287	2048	630840,96	217855		Казахстан 100%
17	17	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	172,8	1321,62	89,61	228376	15485	44973	144352	402546	
	17.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6093	17124	72,46	167918	12521	44681,31	29818		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)									21896422	
			Раздел: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)										
18	18	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)		1913,567	1103,52	34,01	2111659	65081	1008947	1006492	3367603	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 стяжки		542,25	17,3	1037632	33105		249452		
	18.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	39,0368	25798				1007070,51			Казахстан 100%
19	19	**Е11-110101-1106 К=4**	**Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**		1913,567	570,49	23,01	1091671	44031	1007072	58711	1242413	
				м2 стяжки		21,2	11,44	40568	21891		92031		
	19.1	212-201-0104	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1800, класса В10	м3	39,0368	25798				1007070,51			Казахстан 100%
20	20	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектная толщина 55мм)**		1913,567	786,29	33,95	1504619	64966	633754	788663	2476745	
				м2 стяжки		421,15	17,3	805899	33105		183463		
	20.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	39,0368	16187				631888,14			Казахстан 100%
21	21	**Е11-110101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		1913,567	654,63	40,28	1252678	77079	1105812	101612	1462633	
				м2 стяжки		36,47	20,02	69788	38310		108343		
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	68,3143	16187				1105804,25			Казахстан 100%
22	22	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		1698,71	1791,61	88,37	3043426	150115	1492707	1340375	4734505	
				м2 изолируемой поверхности		824,51	14,91	1400603	25328		350704		
	22.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	1902,5552	259				492761,8			
	22.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	5,8775	130865				769163,83			
			Итого по разделу: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР.лист-10)									13283899	
			Раздел: 4. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР.лист-11)										
23	23	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		789,68	320,39	35,63	253006	28136	154153	77103	356518	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	70716	11308		26409		
	23.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	32,2189	4783				154103,21			Казахстан 100%
24	24	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**		29,9	320,39	35,63	9580	1065	5837	2919	13499	
				м2 площади уплотнения		89,55	14,32	2678	428		1000		
	24.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	1,2199	4783				5834,88			Казахстан 100%
25	25	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**		2,392	22728,56	8,16	54367	20	43413	10279	69818	
				м3 подстилающего слоя		4571,34	0	10935	0		5172		
	25.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,4398	15502				37822,4			Казахстан 100%
26	26	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**		0,0571688	18346,22	1587,66	1049	91	2	908	2114	
				т		16727,2	729,78	956	42		157		
	26.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,016	117				1,79			
27	27	**Е11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**		17,4	816,74	44,4	14211	772	5363	7698	23662	
				м2 изолируемой поверхности		464,13	6,52	8076	113		1753		
	27.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0306	130865				4007,61			
	27.2	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0099	57042				565,74			
28	28	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(проектна толщина 40 мм)**		29,9	750,21	33,95	22431	1015	8824	12323	37534	
				м2 стяжки		421,15	17,3	12592	517		2780		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,61	14418				8794,4			Казахстан 100%
29	29	**Е11-110101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**		29,9	337,98	23,01	10106	688	8794	907	11894	
				м2 стяжки		20,84	11,44	623	342		881		
	29.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,61	14418				8794,4			Казахстан 100%
30	30	**Е11-110101-1508**	**Покрытия цементные. Железнение**		29,9	180,8	4,17	5406	124	491	4545	10747	
				м2 покрытия		160,2	1,52	4790	45		796		
	30.1	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,0179	27285				489,49			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР.лист-11)									525786	
			Раздел: 5. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР.лист-12)										
31	31	516-201-0101 РСНБ РК 2015	**Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг**	комплект	3	1939307		5817921		5817921		5817921	
			Отпускная цена			1939307		5817921					
			Сметная стоимость оборудования					*5817921*					
			Итого по разделу: 5. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР.лист-12)									5817921	
			Раздел: 6. ПЕРЕГОРОДКИ НА 1 ЭТАЖЕ(АР.лист-13)										
32	32	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	626,25	3322,48 1501,88	31,43 13,43	2080703 940552	19683 8411	1120468	854067 234782	3169552	
	32.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	570,3885	78				44490,3			Казахстан 100%
	32.2	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	879,5681	50				43978,41			
	32.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	786,1316	400				314452,65			Казахстан 100%
	32.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	1284,063	497				638179,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 6. ПЕРЕГОРОДКИ НА 1 ЭТАЖЕ(АР.лист-13)									3169552	
			Раздел: 7. ПЕРЕГОРОДКИ НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ(АР.лист-15)										
33	33	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2505	3322,48 1501,88	31,43 13,43	8322812 3762209	78732 33642	4481871	3416266 939126	12678204	
	33.1	232-504-0201	Смесь сухая для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	2281,554	78				177961,21			Казахстан 100%
	33.2	261-201-0613	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	3518,2725	50				175913,63			
	33.3	222-529-0103	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	3144,5265	400				1257810,6			Казахстан 100%
	33.4	222-529-0302	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	5136,252	497				2552717,24			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 7. ПЕРЕГОРОДКИ НА ТИПОВЫХ ЭТАЖАХ(АР.лист-15)									12678204	
			ИТОГО:					42038717	739571	15797076	16957709	63250707	
								19684151	292193	5817921	4254281		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5817921			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		574328					
			Итого с временными									63825034	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,08 %		626477					
			Итого с зимними удорожаниями									64451511	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1172672					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65624183	
			Итого в текущих ценах 2022 года. к = 1,05005142									68 908 766,55	
			Итого с тендерной скидкой			5%						65 463 328,22	
			НДС			12 %		7855599,39					
			Итого с НДС									73 318 927,60	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Технический надзор

ТОО "Нұрелем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.