Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района", область Жетісу, Панфиловский район, г.Жаркент, НИКОЛАЯ НИКИТОВИЧА ГОЛОВАЦКОГО, 131** — **120140000979**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматинская область, Кегенский район, с.Ұзынбұлақ, ул. Байбарак Жаксылыков, дом № 79** — **050240006817**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №220012/03 от 10.02.2023г

Номер документа	Дата составления
48	18.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района			работа	1	82 377 109,89	82 377 109,89	8 826 118,92
				Итого	1	x	82 377 109,89	8 826 118,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ахман С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.08.2023

М.П.

Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области

Справка №11
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/03	10.02.2023г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинско области	**1 689 539 805,57**	**73 550 990,97**							**8 826 118,92**	**82 377 109,89**
Итого к оплате										**82 377 109,89**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры
и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Технический надзор
ТОО "Нурелем-Курылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом. Пятно -1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №42

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)										
1	12	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	34,23	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	148489 / 76359	625 / 287	71504	61317 / 16784	226590	
	1.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	34,9146	1781				62182,9			
2	18	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	34,23	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	148489 / 76359	625 / 287	71504	61317 / 16784	226590	
	2.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	34,9146	1781				62182,9			
3	23	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	67,2	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	291512 / 149908	1228 / 564	140377	120377 / 32951	444840	
	3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	68,544	1781				122076,86			
4	26	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	165,9	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	719671 / 370085	3031 / 1392	346555	297181 / 81348	1098200	
	4.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	169,218	1781				301377,26			
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)									1996220	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)										
5	40	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	136,92	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	593956 / 305437	2502 / 1149	286018	245269 / 67138	906363	
	5.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	139,6584	1781				248731,61			
6	46	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	136,92	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	593956 / 305437	2502 / 1149	286018	245269 / 67138	906363	
	6.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	139,6584	1781				248731,61			
7	51	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	268,8	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	1166049 / 599631	4911 / 2255	561507	481509 / 131805	1779363	
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	274,176	1781				488307,46			
8	55	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	663,6	4337,98 / 2230,77	18,27 / 8,39	2878684 / 1480339	12124 / 5568	1386221	1188725 / 325393	4392802	
	8.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	676,872	1781				1205509,03			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)									7984891	
			Раздел: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)										
9	88	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**437,913**	**3087,26**	**49,15**	**1351951**	**21524**	**1191649**	**139146**	**1610385**	
						316,91	**21,12**	**138779**	**9249**		**119288**		
	9.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	455,4295	2495				1136296,65			
10	89	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**330,4**	**300,52**	**2,6**	**99292**	**859**	**63774**	**32909**	**142777**	
						104,9	**1,06**	**34659**	**350**		**10576**		
	10.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	333,704	182				60734,13			
11	96	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,109**	**4532,69**	**23,34**	**145540**	**749**	**82591**	**58753**	**220636**	
						1937,14	**9,45**	**62200**	**303**		**16343**		
	11.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	128,436	42				5394,31			Казахстан 100%
	11.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	10,9171	65				709,61			Казахстан 100%
	11.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	32,7512	2276				74541,69			
12	97	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**35,7**	**403,11**	**1,97**	**14391**	**70**	**824**	**12720**	**29280**	
						378,07	**0,98**	**13497**	**35**		**2169**		
	12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0571	14418				823,56			Казахстан 100%
13	100	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,78**	**4532,69**	**23,34**	**112320**	**578**	**63739**	**45342**	**170275**	
						1937,14	**9,45**	**48002**	**234**		**12613**		
	13.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	99,12	42				4163,04			Казахстан 100%
	13.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	8,4252	65				547,64			Казахстан 100%
	13.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	25,2756	2276				57527,27			
14	101	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**16,1**	**403,11**	**1,97**	**6490**	**32**	**371**	**5737**	**13205**	
						378,07	**0,98**	**6087**	**16**		**978**		
	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0258	14418				371,41			Казахстан 100%
15	107	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,249**	**4532,69**	**23,34**	**177904**	**916**	**100957**	**71818**	**269700**	
						1937,14	**9,45**	**76031**	**371**		**19978**		
	15.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	156,996	42				6593,83			Казахстан 100%
	15.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,3447	65				867,4			Казахстан 100%
	15.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	40,034	2276				91117,34			
16	108	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**43,4**	**403,11**	**1,97**	**17495**	**86**	**1001**	**15464**	**35596**	
						378,07	**0,98**	**16408**	**43**		**2637**		
	16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0694	14418				1001,19			Казахстан 100%
17	111	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,14**	**4532,69**	**23,34**	**32363**	**166**	**18366**	**13065**	**49062**	
						1937,14	**9,45**	**13831**	**67**		**3634**		
	17.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	28,56	42				1199,52			Казахстан 100%
	17.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	2,4276	65				157,79			Казахстан 100%
	17.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	7,2828	2276				16575,65			
18	112	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**4,83**	**403,11**	**1,97**	**1947**	**10**	**111**	**1721**	**3961**	
						378,07	**0,98**	**1826**	**5**		**293**		
	18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0077	14418				111,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)									2544877	
			Раздел: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)										
19	119	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**1751,652**	**3087,26**	**49,15**	**5407805**	**86094**	**4766595**	**556584**	**6441540**	
						316,91	**21,12**	**555116**	**36995**		**477151**		
	19.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	1821,7181	2495				4545186,61			
20	120	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1321,6**	**300,52**	**2,6**	**397167**	**3436**	**255095**	**131635**	**571106**	
						104,9	**1,06**	**138636**	**1401**		**42304**		
	20.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	1334,816	182				242936,51			
21	126	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**128,436**	**4532,69**	**23,34**	**582161**	**2998**	**330364**	**235011**	**882546**	
						1937,14	**9,45**	**248799**	**1214**		**65374**		
	21.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	513,744	42				21577,25			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	21.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	43,6682	65				2838,44			Казахстан 100%
	21.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	131,0047	2276				298166,74			
22	127	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**142,8**	**403,11** **378,07**	**1,97** **0,98**	**57564** **53988**	**281** **140**	**3294**	**50881** **8676**	**117121**	
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2285	14418				3294,22			Казахстан 100%
23	130	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**99,12**	**4532,69** **1937,14**	**23,34** **9,45**	**449280** **192009**	**2314** **937**	**254957**	**181369** **50452**	**681101**	
	23.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	396,48	42				16652,16			Казахстан 100%
	23.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	33,7008	65				2190,55			Казахстан 100%
	23.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	101,1024	2276				230109,06			
24	131	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**64,4**	**403,11** **378,07**	**1,97** **0,98**	**25960** **24348**	**127** **63**	**1486**	**22946** **3913**	**52819**	
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,103	14418				1485,63			Казахстан 100%
25	137	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**93,072**	**4532,69** **1937,14**	**23,34** **9,45**	**421867** **180293**	**2173** **880**	**239401**	**170303** **47374**	**639544**	
	25.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	372,288	42				15636,1			Казахстан 100%
	25.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31,6445	65				2056,89			Казахстан 100%
	25.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	94,9334	2276				216068,51			
26	138	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**102,9**	**403,11** **378,07**	**1,97** **0,98**	**41480** **38903**	**203** **101**	**2374**	**36664** **6252**	**84396**	
	26.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1646	14418				2373,78			Казахстан 100%
27	141	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**139,44**	**4532,69** **1937,14**	**23,34** **9,45**	**632038** **270115**	**3255** **1318**	**358669**	**255147** **70975**	**958160**	
	27.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	557,76	42				23425,92			Казахстан 100%
	27.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	47,4096	65				3081,62			Казахстан 100%
	27.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	142,2288	2276				323712,75			
28	142	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**110,6**	**403,11** **378,07**	**1,97** **0,98**	**44584** **41815**	**217** **108**	**2552**	**39408** **6719**	**90711**	
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,177	14418				2551,41			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)									**10519044**	
			Раздел: 5. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ(АР,лист-22,23,24)										
29	231	Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**	**м ограждения**	**177**	**20067,58** **899,32**	**101,81** **44,79**	**3551962** **159180**	**18021** **7928**	**3374762**	**197187** **299932**	**4049081**	
	29.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,6993	887579				3283420,99			Казахстан 100%
30	233	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,22752**	**1143104,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**260079** **67348**	**341** **157**	**192390**	**61430** **25721**	**347230**	
31	234	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**138,9564**	**169,68** **63,68**	**3,87** **0,65**	**23578** **8849**	**537** **90**	**14192**	**6168** **2380**	**32126**	
	31.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,025	508438				12717,13			
			Итого по разделу: 5. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ(АР,лист-22,23,24)									**4428437**	
			Раздел: 6. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ(АР,лист-26)										
32	235	Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**93,78**	**22481,54** **2180,18**	**101,81** **44,79**	**2108319** **204457**	**9547** **4200**	**1894314**	**246216** **188363**	**2542898**	
	32.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,96	887579				1739656,62			Казахстан 100%
33	236	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,14976**	**1143104,75** **296010**	**1500,75** **690,27**	**171191** **44330**	**224** **103**	**126636**	**40435** **16930**	**228556**	
			Итого по разделу: 6. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ(АР,лист-26)									**2771454**	
			ИТОГО:					**22675534** **6003061**	**182306** **78959**	**16490168**	**5329023** **2240366**	**30244923**	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы. тенге		Общая стоимость. тенге			Накладные расходы. тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		302449				30547373	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		329912				30877285	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		617546				31494831	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
												34561177	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603										
												32 833 118,15	
			Итого с тендерной скидкой			5%							
			НДС			12 %		3939974,18				36 773 090,98	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Абдрасилов Б.Б.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.Қ.**

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ **Кожмамбетов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **5-этажный жилой дом. ПЯТНО №2**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №43

за август 2023 (месяц, год) на 02-02-3 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-6)										
1	56	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		22,28	3354,74	206,08	74744	4592	35092	33571	116980	
				м2		1573,62	100,58	35060	2241		8665		
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	20,4976	1712				35091,89			Казахстан 100%
2	57	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**		396,9	2539,37	202,74	1007876	80467	468850	448631	1573028	
				м2		1155,35	100,58	458558	39920		116521		
	2.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	273,861	1712				468850,03			Казахстан 100%
3	59	**Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м**		319,2	1303,55	5,95	416093	1899	322070	83771	539853	
				м		288,61	2,99	92124	954		39989		
	3.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	180,6672	1712				309302,25			Казахстан 100%
4	61	**Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**		307,5	1946,59	6,12	598576	1881	425912	136968	794388	
				м		555,39	1,39	170782	427		58844		
	4.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	322,875	619				199859,63			Казахстан 100%
	4.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	322,875	656				211806			
5	62	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**		199,07	728,39	5,31	145001	1057	68635	60544	221989	
				м2 отделываемой поверхности		378,3	1,87	75308	372		16444		
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	716,652	86				61632,07			Казахстан 100%
6	63	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**		199,07	939,08	20,76	186943	4132	19246	131996	344454	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		821,64	7,19	163564	1431		25515		
	6.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	477,768	40				19110,72			Казахстан 100%
7	64	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**		199,07	487,46	3,54	97039	704	28827	54286	163431	
				м2 окрашиваемой поверхности		339,11	1,76	67507	350		12106		
	7.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1254	220158				27610,92			
8	65	**Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**		96,6	4149,08	212,81	400801	20558	204243	167429	613688	
				м2		1821,95	103,85	176000	10032		45458		
	8.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	119,301	1712				204243,31			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-6)									4367811	
			Раздел: 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)										
9	66	**Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	557,55	1980,68 1380,05	91,09 42,03	1104328 769447	50787 23434	284094	713593 145434	1963355	
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	133,812	1712				229086,14			Казахстан 100%
10	73	**Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	162,9	3459,11 2846,7	54,74 24,47	563489 463727	8917 3986	90844	322722 70897	957108	
	10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	39,096	1712				66932,35			Казахстан 100%
	10.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	68,532	314				21519,06			
11	74	**Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	93,6	3151,76 2648,31	57,77 26,06	295005 247882	5407 2439	41716	172722 37418	505145	
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,848	1712				28843,78			Казахстан 100%
	11.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	36,5134	314				11465,2			
12	80	**Е11-150206-0201 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе (3 ММ)**	**м2 отделываемой поверхности**	297,8	728,39 378,3	5,31 1,87	216915 112658	1581 557	102675	90572 24599	332086	
	12.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1072,08	86				92198,88			Казахстан 100%
13	81	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	297,8	939,08 821,64	20,76 7,19	279658 244684	6182 2141	28791	197460 38169	515287	
	13.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	714,72	40				28588,8			Казахстан 100%
14	82	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	297,8	487,46 339,11	3,54 1,76	145166 100987	1054 524	43124	81209 18110	244485	
	14.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1876	220158				41304,72			
			Итого по разделу: 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)										
			Раздел: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)										
15	88	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	312,795	3087,26 316,91	49,15 21,12	965679 99128	15374 6606	851178	99390 85206	1150275	
	15.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	325,3068	2495				811640,47			
16	89	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	236	300,52 104,9	2,6 1,06	70923 24756	613 250	45553	23506 7554	101983	
	16.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	238,36	182				43381,52			
17	96	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	22,935	4532,69 1937,14	23,34 9,45	103957 44428	536 217	58994	41966 11674	157597	
	17.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	91,74	42				3853,08			Казахстан 100%
	17.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,7979	65				506,86			Казахстан 100%
	17.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,3937	2276				53244,06			
18	97	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	25,5	403,11 378,07	1,97 0,98	10279 9641	50 25	588	9086 1549	20914	
	18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0408	14418				588,25			Казахстан 100%
19	100	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	17,7	4532,69 1937,14	23,34 9,45	80229 34287	413 167	45528	32387 9009	121625	
	19.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	70,8	42				2973,6			Казахстан 100%
	19.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,018	65				391,17			Казахстан 100%
	19.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18,054	2276				41090,9			
20	101	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	11,5	403,11 378,07	1,97 0,98	4636 4348	22 11	265	4098 699	9433	
	20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0184	14418				265,29			Казахстан 100%
21	107	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		28,035	4532,69	23,34	127074	654	72112	51298	192642	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**54308**	**265**		**14270**		
	21.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	112,14	42				4709,88			Казахстан 100%
	21.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9,5319	65				619,57			Казахстан 100%
	21.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	28,5957	2276				65083,81			
22	**108**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**31**	**403,11**	**1,97**	**12496**	**61**	**715**	**11046**	**25425**	
				м плинтусов		**378,07**	**0,98**	**11720**	**30**		**1883**		
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0496	14418				715,13			Казахстан 100%
23	**111**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**5,1**	**4532,69**	**23,34**	**23117**	**119**	**13118**	**9332**	**35045**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**9879**	**48**		**2596**		
	23.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20,4	42				856,8			Казахстан 100%
	23.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,734	65				112,71			Казахстан 100%
	23.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	5,202	2276				11839,75			
24	**112**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**3,45**	**403,11**	**1,97**	**1391**	**6**	**80**	**1229**	**2830**	
				м плинтусов		**378,07**	**0,98**	**1304**	**3**		**210**		
	24.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0055	14418				79,59			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР.лист-9)									**1817769**	
			Раздел: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР.лист-10)										
25	**119**	**Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**		**1251,18**	**3087,26**	**49,15**	**3862718**	**61496**	**3404711**	**397560**	**4601100**	
				м2 покрытия		**316,91**	**21,12**	**396511**	**26425**		**340822**		
	25.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1301,2272	2495				3246561,86			
26	**120**	**Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**		**944**	**300,52**	**2,6**	**283691**	**2455**	**182211**	**94025**	**407933**	
				м плинтусов		**104,9**	**1,06**	**99026**	**1001**		**30217**		
	26.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	953,44	182				173526,08			
27	**126**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**91,74**	**4532,69**	**23,34**	**415829**	**2141**	**235975**	**167865**	**630390**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**177713**	**867**		**46696**		
	27.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	366,96	42				15412,32			Казахстан 100%
	27.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31,1916	65				2027,45			Казахстан 100%
	27.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	93,5748	2276				212976,24			
28	**127**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**102**	**403,11**	**1,97**	**41117**	**201**	**2353**	**36343**	**83657**	
				м плинтусов		**378,07**	**0,98**	**38563**	**100**		**6197**		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1632	14418				2353,02			Казахстан 100%
29	**130**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**70,8**	**4532,69**	**23,34**	**320914**	**1652**	**182112**	**129549**	**486500**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**137150**	**669**		**36037**		
	29.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	283,2	42				11894,4			Казахстан 100%
	29.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	24,072	65				1564,68			Казахстан 100%
	29.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	72,216	2276				164363,62			
30	**131**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**46**	**403,11**	**1,97**	**18543**	**91**	**1061**	**16390**	**37728**	
				м плинтусов		**378,07**	**0,98**	**17391**	**45**		**2795**		
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0736	14418				1061,16			Казахстан 100%
31	**137**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**66,48**	**4532,69**	**23,34**	**301333**	**1551**	**171001**	**121645**	**456816**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**128781**	**628**		**33838**		
	31.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	265,92	42				11168,64			Казахстан 100%
	31.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	22,6032	65				1469,21			Казахстан 100%
	31.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	67,8096	2276				154334,65			
32	**138**	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**73,5**	**403,11**	**1,97**	**29629**	**145**	**1696**	**26189**	**60283**	
				м плинтусов		**378,07**	**0,98**	**27788**	**72**		**4465**		
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1176	14418				1695,56			Казахстан 100%
33	**141**	**Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**99,6**	**4532,69**	**23,34**	**451456**	**2324**	**256192**	**182248**	**684400**	
				м2 покрытия		**1937,14**	**9,45**	**192939**	**941**		**50696**		
	33.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	398,4	42				16732,8			Казахстан 100%
	33.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	33,864	65				2201,16			Казахстан 100%
	33.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	101,592	2276				231223,39			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	142	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	79	403,11 / 378,07	1,97 / 0,98	31846 / 29868	155 / 77	1823 / 1822,44	28148 / 4800	64794	Казахстан 100%
	34.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1264	14418							
			Итого по разделу: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)									7513601	
			Раздел: 5. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)										
35	199	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	325,5	1485,11 / 965,5	7,44 / 3,5	483403 / 314270	2421 / 1139	166711 / 144522	252328 / 58858	794589	Казахстан 100%
	35.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	1302	111							
	35.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	94,395	235				22182,83			
36	200	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	325,5	297,74 / 186,29	0,69 / 0,33	96914 / 60637	224 / 107	36052 / 36052,38	48596 / 11641	157151	
	36.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	126,945	284							
37	201	Е11-150111-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент)**	**м**	42,5	160,82 / 117,96	0,91 / 0,33	6835 / 5013	39 / 14	1783 / 319,77	4022 / 869	11726	Казахстан 100%
	37.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3825	836				1463,06			
	37.2	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,6375	2295				46329			
38	202	С1234-102-0206	**Фриз из пенополиуретана**	**м3**	0,85	54505		46329			3706	50035	
39	203	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**	**м2**	17	1356,27 / 595,64	4,26 / 1,58	23057 / 10126	73 / 27	12858 / 7448,55	8122 / 2494	33673	
	39.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	19,55	381				5409,4			Казахстан 100%
	39.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,9	86							
40	204	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	17	1485,11 / 965,5	7,44 / 3,5	25247 / 16414	127 / 60	8707 / 7548	13178 / 3074	41499	Казахстан 100%
	40.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	68	111							
	40.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,93	235				1158,55			
41	205	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	17	297,74 / 186,29	0,69 / 0,33	5062 / 3167	12 / 6	1883 / 1882,92	2538 / 608	8208	
	41.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	6,63	284							
42	206	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**	**м2**	924,75	1356,27 / 595,64	4,26 / 1,58	1254211 / 550818	3939 / 1461	699453 / 405179,21	441823 / 135683	1831717	Казахстан 100%
	42.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1063,4625	381				294255,45			
	42.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3421,575	86							
43	207	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	924,75	1485,11 / 965,5	7,44 / 3,5	1373355 / 892846	6881 / 3237	473629 / 410589	716866 / 167218	2257439	Казахстан 100%
	43.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	3699	111							
	43.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	268,1775	235				63021,71			
44	208	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	**м2 окрашиваемой поверхности**	924,75	297,74 / 186,29	0,69 / 0,33	275335 / 172272	638 / 305	102425 / 102425,31	138061 / 33072	446468	
	44.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	360,6525	284							
45	209	Е11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	270,5	4922,39 / 3313,71	31,74 / 7,9	1331506 / 896359	8586 / 2137	426562 / 118519,57	718796 / 164024	2214326	
	45.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	311,075	381				246587,8			Казахстан 100%
	45.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2867,3	86							
46	211	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**		270,5	1356,27	4,26	366871	1152	204598	129238	535798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		595,64	1,58	161121	427		39689		
	46.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	311,075	381				118519,57			
	46.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1000,85	86				86073,1			Казахстан 100%
47	212	**Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3.5 мм**		270,5	1485,11	7,44	401722	2013	138542	209692	660327	
				м2		965,5	3,5	261168	947		48913		
	47.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	1082	111				120102			Казахстан 100%
	47.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	78,445	235				18434,57			
48	213	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		270,5	297,74	0,69	80539	186	29961	40385	130598	
				м2 окрашиваемой поверхности		186,29	0,33	50391	89		9674		
	48.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	105,495	284				29960,58			
49	214	**Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**		162,5	1356,27	4,26	220394	692	122910	77639	321876	
				м2		595,64	1,58	96792	257		23843		
	49.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	186,875	381				71199,38			
	49.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	601,25	86				51707,5			Казахстан 100%
50	215	**Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3.5 мм**		162,5	1485,11	7,44	241330	1209	83228	125970	396684	
				м2		965,5	3,5	156894	569		29384		
		232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	650	111				72150			Казахстан 100%
		236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,125	235				11074,38			
51	216	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		162,5	297,74	0,69	48383	112	17998	24261	78455	
				м2 окрашиваемой поверхности		186,29	0,33	30272	54		5811		
	51.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	63,375	284				17998,5			
52	217	**Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3.5 мм**		231,8	1485,11	7,44	344248	1724	118721	179691	565854	
				м2		965,5	3,5	223803	811		41915		
	52.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	927,2	111				102919,2			Казахстан 100%
	52.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	67,222	235				15797,17			
53	218	**Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15**	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**		231,8	297,74	0,69	69016	159	25674	34607	111913	
				м2 окрашиваемой поверхности		186,29	0,33	43182	76		8290		
	53.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	90,402	284				25674,17			
54	223	**Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**		165,7507	4645,82	36,65	770048	6074	59118	566306	1443262	
				м2 поверхности облицовки		4252,5	18,27	704855	3028		106908		
	54.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	3,315	17272				57256,92			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР.лист-21)									12091598	
			Раздел: 6. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ(АР.лист-22,23,24)										
55	231	**Е11-070519-0103 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка**		177	20067,58	101,81	3551962	18021	3374762	197187	4049081	
				м ограждения		899,32	44,79	159180	7928		299932		
	55.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	3,6993	887579				3283420,99			Казахстан 100%
56	233	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,22752	1143104,75	1500,75	260079	341	192390	61430	347230	
				т		296010	690,27	67348	157		25721		
57	234	**Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**		138,9564	169,68	3,87	23578	537	14192	6168	32126	
				м2		63,68	0,65	8849	90		2380		
	57.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,025	508438				12717,13			
			Итого по разделу: 6. ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНОВ(АР.лист-22,23,24)									4428437	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ(АР,лист-26)										
58	235	**Е11-070519-0102 Изм. и доп. вып. 19**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	93,78	22481,54 / 2180,18	101,81 / 44,79	2108319 / 204457	9547 / 4200	1894314	246216 / 188363	2542898	
	58.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,96	887579				1739656,62			Казахстан 100%
59	236	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	0,14976	1143104,75 / 296010	1500,75 / 690,27	171191 / 44330	224 / 103	126636	40435 / 16930	228556	
			Итого по разделу: 7. ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ(АР,лист-26)									2771454	
			ИТОГО:					26267425 / 9852381	344209 / 154484	16070821	8462329 / 2778382	37508136	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		375081					
			Итого с временными									37883217	
			Зимние удорожания			1,08 %		409139					
			Итого с зимними удорожаниями									38292356	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		765847					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39058203	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									42860921	
			Итого с тендерной скидкой			5%						40 717 875,23	
			НДС			12 %		4886145,03					
			Итого с НДС									45 604 018,91	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Абдрасилов Б.Б.

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.Қ.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ Кожмамбетов К.Б.