Утверждена приказом Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики
Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области**

Справка №12
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код	
		№220012	27.04.2022г						НДС	Всего к оплате
		№220012/03	10.02.2023г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области	**1 778 462 953,23**	**79 395 667,55**							**9 527 480,11**	**88 923 147,66**
Итого к оплате										**88 923 147,66**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя

Технический надзор
ТОО "Нурдаем-Курылыс"

Эксперт Бурова А.А.

Генподрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор Акман С.К.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

Акт выполненных работ №44

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-3 Архитектурное решение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)										
1	12	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	14,67	4337,98	18,27	63638	268	30645	26279	97110	
	1.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14,9634	2230,77	8,39	33725	123		7193		
2	18	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	14,67	4337,98	18,27	63638	268	30645	26279	97110	
	2.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	14,9634	2230,77	8,39	33725	123		7193		
3	23	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	28,8	4337,98	18,27	124934	527	60161	51590	190646	
	3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	29,376	2230,77	8,39	64346	242		14122		
4	26	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	71,1	4337,98	18,27	308430	1299	148524	127363	470657	
	4.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	72,522	2230,77	8,39	158608	597		34864		
			Итого по разделу: 1. ОТДЕЛКА 1 ЭТЖА (АР,лист-4)							129161,68			
												855523	
			Раздел: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)										
5	40	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	58,68	4337,98	18,27	254553	1072	122579	105115	388441	
	5.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	59,8536	2230,77	8,39	130902	492		28773		
6	46	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	58,68	4337,98	18,27	254553	1072	122579	105115	388441	
	6.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	59,8536	2230,77	8,39	130902	492		28773		
7	51	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	115,2	4337,98	18,27	499735	2105	240646	206361	762584	
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	117,504	2230,77	8,39	256985	967		56488		
8	55	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	284,4	4337,98	18,27	1233722	5196	594095	509454	1882630	
	8.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	290,088	2230,77	8,39	634431	2386		139454		
			Итого по разделу: 2. ОТДЕЛКА 2-5 ЭТАЖЕЙ (АР,лист-5)							516646,73			
												3422098	
			Раздел: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)										
9	67	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	557,55	1980,68	91,09	1104328	50787	284094	713593	1963355	
						1380,05	42,03	769447	23434		145434		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	133,812	1712				229086,14			Казахстан 100%
10	73	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**										
	10.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	м2	162,9	3459,11	54,74	563489	8917	90844	322722	957109	
	10.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	шт	39,096	2846,7	24,47	463727	3986		76897		
11	74	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**										
	11.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	кг	68,532	1712				66932,35			Казахстан 100%
	11.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	м2	93,6	3151,76	57,77	295005	5407	21519,66			
12	79	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт	16,848	2648,31	26,06	247882	2439	41716	172722	505145	
	12.1	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, из массу дверного полотна до 40 кг	кг	36,5134	1712				28843,78	37418		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-7)	шт.	36	5642,37	2,55	203125	92	11465,2			
			Раздел: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)	комплект	36	1545,82	0	55650	0	147384	38398	260845	
13	88	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	187,677	3087,26	49,15	579408	9225	510707	59634	690165	
	13.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	195,1841	316,91	21,12	59477	3964	486984,28	51123		
14	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	141,6	2495							
	14.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	143,016	300,52	2,6	42554	368	27332	14104	61191	
15	96	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	13,761	104,9	1,06	14854	150		4533		
	15.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	55,044	182				26028,91			
	15.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	4,6787	4532,69	23,34	62374	321	35396	25180	94558	
	15.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	14,0362	1937,14	9,45	26657	130		7004		
16	97	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	15,3	42				2311,85			Казахстан 100%
	16.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0245	65				304,12			Казахстан 100%
17	100	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	10,62	2276				31946,44			
	17.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	42,48	403,11	1,97	6168	30	353	5451	12549	
	17.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,6108	378,07	0,98	5784	15		930		
	17.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	10,8324	14418				352,95			Казахстан 100%
18	101	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	6,9	4532,69	23,34	48137	248	27317	19432	72975	
	18.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,011	1937,14	9,45	20572	100		5406		
19	107	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	16,821	2276				1784,16			Казахстан 100%
	19.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	67,284	403,11	1,97	2781	14	234,7			Казахстан 100%
	19.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,7191	378,07	0,98	2609	7	24654,54			
	19.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	17,1574	14418				159	2459	5659	
20	108	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	18,6	2276				159,17	419		
	20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0298	403,11	1,97	7498	36	43267	30779	115585	Казахстан 100%
21	111	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	3,06	378,07	0,98	7032	18		8562		
	21.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	12,24	14418				429,08			Казахстан 100%
	21.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,0404	4532,69	23,34	13870	72	2825,93			Казахстан 100%
	21.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,1212	1937,14	9,45	5928	29	371,74			Казахстан 100%
22	112	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	2,07	2276				39050,29			
	22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0033	403,11	1,97	834	4	48	738	1698	
			Итого по разделу: 4. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)			378,07	0,98	783	2	47,75	126		Казахстан 100%
			Раздел: 5. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)									1990662	

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	119	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	750,708	3087,26	49,15	2317631	36897	2042827	238536	2760660	
	23.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей полосновe	м2	780,7363	316,91	21,12	237907	15855	1947937,12	204493		
						2495							
24	120	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	566,4	300,52	2,6	170215	1472	109327	56415	244760	
	24.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	572,064	104,9	1,06	59415	600		18130		
						182				104115,65			
25	126	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,044	4532,69	23,34	249497	1285	141585	100719	379233	
	25.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	220,176	1937,14	9,45	106628	520		28017		
	25.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	18,715	42				9247,39			Казахстан 100%
	25.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	56,1449	65				1216,47			Казахстан 100%
						2276				127785,75			
26	127	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	61,2	403,11	1,97	24670	121	1412	31806	50194	
	26.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0979	378,07	0,98	23138	60		3718		
						14418				1411,81			Казахстан 100%
27	130	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	42,48	4532,69	23,34	192549	991	109267	77730	291901	
	27.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	169,92	1937,14	9,45	82290	401		21622		
	27.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	14,4432	42				7136,64			Казахстан 100%
	27.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,3296	65				938,81			Казахстан 100%
						2276				98618,17			
28	131	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27,6	403,11	1,97	11126	54	637	9834	22637	
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0442	378,07	0,98	10435	27		1677		
						14418				636,7			Казахстан 100%
29	137	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	39,888	4532,69	23,34	180800	931	102600	72987	274090	
	29.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	159,552	1937,14	9,45	77269	377		20303		
	29.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	13,5619	42				6701,18			Казахстан 100%
	29.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	40,6858	65				881,52			Казахстан 100%
						2276				92600,79			
30	138	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,1	403,11	1,97	17777	87	1017	15713	36169	
	30.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0706	378,07	0,98	16673	43		2679		
						14418				1017,33			Казахстан 100%
31	141	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	59,76	4532,69	23,34	270874	1395	153715	109349	410641	
	31.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	239,04	1937,14	9,45	115763	565		30418		
	31.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	20,3184	42				10039,68			Казахстан 100%
	31.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	60,9552	65				1320,7			Казахстан 100%
						2276				138734,64			
32	142	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	47,4	403,11	1,97	19107	93	1094	16889	38876	
	32.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0758	378,07	0,98	17921	46		2880		
						14418				1093,46			Казахстан 100%
33	153	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,24	3459,11	54,74	11208	177	1807	6419	19037	
						2846,7	24,47	9223	79		1410		
	33.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	0,7776	1712				1331,15			Казахстан 100%
	33.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,3631	314				428			
			Итого по разделу 5. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 эй ЭТАЖ(АР.лист-10)									4527198	
			Раздел 6. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР.лист-12)										
34	169	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы встроенные. Установка(смотреть лист 12,пункт 8)	блок	6	1059,04	223,52	6354	1342	141	4807	12054	
						812	78,1	4872	469		893		
35	170	С1248-307-0101	Абонентский почтовый ящик на 10 секции	шт.	6	10823		64938		64938		70133	
											5195		
36	171	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемник вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	68470,93	6919,99	205413	20760	0	118365	349680	
						61550,94	3129,19	184653	9388		25902		
37	223	Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	220	4645,82	36,65	1022080	8063	78467	751656	1915635	
						4252,5	18,27	935550	4019		141899		
	37.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	4,4	17272				75996,8			Казахстан 100%
38	224	С1231-302-0203	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 60х60х10мм	м2	220	3892		856240		856240		924739	
											68499		

	по смете	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР,лист-12)									3372241	
			Раздел: 7. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-7шт(АР,лист-21)										
39	225	Е11-090305-0365 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,94192	53046,8	9761,94	49966	9195	15106	19392	74997	
	39.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0047	27247,5	2590,33	25665	2440	3825,68	5549		Казахстан 100%
	39.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0038	812316							
	39.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0292	647579				2439,87			Казахстан 100%
40	226	С1214-205-0102	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,94192	219538				6410,4			
41	227	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,31568	561429		528821		528821	42306	571127	
	41.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0049	169,68	3,87	4635	106	2799	1211	6315	
42	228	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,31568	508438	0,65	1739	18	2499,9	468		
	42.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025	101,12	2,72	2762	74	1199	1033	4099	
43	229	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами м2 поверхности козырька		16,8	439993	0,33	1488	9	1081,68	304		
	43.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	18,48	3643,21	6,56	61206	110	48236	10310	77237	
	43.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	18,48	765,45	1,63	12860	27	12307,68	5721		
	43.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	45,36	666				8888,88			
	43.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	20,16	481				8482,32			
44	230	С1217-206-0111	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	17,136	187				10120,32			
			Итого по разделу: 7. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-7шт(АР,лист-21)			502		42566		42566		45971	
			Раздел: 8. ВЫХОД НА КРОВЛЮ,всего-3шт(АР,лист-27)			2484					3405	779656	
45	239	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,98447	169,68	3,87	337	7	203	88	459	
	45.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	63,68	0,65	126	1	181,62	34		
			Итого по разделу: 8. ВЫХОД НА КРОВЛЮ,всего-3шт(АР,лист-27)			508438						459	
			Раздел: 9. ВХОДНАЯ ГРУППА,всего-3шт(АР,лист-29)										
46	244	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м2 кровли		78	929,48	23,45	72499	1829	5827	60352	143479	
	46.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	1,56	831,33	9,69	64844	756	1709,4	10628		
	46.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,3228	1090				3372,64			Казахстан 100%
47	245	С1224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012 м2		89,7	1015							
48	250	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство м2 покрытия		45	4305		386158		386158	30893	417051	
	48.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,585	1356,1	112,07	61024	5043	13739	42014	111281	
	48.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,377	938,72	54,53	42242	2454	5434,53	8243		Казахстан 100%
49	251	С1255-102-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91 м2		45,9	14418				5256,91			
50	252	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу м2		69	2268,19		104110		104110	8329	112439	
	50.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,69	1591,94	9,07	109844	626	577	87138	212741	
51	253	С1231-101-0201	Софит м2		69	1574,51	4,07	108641	281	576,84	15759		
52	54	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство м планки		27	836				92805		100229	Казахстан 100%
	52.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	27,81	1345		92805			7424		
						1815,25	1200,25	49012	32407	7410	15718	69908	
						340,56	292,22	9195	7890	6563,16	8178		
						236							

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	255	С1224-105-0102	Планка сводовая верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	15	1175		17625		17625		19035	
54	256	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1741		20892		20892	1410	22563	
			Итого по разделу: 9. ВХОДНАЯ ГРУППА,всего-3шт(АР,лист-29)								1671	1208727	
			Раздел: 10. БЕТОННАЯ ОТМОСТКА(АР,лист-20)										
55	257	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	24,36	8453,42	1887,12	205925	45970	134093	44530	270491	
	55.1	211-201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	28,014	1061,65	903,94	25862	22020	133990,96	20036		Казахстан 100%
56	258	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	24,36	4783							
	56.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,8472	20251,88	1168,03	493336	28453	427393	40655	576710	
57	259	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из рубероида. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	162,4	1539	294,98	37490	7186	385181,29	42719		Казахстан 100%
	57.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	186,76	15502							
			Итого по разделу: 10. БЕТОННАЯ ОТМОСТКА(АР,лист-20)			190,25	0,66	30897	108	23158	7224	41171	
						46,99	0,33	7631	54	23158,24	3050		
			ИТОГО:									888377	
			В том числе :					13763917	285317	8104573	4505885	19731386	
			Стоимость оборудования, всего					5374031	115440		1461584		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		197314		0			
			Итого с временными									19928700	
			Зимние удорожания			1,08 %		215230					
			Итого с зимними удорожаниями									20143930	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		402829					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20546809	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									22547236,33	
			Итого с тендерной скидкой			5%						21 419 874,51	
			НДС			12 %		2570384,94				23 990 259,46	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Ж.Ж.Ибрагимов**

Технический надзор

ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт _____ **Косоев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Атман С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ **Кожамбетов К.Б.**

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2015 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №45

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-4 Отопление и вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. ОТОПЛЕНИЕ										
1	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5229	105,24	1,38	550300	7216	3660	528635	1165250	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,0458	103,16	0	539424	0		86315		
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	52,29	568				594,01			
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6145	28				1464,12			
2	13	Е11-180301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка**	квт	312	483				1262,8			
	2.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	312	17421,57	188,65	5435530	58860	5054930	344511	6242444	
						1031,22	95,52	321739	29803		462403		
3	14	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	255	16030				5001360			Казахстан 100%
	3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,275	339,86	0,66	86664	168	2364	82532	182732	
	3.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,55	329,93	0,33	84132	84		13536		
4	17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Краны воздушные. Установка**	комплект	258	483				724,2			
	4.1	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	258	326,21	0	84162	0	1231,65	54783	150061	
5	18	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	255	216,67	0	55001	0		11116		
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1,275	91				23478			
	5.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,55	339,86	0,66	86664	168	2364	82532	182732	
						329,93	0,33	84132	84		13536		
						568				724,2			
						483				1231,65			
			Итого по разделу: 11. ОТОПЛЕНИЕ									7923219	
			ИТОГО:					6243320	66412	5091579	1092993	7923219	
								1085328	29971		586906		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		79232				8002452	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		86426				8088878	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		161778				8250656	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,0973603									9053926,33	

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с тендерной скидкой			5%						8 601 230,01	
			НДС			12 %		1032147,60					
			Итого с НДС									9 633 377,62	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Ю.Т**

Технический надзор

ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Эксперт _____ **Кожев А**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Атман С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс "

Эксперт _____ **Кожамбетов К.Б.**

Форма № приложение 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

Акт выполненных работ №46

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-5 Водопровод и канализация - ВК работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин	в т.ч. зарплата машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
			Раздел: 12. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1(ниже отм.0,000)																
1	2	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	802	105,24		1,38		84402		1107							
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1604	103,16		0		82734		0		561		81080		178721	
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,02	568										13139			
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,401	483								91,11					
2	23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	106,02		1,38		1060		14		224,56					
	2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	103,16		0		1032		0		193,68					
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,38	568										1011		2237	
	2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	483								15		166			
			Итого по разделу: 12. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1(ниже отм.0,000)											1,14					
														10,64					
														2,42					
			Раздел: 13. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ															180958	
3	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	60	1171,72		0,15		70303		9		1960		66967		148252	
	3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,78	1138,9		0		68334		0				10982			
	3.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,56	568								443,04					
	3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,66	459								716,04					
			Итого по разделу: 13. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСАБЖЕНИЕ			836								551,76					Казахстан 100%
																		148252	
			Раздел: 14. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН																
4	105	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	105,24		1,38		421		6		3		404		891	
	4.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0008	103,16		0		413		0				66			
	4.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,04	568								0,45					
	4.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	483								1,12					
			Итого по разделу: 14. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН											0,97					
																		891	
			Раздел: 15. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ																
5	130	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	60	4300,59		210,08		258035		12604		32044		215413		511324	
	5.1	261-107-0447	Каболка	т	0,006	3556,44		107,04		213386		6422				37876			
	5.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,8	1358578								8151,47					
	5.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,16	1252								6009,6					
	5.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	24	836								1805,76					Казахстан 100%
	5.5	261-105-0635	Клей фенолполиамидпластатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0048	357								8568					
6	134	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	60	1176898								5649,11					
						3497,05		105,75		209823		6345		13119		189698		431483	
						3172,65		53,5		190359		3210				31962			

		Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	6.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0216	216199				4669,9			
	6.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,4	459				1101,6			
	6.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами		2,16	836				1805,76			Казахстан 100%
	6.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	357				4284			
7	137	**Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	60	2945,68	79,47	176741	4768	19685	151622	354632	
	7.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0084	2538,12	40,48	152287	2429		26269		
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,16	1358578				11412,06			
	7.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	836				1805,76			Казахстан 100%
8	140	**Е11-170101-0102**	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	60	357				4284			
	8.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,012	3813,28	411,21	228797	24673	13765	198529	461512	
	8.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0042	2172,65	203,7	190359	12222		34186		
	8.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,8	1358578				2318,82			
9	142	**Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**		90	459				5706,03			
	9.1	261-201-0620	Лента ФУМ	комплект		6613,59	54,09	595223	4868	3580,2			
	9.2	261-301-1730	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	кг	1,35	5042,04	21,62	453784	1946	136571	446615	1125185	
				шт	180	5164				6971,4	83347		
						720				129600			
			Итого по разделу 15. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
			ИТОГО:									2884136	
			В том числе :					1624805	54394	217723	1351339	3214237	
			Стоимость оборудования, всего					1352688	26229		238093		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %				0			
			Зимние удорожания					32147					
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %						3246380	
			Непредвиденные работы и затраты					35061					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		65629				3281441	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									3347070	
			Итого с генеральной скидкой									3672926,33	
			НДС			5%							
			Итого с НДС			12 %		418713,60				3 483 280,01	
												3 907 993,62	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Кунгулов Ю.К.

Технический надзор

ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ **Косоев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ **Кожмаметов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : 5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г , к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №47

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-6 Внутреннее электрооборудование - ЭЛ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	58	Ц13-080206-2205 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	177,181	248,66	12,69	44058	2249	5532	26825	76554	
						204,75	5,53	36278	980		5671		
			Итого по разделу: 16. ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ									76554	
			Раздел: 17. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
2	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3243,74	27,9	48656	418	24208	17302	71235	
						1602	0	24030	0		5277		
3	68	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	150	851,31	12,31	127696	1847	1635	89947	235054	
						828,1	4,74	124215	711		17411		
4	71	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	795	268,06	0,23	213108	182	26903	133999	374876	
						233,99	0,11	186022	87		27769		
	4.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	810,9	32				25948,8			
5	75	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	354	268,06	0,23	94893	81	11979	59667	166925	
						233,99	0,11	82832	39		12365		
	5.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт	361,08	32				11554,56			
6	78	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	28	220,05	0,22	6161	6	271	4239	11232	
						210,16	0,1	5884	3		832		
	6.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,5712	450				257,04			
7	80	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1122,78	11,94	67367	716	1754	46896	123404	
						1081,6	3,95	64896	237		9141		
			Итого по разделу: 17. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									982727	
			ИТОГО:					601939	5499	72282	378875	1059230	
								524157	2057		78466		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		10593				1069874	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1.08 %		11555				1081429	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		21629				1103058	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 годв. к = 1,0973603									1310436	
			Итого с тендерной скидкой			-5%							
			НДС			12 %		137989,74				1 149 914,51	
			Итого с НДС									1 287 904,26	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Мухтулаев Ю.Т.**

Технический надзор

ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт _____ **Кокеев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ **Кожамбетов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **ТОО "Компания Строй Индустрия"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

Акт выполненных работ №48

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-8 Газоснабжение - ГСВ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
1	5	С1242-207-1401	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), с рычажной рукояткой, для газа, Т до +60°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	120	1599		191880		191880	15350	207230	
2	6	С1242-207-4104	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	12	4879		58548		58548	4684	63232	
3	8	Е11-190101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка**	прибор	60	2026,79	288,32	121607	17299	1153	109546	149645	
4	10	Ц13-110203-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**			1719,25	143,78	103155	8627		18492		
5	14	С1241-102-0137	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	шт.	60	1614,04	0	96842	0	11942	63675	173358	
						1415	0	84900	0		12841		
6	18	С1261-301-0329	**Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79**	м	10,5562	1631		17217		17217	1377	18594	
7	26	Е11-190501-0101	**Сигнализатор.Установка**	м	90	1007		90630		90630	7250	97880	
8	28	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	клапан	60	3817,57	286,98	229054	17219	0	213339	477794	
						3530,59	97,62	211835	5857		35391		
	8.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	м	378	673,38	0	254538	0	5054	244494	538955	
						660,01	0	249484	0		39923		
	8.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,78	748				2827,44			
				кг	3,402	459				1561,52			
9	29	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	38,7	169,68	3,87	6567	150	3952	1718	8948	
						63,68	0,65	2464	25		663		
	9.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,007	508438				3541,78			
10	30	Е11-130301-0406 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	38,7	202,24	5,43	7827	210	3399	2927	11614	
						108,98	0,65	4218	25		860		
	10.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,007	439993				3064,99			
			Итого по разделу: 18. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									1847240	
			ИТОГО:					1074710	34878	383775	635699	1847240	
								656056	14534		136831		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге. Всего	эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			4	5	6	зарплата рабочих-строителей 7	зарплата машинистов 8	зарплата рабочих-строителей 9	зарплата машинистов 10	оборудование, мебель, инвентарь 11	Сметная прибыль, тенге 12	13	14
			Временные здания и сооружения			1 %		18472				1865712	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		20150				1885862	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		37717				1923579	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,0973603			5%						2110843	
			Итого с тендерной скидкой			12 %		240636,14				2 005 301,16	
			НДС									2 345 937,30	
			Итого с НДС										

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Ибрагимов Ж.Ж.**

Технический надзор

ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт _____ **Кокоев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахмат С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ **Кожамбетов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 5-этажный жилой дом. Пятно -1
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №49

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-7 Слаботочные сети - СС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. ОБОРУДОВАНИЕ										
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж	коробка	25	4942,86	1329,74	123571	33243	8978	58059	196160	
						3254	553,18	81350	13829		14530		
2	2	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС К 10	шт.	10	3913		39130		39130		42260	
						3913		58695		58695	3130	63391	
3	3	С1243-905-0101	Коробка разветвительная протяжная КПЭ-10	шт.	15	3913					4696		
			Итого по разделу: 19. ОБОРУДОВАНИЕ									301811	
			Раздел: 20. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
4	4	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	218	154,52	1,37	33685	299	4421	20865	58914	
	4.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	0,872	132,87	0,06	28966	13		4364		
	4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4578	3991				3480,15			
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	714	110,6	1,24	78968	885	7883	50549	139878	Казахстан 100%
	5.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	2,856	98,32	0,01	70200	7		10361		
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,4994	1978				5649,17			
6	6	С1243-301-0224	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,22454	836				1253,5			
7	7	С1243-301-0411	Кабели телефонные КРВПМ 2х0,4 м	км	0,73542	225652		50668		50668		54721	Казахстан 100%
						116821		85912		85912	4053	92785	
8	8	Ц13-100901-0501	Муфта разветвительная. Монтаж	шт.	1	16044,58	3324,35	16045	3324	462	6873	26315	
						12258	1382,95	12258	1383		8321		
9	9	С1261-302-0441	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная МРПС	шт.	1	5683		5683		5683	1949	6138	
			Итого по разделу: 20. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								455		
												378751	
			Раздел: 21. МАТЕРИАЛЫ										
10	10	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	104	470,89	3,68	48973	383	3065	32812	88328	
						437,74	0,46	45525	48		6543		
	10.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	64,48	44				2837,12			Казахстан 100%
11	11	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	714	349,88	2,63	249814	1878	9368	171836	455382	
						334,13	0,13	238569	93		33732		
	11.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	692,58	10				6925,8			Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,9088	836				2431,79			Казахстан 100%
12	12	С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм		105,04	269		28256		28256		30516	

1	2	3	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	721,14	90		64903		64903	2260	70095	
14	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	м	60	268,06	0,23	16084	14	2830	5192	28293	
	14.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	61,2	233,99	0,11	14039	7	1958,4	10113		
15	15	С1247-214-0202	Розетки	шт	60	32					2096		
			Итого по разделу: 21. МАТЕРИАЛЫ	шт.		433		25980		25980		28058	
			Раздел: 22. ОБОРУДОВАНИЕ								2078	700672	
16	16	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	7290,9	7,15	21873	21	0	13332	38021	
17	17	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)			7283,75	1,46	21851	4		2816		
18	18	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	3	21670		65010		65010	5201	70211	
19	19	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	855,58	0,92	51335	55	0	31281	89225	
						854,66	0	51280	0		6609		
20	20	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	60	3185		191100		191100	15288	206388	
21	21	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК-10	шт.	6	8898,88	1,95	53393	12	792	32080	92311	
						8765	0	52590	0		6838		
22	22	С1248-401-0609	Блок коммутации БК-20	шт.	3	5384		16152		16152	1292	17444	
23	23	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройства ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	4695		14085		14085	1127	15212	
24	24	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	8898,88	1,95	26697	6	396	16040	46156	
						8765	0	26295	0		3419		
25	25	Ц13-100411-0210	Замок. Монтаж оборудования	шт.	3	14435		43305		43305	3464	46769	
26	26	С1248-401-0301	Замок электромагнитный ML300(M)-40	шт.	3	1618,39	0	4855	0	370	2736	8198	
						1495	0	4485	0		607		
27	27	С1248-401-0701	Комплект монтажный подавителей помех	шт.	3	14239		42717		42717	3417	46134	
28	28	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	7344		22032		22032	1763	23795	
29	29	С1223-502-0101	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	1548,37	2,55	4645	8	0	3290	8473	
						1545,82	0	4637	0		628		
30	30	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования(СТОИМОСТЬ КНОПКИ УЧТЕНО В БЛОКЕ ВЫЗОВА)	комплект	3	4094		12282		12282	983	13265	
				шт.	3	1618,39	0	4855	0	370	2736	8198	
						1495	0	4485	0		607		
			Итого по разделу: 22. ОБОРУДОВАНИЕ									729800	
			Раздел: 23. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
31	31	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-Y(St)-2x2x0,8	м	90	293,76		26438		26438	2115	18553	
32	32	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-Y(St)-2x2x0,6	м	663	210,12		139310		139310	11145	150455	
33	33	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,0618	149500		9239		9239	739	9978	
			Итого по разделу: 23. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									188986	
			Раздел: 24. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			...работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
34	34	E11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	470,89	3,68	21196	166	1326	14198	38219	
	34.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	27,9	437,74	0,46	19698	21		2831		
35	35	E11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	610	44				1227,6			Казахстан 100%
	35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	591,7	349,88	2,63	213427	1604	8003	146807	389053	
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,4851	334,13	0,13	203819	79		28819		
36	36	C1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45,45	10				5917			Казахстан 100%
37	37	C1241-207-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	616,1	836				2077,58			Казахстан 100%
38	38	E11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	798	269		12226		12226		13204	
	38.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	3,192	53		32653		32653	978	35265	
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6758	110,6	1,24	88259	990	8810	2612	156335	
			Итого по разделу: 24. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			98,32	0,01	78459	8	6313,78	56496		
			ИТОГО:			1978				1400,97	11580		
			В том числе :			836							Казахстан 100%
			Стоимость оборудования, всего					2043445	42888	1042050	671461	632076	
			в том числе, оборудование поставки заказчика					958506	15492		217190	2932096	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными							0			
			Зимние удорожания			1 %		29321		0			
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			1,08 %		31983				2961417	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603			2 %		59868				2993400	
			Итого с тендерной скидкой									3053268	
			НДС			5%						3350519	
			Итого с НДС			12 %		381959,20				3 182 993,35	
												3 564 952,56	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Мухамбетов Ю.Т.

Технический надзор

ТОО "Нурдем-Курылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ Кожамбетов К.А.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект: 5-этажный жилой дом. Пятно -2
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

Акт выполненных работ №50

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

за декабрь (месяц, год) на 02-02-3 Архитектурное решение работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. материалы	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	79	E11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	36	5642,37	2,55	203125	92	147384	38398	260845					
1.1		223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	36	1545,82	0	55650	0		19322						
			Итого по разделу:			4094				147384							
			Раздел: 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР.лист-9)														
2	88	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	312,795	3087,26	49,15	965679	15374	851178	99390	1150275					
2.1		233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновке	м2	325,3068	316,91	21,12	99128	6606		85206						
						2495				811640,47							
3	89	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	236	300,52	2,6	70923	613	45553	23506	101983					
3.1		233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	238,36	104,9	1,06	24756	250		7554						
						182				43381,52							
4	96	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	22,935	4532,69	23,34	103957	536	58994	41966	157597					
4.1		232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	91,74	1937,14	9,45	44128	217		11674						
4.2		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	7,7979	42				3853,08							Казахстан 100%
4.3		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	23,3937	65				506,86							Казахстан 100%
						2276				53244,66							
5	97	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	25,5	403,11	1,97	10279	50	588	9086	20914					
5.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0408	378,07	0,98	9641	25		1549						
						14418				588,25							
6	100	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,7	4532,69	23,34	80229	413	45528	32387	121625					Казахстан 100%
6.1		232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	70,8	1937,14	9,45	34287	167		9009						
6.2		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,018	42				2973,6							Казахстан 100%
6.3		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	18,054	65				391,17							Казахстан 100%
						2276				41090,9							
7	107	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	11,5	403,11	1,97	4636	22	265	4098	9433					
7.1		212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0184	378,07	0,98	4348	11		699						
						14418				265,29							Казахстан 100%
8	108	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,035	4532,69	23,34	127074	654	72112	51298	192642					
8.1		232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	112,14	1937,14	9,45	54308	265		14270						
8.2		232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	9,5319	42				4709,88							Казахстан 100%
8.3		233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	28,5957	65				619,57							Казахстан 100%
						2276				65083,81							
9	111	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	31	403,11	1,97	12496	61	715	11046	25425					
						378,07	0,98	11720	30		1883						

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			...раздел и затрат										
	9.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0496	14418				715.13			Казахстан 100%
10	112	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	5,1	4532,69	23,34	23117	119	13118	9332	35045	
	10.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	20,4	1937,14	9,45	9879	48		2596		
	10.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	1,734	42				856.8			Казахстан 100%
	10.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	5,202	65				112.71			Казахстан 100%
11	119	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	3,45	2276				11839,75			
	11.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0055	403,11	1,97	1391	6	80	1229	2830	
			Итого по разделу: 1. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 1 ГО ЭТАЖА(АР,лист-9)			378,07	0,98	1304	3	79,59	210		
			Раздел: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)			14418							Казахстан 100%
12	120	E11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	1251,18							1817769	
	12.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	1301,2272	3087,26	49,15	3862718	61496	3464711	397560	4601100	
13	126	E11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	944	316,91	21,12	396511	26425	3246561,86	340822		
	13.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	953,44	2495							
14	127	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	91,74	300,52	2,6	283691	2455	182211	94025	407933	
	14.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	366,96	104,9	1,06	99026	1001	173526,08	30217		
	14.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	31,1916	182							
	14.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	93,5748	4532,69	23,34	415829	2141	235975	167865	630390	
15	130	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	102	1937,14	9,45	177713	867		46696		
	15.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1632	42				15412,32			Казахстан 100%
16	131	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	70,8	2276				2027,45			Казахстан 100%
	16.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	283,2	403,11	1,97	41117	201	212976,24			
	16.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	24,072	378,07	0,98	38563	100	2353	36343	83657	
	16.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	72,216	14418					6197		
17	137	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	46	4532,69	23,34	320914	1652	2353,07			Казахстан 100%
	17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0736	1937,14	9,45	137150	669	182112	129549	486500	
18	138	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	66,48	42					36037		
	18.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	265,92	65				11894,4			Казахстан 100%
	18.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	22,6032	2276				1564,08			Казахстан 100%
	18.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	67,8096	4532,69	23,34	301333	1551	164363,62			
19	141	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	73,5	403,11	1,97	18543	91	1061	16390	37728	
	19.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1176	378,07	0,98	17391	45		2795		
20	142	E11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 22	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	99,6	14418				1061,16			Казахстан 100%
	20.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	398,4	4532,69	23,34	451456	2324	171001	121645	456816	
	20.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	33,864	1937,14	9,45	128781	628		33839		
	20.3	233-202-0101	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм	м2	101,592	42				11168,64			Казахстан 100%
21	153	E11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	79	2276				1469,21			Казахстан 100%
	21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1264	403,11	1,97	31846	155	154334,65			
			Итого по разделу: 2. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ 2-5 ый ЭТАЖ(АР,лист-10)			378,07	0,98	29868	77	1822,44	1696	26189	60283
						14418					4465		Казахстан 100%
			Раздел: 3. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР,лист-11)									7513601	
22	169	E11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	3,24	3459,11	54,74	11208	177	1807	6419	19037	
						2846,7	24,47	9223	79		1410		

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			работ и затрат										
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	22.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	шт	0,7776	1712				1331,25			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. РАБОТЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ(АР,лист-11)	кг	1,3631	314				428			
			Раздел: 4. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР,лист-12)									19037	
23	170	Е11-100111-0201 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы ветровые. Установка(смотреть лист 12,пункт 8)	блок	6	1059,04	223,52	6354	1342	141	4807	12054	
24	171	С1248-307-0101	Абонентский почтовый ящик на 10 секции	шт.	6	812	78,1	4872	469		893		
25	199	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	3	10823		64938		64938	5195	70133	
			Итого по разделу: 4. ТЕМПЕРАТУРНО-ОСАДОЧНЫЙ ШОВ(АР,лист-12)			68470,93	6919,99	205413	20760	0	118365	349680	
			Раздел: 5. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)			61550,94	3129,19	184653	9388		25902	431867	
26	200	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	325,5	1485,11	7,44	483403	2421	166711	252328	794589	
	26.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	1302	965,5	3,5	314270	1139		58858		
	26.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	94,395	111				144522			Казахстан 100%
27	201	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	325,5	235				22182,83			
	27.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	126,945	297,74	0,69	96914	224	36052	48596	157151	
28	202	Е11-150111-0101 Изм. и доп. вып. 18	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (цокольный элемент)	м	42,5	186,29	0,33	60637	107		11641		
	28.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3825	284				36052,38			
	28.2	261-105-0651	Клей однокомпонентный из полиуретана для пенополистирола	шт.	0,6375	160,82	0,91	6835	39	1783	4022	11726	
29	203	С1234-102-0206	Фриз из пенополиуретана	м3	0,85	117,96	0,33	5013	14		869		
30	204	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси	м2	17	836				319,77			Казахстан 100%
	30.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	19,55	2295		46329		1463,06			
	30.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	62,9	54505				46329		50035	
31	205	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	17	1356,27	4,26	23057	73	12858	3706	33673	
	31.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	68	595,64	1,58	10126	27		8122		
	31.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,93	381				7448,55	2494		
32	206	Е11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	17	86				5409,4			Казахстан 100%
	32.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	6,63	1485,11	7,44	25247	127	8707	13178	43499	
33	207	Е11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси	м2	924,75	965,5	3,5	16414	60		3074		
	33.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1063,4625	111				7548			Казахстан 100%
	33.2	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3421,575	235				1158,55			
34	208	Е11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	924,75	297,74	0,69	5062	12	1883	2538	8298	
	34.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	3699	186,29	0,33	3167	6		608		
	34.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	268,1775	1485,11	7,44	1373355	6881	473629	716866	2257439	
						965,5	3,5	892846	3237		167218		
						111				410589			Казахстан 100%
						235				63021,71			

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	209	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	924,75	297,74	0,69	275335	638	102425	138061	446468	
	35.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	360,6525	186,29 284	0,33	172272	305	102425,31	33072		
36	211	E11-150213-0103 Изм. и доп. вып. 16	**Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**		270,5	4922,39	31,74	1331506	8586	426562	718796	2214326	
	36.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	311,075	3313,71 381	7,9	896359	2137	118519,57	164024		
	36.2	232-501-0301	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	м2	2867,3	86				246587,8			Казахстан 100%
37	212	E11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**		270,5	1356,27	4,26	366871	1152	204598	129238	535798	
	37.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	311,075	595,64 381	1,58	161121	427	118519,57	39689		
	37.2	232-501-0301	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1000,85	86				86073,1			Казахстан 100%
38	213	E11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**		270,5	1485,11	7,44	401722	2013	138542	209692	660327	
	38.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	м2	1082	965,5 111	3,5	261168	947	120102	48913		
	38.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	78,445	235				18434,57			Казахстан 100%
39	214	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	270,5	297,74	0,69	80539	186	29961	40385	130598	
	39.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	105,495	186,29 284	0,33	50391	89	29960,58	9674		
40	215	E11-150213-0301 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя из клеевой смеси**		162,5	1356,27	4,26	220394	692	122910	77639	321876	
	40.1	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	186,875	595,64 381	1,58	96792	257	71199,38	23843		
	40.2	232-501-0301	Смесь сухая штукатурная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	601,25	86				51707,5			Казахстан 100%
41	216	E11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**		162,5	1485,11	7,44	241330	1209	83228	125970	396684	
	41.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	м2	650	965,5 111	3,5	156894	569	72150	29384		
	41.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	47,125	235				11074,38			Казахстан 100%
42	217	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	162,5	297,74	0,69	48383	112	17998	24261	78455	
	42.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	63,375	186,29 284	0,33	30272	54	17998,5	5811		
43	218	E11-150212-0306 Изм. и доп. вып. 19	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	м2	231,8	1485,11	7,44	344248	1724	118721	179691	565854	
	43.1	232-503-0504	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки крупной фракции от 3,0 мм и более	кг	927,2	965,5 111	3,5	223803	811	102919,2	41915		
	43.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	67,222	235				15797,17			Казахстан 100%
44	223	E11-150402-0404 Изм. и доп. вып. 15	**Фасады. Окраска акриловыми составами с лесов по подготовленной поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности	231,8	297,74	0,69	69016	159	25674	34607	111913	
	44.1	236-202-0402	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений	кг	90,402	186,29 284	0,33	43182	76	25674,17	8290		
45	225	E11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	м2 поверхности облицовки	54,2493	4645,82	36,65	252032	1988	19349	185349	472372	
	45.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,085	4252,5 17272	18,27	230695	991	18739,88	34991		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. ПАСПОРТ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ (АР,лист-21)									11120708	

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	227	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	**Раздел: 6. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-7шт(АР,лист-21)**										
			Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,94192	53046,8	9761,94	49966	9195	15106	19392	74997	
	46.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0947	27247,5	2590,33	25665	2440	3825,68	5549		Казахстан 100%
	46.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0038	812316							
	46.3	261-107-0576	Электроды. d=4 мм. Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0292	647579				2439,87			
47	228	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	27,31568	219538				6410,4			Казахстан 100%
	47.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0049	169,68	3,87	4635	106	2790	1212	6315	
48	229	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,31568	508438	0,65	1739	18		468		
	48.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025	101,12	2,72	2762	74	2499,9			
49	230	Е11-150504-0101 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки вдольные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	16,8	439993	0,33	1488	9	1199	1033	4099	
	49.1	217-206-0302	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "крышка"	м	18,48	3643,21	6,56	61206	110	1081,68	304		
	49.2	217-206-0303	Профиль для поликарбонатных листов соединительный разъемный "база"	м	18,48	765,45	1,63	12860	27	48236	10310	77237	
	49.3	217-206-0304	Профиль для поликарбонатных листов торцевой	м	45,36	666				12307,68	5721		
	49.4	217-206-0305	Профиль для поликарбонатных листов пристенный	м	20,16	481				8888,88			
50	239	С1217-206-0111	Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	17,136	187				8482,32			
			Итого по разделу: 6. КОЗЫРЬКИ ДЛЯ СВЕТОВЫХ ПРИЯМКОВ,всего-7шт(АР,лист-21)			502				10120,32			
			Раздел: 7. ВЫХОД НА КРОВЛЮ,всего-3шт(АР,лист-27)			2484		42566		42566			
51	244	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,98447	169,68	3,87	337	7	203	3405	45971	
	51.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0004	63,68	0,65	126	1	181,62	88	459	
			Итого по разделу: 7. ВЫХОД НА КРОВЛЮ,всего-3шт(АР,лист-27)			508438					34		
			Раздел: 8. ВХОДНАЯ ГРУППА,всего-3шт(АР,лист-29)									459	
52	245	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	78	929,48	23,45	72499	1829	5827	60352	143479	
	52.1	236-202-1012	Краска аэрозольная. объемом 400 мл	шт	1,56	831,33	9,69	64844	756	1700,4	10628		
	52.2	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	3,3228	1090				3372,64			
53	250	С1224-103-1013	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,7	4305		386158		386158		417051	Казахстан
54	251	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	45	1356,1	112,07	61024	5043	13739	20893	111281	
	54.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,585	938,72	54,53	42242	2454		42014		
	54.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,377	14418				8434,53	8243		Казахстан 100%
55	252	С1255-102-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	45,9	2268,19		104110		5256,01		112439	Казахстан
56	253	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	69	1591,94	9,07	109844	626	104110	8329		
	56.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,69	1574,51	4,07	108641	281	577	87138	212741	
57	254	С1231-101-0201	Софит	м2	69	836		92805		576,84	15759		Казахстан 100%
58	255	Е11-120101-2002 Изм. и доп. вып. 19	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	27	1345				92805	7424	100229	
	58.1	224-204-0113	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	27,81	1815,25	1200,25	49012	32407	7410	15718	69908	
59	256	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		15	340,56	292,22	9195	7890	6563,16	5178		
						1175		17625		17625		19035	Казахстан

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
60	257	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	12	1741		20892		20892	1410	22563	Казахстан	
			Итого по разделу 8. ВХОДНАЯ ГРУППА,всего-3шт(АР,лист-29)	м							1671	1208727		
			Раздел 9. БЕТОННАЯ ОТМОСТКА(АР,лист-20)											
	10.1	211-201-0502	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство											
			Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3 основания	24,36	8453,42	1887,12	205925	45970	134093	44530	270491		
62	258	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	28,014	1061,65	903,94	25862	22020		20036			
	11.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	24,36	4783				133990,96			Казахстан 100%	
63	259	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из рубероида. Устройство в один слой	м3	24,8472	20251,88	1168,03	493336	28453	427393	40655	576710		
	12.1	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2 изолируемой поверхности	162,4	1539	294,98	37490	7186		42719			
			Итого по разделу 9. БЕТОННАЯ ОТМОСТКА(АР,лист-20)	м2	186,76	190,25	0,66	30897	109	385181,29			Казахстан 100%	
			ИТОГО:			46,99	0,33	7631	54	23158	7224	41171		
			В том числе :			124				23158,24	3050			
			Стоимость оборудования, всего									888372		
			в том числе, оборудование поставки заказчика					16399283	268534	9822796	5332117	23469913		
			Временные здания и сооружения					6307950	104233		1738513			
			Итого с временными							0				
			Зимние удорожания			1 %		234699		0				
			Итого с зимними удорожаниями									23704614		
			Непредвиденные работы и затраты			1,08 %		256010						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									23960624		
			Итого в текущих ценах 2023 года, К=1,0973603			2 %		479212						
			Итого с тендерной скидкой									24439836		
			НДС			5%						26819306		
			Итого с НДС			12 %		3057400,86				25,478,340,48		
												28,535,724,87		

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ **Сейтжанов Б.О.**

Технический надзор

ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт _____ **Бекеев А.А.**

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ **Ахман С.К.**

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба Құрылыс"

Эксперт _____ **Кожамбетов К.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области

Объект: 5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г , к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02-4 Отопление и вентиляция работы

Акт выполненных работ №51

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 34. ОТОПЛЕНИЕ										
1	12	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5229	105,24	1,38	550300	7216	3660	528635	1165250	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	1.0458	103,16	0	539424	0		86315		
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	52,29	568				594,01			
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,6145	483				1464,12			
			Итого по разделу: 34. ОТОПЛЕНИЕ							1262,8			
			ИТОГО:									1165250	
			В том числе :					550309	7216	3660	528635	1165250	
			Стоимость оборудования, всего					539424	0		86315		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		11652		0			
			Итого с временными									1176902	
			Зимние удорожания			1,08 %		12711					
			Итого с зимними удорожаниями									1189613	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23792					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1213405	
			Итого в текущих ценах 2023 года, ц = 1,0973603									1331526	
			Итого [illegible]			5%						1 264 950,01	
			Итого с НДС			12 %		151794,00				1 416 744,02	

Заказчик
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
Нач. отдела [illegible]
Технический надзор
ТОО "Нурлем-Курылыс"
Эксперт Кокоев А.А.

Ген.подрядчик
ТОО "Компания Строй Индустрия"
Директор Азнаев С.К.
Авторский надзор
ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"
Эксперт Кожамбетов К.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик : Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2
(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02-5 Водопровод и канализация - ВК работы

Акт выполненных работ №52

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 35. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (ниже отм.0,000)										
1	22	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	802	105,24	1,38	84402	1107	561	81080	178721	
	1.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1604	103,16	0	82734	0		13239		
	1.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	8,02	568				91,11			
	1.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,401	28				224,56			
2	23	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	483				193,68			
	2.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	106,02	1,38	1060	14	15	1011	2237	
	2.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,38	103,16	0	1032	0		166		
	2.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	568				1,14			
3	72	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	60	483				10,64			
	3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,78	1171,72	0,15	70303	9	2,42			
	3.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	1,56	1138,9	0	68334	0	1960	66967	148252	
	3.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,66	568				443,04	10982		
			Итого по разделу: 35. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ В1 (ниже отм.0,000)			459				716,04			
						836				551,76			Казахстан 100%
			Раздел: 36. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН									329210	
4	97	Е11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	25162,3	492,39	50325	985	7858	40986	98616	
	4.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0044	20741,11	169,96	41482	340	1029,34	7305		
	4.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	233942				2658			
	4.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1329				2812			
5	105	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	1406							
	5.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0008	105,24	1,38	421	6	3	404	891	
	5.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,04	103,16	0	413	0		66		
	5.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,002	568				0,45			
			Итого по разделу: 36. КАНАЛИЗАЦИЯ КЗН			483				1,12			
										0,97		99507	
			Раздел: 37. ВОДОСТОКИ (К2)										

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			...ресурсов и затрат			зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
6	116	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	110	106,02	1,38	11662	152	163	11121	24606	
	6.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	103,16	0	11348	0		1823		
	6.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	4,18	568				12,5			
	6.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,055	483				117,04			
										26,57			
7	121	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7	105,24	1,38	737	10	5	708	1561	
	7.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0014	103,16	0	722	0		116		
	7.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,07	568				0,8			
	7.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0035	483				1,96			
			Итого по разделу: 37. ВОДОСТОКИ (К2)							1,69			
			Раздел: 38. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									26167	
8	130	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	60	4300,59	210,08	258035	12604	32044	215413	511324	
	8.1	261-107-0447	Каболка	т	0,006	3556,44	107,04	213386	6422		37876		
	8.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	4,8	1358578				8151,47			
	8.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,16	1252				6009,6			
	8.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	24	836							
	8.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0048	357				1805,76			Казахстан 100%
9	134	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	60	1176898				8568			
	9.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0216	3497,05	105,75	209823	6345	5649,11			
	9.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,4	3172,65	53,5	190359	3210	13119	189698	431483	
	9.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,16	216199					31962		
	9.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	459				4669,9			
10	137	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	60	836				1101,6			
	10.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0084	357				1805,76			Казахстан 100%
	10.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,16	2945,68	79,47	176741	4768	4284			
	10.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	12	2538,12	40,48	152287	2429	19685	151622	354632	
11	140	Е11-170101-0102	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	60	1358578				11412,06	26269		
	11.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,012	357				1805,76			Казахстан 100%
	11.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0042	3813,28	411,21	228797	24673	4284			
	11.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	7,8	3172,65	203,7	190359	12222	13765	198529	461512	
12	142	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	90	193235					34186		
	12.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	1,35	1358578				2318,82			
	12.2	261-301-1730	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 2,0 м	шт	180	459				5706,03			
						6613,59	54,09	595223	4868	3580,2			
						5042,04	21,62	453784	1946	136571	446615	1125185	
						5164				6971,4	83347		
						720				129600			
			Итого по разделу: 38. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									2884136	
			Раздел: 39. ВВОД.КОЛОДЦЫ КОНТРОЛЬНЫЕ										
13	145	Е11-010101-0338 Изм. и доп. вып. 20#ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кутр=1,2, Кзм=1,2	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2**	м3 грунта	48,112	351,59	351,59	16916	16916	0	2425	20888	
						0	70	0	3368		1547		
14	146	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кутр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,491	2430,12	0	3623	0	0	2609	6731	
						2430,12	0	3623	0		499		

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
5					6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	147	E11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	37,275	35,43	35,43	1321	1321	0	425	1886	
						0	15,83	0	590		140		
16	148	E11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,425	1056,56	0	13128	0	0	9452	34386	
						1056,56	0	13128	0		1806		
17	149	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,275	186,35	83,32	6946	3106	0	3911	11726	
						103,03	42,71	3840	1592		869		
18	150	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,25	25365,24	10295,21	133168	54050	13299	88988	239928	
	18.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6983	12536,9	4584,49	65819	24069		17771		
19	157	C1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	15502				10824,27			Казахстан 100%
						18935		75740		75740		81799	
20	158	C1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0747						6059		
						887579		66302		66302		71606	
21	159	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	17708	1168,03	38958	2570	33002	5304		
	27.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,244	1539	294,98	3386	649		3672	46040	
22	160	E11-070201-0205 Изм. и доп. вып. 16	Лотки прямоугольные сечением до 0,2 м2. Установка в сооружениях	м3 сборных железобетонных конструкций	1,32	13008				29189,95	3419		Казахстан 100%
	28.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0026	23902,91	8558,69	31552	11298	4349	24501	60537	
	28.2	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0195	12049,7	3680	15906	4858		4484		
	28.3	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0302	216199				570,77			
	30.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,08	60737				1186,56			
	30.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	60737				1835,96			
	30.3	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	1,6064	211214				43,93			
	30.4	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1005	11031				17720,2			Казахстан 100%
23	162	E11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0016	171				17,18			Казахстан 100%
	31.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0011	12398743,09	564107,87	19838	902	17862	1389	22925	
	31.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0017	670784	206301,81	1073	330		1698		
	31.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,8	181680				69,92			
24	163	E11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7	53822				43,93			
						223				17720,2			
25	164	E11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	7	937,3	20,49	6561	144	4040	2232	9496	
						1321,62	89,61	9251	627	1822	5848	16307	
	32.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,1057	339,62	3,25	2377	23		703		
						971,75	72,46	6802	507	203,48			Казахстан 100%
						17124				90,42			
26	165	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,196	181680				3746,4			
						998330,83	7846,05	195673	1537	179464	17700	230443	
						74853,1	1675,81	14671	328		17070		
	33.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,196	907312				177833,15			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 39. ВВОД.КОЛОДЦЫ КОНТРОЛЬНЫЕ									844698	
			ИТОГО:					2308506	148012	621629	1567306	4183718	
								1536865	62583		309906		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		41837				4225554	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		45636				4271190	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85424					

1	2	3	...работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4356614	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к= 1,0973603									4780759	
			Итого с тендерной скидкой			5%							
			НДС			12 %		545006,56				4 541 721,35	
			Итого с НДС									5 086 727,91	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Кунпеисов Ю.Т.

Технический надзор

ТОО "Нұралем-Құрылыс"

Эксперт _____ Коксоев А.О.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ Кожамбетов К.Б.

Форма № приложение 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ...ельства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

Акт выполненных работ №53

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02-6 Внутреннее электрооборудование - ЭЛ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 40. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	59	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3243,74 / 1602	27,9 / 0	48656 / 24030	418 / 0	24208	17302 / 5277	71235	
2	60	С1247-204-0447	Выключатель автоматический с выдержкой времени АВ-С-02-2,5/220	шт.	15	8083		121245		121245	9700	130945	
3	61	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	179	660,75 / 587,95	4,35 / 1,98	118274 / 105243	778 / 354	12253	76030 / 15544	209848	
	3.1	261-404-0531	Скобы соединительные	100 шт.	3,6516	931				3472,67			
	3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт	18,258	460				8398,68			
4	62	С1247-102-1410	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ GP 4/500 4-5К, IP54	шт.	63	4696		295848		295848	23668	319516	
5	63	С1247-102-0304	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	56	6193		346808		346808	27745	374553	
6	64	С1247-102-1460	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 25/3000 Авто L 4-5К, IP65	шт.	60	13190		791400		791400	63312	854712	
7	65	Ц13-100405-0104	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка	шт.	285	1545,58	0	440490	0	84525	217139	710239	
8	68	Ц13-080305-0201 Изм. и доп. вып. 19	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	150	1249 / 851,31	0 / 12,31	355965 / 127696	0 / 1847	1635	52610 / 89947	235054	
9	69	С1247-213-0102	Патрон подвесной для электролампи карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	120	828,1 / 189	4,74 /	124215 / 22680	711	22680	17411	24494	
10	70	С1247-213-0104	Патрон потолочный для электролампи карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30	225		6750		6750	1814	7290	
11	71	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	795	268,06 / 233,99	0,23 / 0,11	213108 / 186022	182 / 87	26903	133999 / 27769	374876	
	11.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	810,9	32				25948,8			
12	72	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	585	476		278460		278460	22277	300737	
13	73	С1247-214-0120	Розетка штепсельная двуместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013		120	636		76320		76320		82426	

1	2	3	4	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
			5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	74	С1247-214-0115	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	90	411		36990		36990	6106	39949	
	15.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	354	268,86	0,23	94893	81	11979	2959	166925	
15	75	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	361,08	233,99	0,11	82832	39	11554,56	59667		
						32					12365		
16	77	С1247-212-0105	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	201	421		84621		84621		91391	
	17.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	шт.	28	220,05	0,22	6161	6	271	6770	11232	
17	78	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	100 шт.	0,5712	210,16	0,1	5884	3	257,04	4239	832	
						450					832		
18	80	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	60	1122,78	11,54	67367	716	1754	46896	123404	
						1081,6	3,95	64896	237		9141		
19	82	С1247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	103,8071	129		13391		13391	1071	14462	
			Итого по разделу: 40. СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ									4143288	
			ИТОГО:					3191158	4028	2238041	645219	4143288	
			В том числе :					949087	1431		306911		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		41433				4184722	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		45195				4229917	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		84598				4314515	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									4734561	
			Итого с тендерной скидкой			5%						4 497 833,26	
			НДС			12 %		539739,99				5 037 573,26	

Заказчик

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

И.о. руководителя _____ Жолшулов Ю.Т.

Технический надзор

ТОО "Нурэлем-Курылыс"

Эксперт _____ Кокоев А.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Ахман С.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба курылыс"

Эксперт _____ Кожамбетов К.Б.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 173

Подрядчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02-7 Слаботочные сети - СС работы

Акт выполненных работ №54

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. зарплата рабочих-строителей	в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	в т.ч. материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13	14
			Раздел: 41. ОБОРУДОВАНИЕ													
1	1	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж	коробка	25	4942,86	1329,74		123571	33243		8978	58059		196160	
						3254	553,18		81350	13829			14530			
2	2	С1243-905-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	10	3913			39130			39130			42260	
3	3	С1243-905-0101	Коробка разветвительная протяжная КПЭ-10	шт.	15	3913			58695			58695	3130		63391	
			Итого по разделу: 41. ОБОРУДОВАНИЕ										4696		301811	
			Раздел: 42. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ													
4	4	Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	218	154,52	1,37		33685	299		4421	20865		58914	
	4.1	243-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт	0,872	132,87	0,06		28966	13			4364			
	4.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,4578	3991						3480,15				
5	5	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	714	110,6	1,24		78968	885		7883	50549		139878	Казахстан 100%
	5.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	2,856	98,32	0,01		70200	7			10361			
	5.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,4994	1978						5649,17				
6	6	С1243-301-0224	Кабели телефонные ТПЗпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,22454	836						1253,5				Казахстан 100%
7	7	С1243-301-0411	Кабели телефонные КРВПМ 2х0,4 м	км	0,73542	225652			50668			50668			54721	
8	8	Ц13-100901-0501	Муфта разветвительная. Монтаж	шт.	1	116821			85912			85912	4053		92785	
9	9	С1261-302-0441	Муфта полиэтиленовая разветвительная защитная МРПС	шт.	1	16044,58	3324,35		16045	3324		462	6873		26315	
						12258	1382,95		12258	1383			8321			
						5683			5683			5683	1949		6138	
			Итого по разделу: 42. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										455		378751	
			Раздел: 43. МАТЕРИАЛЫ													
10	10	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	104	470,89	3,68		48973	383		3065	32812		88328	
						437,74	0,46		45525	48			6543			
	10.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	64,48	44						2837,12				Казахстан 100%
11	11	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	714	349,88	2,63		249814	1878		9368	171836		455382	
						334,13	0,13		238569	93			33732			
	11.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	692,58	10						6925,8				Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,9088	836						2431,79				Казахстан 100%
12	12	С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	105,04	269			28256			28256	2260		30516	

1	2	3	4	5	6	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование / мебель / инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
			Работ и затрат	Единица измерения	Количество	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1241-207-0203	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	721,14	90		64903		64903	5192	70095	
14	14	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	60	268,06	0,23	16084	14	2030	10113	28293	
	14.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	61,2	233,99	0,11	14039	7	1958,4	2096	18058	
15	15	С1247-214-0202	Розетки	шт.	60	32							
			Итого по разделу: 43. МАТЕРИАЛЫ			433		25980		25980	2078	70072	
			Раздел: 44. ОБОРУДОВАНИЕ										
16	16	Ц13-101001-0801 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	7290,9	7,15	21873	21	0	13332	38021	
17	17	С1248-401-0201	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских типа БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	3	7283,75	1,46	21851	4		2816		
18	18	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	60	21670		65010		65010	5201	70211	
19	19	С1248-401-0501	Устройство квартирное переговорное, с регулировкой громкости вызова	шт.	60	855,58	0,92	51335	55	0	31281	89225	
20	20	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Блок управления и питания домофона. Монтаж оборудования	шт.	60	854,66	0	51280	0		6609		
21	21	С1248-401-0610	Блок коммутаций БК-10	шт.	6	3185		191100		191100	15288	206388	
22	22	С1248-401-0609	Блок коммутации БК-20	шт.	3	8898,88	1,95	53393	12	792	32080	92311	
23	23	Ц13-100701-0303 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	8765	0	52590	0		6838		
24	24	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	3	5384		16152		16152	1292	17444	
25	25	Ц13-100411-0210	Замок. Монтаж оборудования	шт.	3	4695		14085		14085	1127	15212	
26	26	С1248-401-0301	Замок электромагнитный ML300(M)-40	шт.	3	8898,88	1,95	26697	6	396	16040	46156	
27	27	С1248-401-0701	Комплект монтажный подовителей помех	шт.	3	8765	0	26295	0		3419		
28	28	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	14435		43305		43305	3464	46769	
29	29	С1223-502-0101	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт.	3	1618,39	0	4855	0	370	2736	8198	
30	30	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования(СТОИМОСТЬ КНОПКИ УЧТЕНО В БЛОКЕ ВЫЗОВА)	шт.	3	1495	0	4485	0		607		
			Итого по разделу: 44. ОБОРУДОВАНИЕ	комплект	3	4094		12282		12282	983	13265	
			Раздел: 45. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ										
31	31	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-Y(St)-2x2x0,8	м	90	288		25920		25920	2074	27994	
32	32	СПРАЙС	Кабели помехоустойчивый J-Y(St)-2x2x0,6	м	663	206		136578		136578	10926	147504	
33	33	С1243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66	км	0,0618	149500		9239		9239	739	9978	
			Итого по разделу: 45. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									185476	
			Раздел: 46. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										

	по смете	Обоснование, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	45	470,89	3,68	21190	166	1326	14198	38219	
	34.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт	27,9	437,74	0,46	19698	21		2831		
35	35	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	610	44				1227,6			Казахстан 100%
	35.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт	591,7	349,88	2,63	213427	1604	8003	146897	389053	
	35.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,4851	334,13	0,13	203819	79		28819		
36	36	С1241-207-0206	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	45,45	10				5917			Казахстан 100%
37	37	С1241-207-0201	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	616,1	836				2077,51			Казахстан 100%
38	38	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	798	269		12226		12226		13264	
	38.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт	3,192	53		32653		32653	978	35265	
	38.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6758	110,6	1,24	88259	990	8810	2612	156335	
						98,32	0,01	78459	8		56496		
						1978				6313,78	11580		
			Итого по разделу: 46. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			836				1400,97			Казахстан 100%
			ИТОГО:									632076	
			В том числе :					2040195	42888	1038800	671461	2928586	
			Стоимость оборудования, всего					958506	15492		216930		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		29286					
			Зимние удорожания									2957872	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		31946					
			Непредвиденные работы и затраты									2989817	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		59796					
												3049613	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603										
			Итого с генеральной скидкой			5%						3346508	
			НДС			12 %		381501,95				3 179 182,91	
			Итого с НДС									3 560 684,86	

Заказчик

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Жетысайского района"

И.о. руководителя _____ Кулуман Ю.Т.

Технический надзор

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт _____ Токсеев А.А.

Ген.подрядчик

ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор _____ Аман С.К.

Авторский надзор

ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт _____ Кожабергенов К.Е.

...строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в г.Жаркент ,Панфиловского района Алматинской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 5-этажный жилой дом.ПЯТНО №2
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение № 220012/03 от 10.02.2023г., к основному договору №220012 от 27.04.2022г
(наименование)

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-02-8 Газоснабжение - ГСВ работы

Акт выполненных работ №55

Составлен (а) в текущих ценах на 07.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 46. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ										
1	28	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов										
	1.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	м	378	673,38	0	254538	0	5054	244494	538955	
	1.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	3,78	660,01	0	249484	0		39923		
				кг	3,402	748				2827,44			
			Итого по разделу: 46. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ			459				1561,52			
			ИТОГО:									538955	
			В том числе :					254538	0	5054	244494	538955	
			Стоимость оборудования, всего					249484	0		39923		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		5390		0		54045	
			Итого с временными							0			
			Зимние удорожания			1,08 %		5879				55224	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11004				561228	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0973603									615853	
			Итого с ...			5%						585 060,64	
			НДС			12 %		70207,28				655 267,91	

Заказчик: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

Гл. специалист ... Сартанов Ю.Ж. шоктеулы

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

Эксперт: Коскеев А.А.

Ген.подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"

Директор: Ахман С.К.

Авторский надзор: ТОО "АРЛАН-жоба құрылыс"

Эксперт: Кожмамбетов К.Б.