Заказчик: ТОО "Ария-Жана Астана"
Подрядчик ТОО "Уясу ЛТД"
Договор: №137-01-423 от 22 июня 2016г.
Наименование строительства и его адрес:
Строительство комплекса административных зданий для размещения районных государственных органов и служб на закрепленном земельном участке, расположенном западнее пос. Акжар Наурызбайского района г. Алматы (без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта:
БЛОК 4, 5, 6 Прокуратура, ЦОН, Суд
АКТ №5

Приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

Шифр	Наименование видов работ	Единица измерения	Количество (объем)	Стоимость за ед		Стоимость всего		Сумма
№ п.п				с НДС, тенге		работа	материал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-4	**Прокуратура.ЦОН.,пятно 4,5**							
2-4-3	**Общестроительные работы АР, пятна 4,5**							
	Раздел 3. Кровля							
28.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,5145	28	40	99	141	240
29.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,5145	40	82	141	287	428
	Раздел 7. Полы							
96.	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм (толщиной 50мм) бетон В15	м2	1173	346	271	405 891	317 373	723 264
97.	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	1173	36	355	42 338	416 732	459 070
98.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	2,25216	10 938	7 630	24 634	17 184	41 818
99.	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	2,25216	0	104 032	0	234 296	234 296
100.	Износостойкая окраска	м2	1173	689	364	807 913	427 271	1 235 184
101.	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	50,48	3 193	12 305	161 167	621 158	782 324
104.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	631	1 037	1 818	654 407	1 146 905	1 801 312
	Раздел 8. Витражи							
113.	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	133.09	4 988	26	663 851	3 411	667 262
114.	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	133.09	0	17 264	0	2 297 625	2 297 625
115.	Заделка пеной	м2	133.09	221	59	29 472	7 873	37 345
116.	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	235.76	4 988	26	1 175 968	6 042	1 182 009
117.	Витраж алюминиевый с однокамерным стеклопакетом	м2	289.4	0	26 536	0	7 679 415	7 679 415
118.	Заделка пеной	м2	289.4	221	59	64 086	17 118	81 205

119.	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	18.92	4 988	26	94 373	485	94 858
120.	Витраж алюминиевый с однокамерным стеклопакетом	м2	18.92	0	26 536	0	502 054	502 054
121.	Заделка пеной	м2	18.92	221	59	4 190	1 119	5 309
	Раздел 10. Внутренняя отделка							
124.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков	м2	1002.9	163	197	163 208	197 737	360 945
130.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	187,382	226	299	42 357	56 118	98 475
131.	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов	м2	187,382	586	528	109 786	98 973	208 759
	Раздел 11. Наружная отделка							
148.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	1023.152	383	204	391 363	209 052	600 415
149.	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит	м2	141.8	848	369	120 229	52 322	172 551
150.	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	144.636	0	1 477	0	213 649	213 649
164.	Установка металлического ограждения	м	26,04	458	29	11 920	748	12 667
165.	Ограждения из нержавеющей стали	м	26,04	0	8 864	0	230 810	230 810
166.	Установка металлического ограждения	м	5,39	458	29	2 467	155	2 622
167.	Ограждения из нержавеющей стали	м	5,39	0	8 864	0	47 775	47 775
168.	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,3	41 535	8 069	12 461	2 421	14 881
169.	Сварная решетка ограждения	т	0,3	0	338 355	0	101 507	101 507
170.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,63	28	40	438	629	1 067
171.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,63	40	82	625	1 277	1 902
172.	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия полигаль	м2	15	545	48	8 179	727	8 906
173.	Плиты покрытия полигаль,толщ.16мм	м2	15	0	2 730	0	40 944	40 944
174.	Монтаж каркаса потолков из оцинкованных профилей	м2	13	2 435	292	31 659	3 802	35 461
175.	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х17 мм толщиной стенки 0.7 мм	м	47	0	278	0	13 060	13 060
176.	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,2	639	64	128	13	141
177.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем марки П 100	м3	0,03	0	18 690	0	561	561
180.	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	6.3	852	1 062	5 367	6 690	12 057
181.	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	103.366	639	64	66 005	6 634	72 639
182.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем марки П 50	м3	5.1683	0	12 413	0	64 155	64 155
2-4-3	**ИТОГО по смете**					1 175 968	6 042	**20 140 967**
2-4	**ИТОГО по Пятну №4,5**							**20 140 967**
2-6	**Суд,пятно 6**							
2-6-1	**Общестроительные работы**							
	Раздел 11. Окна							

261.	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	100.4001	338	934	33 968	93 737	127 704
	Раздел 15. Внутренняя отделка							
316.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	м2	9141.2	715	270	6 537 436	2 471 097	9 008 533
317.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен-левкас	м2	7660,8	118	169	905 012	1 295 379	2 200 391
	Раздел 16. Наружная отделка							
322.	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	1589	2 431	3 133	3 863 547	4 978 315	8 841 861
338.	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	2032,62	383	204	777 493	415 307	1 192 800
	Раздел 17. Разные работы							
339.	Монтаж металлоконструкций	т	2,4859	36 169	5 484	89 913	13 632	103 545
340.	Стойки фахверка	т	1,0992	0	285 582	0	313 912	313 912
341.	Ригели фахверка	т	0,0472	0	278 764	0	13 158	13 158
342.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	2,679	0	389 866	0	1 044 451	1 044 451
343.	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	190,3833	31	40	5 870	7 662	13 532
344.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной (предел огнестойкости конструкции 120 минут)	м2	190,3833	894	1 409	170 206	268 245	438 450
350.	Устройство бетонной подготовки	м3	2,1	1 246	9 318	2 617	19 568	22 184
351.	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В25	м3	12.54	4 275	15 672	53 604	196 522	250 126
352.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1.434206	0	166 400	0	238 652	238 652
353.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.06188	0	164 128	0	10 156	10 156
354.	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.15904	0	132 312	0	21 043	21 043
355.	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0.025346	0	140 443	0	3 560	3 560
356.	Устройство бетонной подготовки	м3	0.38	1 246	9 318	473	3 541	4 014
360.	Устройство бетонной подготовки	м3	1,74	1 246	9 318	2 168	16 213	18 381
361.	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В25	м3	1.261875	4 275	15 672	5 394	19 776	25 170
362.	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0.134897553	0	166 400	0	22 447	22 447
363.	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0.002929575	0	164 128	0	481	481
2-6-1	**ИТОГО по смете**					**11 339 963**	**8 838 527**	**23 914 552**
2-6	**ИТОГО по Пятну №6:**							**23 914 552**
	ИТОГО по пятнам №4, №5, №6:							**44 055 519**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Ария-Жана Астана"

Ген.директор_____Бекбосынов Г.Т

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Уясу ЛТД"

Директор_____Жуманкулов А.Т.