типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 42 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №42/1 от 13.11.2023 г.

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ

за декабрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области	610 888 659,53	580 344 226,55	580 344 226,55	106 075 820,80	97 051 574,77	31 822 746,24	580 344 226,55	74 253 074,56	30 544 432,98
Итого к оплате	**610 888 659,53**	**580 344 226,55**	**580 344 226,55**	**106 075 820,80**	**97 051 574,77**	**31 822 746,24**	**580 344 226,55**	**74 253 074,56**	**30 544 432,98**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Технический надзор ТОО "ALKHARU GROUP"

Инженер-эксперт _____ **Теленді Е.К.**

Авторский надзор ТОО "Жана Курылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ **Әлібек Ө.Н.**

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 183

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс), Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 42 от 02.06.2023 г., дополнительное соглашение №42/1 от 13.11.2023 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **декабрь 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2-1 Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)									
			Раздел 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)									
1	56	241-211-0613 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 180 мм	шт.	2	6824,00		13648,00		13648,00		14740,00
											1092,00	
2	103	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1735394,43	1472555,55	1909,00	1620,00	2,00	540,00	2645,00
						261225,00	278688,49	287,00	307,00		196,00	
3	122	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	1266774,30	1068444,92	1393,00	1175,00	2,00	400,00	1936,00
						196425,00	202944,31	216,00	223,00		143,00	
4	260	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	10448	7,51	0,83	78464,00	8672,00		53076,00	142092,00
						6,68	0,38	69793,00	3970,00		10552,00	
5	261	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	10,448	306836,00		3205823,00		3205823,00		3462289,00
											256466,00	
6	262	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	10,448	72675,13	27779,89	759310,00	290244,00		374955,00	1225006,00
						44895,24	13937,13	469065,00	145615,00		90741,00	
7	263	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	10448	17,00		177616,00		177616,00		191825,00
											14209,00	
8	267	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022	Установка таблички-указателя	шт	63	1242,62	0,00	78285,00	0,00	8662,00	75193,00	165756,00
						1105,13	0,00	69623,00	0,00		12278,00	
9	268	252-207-2716 РСНБ РК 2022	Таблички для указания 140х210мм	шт.	63	4347,00		273861,00		273861,00		295770,00
											21909,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	269	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	7,597	1971815,93	1676396,02	14979886,00	12735581,00	13636,00	4220351,00	20736256,00
						293625,00	316845,97	2230669,00	2407079,00		1536019,00	
11	270	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,006	1735394,43	1472555,55	5216596,00	4426502,00	4851,00	1476912,00	7228989,00
						261225,00	278688,49	785242,00	837738,00		535481,00	
12	271	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	1266774,30	1068444,92	29136,00	24575,00	44,00	8359,00	40495,00
						196425,00	202944,31	4518,00	4668,00		3000,00	
13	272	1339-0201-0516 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /200х18,2/	стык	668	4635,48	103,99	3096501,00	69465,00	128156,00	1768316,00	5254000,00
						4339,64	0,00	2898880,00	0,00		389183,00	
14	273	1339-0201-0512 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /180х16,4мм, 160х14,6мм/	стык	264	4564,78	92,43	1205102,00	24402,00	35035,00	698856,00	2056275,00
						4339,64	0,00	1145665,00	0,00		152317,00	
15	274	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	3	1647,74	42,75	4943,00	128,00	258,00	2780,00	8341,00
						1518,87	0,00	4557,00	0,00		618,00	
16	275	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	$м^3$ конструкции	12,48	495,44	338,62	6183,00	4226,00		3184,00	10116,00
						156,82	79,40	1957,00	991,00		749,00	
17	276	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои основания подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 $м^3$	$м^3$ материала основания в плотном теле	12,48	3128,15	1432,86	39039,00	17882,00	18609,00	7396,00	50150,00
						204,20	344,50	2548,00	4299,00		3715,00	
18	277	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	19,968	170,00		3395,00				3667,00
											272,00	
19	278	411-102-0112 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 12 км	т·км	239,616	94,00		22524,00				24326,00
											1802,00	
			Итого по разделу 1: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					29193614,00	17604472,00	3880203,00	8690318,00	40914674,00
								7683020,00	3404890,00	0,00	3030742,00	
			Раздел 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)									
20	279	1122-0301-0206 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	2058988,56	990171,46	3088,00	1485,00	161,00	1976,00	5469,00
						961580,16	369269,88	1442,00	554,00		405,00	
21	280	241-102-0227 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	1,506	10777,00		16230,00		16230,00		17528,00
											1298,00	
22	281	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,013	1419873,53	679862,91	18458,00	8839,00	321,00	11971,00	32863,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т фасонных частей		715282,49	214887,23	9299,00	2794,00		2434,00	
23	282	241-112-0225 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	1	11561,00		11561,00		11561,00		12486,00
											925,00	
24	283	1119-0301-0101 РСНБ РК 2022	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2	23325,51	1310,21	46651,00	2621,00	4730,00	39381,00	92915,00
						19650,18	442,33	39300,00	885,00		6883,00	
25	284	513-302-0244 РСНБ РК 2022	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1 /в комплекте согласно ССЦ РК 8.04-09-2021 таб.1 учтены регулятор давления, узел учета/	шт.	2	791826,00		1583652,00				1583652,00
										1583652,00		
26	285	1311-0201-0102 РСНБ РК 2022	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	3094,30	0,00	6189,00	0,00	100,00	4566,00	11615,00
						3044,28	0,00	6089,00	0,00		860,00	
27	286	ТПрайс-лист ТОО "Петрол Тех Снаб"	Электронный корректор ЕК-280 с GPS	шт	2	809616,00		1638663,00				1638663,00
										1619232,00		
28	287	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	2123,00		16984,00		16984,00		18343,00
											1359,00	
29	288	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	3	7849,00		23547,00		23547,00		25431,00
											1884,00	
30	289	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2199,01	127,07	4398,00	254,00	312,00	3907,00	8969,00
						1915,98	57,41	3832,00	115,00		664,00	
31	290	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39658,00		79316,00		79316,00		85661,00
											6345,00	
32	291	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	4142,17	211,79	8284,00	423,00	591,00	7387,00	16925,00
						3635,00	95,69	7270,00	191,00		1254,00	
33	292	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	60535,00		121070,00		121070,00		130756,00
											9686,00	
34	293	241-114-0136 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001(ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	4	1686,00		6744,00		6744,00		7284,00
											540,00	
35	294	241-112-0126 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	4	693,00		2772,00		2772,00		2994,00
											222,00	
36	295	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм ИФС-150-16	шт.	4	8203,00		32812,00		32812,00		35437,00
											2625,00	
37	302	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,58875	2064,03	0,00	1215,00	0,00		875,00	2257,00
						2064,03	0,00	1215,00	0,00		167,00	
38	303	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,58875	1131,67	0,00	666,00	0,00		480,00	1238,00
						1131,67	0,00	666,00	0,00		92,00	
39	304	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство		0,6	50510,16	2547,20	30306,00	1528,00	24540,00	4162,00	37225,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		7063,23	558,98	4238,00	335,00		2757,00	
40	305	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,13004	231545,91	155117,94	30110,00	20171,00	617,00	11274,00	44695,00
						71685,00	36681,38	9322,00	4770,00		3311,00	
41	306	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1258	1018274,00		128099,00		128099,00		138347,00
											10248,00	
42	307	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00424	973520,00		4128,00		4128,00		4458,00
											330,00	
43	308	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	401,99	33,87	4020,00	339,00	407,00	2440,00	6977,00
						327,41	11,41	3274,00	114,00		517,00	
44	309	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,063	486747,00		30665,00		30665,00		33118,00
											2453,00	
45	310	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	1792,61	203,02	17926,00	2031,00	3163,00	9627,00	29757,00
						1273,27	63,87	12733,00	639,00		2204,00	
46	311	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,1264	403367,00		50986,00		50986,00		55065,00
											4079,00	
47	312	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	40	401,99	33,87	16080,00	1354,00	1628,00	9758,00	27905,00
						327,41	11,41	13096,00	456,00		2067,00	
48	313	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05152	486747,00		25077,00		25077,00		27083,00
											2006,00	
49	314	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8	351,95	27,38	2816,00	219,00	268,00	1726,00	4905,00
						291,03	8,67	2328,00	69,00		363,00	
50	315	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00624	504010,00		3145,00		3145,00		3397,00
											252,00	
51	325	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,628	2064,03	0,00	1296,00	0,00		933,00	2407,00
						2064,03	0,00	1296,00	0,00		178,00	
52	326	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,628	1131,67	0,00	711,00	0,00		512,00	1321,00
						1131,67	0,00	711,00	0,00		98,00	
53	327	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,68	50844,72	2547,20	34574,00	1732,00	28039,00	4717,00	42434,00
						7063,23	558,98	4803,00	380,00		3143,00	
54	328	1109-0305-0305 РСНБ РК 2022	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,114518	63765,52	11402,90	7302,00	1306,00	2325,00	2774,00	10882,00
						32061,74	3047,82	3672,00	349,00		806,00	
55	329	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,095256	1018274,00		96997,00		96997,00		104757,00
											7760,00	
56	330	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19,26144	708,00		13637,00		13637,00		14728,00
											1091,00	
57	331	261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)		1,92	589,00		1131,00		1131,00		1221,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				кг							90,00	
58	332	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,321006	112,56	3,09	374,00	10,00	159,00	142,00	557,00
				$м^2$		61,72	0,37	205,00	1,00		41,00	
59	333	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		3,321006	188,55	4,51	626,00	15,00	371,00	167,00	856,00
				$м^2$		72,18	0,74	240,00	2,00		63,00	
60	334	1125-0210-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,0015	1971815,93	1676396,02	2958,00	2514,00	3,00	833,00	4094,00
				км трубопровода		293625,00	316845,97	440,00	475,00		303,00	
61	335	1125-0211-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)		1	28253,11	25592,47	28253,00	25592,00	20,00	9396,00	40661,00
				стык		2640,99	7684,11	2641,00	7684,00		3012,00	
62	336	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5		17	419,00		7123,00		7123,00		7693,00
				дм2							570,00	
63	337	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода		1,3	112,56	3,09	146,00	4,00	62,00	56,00	218,00
				$м^2$		61,72	0,37	80,00	0,00		16,00	
64	338	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		1,3	188,55	4,51	245,00	6,00	145,00	65,00	335,00
				$м^2$		72,18	0,74	94,00	1,00		25,00	
65	339	1124-0202-0106 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 200 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления		1	45627,63	8562,67	45628,00	8563,00	10469,00	26330,00	77715,00
				врезка		26596,19	0,00	26596,00	0,00		5757,00	
			Итого по разделу 2: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					4206659,00	79006,00	750455,00	155455,00	4453297,00
								154882,00	19814,00	3222315,00	91183,00	
			ИТОГО					33400273,00	17683478,00	4630658,00	8845773,00	45367971,00
								7837902,00	3424704,00	3222315,00	3121925,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							3222315,00		

2-3. Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)

			Раздел 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
1	6	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка		10	4142,17	211,79	41421,43	2117,85	2953,57	36933,57	84623,60
				задвижка или клапан		3635,00	95,69	36350,00	957,14		6268,57	
2	7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		5	2199,01	127,07	10995,00	635,33	779,67	9768,33	22424,33
				задвижка или клапан		1915,98	57,41	9580,00	287,00		1661,00	
3	8	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80		10	60535,00		605350,00		605350,00		653778,00
				шт.							48428,00	
4	10	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50		5	39658,00		198290,00		198290,00		214153,33
				шт.							15863,33	
5	66	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования		764	2184,92	241,16	1669279,00	184247,00	234319,00	948193,00	2826869,00
				шт.		1637,06	86,68	1250714,00	66224,00		209397,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	67	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,88028	463375,00		1334650,00		1334650,00		1441422,00
											106772,00	
7	68	1308-0208-0206 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	191	351,95	27,38	67222,00	5230,00	6406,00	41214,00	117111,00
						291,03	8,67	55587,00	1656,00		8675,00	
8	69	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм,толщиной от 4 до 22 мм	т	0,03629	504010,00		18291,00		18291,00		19754,00
											1463,00	
9	70	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	305,6	401,99	33,87	122848,00	10351,00	12441,00	74551,00	213192,00
						327,41	11,41	100056,00	3487,00		15793,00	
10	71	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3056	486747,00		148750,00		148750,00		160650,00
											11900,00	
11	81	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	12,192	1266774,30	1068444,92	15444512,00	13026480,00	23218,00	4430891,00	21465435,00
						196425,00	202944,31	2394814,00	2474297,00		1590032,00	
12	82	1125-0211-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	119	21158,51	19308,20	2517863,00	2297676,00	1559,00	826738,00	3612169,00
						1837,21	5797,27	218628,00	689875,00		267568,00	
13	83	261-107-0511 РСНБ РК 2022	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1309	419,00		548471,00		548471,00		592349,00
											43878,00	
14	84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	$м^2$	2493,06	112,56	3,09	280619,00	7703,00	119044,00	106803,00	418411,00
						61,72	0,37	153872,00	922,00		30989,00	
15	85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз опор	$м^2$	1824,43	112,56	3,09	205358,00	5637,00	87117,00	78159,00	306195,00
						61,72	0,37	112604,00	675,00		22678,00	
16	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	4317,49	188,55	4,51	814063,00	19472,00	482954,00	217213,00	1113783,00
						72,18	0,74	311636,00	3195,00		82507,00	
			Итого по разделу 1: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					24027982,54	15559549,20	3824593,31	6770463,93	33262319,26
								4643841,03	3241575,14	0,00	2463872,90	
			Раздел 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
17	107	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0055	1266774,30	1068444,92	6967,00	5876,00	10,00	1999,00	9683,00
						196425,00	202944,31	1080,00	1116,00		717,00	
18	126	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,007	1266774,30	1068444,92	8867,00	7480,00	13,00	2544,00	12324,00
						196425,00	202944,31	1375,00	1421,00		913,00	
19	145	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0184	1266774,30	1068444,92	23309,00	19659,00	35,00	6687,00	32396,00
						196425,00	202944,31	3614,00	3734,00		2400,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	164	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	1266774,30	1068444,92	3800,00	3206,00	6,00	1090,00	5281,00
						196425,00	202944,31	589,00	609,00		391,00	
21	183	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0042	1266774,30	1068444,92	5320,00	4487,00	8,00	1526,00	7394,00
						196425,00	202944,31	825,00	852,00		548,00	
22	202	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0096	1266774,30	1068444,92	12161,00	10257,00	18,00	3489,00	16902,00
						196425,00	202944,31	1886,00	1948,00		1252,00	
23	269	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,43	1266774,30	1068444,92	544713,00	459431,00	819,00	156273,00	757065,00
						196425,00	202944,31	84463,00	87266,00		56079,00	
24	270	1339-0201-0508 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /90х8,2мм/	стык	8	1647,74	42,75	13182,00	342,00	689,00	7412,00	22242,00
						1518,87	0,00	12151,00	0,00		1648,00	
25	271	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /75х6,8мм/	стык	14	1188,13	27,73	16634,00	388,00	1057,00	9265,00	27971,00
						1084,91	0,00	15189,00	0,00		2072,00	
26	272	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное /Д63х5,8мм/	стык	24	948,93	23,11	22774,00	555,00	1389,00	12707,00	38319,00
						867,93	0,00	20830,00	0,00		2838,00	
			Итого по разделу 2: ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					657727,00	511681,00	4044,00	202992,00	929577,00
								142002,00	96946,00	0,00	68858,00	
			ИТОГО					24685709,54	16071230,20	3828637,31	6973455,93	34191896,34
								4785843,03	3338521,14	0,00	2532730,90	
			ИТОГО									79559867,34
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего							3222315	
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0	
			Временные здания и сооружения				1,3%		992388,18			
			Итого с временными									80552255,52
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,67%		518110,60			
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						9265747,45			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**90336113,58**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1556961,02**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**91893074,60**
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057				**1,0849057**					**99695320,42**
			Коэффициент к договорной цене				**0,95**					**94710554,29**
			НДС				**12 %**		**11365266,51**			
			Итого по акту с НДС									**106075820,80**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Құрылыс Групп" **Әлімбек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

ТОО "ALKHARU GROUP" **Толенді Е.К.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №