Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 42 от 02.06.2023 г.

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области	610 888 659,53	287 383 588,80	287 383 588,80	156 723 119,92	86 215 023,09	47 016 935,98	287 383 588,80	109 706 183,94	323 505 070,73
Итого к оплате	**610 888 659,53**	**287 383 588,80**	**287 383 588,80**	**156 723 119,92**	**86 215 023,09**	**47 016 935,98**	**287 383 588,80**	**109 706 183,94**	**323 505 070,73**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Технический надзор ТОО "ALKHARU CROUP"

Инженер-эксперт _____ **Төленді Е.К.**

Авторский надзор ТОО "Жана Курылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ **Өлпібек Ө.Н.**

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс), Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс), Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 42 от 02.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 3

за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №2-1. Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)										
			РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)										
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**6437,9952**		**259,06**	**259,06**	**1667827**	**1667827**	**--**	**295375**	**2120289**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**63,72**	**--**	**410229**		**157087**	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**27,2272**		**2383,37**	**--**	**64892**	**--**	**--**	**46723**	**120544**
			НР - 72%; СП - 8%				**2383,37**	**--**	**64892**	**--**		**8929**	
3	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м^3 основания**	**497,3248**		**5407,14**	**247,06**	**2689105**	**122869**	**1820607**	**771152**	**3737078**
			НР - 99%; СП - 8%				**1499,28**	**66,98**	**745629**	**33311**		**276821**	
			ГАЗОПРОВОД										
4	7	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**5,5**		**1443460,36**	**1063263,97**	**7939032**	**5847951**	**--**	**3498664**	**12352712**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	2091080	1442924		915016	
5	8	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,478	684283,79	338936,42	1011371	500948	--	642154	1785807
			НР - 99%; СП - 8%			345347,37	93516,50	510423	138217		132282	
6	11	С1241-202-0219	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ	м	3239	12849,00	--	41617911	--	41617911	--	44947344
			СП - 8%			--	--	--	--		3329433	
7	12	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	1492,78	10415,00	--	15547304	--	15547304	--	16791088
			СП - 8%			--	--	--	--		1243784	
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
8	16	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84	446,51	3181	446	--	2716	6369
			НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	2734	9		472	
9	18	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Тройник неравнопроходной SDR11 ПЭ100 d200/180 с ЗН	шт	1	145401,00	--	145401	--	145401	--	157033
			СП - 8%			--	--	--	--		11632	
10	19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	1,44	5407,14	247,06	7786	355	5272	2233	10820
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	2159	96		802	
11	20	Е11-220801-0211 1122-0801-0211	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3180,84	446,51	3181	446	--	2716	6369
			НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	2734	9		472	
12	21	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d200/180 с ЗН	шт	1	42853,66	--	42854	--	42854	--	46282
			СП - 8%			--	--	--	--		3428	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д200 ИЗ ЗЕМЛИ									
13	75	Е11-220301-0206 1122-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2058988,56	990171,46	1029	495	53	659	1823
			НР - 99%; СП - 8%			961580,16	369269,88	481	185		135	
14	76	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,502	12388,00	--	6219	--	6219	--	6717
			СП - 8%			--	--	--	--		498	
15	77	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Футляры водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	2110827,46	932382,36	1224	541	69	795	2181
			НР - 99%; СП - 8%			1058158,08	326922,07	614	190		162	
16	78	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,58	19400,00	--	11252	--	11252	--	12152
			СП - 8%			--	--	--	--		900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	79	Е11-220601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение									
		1122-0601-1008 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	5647506,45	950520,38	3276	551	2631	292	3853
			НР - 99%; СП - 8%			161394,01	346585,74	94	201		285	
18	80	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,00617	83861,80	3314,79	517	20	36	321	905
			НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	461	4		67	
19	81	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00617	814490,00	--	5025	--	5025	--	5427
			СП - 8%			--	--	--	--		402	
20	82	Е11-220501-0406 1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,001135	1443460,36	1063263,97	1638	1207	--	722	2549
			НР - 99%; СП - 8%			380196,39	262349,88	432	298		189	
21	83	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм	м	1,14635	12849,00	--	14729	--	14729	--	15907
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
22	84	Е11-250210-0104 1125-0210-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,001135	1971815,93	1676396,02	2238	1903	2	631	3098
			НР - 91%; СП - 8%			293625,00	316845,97	333	360		229	
23	85	Е11-220801-0211 1122-0801-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3180,84	446,51	9543	1340	--	8148	19106
			НР - 99%; СП - 8%			2734,33	9,19	8203	28		1415	
24	86	С1241-210-0634 241-210-0634 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 200х219 мм	шт.	1	28187,00	--	28187	--	28187	--	30442
			СП - 8%			--	--	--	--		2255	
25	87	С1241-211-0614 241-211-0614 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	7875,00	--	7875	--	7875	--	8505
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
26	88	С1241-208-1814 241-208-1814 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	1	33430,00	--	33430	--	33430	--	36104
			СП - 8%			--	--	--	--		2674	
27	89	С1261-301-0307 261-301-0307 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=314/226 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	212237,00	--	212	--	212	--	229
			СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /325х5,0 мм/	футляр	1	8035,22	2077,01	8035	2077	522	5419	14531
			НР - 99%; СП - 8%			5436,40	37,68	5436	38		1076	
29	91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	36230,12	1611,12	181	8	164	10	206
			НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	9	2		15	
30	92	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	$м^2$ покрытия	0,5	4836,18	20,69	2418	11	1629	719	3387
			НР - 92%; СП - 8%			1556,80	5,17	778	3		251	
31	93	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$	1,44	5407,14	247,06	7786	355	5272	2233	10820
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	2159	96		802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70884659	8149350	59296656	5281682	82259677
								3438651	2026200	--	6093338	
			ИТОГО ПО 2-1:	Тенге								82259677

Локальная смета №2-2. Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс)

РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	1274,03	259,06	259,06	330050	330050	--	58452	419589
			НР - 72%; СП - 8%			--	63,72	--	81181		31086	
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	12,6	2383,37	--	30030	--	--	21622	55784
			НР - 72%; СП - 8%			2383,37	--	30030	--		4132	
3	6	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	98	5407,14	247,06	529900	24212	358759	151959	736408
			НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	146929	6564		54549	

ГАЗОПРОВОД

4	7	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,4	557562,77	258252,62	223025	103301	--	149800	402651
			НР - 99%; СП - 8%			299310,15	78972,75	119724	31589		29826	
5	8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1	527712,99	239656,74	527713	239657	--	362114	961013
			НР - 99%; СП - 8%			288056,25	77715,70	288056	77716		71186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
6	11	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 63-90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	14	1547,67	153,06	21667	2143	--	19335	44282
			НР - 99%; СП - 8%			1394,61	0,38	19525	5		3280	
7	12	С1241-209-1508 241-209-1508 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	5614,00	--	11228	--	11228	--	12126
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
8	13	С1241-209-1609 241-209-1609 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63х90 мм**	шт.	1	10452,00	--	10452	--	10452	--	11288
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
9	14	С1241-209-1506 241-209-1506 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	2528,00	--	2528	--	2528	--	2730
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
10	15	С1241-208-1808 241-208-1808 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	2	4170,00	--	8340	--	8340	--	9007
			СП - 8%			--	--	--	--		667	
11	16	С1241-208-1706 241-208-1706 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	1	3499,00	--	3499	--	3499	--	3779
			СП - 8%			--	--	--	--		280	
12	17	С1241-208-1806 241-208-1806 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	3	1887,00	--	5661	--	5661	--	6114
			СП - 8%			--	--	--	--		453	
13	18	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	2	1677,00	--	3354	--	3354	--	3622
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
14	19	С1241-208-1704 241-208-1704 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм**	шт.	1	1677,00	--	1677	--	1677	--	1811
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
15	20	С1241-210-0518 241-210-0518 РСНБ РК 2022	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм**	шт.	1	4501,00	--	4501	--	4501	--	4861
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1713625	699363	409999	763282	2675065
								604264	197055	--	198157	
			ИТОГО ПО 2-2:	Тенге								2675065

Локальная смета №2-3. Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)

РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -420шт									
1	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	15,246	3752,78	--	57215	--	--	41195	106282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	57215	--		7873	
2	43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	15,246	1131,67	--	17253	--	--	12422	32050
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	17253	--		2374	
3	44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,34904	148544,26	7701,84	200392	10390	15320	121095	347206
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	174682	819		25719	
4	45	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,27008	1018274,00	--	1293289	--	1293289	--	1396752
			СП - 8%			--	--	--	--		103463	
5	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м^3	17,472	47285,94	2547,20	826180	44504	658267	121189	1023159
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	123409	9766		75790	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -180шт									
6	48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,869	3752,78	--	85822	--	--	61792	159423
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	85822	--		11809	
7	49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	32,67	1131,67	--	36972	--	--	26620	68679
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	36972	--		5087	
8	50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	4,86288	148544,26	7701,84	722353	37453	55225	436512	1251574
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	629675	2952		92709	
9	51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,938736	1018274,00	--	955890	--	955890	--	1032361
			СП - 8%			--	--	--	--		76471	
10	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м^3	37,26	47285,94	2547,20	1761874	94909	1403789	258443	2181942
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	263176	20828		161625	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -1509шт									
11	54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	136,94	3752,78	--	513906	--	--	370012	954631
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	513906	--		70713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	55	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	246,4934	1131,67	--	278949	--	--	200843	518176
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	278949	--		38384	
13	56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	16,29	148544,26	7701,84	2419786	125463	184997	1462258	4192607
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	2109326	9888		310563	
14	57	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,69	1018274,00	--	1720883	--	1720883	--	1858554
			СП - 8%			--	--	--	--		137671	
15	59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	283,84	47285,94	2547,20	13421641	722997	10693817	1968774	16621647
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	2004827	158661		1231233	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -402шт									
16	60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	36,48	3752,78	--	136901	--	--	98569	254308
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	136901	--		18838	
17	61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	65,67	1131,67	--	74317	--	--	53508	138051
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	74317	--		10226	
18	62	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	8,34	148544,26	7701,84	1238859	64233	94713	748633	2146491
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	1079913	5062		158999	
19	63	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,89	1018274,00	--	906264	--	906264	--	978765
			СП - 8%			--	--	--	--		72501	
20	65	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	$м^3$	75,61	47285,94	2547,20	3575290	192593	2848646	524447	4427716
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	534051	42264		327979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				30244036	1292542	20831100	6506312	39690374
								8120394	250240	--	2940027	
			ИТОГО ПО 2-3:	**Тенге**								39690375
			ИТОГО									124625117
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения				1,3%		1620126,52				
			Итого с временными										126245243,52
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				0,67%		845843,13				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						6135726,17				
			Итого с зимними удорожаниями										133226812,83
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		2541821,73				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										135768634,56
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057				1,0849057						147296165,52
			Коэффициент к договорной цене				0,95						139931357,08
			НДС				12 %		16791762,85				
			Итого по акту с НДС										156723119,92

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор **Турдалиев С.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
КГУ "Шнелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Ғ.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Курылыс Групп" **Олірбек О.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ALKHARU CROUP" Инженер эксперт **Толенді Е.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный