Форма 3

Заказчик: **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "ТУР-ГАЗ", БИН 060340008938**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**

Договор (контракт) № 42 от 02.06.2023 г.

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за август 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ, тенге				
					Аванс по договору	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области	610 888 659,53	130 660 468,88	130 660 468,88	84 872 655,88	86 215 023,09	25 461 796,76	130 660 468,88	59 410 859,12	480 228 190,65
Итого к оплате	**610 888 659,53**	**130 660 468,88**	**130 660 468,88**	**84 872 655,88**	**86 215 023,09**	**25 461 796,76**	**130 660 468,88**	**59 410 859,12**	**480 228 190,65**

Заказчик: КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Аманжолов Ғ.С.**

Инженер-эксперт ТОО "ALKHARU GROUP" _____ **Төленді Е.К.**

Авторский надзор ТОО "Жаңа Құрылыс Групп"

Инженер-эксперт _____ **Әліпбек Ә.Н.**

Подрядчик: ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор _____ **Турдалиев С.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс), Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс), Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 42 от 02.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-1. Газопровод высокого давления Г3 (1-пусковый комплекс)													
РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)													
ГАЗОПРОВОД													
1	11	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 200х18,2 мм** *СП - 8%*	м	2316		12849,00 –	– –	29758284 –	– –	29758284	– 2380663	32138947
2	13	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм** *СП - 8%*	м	1104		8241,00 –	– –	9098064 –	– –	9098064	– 727845	9825909
3	14	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм** *СП - 8%*	м	14,48		2619,00 –	– –	37923 –	– –	37923	– 3034	40957
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге					38894271	–	38894271	–	42005813
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1:				Тенге					–	–	–	3111542	42005813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Локальная смета №2-2. Газопровод среднего давления Г2 (2-пусковый комплекс)												
РАЗДЕЛ 1. ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ												
ГАЗОПРОВОД												
1	9	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм** *СП - 8%*	**м**	**860,52**	**2619,00** --	**--** --	**2253702** --	**--** --	**2253702** --	**--** **180296**	**2433998**
2	10	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм** *СП - 8%*	**м**	**1585,7**	**1297,00** --	**--** --	**2056653** --	**--** --	**2056653** --	**--** **164532**	**2221185**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**4310355** --	**--** --	**4310355** --	**--** **344828**	**4655183**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2:		**Тенге**								**4655183**
Локальная смета №2-3. Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)												
РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ												
ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ												
1	3	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**348**	**3391,00** --	**--** --	**1180068** --	**--** --	**1180068** --	**--** **94405**	**1274473**
2	4	С1241-102-0153 241-102-0153 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**840**	**2876,00** --	**--** --	**2415840** --	**--** --	**2415840** --	**--** **193267**	**2609107**
3	5	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	**м**	**2867**	**2123,00** --	**--** --	**6086641** --	**--** --	**6086641** --	**--** **486931**	**6573572**
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -190шт										
4	30	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**28,728**	**3752,78** **3752,78**	**--** --	**107810** **107810**	**--** --	**--** --	**77623** **14835**	**200268**
5	31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**41,04**	**1131,67** **1131,67**	**--** --	**46444** **46444**	**--** --	**--** --	**33439** **6391**	**86274**
6	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкций**	**3,56402**	**148544,26**	**7701,84**	**529415**	**27449**	**40475**	**319921**	**917283**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	461491	2163		67947	
7	33	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,676704	1018274,00	--	689070	--	689070	--	744196
			СП - 8%			--	--	--	--		55126	
8	34	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	180,5	708,00	--	127794	--	127794	--	138018
			СП - 8%			--	--	--	--		10224	
9	35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м^3	47,12	47285,94	2547,20	2228113	120024	1775270	326834	2759343
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	332819	26339		204396	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -50шт									
10	36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,56	3752,78	--	28371	--	--	20427	52702
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	28371	--		3904	
11	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	10,8	1131,67	--	12222	--	--	8800	22704
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	12222	--		1682	
12	38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,3513	148544,26	7701,84	200728	10407	15347	121298	347788
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	174974	820		25762	
13	39	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,26076	1018274,00	--	265525	--	265525	--	286767
			СП - 8%			--	--	--	--		21242	
14	40	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	47,5	708,00	--	33630	--	33630	--	36320
			СП - 8%			--	--	--	--		2690	
15	41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м^3	12,4	47285,94	2547,20	586346	31585	467177	86009	726143
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	87584	6931		53788	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -420шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	38,115	3752,78	--	143037	--	--	102987	265706
			НР - 72%; СП - 8%			3752,78	--	143037	--		19682	
17	43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	60,984	1131,67	--	69014	--	--	49690	128200
			НР - 72%; СП - 8%			1131,67	--	69014	--		9496	
18	44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,39616	148544,26	7701,84	801569	41560	61282	484382	1388827
			НР - 69%; СП - 8%			129485,95	607,00	698727	3275		102876	
19	46	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	315,84	708,00	--	223615	--	223615	--	241504
			СП - 8%			--	--	--	--		17889	
20	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м³	69,888	47285,94	2547,20	3304720	178019	2633066	484758	4092636
			НР - 91%; СП - 8%			7063,23	558,98	493635	39066		303158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				19079972	409044	16014800	2116168	22891831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				2656128	78594	--	1695691	
			ИТОГО									22891831
												69552827
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего								
				в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными							0		
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1,3%		904186,75				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			0,67%		472061,99				70457013,75
			Итого с зимними удорожаниями					1177197,32				
												72106273,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1418581,51**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73524854,57**
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057			**1,0849057**						**79767533,82**
			Коэффициент к договорной цене			**0,95**						**75779157,04**
			НДС			**12 %**		**9093498,84**				
			Итого по акту с НДС									**84872655,88**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор **Турдалиев С.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель **Аманжолов Г.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Курылыс Групп" **Әліпбек Ө.Н.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "ALKHARU GROUP" **Толеші Е.**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)