Мойерлоть

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТУР-ГАЗ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Алмалы, аульного округа Алмалы, Шиелийского района, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)**
(наименование)

Договор (контракт) **№ 42 02.06.2023г**

Акт выполненных работ № 1

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-3 Газопровод низкого давления Г1 (3-пусковый комплекс)**

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -190шт										
1	30	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	12,312		3752,78	--	46204	--	--	33267	85829
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	46204	--		6358	
2	33	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	2,706816 ✓		1018274,00	--	2756280	--	2756280	--	2976782
			СП - 8%				--	--	--	--		220502	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х3,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -50шт										
3	36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	3,24		3752,78	--	12159	--	--	8754	22587
			НР - 72%; СП - 8%				3752,78	--	12159	--		1673	

4	39	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	1,04304	1018274,00 --	-- --	1062101 --	-- --	1062101	-- 84968	1147069
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -420шт									
5	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	22,869	3752,78 3752,78	-- --	85822 85822	-- --	--	61792 11809	159423
6	45	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	5,08032	1018274,00 --	-- --	5173158 --	-- --	5173158	-- 413853	5587011
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -180шт									
7	48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	9,801	3752,78 3752,78	-- --	36781 36781	-- --	--	26482 5061	68324
8	51	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	3,754944	1018274,00 --	-- --	3823562 --	-- --	3823562	-- 305885	4129447
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -1509шт									
9	54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	109,5534	3752,78 3752,78	-- --	411130 411130	-- --	--	296013 56571	763714
10	57	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	13,52064	1018274,00 --	-- --	13767716 --	-- --	13767716	-- 1101417	14869133
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -402шт									
11	60	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	29,1852	3752,78 3752,78	-- --	109526 109526	-- --	--	78858 15071	203455

12	63	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,120224	1018274,00	--	7250339	--	7250339	--	580027	7830366
			СП - 8%			--	--	--	--				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34534778	--	33833156	505166	2803195	37843140
								701622	--	--			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									37843139
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего						0			
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения				1,3%		491960,81				38335099,81
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,67%		256845,17				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						302022,00				38893966,98
			Итого с зимними удорожаниями				2 %		771838,90				39665805,88
			Непредвиденные работы и затраты										43033658,89
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1,0849057						40881975,90
			В текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0849057				0,95						
			Коэффициент к договорной цене				12 %		4905837,11				45787813,00
			НДС										
			Итого по акту с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТУР-ГАЗ"

Директор Турдалиев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

КГУ "Шиелийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель Аманжолов Ғ.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жаңа Құрылыс Группы»
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "ALKHARU GROUP" Төленді Е.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный