Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) от улицы №16 участок №4, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	130 311	145 948	130 311	145 948	130 311	145 948
	Всего к оплате подрядчику	**130 311**	**145 948**	**130 311**	**145 948**	**130 311**	**145 948**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"

Кулманбетов К.А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) от улицы №16 участок №4, в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**93743**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				**93743**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			76354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37132*
		машины и механизмы	тенге			32414
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6866*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			27993
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	20		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**8,817**	**338**	**2980**
2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**м^3**	**0,7185**	**8 301**	**5964**
3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,1943**	**6 917**	**8261**
4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м^3**	**6,2428**	**90**	**562**
5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м^3**	**1,3989**	**3 609**	**5049**
6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м^3**	**6,2428**	**578**	**3608**
7	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**м^3**	**1,0706**	**3 609**	**3864**
8	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**м^3**	**0,4235**	**3 609**	**1528**

9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов	$м^3$ грунта	0,0642	133	9
		Укладка труб				
10	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0041	1 256 260	5201
11	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	3,6044	829	2988
12	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3 мм	м	0,5767	228	131
		Установка задвижек, кранов, отводов, муфт, переходов				
13	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,4392	4 190	1840
14	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	0,4163	1 314	547
		Укладка сигнальной ленты				
18	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0041	72 923	302
19	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	4,1397	34	141
		Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-4шт /ГСН. Лист 7/				
22	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,6167	1 696	1046
23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0167	25 085	418
24	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0003	67 370	22
25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,1	250	25
26	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1333	391	52
		Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 6/				
29	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3083	1 696	523
30	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0083	22 840	190
31	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0002	67 370	11
32	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,05	250	13
33	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,0667	391	26
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта с использованием с переходом Ду 63/57 -				
34	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0056	3 422 751	19016
35	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0056	1 160 797	6449
36	1122-0601-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0002	4 131 474	930

37	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0004	1 243 346	435
38	241-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х2,3 мм	м	0,3535	346	122
39	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	0,8333	4 190	3492
42	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	0,4167	1 085	452
43	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка пазух песком	$м^3$	0,0075	18 356	138
44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,0375	32 702	1226
45	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,075	849	64
46	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,0005	31 162	16
		ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ				
47	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0073	2 197 361	15931
48	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/	$м^2$	0,1917	500	96
49	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	$м^2$	0,1917	391	75

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**93 743**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**93 743**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 906
Итого	Тенге	**99 648**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	8 984
Итого	Тенге	**108 633**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 982
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	7 604
Итого СМР	Тенге	**121 219**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	130 311
НДС(12%)	Тенге	**15 637**
Всего	Тенге	**145 948**

Составлен:

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсекаев С.М.

Директор ТОО "ЖАНА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"

Кулманбетов К.А.