Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани" **Форма 3**
Субподрядчик: ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения ГРПШ трубопроводной обвязки в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	109 004	122 084	109 004	122 084	109 004	122 084
	Всего к оплате подрядчику	**109 004**	**122 084**	**109 004**	**122 084**	**109 004**	**122 084**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"

Кулманбетов К.А.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ЖАҢА-КЕМЕР ҚҰРЫЛЫС"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения ГРПШ трубопроводной обвязки в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**82447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12057*
		машины и механизмы	тенге			17337
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3592*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23087
		оборудование	тенге			318696
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
	Раздел 1.	**Газорегуляторный пункт шкафной**				**82447**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			24706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12057*
		машины и механизмы	тенге			17337
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3592*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23087
		оборудование	тенге			318696
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
		ЗАДВИЖКИ				
3	1124-0106-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	1	16 651	16651
4	242-103-0301 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	1	41 896	41896
		Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта с использованием с переходом Ду 63/57 -				
21	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	0,00055	1 256 260	691

22	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	0,5555	1 272	707
23	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 190	12570
24	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337	4337
25	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314	1314
26	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250	3250
27	1106-0701-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка пазух песком	$м^3$	0,03	18 356	551
28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,005	32 702	164
29	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,3	849	255
30	261-107-0742 *РСНБ РК 2022*	Прокладки уплотнительные (паронит)	100 м	0,002	31 162	62

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**82 447**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**82 447**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	5 194
Итого	Тенге	**87 641**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	3 029
Итого	Тенге	**90 670**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	4 382
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	6 347
Итого СМР	Тенге	**101 399**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	109 004
НДС(12%)	Тенге	**13 080**
Всего		**122 084**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бенсобаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ЖАНА-КЕЛЕР ҚҰРЫЛЫС"

Мурзанбетов К.А.