**Генподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"**
**Субподрядчик: ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"**

**Форма 3**

**Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №19 участок 3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»**

**СПРАВКА №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за декабрь месяц 2023 года**

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 121 510 | 136 091 | 121 510 | 136 091 | 121 510 | 136 091 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **121 510** | **136 091** | **121 510** | **136 091** | **121 510** | **136 091** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "StroyCom-LTD"**
**Турдубаева А.А.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"**
**Конарбаев Г.К.**

**Генподрядчик: ТОО "StroyCom-LTD"** **Форма-2**
**Субподрядчик: ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"**
**Наименование стройки: «Строительство инфраструктура нового поселения по улице №19 участок 3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (сети газопроводов)»**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а) _____

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **87411** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 76354 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37132* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 32414 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6866* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 27993 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 20 | | |
| | **Раздел 1.** | **Подземный газопровод низкого давления** | | | | **87411** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 76354 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37132* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 32414 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6866* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 27993 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 20 | | |
| | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м$^3$** | **м$^3$ грунта** | **8,817** | **338** | **2980** |
| 2 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** | **м$^3$** | **0,718** | **8 301** | **5964** |
| 3 | 1101-0205-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | **м$^3$ грунта** | **1,194** | **6 917** | **8261** |
| 4 | 1101-0104-0402<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** | **м$^3$** | **6,243** | **90** | **562** |
| 5 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** | **м$^3$** | **1,399** | **3 609** | **5049** |
| 6 | 1101-0201-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08* | **Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками** | **м$^3$** | **6,243** | **578** | **3608** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/ | $м^3$ | 1,071 | 3 609 | 3864 |
| 8 | 1101-0205-0502<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/ | $м^3$ | 0,423 | 3 609 | 1528 |
| 9 | 1101-0107-1305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов | $м^3$ грунта | 0,064 | 133 | 9 |
| | | Укладка труб | | | | |
| 10 | 1122-0501-0423<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25* | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею | км трубопровода | 0,004 | 1 256 260 | 5201 |
| 11 | 241-201-0610<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм | м | 3,604 | 829 | 2988 |
| 12 | 241-201-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3 мм | м | 0,577 | 228 | 131 |
| | | Укладка сигнальной ленты | | | | |
| 18 | 1310-0904-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,004 | 72 923 | 302 |
| 19 | 249-101-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная | м | 4,14 | 34 | 141 |
| | | Комплект предупреждающих знаков газопроводов с дорогами-4шт /ГСН. Лист 7/ | | | | |
| 22 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,6166667 | 1 696 | 1046 |
| 23 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,0166667 | 25 085 | 418 |
| 24 | 213-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0003333 | 67 370 | 22 |
| 25 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,1 | 250 | 25 |
| 26 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,1333333 | 391 | 52 |
| | | Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 6/ | | | | |
| 29 | 241-102-0137<br>*РСНБ РК 2022* | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 0,3083333 | 1 696 | 523 |
| 30 | 212-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,0083333 | 22 840 | 190 |
| 31 | 213-101-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,0001667 | 67 370 | 11 |
| 32 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | $м^2$ | 0,05 | 250 | 13 |
| 33 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,0666667 | 391 | 26 |
| | | Узел выхода полиэтиленового газопровода Ду 63 из грунта с использованием с переходом Ду 63/57 - | | | | |
| 34 | 1122-0801-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т фасонных частей | 0,006 | 3 422 751 | 19016 |
| 35 | 222-525-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,006 | 1 160 797 | 6449 |
| 36 | 1122-0601-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,000225 | 4 131 474 | 930 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1122-0501-0422<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25* | **Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею** | км трубопровода | 0,00035 | 1 243 346 | 435 |
| 38 | 241-202-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х2,3 мм** | м | 0,3535 | 346 | 122 |
| 43 | 1106-0701-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Засыпка пазух песком** | $м^3$ | 0,0075 | 18 356 | 138 |
| 44 | 1106-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | **Подготовка бетонная. Устройство** | $м^3$ | 0,0375 | 32 702 | 1226 |
| 45 | 261-105-0607<br>*РСНБ РК 2022* | **Герметик марки 51-Г-10** | кг | 0,075 | 849 | 64 |
| 46 | 261-107-0742<br>*РСНБ РК 2022* | **Прокладки уплотнительные (паронит)** | 100 м | 0,0005 | 31 162 | 16 |
| | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ | | | | | |
| 47 | 1125-0210-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | **Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)** | км трубопровода | 0,00725 | 2 197 361 | 15931 |
| 48 | 1113-0301-0406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | **Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз /за 2 раза/** | $м^2$ | 0,1916667 | 500 | 96 |
| 49 | 1113-0301-1406<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/** | $м^2$ | 0,1916667 | 391 | 75 |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | |
| в том числе оборудование | Тенге | **87 411** |
| **в том числе СМР** | Тенге | |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | **87 411** |
| **Итого** | | 5 507 |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | **92 918** |
| **Итого** | Тенге | 8 377 |
| Сметная прибыль - 5% | Тенге | **101 296** |
| Непредвиденные работы и затраты - 7% | Тенге | 4 646 |
| **Итого СМР** | Тенге | 7 091 |
| Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075 | Тенге | **113 032** |
| **НДС(12%)** | Тенге | 121 510 |
| **Всего** | Тенге | **14 581** |
| | | **136 091** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "StroyCom-LTD"**

**Турдубаева А.А.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "СМУ "БУРВОДСТРОЙ"**

**Конарбаев Г.К.**