ЗАКАЗЧИК ТОО «Құрылыс Кентау»
ТЕХНАДЗОР ТОО ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Континент PLAST »
Авторский Надзор: ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»
Договор: №018 от " 02 " 08 2019 года.
Наименование объекта: Модернизация многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по улице дом 4 по проспекту Абая в КЕНТАУ г.Кентау,ЮКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	11-460401-1102 РСНБ РК 2015	-Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	23,04	1189,66	1079,89	109,77 / 58,15	27410	24881	2529 / 1340	14786 / 50,8	1,52 / 0,08	35	2
2	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	-Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	10,08	759,32	649,54	109,77 / 58,15	7654	6547	1107 / 586	4030 / 50,8	0,91 / 0,08	9	1
3	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	-Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м2	4,56	1942,17	1134,99	807,19 / 333,54	8856	5176	3681 / 1521	4502 / 60,3	1,55 / 0,39	7	2
4	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	-Очистка вручную отделки потолка и стен от набелов с земли и лесов	м3 конст	1014,68	122,33	122,33	- / -	124130	124130	- / -	80470 / 59,1	0,18 / -	181	-
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ												
		ВНОВЬ ВОЗВЕДЕННЫЙ ПАРАПЕТ												
5	12-190101-0201 РСНБ РК 2015 прим.	-Отверстия диаметром до 20 мм . Сверление электроперфоратором	отверсти	602	48,36	47,43	0,93 / -	29114	28553	561 / -	16782 / 53,19	0,06 / -	38	-
6	12-190101-0202 РСНБ РК 2015 К=3	-Отверстия. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверсти	602	139,54	136,85	2,69 / -	84002	82382	1619 / -	48421 / 53,19	0,18 / -	110	-
7	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	м2	0,400932	261172,77	259362,62	1810,15 / 747,79	104713	103987	726 / 300	50930 / 43,65	332,35 / 0,78	133	-

8	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,400932	194893,74	-	78139	-	2813	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	21-020401-2805 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	т	0,1	16013,85	-	1601	-	58	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3	22,8	19325,35	1812,93	440618	41335	61729	5,22	119
					3823,08	424,09	87166	9669	45,72	0,5	11
		КРОВЛЯ	м3 кладк	19,815	77880,7	1129,13	1543206	22374	266100	25,42	504
11	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка	м3 древе	4,3622	18610,13	446,55	368760	8848	53,82	0,46	9
					63941,47	1061,98	278925	4633	42066	15,18	66
12	11-100114-0401 РСНБ РК 2015	-Прогоны из досок. Укладка по фермам	м3 древе	24,1772	12730,86	435,95	55535	1902	53,82	0,45	2
					6110,77	46,49	147741	1124	14785	0,9	22
13	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древе	848,62	682,39	19,83	16498	480	53,82	0,02	1
					4524,42	76,3	3839511	64753	815539	1,97	1669
14	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровл	7,7	1496,01	21,72	1269548	18435	50,76	0,02	21
					32591,46	-	250954	-	9034	-	-
15	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	848,62	-	-	-	-	-	-	-
					213,11	2,16	180851	1830	19111	0,03	28
16	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обраб	124,8	25,71	0,92	21817	781	53,82	-	1
					1262,93	20,43	157614	2549	92306	1,64	205
17	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов	м2 стен,	3,6	1235,43	9,54	154182	1191	53,82	0,01	1
					32591,46	-	117329	-	4224	-	-
18	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		-	-	-	-	-	-	-

19	21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	3,12	31498,02 -	- -	98274 -	- -	3538 -	- -	-
20	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древе	6,72	6811,38 1666,66	33,61 14,17	45772 11200	226 95	7946 53,82	2,16 0,02	15 -
21	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	-Доски ходовые. Укладка м ходов	88	34,98 29,64	4,04 1,56	3078 2609	355 137	1642 53,82	0,04 -	4 -
22	21-070203-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,704	32591,46 -	- -	22944 -	- -	826 -	- -	-
23	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,16896	38712,48 -	- -	6541 -	- -	235 -	- -	-
24	11-100115-0102 РСНБ РК 2015	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита м3 древе	0,87296	6811,38 1666,66	33,61 14,17	5946 1455	29 12	1032 53,82	2,16 0,02	2 -
25	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали./конек. Устройство м2 покры	36,3	2593 839,75	10,63 2,86	94126 30483	386 104	19473 50,76	1,12 -	41 -
26	21-130814-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Скобы противоветровые металлические кг	22,65	146,57 -	- -	3320 -	- -	120 -	- -	-
27	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой м2 изоли	76,23	208,59 82,45	9,44 1,06	15901 6285	720 81	3920 50,76	0,11 -	8 -
		КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ								
28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг./МНД-2 Установка т стальн	0,0705	424306,26 44168,47	7368,2 1092,02	29914 3114	519 77	2924 55,89	49,11 1,29	3 -
29	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка т	0,019366	183223,81 182164,55	1059,26 435,95	3548 3528	21 8	1727 43,65	227,7 0,45	4 -

30	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 т	0,019366	210115,68 --	- -	4069 -	- -	146 -	- - -
31	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки т металл	0,02798	52351,74 50616,1	1735,65 572,51	1465 1416	49 16	731 45,72	64,86 0,68 2 -
32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02798	194893,74 --	- -	5453 -	- -	196 -	- - -
33	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	24	110,15 109,48	0,67 0,32	2644 2628	16 8	1592 54,81	0,14 - 3 -
34	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 т	0,005184	381819,66 --	- -	1979 -	- -	71 -	- - -
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ							
35	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами м огражд	150	79,71 52,95	20,12 4,96	11956 7942	3018 744	4998 50,76	0,07 0,01 10 1
36	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т т	0,735	346298,35 --	- -	254529 -	- -	9163 -	- - -
37	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 м2 окраш	21,315	675,77 579,75	0,85 0,41	14404 12357	18 9	6837 49,32	0,74 - 16 -
		СЛУХОВОЕ ОКНО							
38	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство слуховое	6	6209,66 5252,74	681,75 273,05	37258 31516	4091 1638	19828 53,82	6,99 0,28 42 2
39	21-070203-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 м3	0,8586	32766,9 --	- -	28134 -	- -	1013 -	- - -

40	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,8838	38712,48	-	34214	-	1232	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные одно, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	2,52	7276,41	-	18337	-	660	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	428,37	-	5140	-	185	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Ручка-скоба	шт.	6	497,75	-	2987	-	108	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	21-090404-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижка оконная	шт.	6	346,67	-	2080	-	75	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	11-150501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площа	2,88	1822,77	17,58	5250	51	912	0,65	2
					485,53	5,83	1398	17	49,32	0,01	-
46	11-120101-0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровл	19,2	1620,42	76,3	31112	1465	14413	1,7	33
					1294,8	21,72	24860	417	50,76	0,02	-
47	21-100101-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	21,2352	2407,75	-	51129	-	1841	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
48	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-Элементы каркаса из брусьев/Л-1. Установка	м3 древе	0,066	26078,3	844,29	1721	56	779	25,88	2
					19110,76	381,68	1261	25	53,82	0,45	-
49	21-070201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86		0,066	38712,48	-	2555	-	92	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года		м3							
			ПРОЕМЫ							
50	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых		23,04	2683,7	145,42	61832	3350	15754	1,28	29
					985,9	67,15	22715	1547	53,82	0,08	2
			м2								
51	21-090201-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99		23,04	15501,64	-	357158	-	12858	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
52	11-090403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		7,56	2311,21	40,49	17473	306	8848	2,46	19
					1898,84	15,75	14355	119	54,81	0,02	-
			м2								
53	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		7,56	42839,05	-	323863	-	11659	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
						ВКЛЮЧЕНИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
54	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		309,7	4524,42	76,3	1401212	23631	297627	1,97	609
					1496,01	21,72	463316	6728	50,76	0,02	8
			м2 кровл								
55	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-Стропила. Установка		3,4	77880,7	1129,13	264794	3839	45659	25,42	86
					18610,13	446,55	63274	1518	53,82	0,46	2
			м3 древе								
56	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		5,2	213,11	2,16	1108	11	117	0,03	-
					25,71	0,92	134	5	53,82	-	-
			м2 обраб								
57	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	-Каркас из брусьев. Установка		1,8	88941,92	1062,06	160095	1912	44935	44,85	81
					38608,23	421,73	69495	759	53,82	0,44	1
			м3								
			ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
58	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(алинексом)		113,746	783,41	21,39	89110	2433	24251	0,43	48
					344,46	17,61	39180	2003	49,32	0,02	3
			м2 оштук								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге			10944796	195322			4184

Накладные расходы -	Тенге	2107210	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	1042551	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10440	-	-	-
Сметная прибыль -	Тенге	2443	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	14107441	-	-	-

Общестроительные работы	14107441
Итого:	124145
Итого с временными:0,88%	14231586
Затраты на зимные удорож 0,49%	69735
Итого	14301321
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	14301321
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019года К=1	14301321
КОЭ 1,0599383	15158518
Сметная стоимость строительства	15158518
НДС 12%	1819022
Всего	16977540

Сдал:
Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО «Континент Пласт»

_____ Шарикова З.И

Принял:
Инженер:
Инженер-эксперт
ТОО «Инжиниринг Строй Групп»

_____ Кожабаев Т.

Авторский Надзор:

ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»

_____ Доспаева Ж.

Заказчик:
Директор

ТОО «Құрылыс Кентау»

_____ Искаков Т.А.

ЗАКАЗЧИК ТОО «Құрылыс Кентау»
ТЕХНАДЗОР ТОО ТОО «Инжиниринг Строй Групп»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Континент PLAST »
Авторский Надзор: ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»
Договор: №018 от " 02 " 08 2019 года.
Наименование объекта: Модернизация многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по улице дом 4 по проспекту Абая в КЕНТАУ г.Кентау,ЮКО

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
1	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окраш	159,8	588,47	3,93	94037	628	39882	0,56	90
					445,1	1,88	71127	301	49,32	-	-
2	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окраш	417,12	486,07	3,71	202751	1547	83183	0,45	187
					354,27	1,78	147771	742	49,32	-	1
3	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окраш	437,76	749,25	2,64	327993	1154	108398	0,54	236
					430,57	1,26	188487	552	49,32	-	1
4	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	-Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	11,86	710,78	0,22	8430	3	4524	0,85	10
					645,65	0,11	7657	1	53,19	-	-
		ОТМОСТКА ДЕТ.89									
5	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подст	22,8	19497,36	7,83	444540	179	55215	4,21	96
					3028,71	-	69055	-	54,81	-	-
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
6	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Мусор строительный. Погрузка	Тенге за	23,120958	73	-	1688	-	61	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года								
7	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км т	23,120958	337 -	- -	7792 -	- -	281 -	- - -
		ОТОПЛЕНИЕ,ДОМОФОН ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
8	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка м трубоп	274	283,49 253,8	1,98 0,75	77677 69541	543 206	45500 59,1	0,35 - 95 -
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
9	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	184	1162,02 289,69	14,45 5,55	213812 53303	2659 1022	38292 54,36	0,34 0,01 63 1
10	11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	90	1400,93 289,69	14,45 5,55	126084 26072	1300 500	19504 54,36	0,34 0,01 31 1
11	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп	105	1512,68 289,69	14,45 5,55	158832 30418	1517 583	23177 54,36	0,34 0,01 36 1
12	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	44	1832,48 362,85	26,66 10,86	80629 15965	1173 478	12163 54,36	0,43 0,01 19 1
13	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем м3 изоля	3,2	64784,83 17502,04	906,33 424,09	207311 56007	2900 1357	37041 49,77	21,62 0,5 69 2
14	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В 1000 м2	0,102	314118,17 -	- -	32040 -	- -	1153 -	- - -
15	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаком БТ-177 м2	51	67,29 14,72	1,71 0,32	3432 751	87 16	511 48,78	0,02 - 1 -
16	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения	423	63,72 59,05	2,58 -	26952 24978	1090 -	15037 54,36	0,06 - 24 -

	Изм. и доп. вып. 5	диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое								
		м трубоп								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
17	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1764,13	128,15	7057	513	3348	1,69	7
				1352,43	21,2	5410	85	54,36	0,03	-
		шт.								
18	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	565,34	-	1131	-	41	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
19	23-040201-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	2	32982,56	-	65965	-	2375	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948,91	-	6949	-	250	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ПРОМЫВКА И ДИЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
21	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,423	46908,01	-	19842	-	11612	59,23	25
				44492,78	-	18820	-	55,89	-	-
		км трубо								
22	11-220701-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	0,024	49918,94	-	1198	-	661	59,23	1
				44492,78	-	1068	-	55,89	-	-
		км трубо								
		РАЗДЕЛ 3. ДОМОФОН								
23	ТПРАЙС ЛИСТ стр.2	-Установка домофонной системы	4	75892,86	-	303571	-	10929	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ								
24	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	2,1518	73	-	157	-	6	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
25	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки	2,1518	337	-	725	-	26	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
26	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка м трубоп	104	283,49 253,8	1,98 0,75	29483 26395	206 78	17270 59,1	0,35 -	36 -
27	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка м трубоп	49,6	639,96 635,42	4,54 2,4	31742 31517	225 119	20513 59,1	0,85 -	42 -
				МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
		ВОДОПРОВОД В1							
28	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 м трубоп	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	20	1635,21 1226,42	393,47 129,59	32704 24528	7869 2592	16451 54,36	1,4 0,17	28 3
29	23-010501-1606 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года м	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 50x5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	18,92	487,05 -	- -	9215 -	- -	332 -	- -	- -
30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015 шт.	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1764,13 1352,43	128,15 21,2	1764 1352	128 21	837 54,36	1,69 0,03	2 -
31	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года шт.	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6948,91 -	- -	6949 -	- -	250 -	- -	- -
32	23-040101-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года шт.	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	1	10983,41 -	- -	10983 -	- -	395 -	- -	- -
		КАНАЛИЗАЦИЯ К1							
33	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 м трубоп	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	49,6	570,75 562,95	2,59 0,81	28309 27922	129 40	16767 54,36	0,64 -	32 -
34	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года м	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014	49,6	982,62 -	- -	48738 -	- -	1755 -	- -	- -

РАЗДЕЛ 5. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

35	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Мусор строительный. Погрузка	1,29472	73	-	95	-	3	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
36	41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1,29472	337	-	436	-	16	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
					ВКЛЮЧЕНИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА								
37	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм(алинексом)	1113,101	783,41	21,39	872019	23811	237315	0,43	474
				344,46	17,61	383413	19601	49,32	0,02	26
		м2 оштук								
		наружная отделка								
38	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады(швов). Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	227	145,07	1,21	32930	275	10861	0,1	23
				82,89	0,53	18815	120	49,32	-	-
		м2окраши								
39	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады(карнизные плиты). Окраска слесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	76	145,07	1,21	11025	92	3636	0,1	8
				82,89	0,53	6299	40	49,32	-	-
		м2 окраш								
40	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады(стеновые орнаменты). Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	330	145,07	1,21	47872	399	15789	0,1	33
				82,89	0,53	27352	175	49,32	-	-
		м2 окраш								
41	11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады(цоколя). Окраска с лесов сподготовкой поверхности, поливинилацетатная	149	145,07	1,21	21615	180	7129	0,1	15
				82,89	0,53	12350	79	49,32	-	-
		м2 окраш								
42	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	147,2	657,69	0,92	96812	135	43781	0,56	83
				535,76	-	78865	-	49,32	-	-
		м откосо								
43	11-150201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	20	657,69	0,92	13154	18	5949	0,56	11
				535,76	-	10715	-	49,32	-	-

			м откосо						
44	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		167,2	486,07	3,71	81272	620	33343	0,45	75
					354,27	1,78	59233	297	49,32	-	-
			м2 окраш								
45	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		25,6	1605,3	-	41096	-	24125	2,17	56
					1605,3	-	41096	-	53,19	-	-
			м3 грунт								
46	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещен ии грунта до 5 м. Группа грунтов 2		19,2	27,63	27,63	530	530	123	-	-
					-	9,84	-	189	53,19	0,01	-
			м3 грунт								
47	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы с разравнивани	ем	19,2	750,54	-	14410	-	8460	1,12	21
					750,54	-	14410	-	53,19	-	-
			м3								
48	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		19,2	142,34	63,67	2733	1222	1225	0,12	2
					78,67	27,83	1511	534	53,19	0,03	1
			м3 уплот								
49	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		1,6	4620,38	148,47	7393	238	1082	1,17	2
					844,07	37,11	1351	59	55,89	0,04	-
			м3 основ								
50	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		80	570,31	2,59	45625	207	27042	0,64	52
					562,95	0,81	45036	65	54,36	-	-
			м трубоп								
51	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка		18	570,31	2,59	10266	47	6084	0,64	12
					562,95	0,81	10133	15	54,36	-	-
			м трубоп								
52	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014		18	982,62	-	17687	-	637	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
53	23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм		80	720,7	-	57656	-	2076	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м								
54	11-460302-0307 РСНБ РК 2015	-Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм		24	1306,67	610,31	31360	14648	11589	0,86	21
					696,36	223,81	16713	5371	45,72	0,26	6
			шт.								

ОТМОСТКА ДЕТ.89

55	11-270402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 12 см. Устройство	205	141,84	104,49	29076	21421	8589	0,05	10
				37,05	28,39	7596	5819	54,27	0,03	6
		м2 основ								
56	21-010202-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	24,6	1782,81	-	43857	-	1579	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
57	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	7,95	19497,36	7,83	155004	62	19253	4,21	33
				3028,71	-	24078	-	54,81	-	-
		м3 подст								
58	84-020302-0103	-Скамья, тип 1С-1А	8	17948,8	245	143590	1960	45896	-	-
		шт.		8431,8	67,5	67454	540	-	-	-
58.1	84-020302-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Скамья, тип 2С-1А	8	17948,8	245	143590	1960	45896	-	-
		шт.		8431,8	67,5	67454	540	67,5	-	-
59	84-020303-0102	-Урна, тип 2	8	7439,95	1662,5	59520	13300	20315	-	-
		шт.		3269,45	492,5	26156	3940	-	-	-
59.1	84-020303-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	-Урна, тип 2	8	7439,95	1662,5	59520	13300	20315	-	-
		шт.		3269,45	492,5	26156	3940	67,5	-	-
						КОЗЫРЕК У ПОДЪЕзДА				
60	11-090302-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Монтаж стойки изпрямоугольных труб 30х30	0,112	75360,05	23461,27	8440	2628	3459	64,98	7
		т констр		50088,58	5034,54	5610	564	49,33	4,5	1
61	21-050206-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Трубы стальные квадратныеиз углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм ГОСТ 13663-86	0,112	205492,05	-	23015	-	829	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	16	2234,33	76,3	35749	1221	14057	1,97	31
				1496,01	21,72	23936	348	50,76	0,02	-
		м2 кровл								
63	21-100101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	-Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	16	2399,94	-	38399	-	1382	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

64	11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	6,53	342,57	0,85	2237	6	1076	0,42	3
				331,16	0,41	2162	3	44,39	-	-
		м2 окраш								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4565356	106871			2102
Накладные расходы -	Тенге	10929	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	25160	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	951348	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	357813	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3459	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	952	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	178701	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	72859	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	6166576	-	-		-

Общестроительные работы	6166576
Итого:	6166576
Итого с временными:0,88%	54266
Затраты на зимные удорож 0,49%	30482
	6251324
Стоимость общестроительных работ по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	6251324
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019года К=1	6251324
КОЭ 1,0599383	6626018
Сметная стоимость строительства	6626018
удерж аванса	6626018
НДС 12%	795122
Всего	7421140

Сдал:	Принял:		Заказчик:
Подрядчик:	Инженер:	Авторский Надзор:	Директор
Генеральный директор	Инженер-эксперт		
ТОО «Континент Қазақстан»	ТОО «Инжиниринг Строй Групп»	ТОО «Корпорация «Асыл-Строй»	ТОО «Құрылыс Кентау»
_____ Шарикова З.И	_____ Кожабаев Т.	_____ Доспаева Ж.	_____ Искаков Т.А.