Форма 3

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "Global-GH"**
**Наименование стройки: Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (электрические сети)**

## СПРАВКА №1
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за декабрь месяц 2023 года

| № п/п | Наименование вида, комплекса работ | Стоимость выполненных работ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начало строительства | | с начало года по отчетный месяц | | За отчетный месяц | |
| | | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС | без НДС | с учетом НДС |
| 1 | Общестроительные работы | 454 583 | 509 133 | 454 583 | 509 133 | 454 583 | 509 133 |
| | **Всего к оплате подрядчику** | **454 583** | **509 133** | **454 583** | **509 133** | **454 583** | **509 133** |

**Генподрядчик:**
**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Бейсебаев С.М.**

**Субподрядчик:**
**Директор ТОО "Global-GH"**

**Бейсебаев А.Т.**

Форма-2

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**
**Субподрядчик: ТОО "Global-GH"**
**Наименование стройки: Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12 участок №4 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (электрические сети)**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
## за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **340330** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 20111 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9839* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10949 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3135* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87598 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | **Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ** | | | | **340330** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 20111 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *9839* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 10949 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3135* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 87598 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 | | |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| 3 | 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм.-и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** | **опора** | 7 | **25 333** | **177331** |
| | | из них: | | | | |
| 31 | | затраты на труд рабочих | | | 14 551 | 101857 |
| | | в том числе оплата труда рабочих | | | 7 125 | 49875 |
| 311 | 005-0132 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 23,1336 | 4 403 | 101857 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | | машины и механизмы | | | 9 857 | 68999 |
| | | в том числе оплата труда машинистов | | | 3 107 | 21749 |
| 321 | 311-601-1101 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 5,1408 | 11 245 | 57808 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *5,1408* | *3 539* | *18193* |
| 322 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 1,4364 | 7 790 | 11190 |
| | | *в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.* | *чел.-ч* | *1,4364* | *2 478* | *3559* |
| 33 | | материалы, изделия и конструкции | | | 925 | 6475 |
| 331 | 217-605-0301 | Солидол ГОСТ 1033-79 | т | 0,00021 | 1 022 349 | 215 |
| 332 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0,7 | 2 261 | 1583 |
| 333 | 261-404-0537 | Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 42 | 59 | 2478 |
| 334 | 261-201-0323 | Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,8 | 605 | 1694 |
| 335 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 0,7 | 501 | 351 |
| 336 | 218-103-0201 | Ветошь | кг | 0,14 | 1 103 | 154 |
| **4** | **225-204-0308**<br>*РСНБ РК 2022* | **Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5** | **шт.** | **3** | **54 333** | **162999** |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | **340 330** |
| в том числе оборудование | Тенге | |
| **в том числе СМР** | Тенге | **340 330** |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% | Тенге | 21 441 |
| **Итого** | Тенге | **361 771** |
| Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска | Тенге | 16 528 |
| **Итого** | Тенге | **378 299** |
| Сметная прибыль - 5% | Тенге | 18 089 |
| Непредвиденные работы и затраты - 7% | Тенге | 26 481 |
| **Итого СМР** | Тенге | **422 868** |
| Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075 | Тенге | 454 583 |
| **НДС(12%)** | Тенге | **54 550** |
| **Всего** | | **509 133** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Бексебаев С.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Global-GH"**

**Бексебаев А.Т.**