Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (электрические сети)

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	454 583	509 133	454 583	509 133	454 583	509 133
	Всего к оплате подрядчику	**454 583**	**509 133**	**454 583**	**509 133**	**454 583**	**509 133**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Global-GH"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура в зоне нового поселения (60-га, белые пятна) по улице №12 участок №2 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области» (электрические сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**340330**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
	Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**340330**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Железобетонные элементы				
3	**1133-0202-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**7**	**25 333**	**177331**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			14 551	101857
		в том числе оплата труда рабочих			7 125	49875
3.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	23,1336	4 403	101857

3.2		машины и механизмы			9 857	68999
		в том числе оплата труда машинистов			3 107	21749
3.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	5,1408	11 245	57808
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,1408*	*3 539*	*18193*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,4364	7 790	11190
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,4364*	*2 478*	*3559*
3.3		материалы, изделия и конструкции			925	6475
3.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00021	1 022 349	215
3.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,7	2 261	1583
3.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	59	2478
3.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2,8	605	1694
3.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,7	501	351
3.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,14	1 103	154
4	**225-204-0308** *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**шт.**	**3**	**54 333**	**162999**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**340 330**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**340 330**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	21 441
Итого	Тенге	**361 771**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	16 528
Итого	Тенге	**378 299**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	18 089
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	26 481
Итого СМР	Тенге	**422 868**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	454 583
НДС(12%)	Тенге	**54 550**
Всего		**509 133**

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Global-GH"

Бейсебаев А.Т.