Форма 3

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	250 026	280 029	250 026	280 029	250 026	280 029
	Всего к оплате подрядчику	**250 026**	**280 029**	**250 026**	**280 029**	**250 026**	**280 029**

Генподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"
Бейсебаев С.М.

Субподрядчик:
Директор ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Рахымжан С.К.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "ОрдаСтройПроект KZ"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**189111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			45904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22185*
		машины и механизмы	тенге			7076
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1335*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				**189111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			45904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22185*
		машины и механизмы	тенге			7076
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1335*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Укладка труб				
1	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,0	1 313 171	10943
3	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	8,4	829	6977
4	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,0	72 923	608
5	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	8,3	34	283
		Испытание трубопроводов				
6	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,0	2 197 361	18311
		Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 7/				
15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,3	1 696	523
16	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,0	22 840	190

17	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0	67 370	11
18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,1	250	13
19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,1	391	26
		Земляные работы				
20	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную/	$м^3$	6,4	8 301	52711
21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,7	6 917	5130
22	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	0,6	90	53
23	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,2	3 609	842
24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$	0,6	578	337
25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/	$м^3$	23,9	3 609	86195
26	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/	$м^3$	1,7	3 609	5955
27	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,0	133	2

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	189 111
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	189 111
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	11 914
Итого	Тенге	**201 025**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	6 948
Итого	Тенге	**207 973**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	10 051
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	14 558
Итого СМР	Тенге	**232 582**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	250 026
НДС(12%)	Тенге	30 003
Всего		280 029

Генеральный директор ТОО
ArxStroiKompani

Бопышбаев С.М

Заказчик:
Директор ТОО "OrdaStroiProekt KZ"

Рахимжан С.К.