Форма 3

Генподрядчик: ТОО ""АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Марсам"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	250 026	280 029	250 026	280 029	250 026	280 029
	Всего к оплате подрядчику	**250 026**	**280 029**	**250 026**	**280 029**	**250 026**	**280 029**

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А.А.

Генподрядчик:

Директор ТОО ""АрхСтройКомпани"

Бейсебаев С. М.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО ""АрхСтройКомпани"
Субподрядчик: ТОО "Марсам"
Наименование стройки: «Строительство инфраструктура в районе нового поселения наружные сети газоснабжения среднего давления 0,3мПа в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 1 территория (сети газопроводов)»

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**189111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			45904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22185*
		машины и механизмы	тенге			7076
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1335*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления				**189111**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			45904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*22185*
		машины и механизмы	тенге			7076
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1335*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			33453
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	47		
		Укладка труб				
1	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0**	**1 313 171**	**10943**
3	**241-201-0610** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	**м**	**8,4**	**829**	**6977**
4	**1310-0904-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0**	**72 923**	**608**
5	**249-101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	**м**	**8,3**	**34**	**283**
		Испытание трубопроводов				

6	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,0**	**2 197 361**	**18311**
		Комплект предупреждающих знаков на газопроводе-2шт /ГСН. Лист 7/				
15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3**	**1 696**	**523**
16	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,0**	**22 840**	**190**
17	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,0**	**67 370**	**11**
18	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**0,1**	**250**	**13**
19	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**0,1**	**391**	**26**
		Земляные работы				
20	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную/**	**$м^3$**	**6,4**	**8 301**	**52711**
21	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**0,7**	**6 917**	**5130**
22	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**$м^3$**	**0,6**	**90**	**53**
23	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**$м^3$**	**0,2**	**3 609**	**842**
24	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**$м^3$**	**0,6**	**578**	**337**
25	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,2М/**	**$м^3$**	**23,9**	**3 609**	**86195**
26	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /0,1М/**	**$м^3$**	**1,7**	**3 609**	**5955**
27	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**0,0**	**133**	**2**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**189 111**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	11 914
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	**201 025**
Итого	Тенге	6 948
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	**207 973**
Итого		

		10 051
Сметная прибыль - 5%	Тенге	14 558
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	**232 582**
Итого СМР	Тенге	250 026
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	**30 003**
НДС(12%)	Тенге	**280 029**
Всего		

Субподрядчик:

Директор ТОО "Марсам"

Жумадуллаев А. А.

Генподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Бейсебаев Г. М.