Форма 3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	144 553	161 900	144 553	161 900	144 553	161 900
	Всего к оплате подрядчику	**144 553**	**161 900**	**144 553**	**161 900**	**144 553**	**161 900**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Тузелбай Е.М.

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"
Наименование стройки: Строительство инфраструктура нового поселения по улице №18 участок №3 в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 Га) – 2 территории (водопроводные сети)

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2023 года

Составлен(а)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**108222**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		Раздел 1. Строительство ВЛ-10кВ				**108222**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			20111
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9839*
		машины и механизмы	тенге			10949
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3135*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			87598
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1101-0101-0362** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**42,484**	**338**	**14359**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			338	14359
		в том числе оплата труда машинистов			68	2889
1.1.1	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м^3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,821	17 502	14374

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,821*	*3 539*	*2907*
2	**1101-0205-0302** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**1,314**	**6 917**	**9088**
		из них:			6 917	9088
		затраты на труд рабочих			3 332	4378
2.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	2,185	4 159	9089
2.1.1	001-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций				
3	**1101-0104-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**27,97**	**90**	**2517**
		из них:			90	2517
		машины и механизмы			22	615
3.1		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,243	10 291	2506
3.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,243*	*2 478*	*603*
4	**1101-0205-0502** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**6,992**	**3 609**	**25236**
		из них:			3 609	25236
		затраты на труд рабочих			1 739	12160
4.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	7,341	3 438	25237
4.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций				
5	**1101-0201-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**27,97**	**578**	**16 166**
		из них:			352	9845
		затраты на труд рабочих			170	4755
5.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	3,261	3 017	9839
5.1.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций				
		машины и механизмы			226	6321
5.2		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,793	70	1958
5.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м^3/мин			7 893	6259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,793*	*2 478*	1965
			маш.-ч	3,172	18	57
5.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматичеекие при работе от компрессора		0,793	**10 637**	**8 439**
6	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Основание под трубопроводы песчаное /10см/. Устройство**	**м^3 основания**			
		из них:			4 305	3415
		затраты на труд рабочих			2 096	1663
6.1		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	0,874	3 908	3415
6.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем				
		машины и механизмы			421	334
6.2		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,03	94	75
6.2.1	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т			11 127	334

6.3		*в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.*	чел.-ч	*0,03*	*2 478*	5 911	74
6.3.1	211-401-0101	материалы, изделия и конструкции				5 374	4689
7	**1123-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*0,873*			4690
		Основание под трубопроводы песчаное /20см/. Устройство	**м^3 основания**	**1,785**	**10 637**	**18 987**	
7.1		из них:				4 305	7684
7.1.1	004-0125	затраты на труд рабочих				2 096	3741
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	1,966		3 908	7685
7.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем				421	751
7.2.1	314-503-0601	машины и механизмы				94	168
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,067		11 127	751
7.3	211-401-0101	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	*чел.-ч*	*0,067*	*2 478*	167	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.				5 911	10551
8	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	материалы, изделия и конструкции				5 374	10552
		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	*1,964*			
8.1		**Кавальеры (отвалы). Разравнивание /лишнего грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа**	**м^3 грунта**	**2,578**	**133**	**343**	
8.1.1	311-101-0502	из них:				133	343
		машины и механизмы				29	75
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,021		16 248	342
		Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при работе на водохозяйственном строительстве мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	*чел.-ч*	0,021	*3 539*	75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.					
		Водоотлив					
9	**1101-0205-1201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Траншеи. Водоотлив**	**м^3 мокрого грунта**	**10,413**	**4 114**	**42 837**	
9.1		из них:				4 114	42837
		машины и механизмы				1 609	16754
9.1.1	325-101-0102	в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	32,162		1 332	42840
		Насос для водопонижения и водоотлива мощностью от 5 до 8 кВт	*чел.-ч*	9,649	*521*	5027	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.					
		Трубы					
10	**1122-0501-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,01**	**1 313 171**	**13 022**	
10.1		из них:				859 497	8523
10.1.1	004-0132	затраты на труд рабочих				418 490	4150
		в том числе оплата труда рабочих	чел.-ч	1,925		4 428	8523
10.2		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем				453 674	4499
10.2.1	314-401-1201	машины и механизмы				110 437	1095
		в том числе оплата труда машинистов	маш.-ч	0,282		7 775	2189
10.2.2	314-102-0104	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	*чел.-ч*	0,282	*2 478*	698	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.					
		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,04	21 994	890	

10.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	чел.-ч	0,04	4 230	171
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,076	10 390	794
10.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	чел.-ч	0,076	2 962	226
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	маш.-ч	0,076	965	74
10.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	0,076	666	366
10.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,55	368	186
11	**241-201-0613** *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	**м**	0,506	2 466	93
		Колодцы		**10,016**	**24 699**	**24 699**
19	**1122-1301-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,227**	**73 822**	**16 733**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			42 371	9604
		в том числе оплата труда рабочих			20 630	4676
19.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,169	4 428	9604
19.2		машины и механизмы			25 336	5743
		в том числе оплата труда машинистов			7 540	1709
19.2.1	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,008	304	2
19.2.2	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,004	6 014	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,004	*2 478*	10
19.2.3	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,006	11 127	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,006	*2 478*	15
19.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,343	12 159	4167
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,343	*3 539*	1213
19.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,19	7 790	1482
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,19	*2 478*	471
		материалы, изделия и конструкции			6 115	1386
19.3		Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,03	24 872	750
19.3.1	212-101-0301	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,002	24 178	55
19.3.2	212-401-0104	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001	117 814	107
19.3.3	215-202-0503	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0	64 460	2
19.3.4	216-102-0301	Вода техническая	м³	0,0	33	0
19.3.5	217-603-0104	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	0,027	5 539	151
19.3.6	218-101-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,018	826	15
19.3.7	217-108-0101	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,051	6 002	307
19.3.8	211-201-0306		т	**0,004**	**1 145 627**	**4 892**
26	**222-503-0201** *РСНБ РК 2022*	**Стремянка металлическая**				

27	**1108-0101-0307** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**2,885**	**4 672**	**13 478**
		из них:			1 122	3237
27.1		затраты на труд рабочих			558	1610
		в том числе оплата труда рабочих			4 901	3238
27.1.1	002-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,661	40	115
27.2		машины и механизмы			5	14
		в том числе оплата труда машинистов			1 114	68
27.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	7 790	49
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006	*2 478*	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,006	3 510	10126
27.3		материалы, изделия и конструкции			1 351	9354
27.3.1	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-	кг	6,924	210 395	97
27.3.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0	973 152	674
27.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001		
		УПОР БЕТОННЫЙ				
28	**1123-0101-0104** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Основание под трубопроводы бетонное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,02**	**42 035**	**841**
		из них:			6 390	128
28.1		затраты на труд рабочих			3 111	62
		в том числе оплата труда рабочих			3 908	128
28.1.1	004-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,033	6 265	125
28.2		машины и механизмы			2 168	43
		в том числе оплата труда машинистов			6 014	58
28.2.1	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,01	*2 478*	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,01	12 159	65
28.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,005	*3 539*	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,005	26	0
28.2.3	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,019	7 790	3
28.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0	*2 478*	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,0	29 380	588
28.3		материалы, изделия и конструкции			24 872	507
28.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,02	114 350	50
28.3.2	215-204-0302	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,0	33	0
28.3.3	217-603-0104	Вода техническая	кг	0,006	826	5
28.3.4	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	10 $м^2$	0,004	7 007	25
28.3.5	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93				
		Пожарный гидрант				
32	**251-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1**	**$м^2$**	**0,01**	**21 228**	**221**

		Испытание и промывка труб				
33	1116-1101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**9,917**	**343**	**3 401**
		из них:			336	3332
33.1		затраты на труд рабочих			163	1616
		в том числе оплата труда рабочих				
33.1.1	004-0153	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,517	6 441	3328
33.2		машины и механизмы			2	20
33.2.1	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,155	105	16
33.3		материалы, изделия и конструкции			5	50
33.3.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,002	684	1
33.3.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,377	128	48
33.3.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,005	684	3
33.3.4	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,002	426	1
34	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,01**	**244 573**	**2 425**
		из них:			236 886	2349
34.1		затраты на труд рабочих			115 356	1144
		в том числе оплата труда рабочих				
34.1.1	004-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,552	4 259	2349
34.2		материалы, изделия и конструкции			7 687	76
34.2.1	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0	711 131	17
34.2.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,466	128	60
		Гильза				
35	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Гильзы стальные, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,033**	**3 016 890**	**100 563**
		из них:			2 170 282	72343
35.1		затраты на труд рабочих			1 056 758	35225
		в том числе оплата труда рабочих				
35.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	12,96	5 582	72343
35.2		машины и механизмы			594 077	19803
		в том числе оплата труда машинистов			163 416	5447
35.2.1	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,783	12 068	9449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,783	*2 962*	2319
35.2.2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,055	15 853	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,055	*3 539*	196
35.2.3	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,389	14 216	5527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,389	*3 539*	1376
35.2.4	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,891	50	45

35.2.5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,72	105	76
35.2.6	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,126	229	29
35.2.7	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,615	6 014	3700
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,615	*2 478*	1525
35.2.8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013	7 790	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	0,013	*2 478*	31
35.3		материалы, изделия и конструкции			252 531	8418
35.3.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,333	1 041	1388
35.3.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,007	117 814	785
35.3.3	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	1,2	128	154
35.3.4	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	2,667	2 284	6091
36	**241-102-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм**	**м**	**0,033**	**4 953**	**165**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**108 222**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**108 222**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	Тенге	6 818
Итого	Тенге	**115 040**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	5 256
Итого	Тенге	**120 295**
Сметная прибыль - 5%	Тенге	5 752
Непредвиденные работы и затраты - 7%	Тенге	8 421
Итого СМР	Тенге	**134 468**
Итого в текущих ценах 2024 г. - 100%, К=1,075	Тенге	144 553
НДС(12%)	Тенге	**17 346**
Всего		**161 900**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "ТЕЗ-ТЕРМИНАЛСТРОЙ"

Тузелбай Е.М.