Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**104 688 015,04**	**22 363 357,00**						**2 683 602,84**	**25 046 959,84**
	Итого:	**104 688 015,04**	**22 363 357,00**						**2 683 602,84**	**25 046 959,84**

ЗАКАЗЧИК: _____

Подрядчик: _____

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж",БИН 931 040 000 184

АКТ № 7
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

(наименование работ и затрат)

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями.Гидротехнические работы.

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	4275,851	тыс.тенге
Сметная заработная плата	882,803	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,621	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы	м3 грунта	5319,92425		262,68	251,60	1397452,17	1338501,56	--	293100,29	1825796,66
		НР - 72%, СП - 8%				11,08	65,44	58950,61	348133,13		135244,20	
2	СТКП от 22.02.2019 №5 ТОО "Петрокомпани"	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,0112528		-6674,11	--	-20097,42	--	-20097,42	--	-21705,22
		СП - 8%				--	--	--	--		-1607,79	
3	4102-0202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка глины из отвала секции №3,золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	8990,671983		71,00	--	638337,71	--		--	689404,73
		СП - 8%				--	--	--	--		51067,02	
4	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	5319,92425		46,29	46,29	246279,72	246279,72	--	30349,97	298760,07
		НР - 72%, СП - 8%				--	7,92	--	42152,74		22130,38	
5	СТКП от 22.02.2019 №5 ТОО "Петрокомпани"	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	37,0947727		-6674,11	--	-247574,49	--	-247574,49	--	-267380,45
		СП - 8%				--	--	--	--		-19805,96	
6	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	5039		259,79	234,45	1309105,57	1181376,49	15620,90	312167,91	1750975,36
		НР - 72%, СП - 8%				22,25	63,79	112108,18	321458,37		129701,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3323503,26	2766157,77	-252051,00	635618,18	4275851,16
								171058,79	711744,24	--	316729,72	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3323503,26				
		Материалы	Тенге				15620,90				
		Всего заработная плата	Тенге					882803,03			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				-267671,91				
		Транспортные расходы	Тенге				638337,71				
		Накладные расходы	Тенге				635618,18				
		Сметная прибыль	Тенге				316729,72				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4275851,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620,77
		Сметная заработная плата	Тенге					882803,03			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4275851,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								620,77
		Сметная заработная плата	Тенге					882803,03			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4275851,16**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				171058,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2766157,77			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					711744,24			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-252051,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				638337,71				
		- Накладные расходы	Тенге							635618,18	
		- Сметная прибыль	Тенге							316729,72	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***4 275 851***
		Временные здания и сооружения (4,37%)									***186 855***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***230 276***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***4 692 981***
		НДС 12 %									***563 157,72***
		ВСЕГО С НДС									***5 256 138,72***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству –
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Мальхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Аксанов К.Т.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко А.С.

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж",БИН 931 040 000 184

АКТ № 8
приемки выполненных работ по протоколу замены №3 за июнь месяц 2019 года

(наименование работ и затрат)

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями.Гидротехнические работы.

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	16099,765	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2818,849	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,969	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы**	м3 грунта	16397,909		262,68	251,60	4307447,34	4125740,47	--	903439,92	5627758,24
		НР - 72%; СП - 8%				11,08	65,44	181706,87	1073070,80		416870,98	
2	СТКП от 22.02.2019 №5 ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,8186813		-6674,11	--	-5463,97	--	-5463,97	--	-5901,08
		СП - 8%				--	--	--	--		-437,12	
3	4102-0202-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из отвала секции №2, золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	т	27712,46621		119,00	--	3297783,48	--		--	3561606,16
		СП - 8%				--	--	--	--		263822,68	
4	1101-0102-0501 РСНБ РК 2015 К=8	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	м3 грунта	16397,909		81,12	81,12	1330143,28	1330143,28	--	163918,54	1613586,76
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,88	--	227664,63		119524,95	
5	СТКП от 22.02.2019 №5 ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	13,0989014		-6674,11	--	-87423,47	--	-87423,47	--	-94417,35
		СП - 8%				--	--	--	--		-6993,88	
6	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	м3 грунта	15532		259,79	234,45	4035131,51	3641424,82	48149,20	962213,14	5397132,23
		НР - 72%; СП - 8%				22,25	63,79	345557,49	990849,65		399787,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12877618,17	9097308,57	-44738,24	2029571,60	16099764,96

			527264,36	2291585,09	--	1192575,18	
Стоимость общестроительных работ		Тенге	12877618,17				
Материалы		Тенге	48149,20				
Всего заработная плата		Тенге		2818849,44			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге	-92887,44				
Транспортные расходы		Тенге	3297783,48				
Накладные расходы		Тенге	2029571,60				
Сметная прибыль		Тенге	1192575,18				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге	16099764,96				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1969,18
Сметная заработная плата		Тенге		2818849,44			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге	16099764,96				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1969,18
Сметная заработная плата		Тенге		2818849,44			
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**					**16099764,96**
В ТОМ ЧИСЛЕ:							
- Зарплата рабочих строителей		Тенге	527264,36				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге		9097308,57			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге		2291585,09			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге			-44738,24		
- Перевозка грузов		Тенге	3297783,48				
- Накладные расходы		Тенге				2029571,60	
- Сметная прибыль		Тенге				1192575,18	

		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г	*16 099 765*
		Временные здания и сооружения (4,37%)	*703 560*
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)	*867 052*
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года	*17 670 376*
		НДС 12 %	*2 120 445,12*
		ВСЕГО С НДС	*19 790 821,12*

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малыхин Н.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Аксанов К.Т.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко Т.С.