Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**320 603 119,20**	**44 890 911,00**						**5 386 909,32**	**50 277 820,32**
	Итого:	**320 603 119,20**	**44 890 911,00**						**5 386 909,32**	**50 277 820,32**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

231201020
Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 15
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

Сметная стоимость	2278,153	тыс.тенге
Сметная заработная плата	434,775	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,305	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2733,816754		262,68	251,60	718126,42	687832,72	--	150619,16	938245,22
						11,08	65,44	30293,70	178899,57		69499,65	
2	4102-0202-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из отвала секции №3,золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 2 км** *СП - 8%*	т	4731,893667		71,00	--	335964,45	--		--	362841,61
						--	--	--	--		26877,16	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2733,816754		46,29	46,29	126558,88	126558,88	--	15596,32	153527,62
						--	7,92	--	21661,56		11372,42	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент ко времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2370		259,79	234,45	615713,47	555638,48	7347,00	146822,38	823538,72
						22,25	63,79	52728,00	151191,97		61002,87	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1796363,22	1370030,08	7347,00	313037,86	2278153,16
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					83021,69	351753,10	--	168752,09	
		Материалы	Тенге					1796363,22				
		Всего заработная плата	Тенге					7347,00				
		Транспортные расходы	Тенге						434774,80			
		Накладные расходы	Тенге					335964,45				
		Сметная прибыль	Тенге					313037,85				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					168752,09				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2278153,16				
		Сметная заработная плата	Тенге						434774,80			304,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2278153,16				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								304,65
		Сметная заработная плата	Тенге					434774,80			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2278153,16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83021,69				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1370030,08			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					351753,10			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7347,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				335964,45				
		- Накладные расходы	Тенге							313037,86	
		- Сметная прибыль	Тенге							168752,09	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***2 278 153***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***102 061***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***122 819***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***2 503 033***
		НДС 12 %									***300 363,96***
		ВСЕГО С НДС									***2 803 396,96***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству – Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малашенко А.А.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ" _____ Ахмеров А.Ш.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" _____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

231201020

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

АКТ № 16

приемки выполненных работ

за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы

(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

Сметная стоимость	6484,845	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1237,602	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,867	тыс.чел-ч

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7781,907438		262,68	251,60	2044172,61	1957940,52	--	428742,83	2670748,67
						11,08	65,44	86232,09	509244,05		197833,24	
2	4102-0202-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из отвала секции №3,золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 2 км** *СП - 8%*	т	13469,50503		71,00	--	956334,86	--		--	1032841,65
						--	--	--	--		76506,79	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7781,907438		46,29	46,29	360254,38	360254,38	--	44395,50	437021,86
						--	7,92	--	61660,41		32371,99	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент ко времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6746,29		259,79	234,45	1752650,49	1581644,85	20913,50	417935,16	2344232,50
						22,25	63,79	150092,13	430373,36		173646,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5113412,34	3899839,75	20913,50	891073,48	6484844,68
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					236324,23	1001277,83	--	480358,87	
		Материалы	Тенге					5113412,34				
		Всего заработная плата	Тенге					20913,50				
		Транспортные расходы	Тенге						1237602,06			
		Накладные расходы	Тенге					956334,86				
		Сметная прибыль	Тенге					891073,48				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					480358,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6484844,68				
												867,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1237602,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6484844,68				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								867,20
		Сметная заработная плата	Тенге					1237602,06			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								6484844,68
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236324,23				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3899839,75			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1001277,83			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20913,50		
		- Перевозка грузов	Тенге				956334,86				
		- Накладные расходы	Тенге							891073,48	
		- Сметная прибыль	Тенге							480358,87	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***6 484 845***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***290 521***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***349 609***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***7 124 975***
		НДС 12 %									***854 997,00***
		ВСЕГО С НДС									***7 979 972,00***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству –
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ" _____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" _____ Фомин Е.Н.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.

231201020
Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 17
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	15377,071	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2621,853	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,821	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15703,53944		262,68	251,60	4125048,45	3951036,00	--	865183,75	5389450,79
						11,08	65,44	174012,49	1027631,61		399218,58	
2	4102-0202-1040 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из отвала секции №2,золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 4 км** *СП - 8%*	т	27180,85575		119,00	--	3234521,83	--		--	3493283,58
						--	--	--	--		258761,75	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=8	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	15703,53944		92,59	92,59	1453954,28	1453954,28	--	179176,23	1763781,00
						--	15,85	--	248855,87		130650,44	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент ко времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	13613,71		259,79	234,45	3536769,91	3191688,23	42202,50	843374,37	4730555,82
						22,25	63,79	302879,18	868474,10		350411,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					12350294,48	8596678,48	42202,50	1887734,35	15377071,14
								476891,67	2144961,59	--	1139042,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12350294,48				
		Материалы	Тенге					42202,50				
		Всего заработная плата	Тенге						2621853,26			
		Транспортные расходы	Тенге					3234521,83				
		Накладные расходы	Тенге					1887734,35				
		Сметная прибыль	Тенге					1139042,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15377071,14				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1820,95
		Сметная заработная плата	Тенге						2621853,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15377071,14				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1820,95
		Сметная заработная плата	Тенге					2621853,26			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								15377071,14
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				476891,67				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8596678,48			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2144961,59			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42202,50		
		- Перевозка грузов	Тенге				3234521,83				
		- Накладные расходы	Тенге							1887734,35	
		- Сметная прибыль	Тенге							1139042,31	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***15 377 071***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***688 893***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***829 004***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***16 894 968***
		НДС 12 %									***2 027 396,16***
		ВСЕГО С НДС									***18 922 364,16***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству –
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"_____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко А.С.

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 18
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	16717,702	тыс.тенге
Сметная заработная плата	2134,896	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,456	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы**	м3 грунта		11488,95142	262,68	251,60	3017949,00	2890638,79	--	632981,77	3943005,24
		НР - 72%, СП - 8%				11,08	65,44	127310,22	751831,12		292074,46	
2	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из карьера "Рощинка". Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	т		21376,7313	281,00	--	6006861,49	--		--	6487410,41
		СП - 8%				--	--	--	--		480548,92	
3	1101-0102-0501 РСНБ РК 2015 К=20	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	м3 грунта		11488,95142	202,79	202,79	2329862,84	2329862,84	--	287117,72	2826339,00
		НР - 72%, СП - 8%				--	34,71	--	398774,61		209358,44	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент ко времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	м3 грунта		9960	259,79	234,45	2587555,36	2335088,29	30876,00	617025,68	3460947,53
		НР - 72%, СП - 8%				22,25	63,79	221591,08	635389,04		256366,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13942228,71	7555589,92	30876,00	1537125,17	16717702,18
								348901,30	1785994,77	--	1238348,31	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13942228,71				
		Материалы	Тенге					30876,00				
		Всего заработная плата	Тенге						2134896,06			
		Транспортные расходы	Тенге					6006861,49				
		Накладные расходы	Тенге					1537125,17				
		Сметная прибыль	Тенге					1238348,31				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					16717702,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1455,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					2134896,06			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16717702,18				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1455,86
		Сметная заработная плата	Тенге					2134896,06			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								16717702,18
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				348901,30				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7555589,92			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1785994,77			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30876,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				6006861,49				
		- Накладные расходы	Тенге							1537125,17	
		- Сметная прибыль	Тенге							1238348,31	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***16 717 702***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***748 953***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***901 279***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***18 367 935***
		НДС 12 %									***2 204 152,20***
		ВСЕГО С НДС									***20 572 087,20***

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Татаров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малыхин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ" _____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром" _____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж" _____ Деревянко А.С.