Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186
Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

Типовая межведомственная форма
Утверждена постановлением Госкома Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

Наименование объекта: РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

СПРАВКА №7
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019г.

Код застройщика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование
		621	03.05.2019			

№п/п	Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								
		С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, без НДС	в том числе из графы 1					НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвла №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	**325 918 928,16**	**4 746 258,00**						**569 550,96**	**5 315 808,96**
	Итого:	**325 918 928,16**	**4 746 258,00**						**569 550,96**	**5 315 808,96**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

231201020

Форма 4

Наименование стройки - РП "Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 Петропавловской ТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Наименование объекта - Ограждающая дамба наращивания золоотвала

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", БИН 990140000186

смета 1312.СМ-ЗУ.101.002

Подрядчик: АО "Трест Средазэнергомонтаж", БИН 931 040 000 184

АКТ № 19
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

на Ограждающая дамба наращивания золоотвала с сооружениями. Гидротехнические работы
(наименование работ и затрат)

Основание: 1312.ГС-ЗУ.007.001

Сметная стоимость	4319,84	тыс.тенге
Сметная заработная плата	824,421	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	0,578	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.007.004.4/										
1	1101-0102-0309 РСНБ РК 2015	**Глина разработанная в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки тела дамбы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5183,87025		262,68	251,60	1361713,14	1304270,15	--	285604,42	1779103,00
						11,08	65,44	57442,98	339229,83		131785,40	
2	4102-0202-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка глины из отвала секции №3,золоотвала №2. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние пе ревозки 2 км** *СП - 8%*	т	8972,628751		71,00	--	637056,64	--		--	688021,17
						--	--	--	--		50964,53	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5183,87025		46,29	46,29	239981,26	239981,26	--	29573,79	291119,45
						--	7,92	--	41074,71		21564,40	
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т. Переуплотнение грунта, применен коэффициент ко времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4494		259,79	234,45	1167517,45	1053603,09	13931,40	278404,96	1561596,20
						22,25	63,79	99982,96	286690,60		115673,79	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					3406268,49	2597854,50	13931,40	593583,17	4319839,79
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					157425,95	666995,13	--	319988,13	
		Материалы	Тенге					3406268,49				
		Всего заработная плата	Тенге					13931,40				
		Транспортные расходы	Тенге						824421,07			
		Накладные расходы	Тенге					637056,64				
		Сметная прибыль	Тенге					593583,17				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					319988,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4319839,79				
		Сметная заработная плата	Тенге						824421,07			577,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4319839,79				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								577,68
		Сметная заработная плата	Тенге					824421,07			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								4319839,79
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				157425,95				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2597854,50			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					666995,13			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13931,40		
		- Перевозка грузов	Тенге				637056,64				
		- Накладные расходы	Тенге							593583,17	
		- Сметная прибыль	Тенге							319988,13	
		ИТОГО в текущих ценах 1кв 2019г									***4 319 840***
		Временные здания и сооружения (4,48%)									***193 529***
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (5,16%)									***232 890***
		ИТОГО без НДС в текущих ценах2019года									***4 746 258***
		НДС 12 %									***569 550,96***
		ВСЕГО С НДС									***5 315 808,96***

231201020

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Гайдров И.В.

Первый заместитель генерального директора по производству –
Главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" _____ Малькин И.А.

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Бармин В.Н.

Главный инженер ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Ягодин В.П.

И.о. начальника УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Семахин А.В.

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Малашенко А.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "КазСтройинжИниринг-ПВ"_____ Омаров Т.М.

Инженер авторского надзора АО "Институт "КазНИПИЭнергопром"_____ Фомин Е.В.

Ведущий инженер УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"_____ Фомина В.А.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Хван С.М.

Главный специалист по гидротехническим сооружениям
УППиК АО "Трест Средазэнергомонтаж"_____ Деревянко А.С.